ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО "АрхСтройСервис-А"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Содбис-Строй"**
Договор: №15 от 24.10.2018 года, дополнительное соглашение №2 от 24.12.2018

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

Наименование строительства: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района

СПРАВКА

за май месяц 2019

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	144 067 315	15 435 783		30 000 000						3 214 286	30 000 000
в том числе оборудование	0	0		0						0	0
Всего по стройке	144 067 315	15 435 783	0	30 000 000						3 214 286	30 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ,
Жетисайского района Туркестанской области

Абишев М.

Инженер:

Директор ТОО "АрхСтройСервис-А"

Жанас А.Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Содбис-Строй"

Сеитов К.

Авторский надзор

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области
Генподрядчик ТОО "Содбис-Строй"
Технадзор ТОО "АрхСтройСервис-А"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак Мактааральского района

А К Т
приемки выполненных работ

за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	18	1802,71	75,09	32449	1352	5947	25500	62585
					1397,20	33,78	25150	608		4636	
34	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	29	1078,00	25,03	31262	726	5067	25538	61343
					878,24	11,26	25469	327		4544	
36	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	18	78684,00	--	1416312	--	1416312	--	1529617
					--	--	--	--		113305	
37	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	29	48768,00	--	1414272	--	1414272	--	1527414
					--	--	--	--		113142	
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0851	893724,56	454333,60	76056	38664	1601	46079	131905
					420581,50	126353,89	35791	10753		9771	
45	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	3101,00	--	12404	--	12404	--	13396
					--	--	--	--		992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-110мм, 125-50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	4458,00	--	22290	--	22290	--	24073
					--	--	--	--		1783	
47	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	19	2541,00	--	48279	--	48279	--	52141
					--	--	--	--		3862	
48	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108-50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2479,00	--	17353	--	17353	--	18741
					--	--	--	--		1388	
49	С123-020101-0608 2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	792,00	--	2376	--	2376	--	2566
					--	--	--	--		190	
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник с пожарной подставкой *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,20055	893724,56	454333,60	179236	91117	3771	108591	310854
					420581,50	126353,89	84348	25340		23026	
51	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8	3204,00	--	24991	--	24991	--	26990
					--	--	--	--		1999	
52	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	2706,00	--	22730	--	22730	--	24549
					--	--	--	--		1818	
53	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	1172,00	--	2578	--	2578	--	2785
					--	--	--	--		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Крестовина стальная *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,15459	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	138161 65018	70235 19533	2908	83705 17749	239615
55	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	3204,00 --	-- --	8971 --	-- --	8971	– 718	9689
56	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2	2706,00 --	-- --	30307 --	-- --	30307	– 2425	32732
57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Переходы *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0206	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	18411 8664	9359 2603	388	11154 2365	31930
58	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015 примен.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-100, 125-50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1323,00 --	-- --	3969 --	-- --	3969	– 318	4287
59	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	17	1053,00 --	-- --	17901 --	-- --	17901	– 1432	19333
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Пожарная подставка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,303618	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	271351 127696	137944 38363	5711	164399 34860	470610
61	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,6	3204,00 --	-- --	40370 --	-- --	40370	– 3230	43600
62	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,2	2706,00	--	35719	--	35719	–	38577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2858	
63	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка Н=1000мм *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	71	57340,98	162,75	4071210	11555	3937930	125143	4532061
					1714,44	65,94	121725	4682		335708	
64	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	71	754,72	--	53585	--	7436	49840	111700
					649,98	--	46149	--		8274	
65	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,71	111681,00	--	79294	--	79294	--	85637
					--	--	--	--		6343	
66	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка монтажных вставок *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,190032	893724,56	454333,60	169836	86338	3574	102896	294551
					420581,50	126353,89	79924	24011		21819	
67	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	3204,00	--	15379	--	15379	--	16610
					--	--	--	--		1230	
68	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,2	2566,00	--	39003	--	39003	--	42123
					--	--	--	--		3120	
69	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0048	1808493,31	38352,76	8681	184	7304	1185	10655
					248520,00	779,88	1193	4		789	
70	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0152	1497836,54	32990,44	22767	501	18870	3373	28231
					223450,00	702,52	3396	11		2091	
71	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /на упор и столбики под гидранты/	м3	5,75	14422,00	--	82927	--	82927	--	89561
					--	--	--	--		6634	
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС	т стальных элементов	3,8904	681916,20	6764,34	2652927	26316	2425107	243098	3127707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	201504	4512		231682	
		Опора бетонная под задвижки									
88	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опора бетонная В7,5 под задвижки НР - 91%; СП - 8%	м3	6,93005	22130,91 4615,80	1114,41 225,39	153368 31988	7723 1562	113657	30530 14712	198610
89	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов в колодцах. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1651	104810,57 101498,40	1818,53 406,90	17304 16757	300 67	247	11609 2313	31226
90	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	109,2	542,00 --	-- --	59186 --	-- --	59186	-- 4735	63921
91	С121-130201-0903 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0559	531732,00 --	-- --	29724 --	-- --	29724	-- 2378	32102
101	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т.	0,03412	521278,00 --	-- --	17786 --	-- --	17786	-- 1423	19209
102	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,99068	790,98 644,71	0,94 0,43	784 639	1 --	144	511 104	1398
113	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,6397	521278,00 --	-- --	854740 --	-- --	854740	-- 68379	923119
114	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	47,5507	790,98 644,71	0,94 0,43	37611 30656	45 21	6910	24541 4972	67125
123	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2391	521278,00 --	-- --	124638 --	-- --	124638	-- 9971	134609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,9345	790,98 644,71	0,94 0,43	5485 4471	7 3	1007	3579 725	9789
		РАЗДЕЛ 1. Разборка и восстановление гравийного покрытия -443м2									
126	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	132,9	324,73 92,20	232,53 46,70	43156 12253	30903 6207	--	19936 5047	68140
127	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	233,904	79,00 --	-- --	18478 --	-- --		-- 1478	19957
128	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	233,904	294,00 --	-- --	68768 --	-- --		-- 5501	74269
129	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	443	694,40 37,86	119,19 33,44	307618 16770	52802 14814	238046	34111 27338	369067
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				438020 29023	83706 21021	11209124 --	1115318 1113383	15030709
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				438020				
		Материалы	Тенге				349				
		Всего заработная плата	Тенге					50044			
		Местные материалы	Тенге				237696				
		Транспортные расходы	Тенге				87246				
		Накладные расходы	Тенге				54047				
		Сметная прибыль	Тенге				39365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				531433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					50044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				531433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					50044			
		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия -254м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	22,86	2444,32	1057,07	55877	24165	1	45214	109179
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	31713	10153		8087	
131	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	76,2	324,73	232,53	24744	17719	--	11431	39069
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	7025	3559		2894	
132	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	184,404	79,00	--	14568	--		--	15733
					--	--	--	--		1165	
133	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	184,404	294,00	--	54215	--		--	58552
					--	--	--	--		4337	
134	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	254	694,40	119,19	176377	30275	136487	19558	211609
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	9615	8494		15675	
135	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	254	1342,49	91,09	340991	23138	308243	17473	387141
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	9610	6569		28677	
136	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	254	1355,86	91,30	344389	23190	311589	17495	390835
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	9610	6589		28951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1011161	118487	756320	111171	1212118
							67573	35363	--	89786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011161				
	Материалы		Тенге				620033				
	Всего заработная плата		Тенге					102936			
	Местные материалы		Тенге				136286				
	Транспортные расходы		Тенге				68783				
		Накладные расходы	Тенге				111171				
		Сметная прибыль	Тенге				89787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1212119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					102936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1212119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					102936			
		РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д125мм трубе тип-4 -3шт									
203	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 92%; СП - 89%*	км трубопровода	0,0042	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	1626 1312	261 89	53	1387 241	3254
204	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	1059,00 --	-- --	1914 --	-- --	1914	– 153	2067
205	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	439,00 --	-- --	1058 --	-- --	1058	– 85	1142
206	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	358,00 --	-- --	4296 --	-- --	4296	– 344	4640
207	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	12	490,46 446,90	25,03 11,26	5886 5363	300 135	223	5388 902	12175
208	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	12	2694,00 --	-- --	32328 --	-- --	32328	– 2586	34914
209	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	12	241,00 --	-- --	2892 --	-- --	2892	– 231	3123
210	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	487,08 430,40	35,46 --	2923 2582	213 --	128	2557 438	5917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	–	7141
					--	--	--	--		529	
212	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	701571,60	266682,60	2526	960	--	1823	4697
					434889,00	76609,06	1566	276		348	
213	С123-010501-0814 2301-0501-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 355x8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	6633,00	--	23879	--	23879	–	25789
					--	--	--	--		1910	
214	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник собственного изготовления *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0114	893724,56	454333,60	10188	5179	214	6173	17670
					420581,50	126353,89	4795	1440		1309	
215	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	3204,00	--	3845	--	3845	–	4152
					--	--	--	--		308	
216	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1172,00	--	703	--	703	–	759
					--	--	--	--		56	
217	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1108,04	78,80	6648	473	445	5672	13306
					954,95	--	5730	--		986	
218	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2804,00	--	33648	--	33648	–	36340
					--	--	--	--		2692	
219	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1078,00	25,03	3234	75	524	2642	6346
					878,24	11,26	2635	34		470	
220	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48768,00	--	146304	--	146304	–	158008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11704	
221	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	--	3813 899	12131
222	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1605,00 --	-- --	9630 --	-- --	9630	-- 770	10400
		Колодец D-1500мм									
223	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	198890 62136	34754 13289	102000	74671 21885	295446
224	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,162	14422,00 --	-- --	2336 --	-- --	2336	-- 187	2523
225	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14781,00 --	-- --	44343 --	-- --	44343	-- 3547	47890
226	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	6	13752,00 --	-- --	82512 --	-- --	82512	-- 6601	89113
227	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	16398,00 --	-- --	49194 --	-- --	49194	-- 3936	53130
228	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2206,00 --	-- --	6618 --	-- --	6618	-- 529	7147
229	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00 --	-- --	60978 --	-- --	60978	-- 4878	65856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05124	521278,00	--	26710	--	26710	–	28847
					--	--	--	--		2137	
231	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,832	86,96	1,59	1029	19	749	182	1308
					22,05	0,23	261	3		97	
232	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,403	20584,10	8,16	49464	20	41845	7143	61135
					3162,24	--	7599	--		4529	
233	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0007536	231687,00	--	175	--	175	–	189
					--	--	--	--		14	
234	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	211214,00	--	2870	--	2870	–	3100
					--	--	--	--		230	
235	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4159644	86,96	1,59	36	1	26	6	46
					22,05	0,23	9	--		3	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				832713	47102	689052	111457	1019701
							96558	16547	--	75534	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				472031				
Материалы			Тенге				145986				
Всего заработная плата			Тенге					107608			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3045				
Местные материалы			Тенге				185003				
		Накладные расходы	Тенге				106070				
		Сметная прибыль	Тенге				46248				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				624349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					107608			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				26710				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				26710				
		Сметная прибыль	Тенге				2137				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				28847				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				333972				
Материалы			Тенге				222				
Всего заработная плата			Тенге					5498			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				328086				
		Накладные расходы	Тенге				5388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				27149				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				366509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1019705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					113105			
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д110мм трубе тип-3 -18шт									
366	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0252	387159,73	62051,83	9756	1564	318	8324	19527
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	7874	534		1446	
367	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,8432	1059,00	--	11483	--	11483	--	12402
					--	--	--	--		919	
368	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	14,4576	439,00	--	6347	--	6347	--	6855
					--	--	--	--		508	
369	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	358,00	--	25776	--	25776	--	27838
					--	--	--	--		2062	
370	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	490,46	25,03	35313	1802	1334	32328	73052
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	32177	811		5411	
371	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	72	2694,00	--	193968	--	193968	--	209485
					--	--	--	--		15517	
372	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	72	241,00	--	17352	--	17352	--	18740
					--	--	--	--		1388	
373	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	36	487,08	35,46	17535	1277	764	15339	35504
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	15494	--		2630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	1102,00	--	39672	--	39672	–	42846
					--	--	--	--		3174	
375	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0216	536984,54	213984,50	11599	4622	17	8205	21389
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	6960	1328		1584	
376	С123-010501-0813 2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,6	5211,00	--	112558	--	112558	–	121562
					--	--	--	--		9005	
377	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0684	893724,56	454333,60	61131	31076	1287	37036	106020
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	28768	8643		7853	
378	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	2479,00	--	44622	--	44622	–	48192
					--	--	--	--		3570	
379	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	939,47	70,92	33821	2553	2216	28761	67589
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	29052	--		5007	
380	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	72	2156,00	--	155232	--	155232	–	167651
					--	--	--	--		12419	
381	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1078,00	25,03	19404	451	3145	15851	38075
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	15808	203		2820	
382	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	18	48768,00	--	877824	--	877824	–	948050
					--	--	--	--		70226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	36	1236,51 428,49	808,02 213,48	44514 15426	29089 7685	1	22880 5392	72786
384	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	1485,00 --	-- --	53460 --	-- --	53460	-- 4277	57737
		Колодец D-1500мм									
385	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,02	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	1193340 372818	208522 79736	612000	448029 131310	1772679
386	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,972	14422,00 --	-- --	14018 --	-- --	14018	-- 1121	15140
387	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	18	14781,00 --	-- --	266058 --	-- --	266058	-- 21285	287343
388	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	36	13752,00 --	-- --	495072 --	-- --	495072	-- 39606	534678
389	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	18	16398,00 --	-- --	295164 --	-- --	295164	-- 23613	318777
390	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	18	2206,00 --	-- --	39708 --	-- --	39708	-- 3177	42885
391	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	20326,00 --	-- --	365868 --	-- --	365868	-- 29269	395137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,30744	521278,00	--	160262	--	160262	- 12821	173083
					--	--	--	--			
393	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	70,992	86,96	1,59	6173	113	4495	1091 581	7845
					22,05	0,23	1565	16			
394	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	14,418	20584,10	8,16	296782	118	251071	42858 27171	366810
					3162,24	--	45593	--			
395	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0045216	231687,00	--	1048	--	1048	- 84	1131
					--	--	--	--			
396	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08154	211214,00	--	17222	--	17222	- 1378	18600
					--	--	--	--			
397	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,4957864	86,96	1,59	217	4	158	38 20	276
					22,05	0,23	55	1			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4922299	281189	4069520	660740	6029684
							571590	98957	--	446644	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2822563				
Материалы			Тенге				875472				
Всего заработная плата			Тенге					637559			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				18270				
Местные материалы			Тенге				1110020				
		Накладные расходы	Тенге				628413				
		Сметная прибыль	Тенге				276078				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3727054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					637559			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				160262				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				160262				
		Сметная прибыль	Тенге				12821				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				173083				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1939475				
Материалы			Тенге				1334				
Всего заработная плата			Тенге					32988			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1904161				
		Накладные расходы	Тенге				32328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				157744				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				2129547				30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32988			
		Сметная заработная плата	Тенге				6029683				603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					670547			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110мм трубе тип-3- 17шт

398	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0306	387159,73	62051,83	11847	1899	387	10108	23711
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	9561	649		1756	
399	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	13,6544	1059,00	--	14460	--	14460	--	15617
					--	--	--	--		1157	
400	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	17,068	439,00	--	7493	--	7493	--	8092
					--	--	--	--		599	
401	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	85	358,00	--	30430	--	30430	--	32864
					--	--	--	--		2434	
402	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	85	490,46	25,03	41689	2128	1574	38165	86242
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	37987	957		6388	
403	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	85	2694,00	--	228990	--	228990	--	247309
					--	--	--	--		18319	
404	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	85	241,00	--	20485	--	20485	--	22124
					--	--	--	--		1639	
405	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	34	487,08	35,46	16561	1206	721	14487	33532
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	14634	--		2484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	34	1102,00	--	37468	--	37468	--	40465
					--	--	--	--		2997	
407	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0204	536984,54	213984,50	10954	4365	16	7749	20200
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	6573	1255		1496	
408	С123-010501-0813 2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,4	5211,00	--	106304	--	106304	--	114809
					--	--	--	--		8504	
409	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0646	893724,56	454333,60	57735	29350	1215	34979	100130
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	27170	8162		7417	
410	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	2479,00	--	42143	--	42143	--	45514
					--	--	--	--		3371	
411	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	34	939,47	70,92	31942	2411	2093	27164	63834
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	27438	--		4728	
412	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	68	2156,00	--	146608	--	146608	--	158337
					--	--	--	--		11729	
413	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1078,00	25,03	18326	426	2970	14970	35960
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	14930	191		2664	
414	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	17	48768,00	--	829056	--	829056	--	895380
					--	--	--	--		66324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	34	1236,51 428,49	808,02 213,48	42041 14569	27473 7258	1	21609 5092	68742
416	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1485,00 --	-- --	50490 --	-- --	50490	-- 4039	54529
		Колодец D-1500мм									
417	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,63	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	1127044 352106	196937 75307	578001	423138 124015	1674197
418	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,918	14422,00 --	-- --	13239 --	-- --	13239	-- 1059	14299
419	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	17	14781,00 --	-- --	251277 --	-- --	251277	-- 20102	271379
420	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	34	13752,00 --	-- --	467568 --	-- --	467568	-- 37405	504973
421	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	16398,00 --	-- --	278766 --	-- --	278766	-- 22301	301067
422	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	17	2206,00 --	-- --	37502 --	-- --	37502	-- 3000	40502
423	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	17	20326,00 --	-- --	345542 --	-- --	345542	-- 27643	373185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,29036	521278,00	--	151358	--	151358	--	163467
					--	--	--	--		12109	
425	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	67,048	86,96	1,59	5830	106	4246	1030	7410
					22,05	0,23	1478	15		549	
426	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	13,617	20584,10	8,16	280294	111	237123	40477	346432
					3162,24	--	43060	--		25662	
427	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0042704	231687,00	--	989	--	989	--	1069
					--	--	--	--		79	
428	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07701	211214,00	--	16266	--	16266	--	17567
					--	--	--	--		1301	
429	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,3571316	86,96	1,59	205	4	149	36	260
					22,05	0,23	52	1		19	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				4720903	266415	3904930	633912	5783198
Стоимость общестроительных работ			Тенге				549557	93795	--	428381	
Материалы			Тенге				2668386				
Всего заработная плата			Тенге				826921				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					604408			
Местные материалы			Тенге				17255				
	Накладные расходы		Тенге				1048352				
	Сметная прибыль		Тенге				595747				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				261131				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				3525264				
	Сметная заработная плата		Тенге								543
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					604408			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				151358				
	Сметная прибыль		Тенге				151358				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				12109				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				163467				
Материалы			Тенге				1901158				
Всего заработная плата			Тенге				1575				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					38944			
	Накладные расходы		Тенге				1859469				
							38165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				155146				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2094469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					38944			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				5783200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					643351			
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм трубе тип-3- 19шт									
430	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	14712 11873	2358 805	481	12552 2181	29445
431	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,2608	1059,00 --	-- --	16161 --	-- --	16161	– 1293	17454
432	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	22,8912	439,00 --	-- --	10049 --	-- --	10049	– 804	10853
433	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	114	358,00 --	-- --	40812 --	-- --	40812	– 3265	44077
434	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	114	490,46 446,90	25,03 11,26	55912 50947	2853 1284	2112	51186 8568	115666
435	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	114	2694,00 --	– --	307116 --	-- --	307116	– 24569	331685
436	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	114	241,00 --	-- --	27474 --	-- --	27474	– 2198	29672
437	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	38	487,08 430,40	35,46 --	18509 16355	1347 --	807	16192 2776	37477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	38	1102,00	--	41876	--	41876	--	45226
					--	--	--	--		3350	
439	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0228	536984,54	213984,50	12243	4879	17	8661	22577
					322218,00	61496,18	7347	1402		1672	
440	С123-010501-0813 2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,8	5211,00	--	118811	--	118811	--	128316
					--	--	--	--		9505	
441	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0722	893724,56	454333,60	64527	32803	1358	39094	111910
					420581,50	126353,89	30366	9123		8290	
442	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	19	2479,00	--	47101	--	47101	--	50869
					--	--	--	--		3768	
443	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	38	939,47	70,92	35700	2695	2339	30359	71344
					807,00	--	30666	--		5285	
444	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	76	2156,00	--	163856	--	163856	--	176964
					--	--	--	--		13108	
445	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	19	1078,00	25,03	20482	476	3319	16731	40190
					878,24	11,26	16687	214		2977	
446	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	19	48768,00	--	926592	--	926592	--	1000719
					--	--	--	--		74127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 93%; СП - 85%*	шт.	38	1236,51 428,49	808,02 213,48	46987 16283	30705 8112	1	24151 5691	76829
448	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	1485,00 --	-- --	56430 --	-- --	56430	-- 4514	60944
		Колодец D-1500мм									
449	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 93%; СП - 85%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,41	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	1259637 393530	220106 84166	646001	472919 138605	1871161
450	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,026	14422,00 --	-- --	14797 --	-- --	14797	-- 1184	15981
451	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19	14781,00 --	-- --	280839 --	-- --	280839	-- 22467	303306
452	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	38	13752,00 --	-- --	522576 --	-- --	522576	-- 41806	564382
453	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	16398,00 --	-- --	311562 --	-- --	311562	-- 24925	336487
454	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	2206,00 --	-- --	41914 --	-- --	41914	-- 3353	45267
455	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	19	20326,00 --	-- --	386194 --	-- --	386194	-- 30896	417090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32452	521278,00	--	169165	--	169165	–	182698
					--	--	--	--		13533	
457	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	74,936	86,96	1,59	6516	119	4745	1152	8281
					22,05	0,23	1652	17		613	
458	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	15,219	20584,10	8,16	313269	124	265019	45239	387189
					3162,24	--	48126	--		28681	
459	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0047728	231687,00	--	1106	--	1106	–	1194
					--	--	--	--		88	
460	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08607	211214,00	--	18179	--	18179	–	19634
					--	--	--	--		1454	
461	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6344412	86,96	1,59	229	4	167	40	291
					22,05	0,23	58	1		22	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				5351335	298469	4428976	718276	6555178
							623889	105124	--	485568	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2983785				
Материалы			Тенге				924254				
Всего заработная плата			Тенге					676783			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				19285				
Местные материалы			Тенге				1171688				
		Накладные расходы	Тенге				667090				
		Сметная прибыль	Тенге				292070				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3942946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					676783			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				169165				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				169165				
		Сметная прибыль	Тенге				13533				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				182698				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2198385				
Материалы			Тенге				2112				
Всего заработная плата			Тенге					52230			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2142472				
		Накладные расходы	Тенге				51186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				179966				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				2429536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52230			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				6555180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					729013			
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д63мм трубе тип-2- 1шт									
		Колодец D-1500мм									
480	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,42644**	**47695,46** **14900,80**	**8334,20** **3186,91**	**20339** **6354**	**3554** **1359**	**10431**	**7636** **2238**	**30213**
481	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,054**	**14422,00** --	**--** --	**779** --	**--** --	**779**	**–** 62	**841**
482	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1**	**14781,00** --	**--** --	**14781** --	**--** --	**14781**	**–** 1182	**15963**
483	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б**	**шт.**	**2**	**13752,00** --	**--** --	**27504** --	**--** --	**27504**	**–** 2200	**29704**
484	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**16398,00** --	**--** --	**16398** --	**--** --	**16398**	**–** 1312	**17710**
485	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1**	**2206,00** --	**--** --	**2206** --	**--** --	**2206**	**–** 176	**2382**
486	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**20326,00** --	**--** --	**20326** --	**--** --	**20326**	**–** 1626	**21952**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	–	9616
					--	--	--	--		712	
488	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,944	86,96	1,59	343	6	250	61	436
					22,05	0,23	87	1		32	
489	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,801	20584,10	8,16	16488	7	13948	2381	20378
					3162,24	--	2533	--		1510	
490	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	231687,00	--	58	--	58	–	63
					--	--	--	--		5	
491	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	211214,00	--	957	--	957	–	1033
					--	--	--	--		77	
492	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1386548	86,96	1,59	12	--	9	2	15
					22,05	0,23	3	--		1	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				129094	3567	116550	10080	150306
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8977	1360	--	11133	
Материалы			Тенге				99865				
Всего заработная плата			Тенге				24638				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					10337			
Местные материалы			Тенге				1015				
	Накладные расходы		Тенге				61668				
	Сметная прибыль		Тенге				10080				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8796				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				118740				
	Сметная заработная плата		Тенге								10
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					10337			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8903				
	Сметная прибыль		Тенге				8903				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				712				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				9616				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				20326				
	Сметная прибыль		Тенге				20326				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1626				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				21952				
							150308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10337			
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 6-потребленнй на Д63мм трубе тип-2- 2шт									
524	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	1549 1250	248 85	51	1321 230	3099
525	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6064	1059,00 --	-- --	1701 --	-- --	1701	– 136	1837
526	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	439,00 --	-- --	1058 --	-- --	1058	– 85	1142
527	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	358,00 --	-- --	4296 --	-- --	4296	– 344	4640
528	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	12	490,46 446,90	25,03 11,26	5886 5363	300 135	223	5388 902	12175
529	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	12	2694,00 --	-- --	32328 --	-- --	32328	– 2586	34914
530	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	12	241,00 --	-- --	2892 --	-- --	2892	– 231	3123
531	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	487,08 430,40	35,46 --	1948 1722	142 --	84	1704 292	3945
532	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	– 353	4761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	536984,54	213984,50	1289	514	2	912	2377
					322218,00	61496,18	773	148		176	
534	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	4055,00	--	9732	--	9732	–	10511
					--	--	--	--		779	
535	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0044	893724,56	454333,60	3932	1999	82	2382	6820
					420581,50	126353,89	1851	556		505	
536	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	633,00	--	1266	--	1266	–	1367
					--	--	--	--		101	
537	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00	--	8816	--	8816	–	9521
					--	--	--	--		705	
538	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
					878,24	11,26	1756	23		313	
539	С123-040102-1403 2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	59174,00	--	118348	--	118348	–	127816
					--	--	--	--		9468	
540	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
					428,49	213,48	1714	854		599	
541	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	755,00	--	3020	--	3020	–	3262
					--	--	--	--		242	
		Колодец D-1500мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	132593 41424	23169 8860	68000	49781 14590	196964
543	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	14422,00 --	-- --	1558 --	-- --	1558	– 125	1682
544	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14781,00 --	-- --	29562 --	-- --	29562	– 2365	31927
545	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	4	13752,00 --	-- --	55008 --	-- --	55008	– 4401	59409
546	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	16398,00 --	-- --	32796 --	-- --	32796	– 2624	35420
547	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2206,00 --	-- --	4412 --	-- --	4412	– 353	4765
548	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00 --	-- --	40652 --	-- --	40652	– 3252	43904
549	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	521278,00 --	-- --	17807 --	-- --	17807	– 1425	19231
550	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,888	86,96 22,05	1,59 0,23	686 174	13 2	499	121 65	872
551	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,602	20584,10 3162,24	8,16 --	32976 5066	13 --	27897	4762 3019	40757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	231687,00	--	116	--	116	–	126
					--	--	--	--		9	
553	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	211214,00	--	1914	--	1914	–	2067
					--	--	--	--		153	
554	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	--	18	4	31
					22,05	0,23	6	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				559674	29680	468896	70678	680783
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61099	10661	--	50430	
		Материалы	Тенге				307465				
		Всего заработная плата	Тенге				96984				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					66262			
		Местные материалы	Тенге				2030				
		Накладные расходы	Тенге				123336				
		Сметная прибыль	Тенге				65292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				402577				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					66262			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17807				
		Сметная прибыль	Тенге				17807				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1425				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19231				
		Материалы	Тенге				234403				
		Всего заработная плата	Тенге				222				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5498			
		Накладные расходы	Тенге				228517				
		Сметная прибыль	Тенге				5388				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258974				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5498			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				680782				
		Сметная заработная плата	Тенге								65
								71760			

РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д63мм трубе тип-1- 4шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0048	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	1858 1500	298 102	60	1585 276	3719
556	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	1059,00 --	-- --	2552 --	-- --	2552	– 204	2756
557	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	439,00 --	-- --	1058 --	-- --	1058	– 85	1142
558	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	358,00 --	-- --	4296 --	-- --	4296	– 344	4640
559	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	12	490,46 446,90	25,03 11,26	5886 5363	300 135	223	5388 902	12175
560	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	12	2694,00 --	– –	32328 --	-- --	32328	– 2586	34914
561	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	12	241,00 --	– –	2892 --	-- --	2892	– 231	3123
562	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	487,08 430,40	35,46 –	3897 3443	284 --	170	3409 584	7890
563	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00 --	– –	8816 --	-- --	8816	– 705	9521
564	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1236,51 428,49	808,02 213,48	4946 1714	3232 854	--	2542 599	8087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	С123-020302-8207 2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	864,00	--	3456	--	3456	--	3732
					--	--	--	--		276	
566	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0036	536984,54	213984,50	1933	770	3	1368	3565
					322218,00	61496,18	1160	221		264	
567	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	4055,00	--	14598	--	14598	--	15766
					--	--	--	--		1168	
		Колодец D-1500мм									
568	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,56	47695,46	8334,20	265187	46338	136001	99562	393929
					14900,80	3186,91	82848	17719		29180	
569	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,216	14422,00	--	3115	--	3115	--	3364
					--	--	--	--		249	
570	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	14781,00	--	59124	--	59124	--	63854
					--	--	--	--		4730	
571	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	8	13752,00	--	110016	--	110016	--	118817
					--	--	--	--		8801	
572	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	16398,00	--	65592	--	65592	--	70839
					--	--	--	--		5247	
573	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2206,00	--	8824	--	8824	--	9530
					--	--	--	--		706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20326,00	--	81304	--	81304	--	87808
					--	--	--	--		6504	
575	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06832	521278,00	--	35614	--	35614	--	38463
					--	--	--	--		2849	
576	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15,776	86,96	1,59	1372	25	999	242	1743
					22,05	0,23	348	4		129	
577	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,204	20584,10	8,16	65951	26	55793	9524	81513
					3162,24	--	10132	--		6038	
578	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0010048	231687,00	--	233	--	233	--	251
					--	--	--	--		19	
579	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01812	211214,00	--	3827	--	3827	--	4133
					--	--	--	--		306	
580	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,5546192	86,96	1,59	48	1	35	9	61
					22,05	0,23	12	--		5	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				788722	51274	630929	123629	985335
							106520	19035	--	72987	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				595924				
Материалы			Тенге				193061				
Всего заработная плата			Тенге					120057			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4060				
Местные материалы			Тенге				246671				
		Накладные расходы	Тенге				118241				
		Сметная прибыль	Тенге				57133				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				771298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					120057			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				35614				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				35614				
		Сметная прибыль	Тенге				2849				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				38463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				157185				
		Материалы	Тенге				222				
		Всего заработная плата	Тенге					5498			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151300				
		Накладные расходы	Тенге				5388				
		Сметная прибыль	Тенге				13006				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				175579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				985339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					125555			

РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д63мм трубе тип-1- 2шт

581	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0028	387159,73	62051,83	1084	174	35	925	2170
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	875	59		161	
582	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	1059,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
583	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6064	439,00	--	705	--	705	--	762
					--	--	--	--		56	
584	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	358,00	--	2864	--	2864	--	3093
					--	--	--	--		229	
585	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	490,46	25,03	3924	200	149	3592	8117
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	3575	90		601	
586	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	8	2694,00	--	21552	--	21552	--	23276
					--	--	--	--		1724	
587	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	8	241,00	--	1928	--	1928	--	2082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	-- 487,08 430,40	-- 35,46 --	-- 1948 1722	-- 142 --	84	154 1704 292	3945
589	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	– 353	4761
590	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1236,51 428,49	808,02 213,48	2473 857	1616 427	--	1271 300	4044
591	С123-020302-8207 2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	864,00 --	-- --	1728 --	-- --	1728	– 138	1866
592	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0018	536984,54 322218,00	213984,50 61496,18	967 580	385 111	2	684 132	1782
593	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,8	4055,00 --	-- --	7299 --	-- --	7299	– 584	7883
		Колодец D-1500мм									
594	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	132593 41424	23169 8860	68000	49781 14590	196964
595	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	14422,00 --	-- --	1558 --	-- --	1558	– 125	1682
596	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14781,00 --	-- --	29562 --	-- --	29562	– 2365	31927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	4	13752,00	--	55008	--	55008	--	59409
					--	--	--	--		4401	
598	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	16398,00	--	32796	--	32796	--	35420
					--	--	--	--		2624	
599	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
					--	--	--	--		353	
600	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
					--	--	--	--		3252	
601	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
					--	--	--	--		1425	
602	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,888	86,96	1,59	686	13	499	121	872
					22,05	0,23	174	2		65	
603	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,602	20584,10	8,16	32976	13	27897	4762	40757
					3162,24	--	5066	--		3019	
604	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	231687,00	--	116	--	116	--	126
					--	--	--	--		9	
605	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	211214,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
606	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	--	18	4	31
					22,05	0,23	6	--		2	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				402259	25712	322269	62844	502314
							54279	9549	--	37209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298117				
		Материалы	Тенге				96536				
		Всего заработная плата	Тенге					60162			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2030				
		Местные материалы	Тенге				123336				
		Накладные расходы	Тенге				59253				
		Сметная прибыль	Тенге				28590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				385959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					60162			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17807				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17807				
		Сметная прибыль	Тенге				1425				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19231				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				86336				
		Материалы	Тенге				148				
		Всего заработная плата	Тенге					3665			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82412				
		Накладные расходы	Тенге				3592				
		Сметная прибыль	Тенге				7194				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				97122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				502312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					63827			

РАЗДЕЛ 11.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д63мм трубе тип-1- 1шт

607	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	387159,73	62051,83	697	112	23	595	1395
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	562	38		103	
608	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	1059,00	–	851	–	851	–	919
					–	–	–	–		68	
609	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,004	439,00	–	441	–	441	–	476
					–	–	–	–		35	
610	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	358,00	–	1790	–	1790	–	1933
					–	–	–	–		143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	5	490,46	25,03	2452	125	92	2245	5073
612	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	5	446,90 2694,00	11,26 --	2235 13470	56 --	13470	376 --	14548
613	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	5	-- 241,00	-- --	-- 1205	-- --	1205	1078 --	1301
614	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	-- 487,08	-- 35,46	-- 974	-- 71	42	96 852	1972
615	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	430,40 1102,00	-- --	861 2204	-- --	2204	146 --	2380
616	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	-- 1236,51	-- 808,02	-- 1237	-- 808	1	176 636	2022
617	С123-020302-8207 2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	428,49 864,00	213,48 --	428 864	213 --	864	150 --	933
618	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0009	-- 536984,54	-- 213984,50	-- 483	-- 193	--	69 342	891
619	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	322218,00 4055,00	61496,18 --	290 3650	55 --	3650	66 --	3941
		Колодец D-1500мм			--	--	--	--		292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	66297 20712	11585 4430	34000	24890 7295	98482
621	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	14422,00 --	-- --	779 --	-- --	779	– 62	841
622	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781,00 --	-- --	14781 --	-- --	14781	– 1182	15963
623	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	2	13752,00 --	– --	27504 --	-- --	27504	– 2200	29704
624	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00 --	-- --	16398 --	-- --	16398	– 1312	17710
625	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00 --	– --	2206 --	-- --	2206	– 176	2382
626	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00 --	– --	20326 --	-- --	20326	– 1626	21952
627	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00 --	– --	8903 --	-- --	8903	– 712	9616
628	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,944	86,96 22,05	1,59 0,23	343 87	6 1	250	61 32	436
629	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,801	20584,10 3162,24	8,16 --	16488 2533	7 --	13948	2381 1510	20378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	231687,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
631	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	211214,00	--	957	--	957	--	1033
					--	--	--	--		77	
632	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69% СП - 89%	м2	0,1386548	86,96	1,59	12	--	9	2	15
					22,05	0,23	3	--		1	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				205369	12906	164752	32004	256359
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27711	4794	--	18988	
Материалы			Тенге				149213				
Всего заработная плата			Тенге				48273				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					30214			
Местные материалы			Тенге				1015				
		Накладные расходы	Тенге				61668				
		Сметная прибыль	Тенге				29758				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				193289				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					30214			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8903				
		Сметная прибыль	Тенге				8903				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				712				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				9616				
Материалы			Тенге				47252				
Всего заработная плата			Тенге				93				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2291			
		Накладные расходы	Тенге				44800				
		Сметная прибыль	Тенге				2245				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				3960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53457				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					2291			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				256362				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
								32505			

РАЗДЕЛ 12.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д63мм трубе тип-1- 3шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	2323 1875	372 127	76	1982 344	4649
634	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	1059,00 --	-- --	2552 --	-- --	2552	-- 204	2756
635	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	439,00 --	-- --	1587 --	-- --	1587	-- 127	1714
636	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	358,00 --	-- --	6444 --	-- --	6444	-- 516	6960
637	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	18	490,46 446,90	25,03 11,26	8828 8044	451 203	333	8082 1353	18263
638	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15	шт.	18	2694,00 --	-- --	48492 --	-- --	48492	-- 3879	52371
639	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	шт.	18	241,00 --	-- --	4338 --	-- --	4338	-- 347	4685
640	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	487,08 430,40	35,46 --	2923 2582	213 --	128	2557 438	5917
641	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00 --	-- --	6612 --	-- --	6612	-- 529	7141
642	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1236,51 428,49	808,02 213,48	3710 1285	2424 640	1	1907 449	6065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	С123-020302-8207 2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	864,00	--	2592	--	2592	–	2799
					--	--	--	--		207	
644	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0027	536984,54	213984,50	1450	578	2	1026	2674
					322218,00	61496,18	870	166		198	
645	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,7	4055,00	--	10949	--	10949	–	11824
					--	--	--	--		876	
		Колодец D-1500мм									
646	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	47695,46	8334,20	198890	34754	102000	74671	295446
					14900,80	3186,91	62136	13289		21885	
647	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,162	14422,00	--	2336	--	2336	–	2523
					--	--	--	--		187	
648	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14781,00	--	44343	--	44343	–	47890
					--	--	--	--		3547	
649	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	6	13752,00	--	82512	--	82512	–	89113
					--	--	--	--		6601	
650	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	16398,00	--	49194	--	49194	–	53130
					--	--	--	--		3936	
651	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КОб	шт.	3	2206,00	--	6618	--	6618	–	7147
					--	--	--	--		529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00	--	60978	--	60978	--	65856
					--	--	--	--		4878	
653	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05124	521278,00	--	26710	--	26710	--	28847
					--	--	--	--		2137	
654	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,832	86,96	1,59	1029	19	749	182	1308
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	261	3		97	
655	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	20584,10	8,16	49464	20	41845	7143	61135
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	7599	--		4529	
656	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0007536	231687,00	--	175	--	175	--	189
					--	--	--	--		14	
657	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	211214,00	--	2870	--	2870	--	3100
					--	--	--	--		230	
658	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4159644	86,96	1,59	36	1	26	6	46
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	9	--		3	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				627953	38830	504462	97556	783548
							84662	14428	--	58040	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				447872				
Материалы			Тенге				144826				
Всего заработная плата			Тенге					90844			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3045				
Местные материалы			Тенге				185003				
		Накладные расходы	Тенге				89473				
		Сметная прибыль	Тенге				42988				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				580333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					90844			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				26710				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				26710				
		Сметная прибыль	Тенге				2137				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				28847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость сантехнических работ			Тенге				153371				
Материалы			Тенге				334				
Всего заработная плата			Тенге					8247			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				144543				
		Накладные расходы	Тенге				8082				
		Сметная прибыль	Тенге				12916				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				174369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				783550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					99090			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				32353488	1739704	27265780	3747665	38989233
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3191975	563033	--	2888083	
Материалы			Тенге				20409525				
Всего заработная плата			Тенге				10544666				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3583325			
Местные материалы			Тенге				180067				
Транспортные расходы			Тенге				4773654				
		Накладные расходы	Тенге				156029				
		Сметная прибыль	Тенге				3584298				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1919506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25913329				
		Сметная заработная плата	Тенге					3583325			3179
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1637707				
Материалы			Тенге				247				
Всего заработная плата			Тенге					16825			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1620403				
		Накладные расходы	Тенге				11609				
		Сметная прибыль	Тенге				131945				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1781262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					16825			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				10306255				
Материалы			Тенге				6263				
Всего заработная плата			Тенге					154858			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10140480				
		Накладные расходы	Тенге				151761				
		Сметная прибыль	Тенге				836641				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				11294657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					154858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				38989248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3338
		Сметная заработная плата	Тенге					3755008			
		в том числе СМР	Тенге				38989248				
		в том числе оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				1130688				
		Итого:	Тенге				40119936				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге				280840				
		Итого:	Тенге				40400776				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				808016				
		Итого:	Тенге				41208791				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 СМР	Тенге				41208791				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1 оборудование	Тенге				0				
		Итого:	Тенге				41208791				
		понижающий коэфициент к=0,6499999977	Тенге				26785714				
		НДС 12%	Тенге				3214286				
		Итого:	Тенге				30000000				

Технадзор: ТОО "АрхСтройСервис-А"

Калдыбеков Е.Е.

Авторский надзор

Генподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Директор: Сеитов К.