Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей) , в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 30 10 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
000140001467	030340000977			№2024-99	21.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей)	203 997 416,60	203 997 416,60	27 991 522,87				3 358 982,74	31 350 505,61

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН: 000140001467

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Управления капитального строительства"
Северо-Казахстанской области
Эксперт _____ Тогаев П.К.
ИИН 880411350280

ТОО "Кайргожа и К"
ПОДРЯДЧИК _____ Сабиров Ж.К.
БИН 030340000977

ПДШ РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ВА-1-03/15

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Шифр объекта 02-01

Договор подряда (контракт) №2024-99 от 21.06.2024

Акт выполненных работ №7

за 30 октября 2024 года

Составлен(а) в ценах на 02 02 2024 года

	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 02-01-04-03				
		на	электрооборудование				
			Щитовое оборудование				
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	шт.	1	12 223	12223
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54**	шт.	1	140 815	140815
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 609	6609
4	4	247-204-1836 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"**	шт.	1	11 981	11981
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	5 843	5843
6	6	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1**	шт.	1	35 243	35243
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	3	6 609	19827
8	8	247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А**	шт.	3	2 987	8961
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	31	6 609	204879
10	10	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	8	647	5176

	1	2	3	4	5	6	7
11	11	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
12	12	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
13	13	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
14	14	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	17	3 982	67694
15	15	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4 041	4041
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
17	17	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6731
18	18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
19	19	247-204-8770 *СпрСЦ 02.2024*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 50kA ETU2.2 EKF AVERES(АВР-125А-350В)	шт.	1	564 524	564524
20	20	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 609	13218
21	21	247-204-0238 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С50 30 мА	шт.	2	6 361	12722
			Световое оборудование				
22	28	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	3 425	400725
23	29	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
24	30	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778
25	31	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1479072
26	32	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705
27	33	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35 777	178885
28	34	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3 246	61674
29	35	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	19	1 763	33497
30	36	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59481
31	37	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	4	2 819	11276
32	38	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	5	4 939	24695
33	39	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15 346	122768
34	40	247-103-2207 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-110/ 1D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	37 962	303696

	1	2	3	4	5	6	7
35	41	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31272
36	42	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8 013	16026
37	43	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
			Электроустановочные изделия				
38	44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	157	1 213	190441
39	45	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	9	1 075	9675
40	46	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	111	613	68043
41	47	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	32	17	544
42	48	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	6	1 436	8616
43	49	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	478	14340
44	50	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5360
45	51	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302
46	52	247-206-0601 *СпрСЦ 02.2024*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 150	6900
			Кабеленесущие изделия				
47	53	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	101	99	9999
48	54	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	200	18	3600
49	55	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 040,2	54	110171
50	56	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2 000	5	10000
51	57	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	200	46	9200
52	58	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50,5	78	3939
53	59	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	6	600
54	60	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	5	83	415
			Прочие изделия				
55	61	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм x 65 мм x 50 мм	шт.	30	234	7020
56	62	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700

	1	2	3	4	5	6	7
57	63	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120x80x50)	шт.	8	973	7784
			Заземление и молниезащита				
58	64	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	16,8	6 103	102530
59	65	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 452	58080
60	66	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	16,8	3 784	63571
61	67	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 796	5592
62	68	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм	шт.	2	37 171	74342
63	69	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 307	39210
64	70	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25x4 (скоба) HZ	шт.	60	1 498	89880
65	71	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170
66	72	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 935	29610
67	73	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546	249276
68	74	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
69	75	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
70	76	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
71	77	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70x70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030
72	78	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 165	279600
73	79	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	240	1 754	420960
74	80	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	360	746	268560
			Кабеленесущие лотковые изделия				
75	81	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 271	205008
76	82	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
77	83	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	1 597	76656
78	84	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 769	37690
79	85	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	1 876	140700
			Итого по смете № 02-01-04-03				9871303

	1	2	3	4	5	6	7
			Локальная смета №02-01-04-01				
		на	водопровод канализация				
		Раздел 1.	Водопровод				
			Сантехническое оборудование				
80	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	3	4 244	12732
81	2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	6 779	122022
82	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11205
83	4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 943	29829
84	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 551	4653
85	6	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1572
			Оборудование				
86	7	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	19 175	19175
87	8	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	310501
88	9	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	19 175	38350
89	10	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122386
			Водомерный узел				
90	11	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 203	64203
91	12	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 830	11660
92	13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4474
93	14	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	2 832	5664
94	15	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
95	16	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
96	17	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	862
97	18	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	189	378
98	19	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706	22824
			Приборы КиП и А				

1	2	3	4	5	6	7
99	20	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
		Арматура В1				
100	21	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	3933
101	22	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	2 063	30945
		Трубопроводы В1				
102	23	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 512	25120
103	24	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,	м	10	1 707	17070
104	25	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	40	6 804	272160
105	27	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6 301	346555
106	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	383	40215
		Арматура Т3				
107	30	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 728	7728
108	31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	5 830	81620
		Трубопроводы Т3				
109	32	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6 804	306180
110	33	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	294	13098
111	34	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6 301	346555
112	35	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	54,45	198	10781
113	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	383	38300
		Раздел 2.	**Канализация**			
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
114	37	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	11 928	202776
115	38	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	17	13 128	223176
116	39	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	2 051	34867
117	40	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 221	33663
118	41	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664	160992

	1	2	3	4	5	6	7
119	42	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	3	4 714	14142
120	43	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	3	20 248	60744
121	44	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896	2688
122	45	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	5 913	23652
123	46	521-301-3003001 *СпрСЦ 02.2024*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	4	343 750	1375000
			Трубы				
124	47	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3 496	279680
125	48	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	79,84	1 172	93572
126	49	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3 638	163710
127	50	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	44,91	556	24970
			Фасонные части				
128	51	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	483	483
129	52	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной	шт.	21	277	5817
130	53	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной	шт.	12	189	2268
131	54	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной	шт.	10	72	720
132	55	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной	шт.	26	382	9932
133	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной	шт.	6	382	2292
134	57	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	106	2544
135	58	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	7	176	1232
136	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1306
137	60	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	136	1632
			Канализация К4				
			Сантехническое оборудование				
138	61	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 932	2932
139	62	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм x 500 мм	шт.	1	18 114	18114
			Оборудование				
140	63	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	71 474	71474

	1	2	3	4	5	6	7
			Трубы				
141	64	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 496	10488
142	65	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	644	1928
			Фасонные части				
143	66	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771	1771
144	67	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 950	4950
145	68	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773	14773
146	69	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	95	2 008	190760
147	70	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	341	16880
148	71	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	55	295	16225
			Итого по смете №02-01-04-01				5419638
			Локальная смета №02-01-04-02				
		на	отопление, вентиляция				
		Раздел 2.	Вентиляция				
			Система В1				
149	42	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 195	34195
150	43	246-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	шт.	1	46 503	46503
151	44	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	8	8 120	64960
152	45	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	8	6 241	49928
153	46	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 527	4581
154	47	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
			Система В2				
155	48	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	34 195	34195
156	49	246-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	шт.	1	46 503	46503
157	50	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	8	8 120	64960

	1	2	3	4	5	6	7
158	51	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928
159	52	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 527	4581
160	53	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
			Система В3				
161	54	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	34 195	34195
162	55	246-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	шт.	1	46 503	46503
163	56	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	8 120	64960
164	57	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928
165	58	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 527	4581
166	59	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
			Система В4				
167	60	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 360	8360
168	61	246-409-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	5 333	5333
			Система В5				
169	62	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 360	8360
170	63	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7863
171	64	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 867	21281
172	65	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241	14978
			Система ПВ1				
173	66	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9 550	9550
174	67	КП *поз.85*	Рекуператор канальный L=250 $м^3$/ч, P=360 Па, Climtec РД-200+, диаметром 1000 мм	шт.	1	392 808	392808
175	68	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6	8 867	53202
176	69	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6	6 241	37446
177	70	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4	8 120	32480
178	71	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4	6 241	24964

	1	2	3	4	5	6	7
179	72	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1 527	6108
180	73	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	4 175	16700
			Системы ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10 (на 3 системы)				
181	74	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	12,5	8 867	110838
182	75	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	12,5	6 241	78012
183	76	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 527	4581
184	77	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
			Системы ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10 (на 3 системы)				
185	78	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	7,5	8 867	66502
186	79	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	7,5	6 241	46808
187	80	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 527	4581
188	81	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
			Системы ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)				
189	82	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	8	8 120	64960
190	83	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	8	6 241	49928
191	84	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	2	1 527	3054
192	85	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 175	8350
			Системы ВЕ2 - ВЕ8, ВЕ11 - ВЕ18 (на 14 систем)				
193	86	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	39	8 867	345813
194	87	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	39	6 241	243399
195	88	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	14	1 527	21378
196	89	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4 175	58450
			Системы П1 - П4 (на 4 системы)				
197	90	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9 550	38200
198	91	КП *поз.79*	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	4	172 662,86	690651
		Раздел 3.	Кондиционирование				
			оборудование	тенге			

	1	2	3	4	5	6	7
199	92	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29 086	29086
200	93	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65	650
201	94	КП *поз.83*	Сплит-кондиционер в комплекте с наружным внутренним блоком ALMACOM ACH-12G Qx=3,59 кВт, Qm=3,69 кВт, Nx=1,12 кВт, Nm=1,08	комплект	1	181 600,17	181600
		Раздел 4.	Котельная				
			оборудование	тенге			
202	95	513-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	2	19 175	38350
203	96	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт	комплект	2	99 767	199534
204	97	511-403-0603 *СпрСЦ 02.2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	84 745	169490
205	98	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-80, Q 1,52 - 7,3 $м^3$/ч, H 6,75 - 3,2 м.вод.ст, арт. 95906440	шт.	2	138 839	277678
206	99	513-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	94 682	94682
207	100	242-311-0102 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	1	41 028	41028
208	101	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапан (присоединительный) регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, T до +120°C, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20	шт.	1	20 546	20546
209	102	242-313-0303 *СпрСЦ 02.2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 986	12986
210	103	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005
211	104	245-501-0901 *СпрСЦ 02.2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 857	2857
212	105	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
213	106	242-309-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 986	12986
214	107	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, T до +150°C, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	7 188	7188
215	108	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 950	9900
216	109	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	6 025	12050
217	110	242-404-0706 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
218	111	522-103-0513 *СпрСЦ 02.2024*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	73 181	146362

	1	2	3	4	5	6	7
219	112	242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035	81035
220	113	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	22 386	89544
221	114	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 106	36424
222	115	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 805	14025
223	116	242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 254	2254
224	117	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	16 088	32176
225	118	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 959	5877
226	119	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 565	16695
227	120	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 978	13846
228	121	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	20090
			Итого по смете №02-01-04-02				4817413
			Локальная смета №02-01-04-04				
		на	Система связи				
		Раздел 1.	Система вызова посетителей				
229	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	11 016	77112
230	2	КП *поз.80*	Световое табло MP-740R2	шт	7	45 178,57	316250
231	3	КП *поз.81*	Кнопка вызова MP-411D1	шт	7	23 402,5	163818
232	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 895	5895
233	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания 12В/5А ББП-50DN	шт.	1	13 885	13885
234	6	248-306-0373 *СпрСЦ 02.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15541
235	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	310	34410
236	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	111	87	9657
		Раздел 2.	Видеонаблюдение				
237	9	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	13 170	13170
238	10	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1	шт.	1	73 625	73625

	1	2	3	4	5	6	7
239	11	6125-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
240	12	248-402-0225 РСНБ РК 2022	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17 111	85555
241	13	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
242	14	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101751
243	15	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
244	16	521-101-0401026 СпрСЦ 02.2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
245	17	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
246	18	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	шт.	5	842	4210
			Кабели,материалы				
247	19	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	323	41990
248	20	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	133,9	137	18344
249	21	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	40	1 177	47080
250	22	6119-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	90	1 296	116640
251	23	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	м	41,2	245	10094
252	24	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм	м	92,7	82	7601
		Раздел 3.	Структурированная кабельная система				
253	25	6125-0412-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28 281	28281
254	26	248-102-1827 СпрСЦ 02.2024	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью	шт.	1	51 956	51956
255	27	518-102-0304 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014	183014
256	28	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
257	29	521-101-0401026 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
258	30	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 213	7278
259	31	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	6	631	3786
260	32	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	6	75	450
261	33	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	12	62	744
			Кабели,материалы				
262	34	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	180	245	44100

	1	2	3	4	5	6	7
263	35	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	185,4	137	25400
							339261
		Раздел 4.	Телефонизация				
264	36	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16 019	16019
265	37	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	24 345	24345
266	38	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
267	39	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
268	40	243-304-0301 *СпрСЦ 02.2024*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918
269	41	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	6	4 194	25164
270	42	КП поз.93. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	IP-телефон Grandstream GXP1610.	шт	6	20 301,58	121809
271	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 256	7536
272	44	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	6	571	3426
273	45	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	6	62	372
			Кабели,материалы				
274	46	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	180	245	44100
275	47	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	185,4	137	25400
			Итого по смете №02-01-04-04				2154770
			Локальная смета № 02-01-04-05				
		на	автоматическая пожарная сигнализация				
			Пожарная сигнализация				
276	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 478	17478
277	2	248-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	42 505	42505
278	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	48	3 079	147792
279	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	49	1 952	95648
280	5	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1 654	6616
281	6	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
282	7	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13885
			Оповещение при пожаре				

	1	2	3	4	5	6	7
283	8	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	26	3 079	80054
284	9	248-304-0117 СпрСЦ 02 2024	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	4	1 145	4580
285	10	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439	2439
286	11	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	21	1 744	36624
			Кабели трубы				
287	12	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	400	859	343600
288	13	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	170	108	18360
289	14	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	230	68	15640
290	15	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	404	45	18180
			Итого по смете № 02-01-04-05				850010
			Всего по форме				23113134
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)					2 172 634,56
		Итого с общеплощадочными затратами					25 285 768,17
		Сметная прибыль (5%)					1 264 288,41
		Непредвиденные работы и затраты: (2%)					505 715,36
		Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.					27 055 771,94
		Пересчет итогов на 3 квартал 2024 года к=1,0557					28 562 778,44
		Ценовая скидка 2%					571 255,57
		Итого					27 991 522,87
		НДС (12%)					3 358 982,74
		Итого					31 350 505,61

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Кайргожа и К"_____ Сабиров Ж.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмол. области"
БИН: 000140001467
Заместитель_____ Байгожин Н.Т.

Куратор_____ Жолдаспаев С.Д.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Управления капитального строительства" Северо-Казахстанской области
Эксперт_____ Тогаев Н.К.
ИИН 880411350280

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Technical institute Almas"
БИН : 980440009189
_____ Оспанов А.А.