Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Договор: №1125 от 13.12.2016г.

Наименование обьекта: «Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина
в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»	189940	189940				189940			
	В том числе НДС	20351	20351				20351			
	Всего к оплате:	**189940**	**189940**				**189940**			

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ Кожагаппанова Клара Исаковна

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин Александр Викторович

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата Шуского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

ДОГОВОР: №1125 от 13.12.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

А К Т

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Отмостка										
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,6 м3	1162,67	92,19	9999	793	403	0,17	1		
				24,59	14,59	211	125	119,7	0,05	-		
2	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,2 м3	8502,23	-	44212	-	3753	4,21	22		
				652,05	-	3391	-	110,7	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			54211	793			23		
			Тенге			3602	125			-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54211	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			298	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3728	-		-		
		Местные материалы -	Тенге			49517	-	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			4157	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	624	-		-		

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3502	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61869	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4351	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	61869	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4351	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	1683			
Итого	Тенге	63552			
Зимние удорожания 0,9%	Тенге	572			
Выслуга лет 1%	Тенге	635			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	254			
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	65013			
Итого в ценах 2015г. К=2,55742	Тенге	166264			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	3534			
Итого	Тенге	169589			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	20351			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**189940**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ **Кожагаппанова Клара Исаковна**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ **Саламатин Александр Викторович**

Технадзор ТОО «Артехстрой»

Директор _____ **Алибаев Р.**