Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Договор: №1124 от 13.12.2016г.

Наименование обьекта: «Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина
в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»	199010	199010				199010			
	В том числе НДС	21322	21322				21322			
	Всего к оплате:	**199010**	**199010**				**199010**			

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ Кожагаппанова Клара Исаковна

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин Александр Викторович

Ф 2-В

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

ДОГОВОР: №1124 от 13.12.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

А К Т

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отмостка												
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	9	1162,67	92,19	10464	830	422	0,17	1				
				24,59	14,59	221	131	119,7	0,05	-				
2	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	5,45	8502,23	-	46337	-	3934	4,21	23				
				652,05	-	3554	-	110,7	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			56801	830			24				
			Тенге			3775	131			-				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56801	-	-		-				
		Материалы -	Тенге			313	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3906	-		-				
		Местные материалы -	Тенге			51884	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			4356	-	-		2				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-						

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	653	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3669	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64827	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4560	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	64827	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4560	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	1763			
Итого	Тенге	66590			
Зимние удорожания 0,9%	Тенге	599			
Выслуга лет 1%	Тенге	665			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	266			
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	68120			
Итого в ценах 2015г. К=2,55742	Тенге	174204			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	3484			
Итого	Тенге	177688			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	21322			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**199010**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ **Кожагаппанова Клара Исаковна**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ **Саламатин Александр Викторович**

Технадзор ТОО «Артехстрой»

Директор _____ **Алибаев Р.**