Типовая межведомственная форма КС-3 ... доставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Договор: №1123 от 13.12.2016г.

Наименование обьекта: «Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина
в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»	202840	202840				202840			
	В том числе НДС	21626	21626				21626			
	Всего к оплате:	**202840**	**202840**				**202840**			

ЗАКАЗЧИК :
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ Кожагаппанова Клара Исаковна

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин Александр Викторович

Ф 2-В

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

ДОГОВОР: №1123 от 13.12.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

А К Т

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	6,4	1162,67 24,59	92,19 14,59	7441 157	590 93	300 119,7	0,17 0,05	1 -
2	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,9	8502,23 652,05	- -	33159 2543	- -	2815 110,7	4,21 -	16 -
		Благоустройство								
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	20	582,28 124,98	8,29 2,2	11646 2500	166 44	3045 119,7	0,8 0,01	16 -
4	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ	0,16	22600	-	3616	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004

6665-91/ М-300

м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	55861	756			34
	Тенге	5200	137			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	55861	-	-		-
Материалы -	Тенге	598	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5337	-		-
Местные материалы -	Тенге	49308	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6160	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	924	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3721	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	65743	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6261	-		-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	65743	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6261	-		-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	1788				
Итого	Тенге	67531				
Зимние удорожания 0,9%	Тенге	608				
Выслуга лет 1%	Тенге	675				
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	270				
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	69084				
Итого в ценах 2015г. К=2,55742	Тенге	176680				
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	3534				
Итого	Тенге	180214				
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	21626				
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**202840**				

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ **Кожагаппанова Клара Исаковна**

Технадзор ТОО «Артехстрой»

Директор _____ **Алибаев Р.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ **Саламатин Александр Викторович**