Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 176 от 16.08.19 года

Номер документа	Дата составления
170	31.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей). Акт №1. Период: за октябрь 2019 года			Работа	1	800 000,00	800 000,00	85 714,29
				Итого	1	x	800 000,00	85 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 31.10.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		176	16.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 Общестроительные работы (2-1-1)	800 000	714 286							85 714	800 000
ВСЕГО выполнено:	**800 000**	**714 286**							**85 714**	**800 000**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**800 000**
К оплате за текущий месяц: Восемьсот тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №176 от 16 августа 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.13 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом (поз.13)

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	1620	76,46 6,86	69,6 24,67	123 864 11 108	112 752 39 963	36 714 59,1	0,01 0,02	15 32
2	11-010205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; *м3 грунта*	27	1 572,4 1572,41	– –	42 455 42 455	– –	27 955 59,1	1,94 –	52 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	22	76,46	69,6	1 682	1 531	499	0,01	–
		м3 грунта		6,86	24,67	151	543	59,1	0,02	–
	Раздел 2 Фундаменты									
11	11-060101-0114	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	20,64	16 663,44	713,53	343 946	14 728	24 880	0,97	20
		м3		798,04	188,72	16 472	3 895	48,5	0,2	4
										87
	Всего прямые затраты					**511 947**				**36**

в том числе	70 186
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	312 750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 048
Накладные расходы, тенге	601 995
Итого, тенге	48 160
Сметная прибыль (8 %), тенге	**650 155**
Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 851
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	11 152
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 736
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**673 894**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599	**714 286**
НДС (12 %)	85 714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС				**800 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.