SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Форма 2В

Заказ А-14-22

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 960440000508, Акмолинская область, г.Кокшетау, Трасса КОКШЕТАУ-РУЗАЕВКА, 1, тел 87162263361

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прачечной ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева"

Договор подряда №79 от 22 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №2-5
за сентябрь 2024 года
от 12 сентября 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-04-06 - Пожарная сигнализация				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-06:	Тенге			1 242 712
			Раздел 1. Пожарная сигнализация АГЗС, ИТОГО:	тенге			900 026
			Подраздел 1.1. Оборудование, ИТОГО	тенге			315 256
1	1	6125-0601-0102	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	173192	173 192
2	2	248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	1 шт.	1	37999	37 999
3	3	6125-0202-0206	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	53517	53 517
4	4	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	18030	18 030
5	5	6124-0105-0106	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	1	26018	26 018
6	6	291-771-001 (кпл)	Аккумуляторная батарея SF17-12	1 шт.	1	6500	6 500
			Подраздел 1.2. Оповещатели, ИТОГО	тенге			19 614
7	7	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	2424	9 696
8	8	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	2	3196	6 392
9	9	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	2	1763	3 526
			Подраздел 1.3. Извещатели, ИТОГО	тенге			324 858

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	22	8675	190 850
11	11	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	14	2695	37 730
12	12	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	8	5809	46 472
13	13	6125-0601-0201	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	4343	17 372
14	14	248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	1 шт.	4	6970	27 880
15	15	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554
			Подраздел 1.4. Установочные изделия, ИТОГО	тенге			8 242
16	16	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	1	281	281
17	17	247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	1 шт.	1	5582	5 582
18	18	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	1 шт.	1	2379	2 379
			Подраздел 1.5. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО	тенге			232 056
19	19	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	80	1139	91 120
20	20	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	80,8	46	3 717
21	21	6119-0101-0102	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	290	355	102 950
22	22	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1 км	0,2	105729	21 146
23	23	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	1 км	0,09	145814	13 123
			Раздел 2. Запас оборудования, ИТОГО:	тенге			342 686
24	24	6125-0601-0201	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	4343	17 372
25	25	248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	1 шт.	4	6970	27 880
26	26	6125-0405-0103	Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки /прим.	шт.	2	3294	6 588
27	27	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554
28	28	6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	22	8675	190 850
29	29	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	14	2695	37 730
30	30	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	8	5809	46 472

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2424	4 848
32	32	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КПР	1 шт.	2	3196	6 392

Всего по акту:	**1 242 712**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	0
Сметная прибыль (5)%	0
Непредвиденные работы и затраты (5)%	0
Итого в текущих ценах 2023г.	**1 242 712**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-24 854
Итого в текущих ценах	**1 217 858**
НДС (12 %)	146 143
Итого	**1 364 001**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Конырратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 960440000508

Руководитель _____ **Махашев Ж. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт_____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ30VJE00067294 от 21.07.2021 г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASK PROJECT Г", БИН 060440001230

Эксперт _____ **Кайрашева Н. А.**
Приказ № 6-ОД от 01.09.2023г.