Заказчик: Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с Жымпиты,Жумагалиева 19
БИН 101240020044, ИИК KZ34070103KSN2711000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с Косаба и с Жыракудык Сырымского района ЗКО

Форма 2В

Договор подряда (контракт) №13-1 от 06.04.2022г

Акт выполненных работ №3
за июль 2022г

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №02-02 Паселковая водопроводная сеть в с Жыракудык										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	М3 ГРУНТА	10400		169,83	163,08	1766232	1696032	--	425843	2367441
		НР - 72% СП - 8%				6,75	50,12	70200	521248		175366	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	400		1523,62	--	609448	--		438803	1132111
		НР - 72% СП - 8%				1523,62	--	609448	--		83860	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2000		786,76	--	1573520	--	--	1132934	2922971
		НР - 72% СП - 8%				786,76	--	1573520	--		216516	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	М3 ГРУНТА	7617,2		35,10	35,10	267364	267364	--	70310	364687
		НР - 72% СП - 8%				--	12,82	--	97653		27014	
5	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	М3 ГРУНТА	94,8		169,83	163,08	16100	15460	--	3882	21580
		НР - 72% СП - 8%				6,75	50,12	640	4751		1599	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,8		1523,62	--	16455	--	--	11848	30567
		НР - 72% СП - 8%				1523,62	--	16455	--		2264	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	М3	71,4		35,10	35,10	2506	2506	--	659	3418
		НР - 72% СП - 8%				--	12,82	0	915		253	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,8		786,76	--	6137	--	--	4418	11400
		НР - 72% СП - 8%				786,76	--	6137	0		844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА									
			М3	22	786,76	--	17309	--	--	12462	32153
		НР - 72%, СП - 8%			786,76	--	17309	--		2382	
10	Е11-010107-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ									
			М2	220	58,48	--	12866	--	--	9263	23900
		НР - 72%, СП - 8%			58,48	--	12866	--		1770	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
11	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка									
			км трубопровода	1,216	430977,48	124123,04	524069	150933	9537	402541	1000738
		НР - 94%, СП - 8%			299012,00	35368,57	363599	43008		74129	
12	С123-010501-1011 2301-0501-1011 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125x4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	1228,16	1396,00	--	1714511	--	1714511	--	1851672
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА									
			КМ ТРУБОПРОВОДА	1,66	357255,12	106551,68	593043	176876	126319	453995	1130802
		НР - 99%, СП - 8%			245798,00	30455,73	408025	50557		83763	
15	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	1696,6	1087,00	--	1844204	--	1844204	--	1991741
					--	--	--	--		147536	
18	С123-010501-1006 2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	1553,88	277,00	--	430425	--	430425	--	464859
					--	--	--	--		34434	
19	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	469,62	153,00	--	71852	--	71852	--	77600
					--	--	--	--		5748	
20	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	2,55732	136,00	--	348	--	348	--	376
					--	--	--	--		28	
22	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка									
		НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	2	2689,09	136,45	5378	273	668	4524	10694
					2218,40	66,55	4437	133		792	
23	С123-040102-2008 2304-0102-2008 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	2	81492,00	--	162984	--	162984	--	176023
					--	--	--	--		13039	
24	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА									
		НР - 99%, СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	7	2061,19	81,87	14428	574	2290	11725	28245
					1652,00	39,93	11564	280		2092	
25	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	7	54520,00	--	381640	--	381640	--	412171
					--	--	--	--		30531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР=97% СП=8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	3	1238.78 1038.40	27.29 13.31	3716 3115	82 40	519	3124 547	7387
27	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 СП=8%	шт.	3	29844.00 --	-- --	89532 --	-- --	89532	-- 7163	96695
37	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 СП=8%	ШТ.	1	250404.00 --	-- --	250404 --	-- --	250404	-- 20032	270436
38	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПШТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 СП=8%	шт.	3	245113.00 --	-- --	735339 --	-- --	735339	-- 58827	794166
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР=99% СП=8%	ШТ	224	1428.31 506.32	921.99 252.46	319941 113416	206526 56551	--	168267 39057	527265
40	С123-020302-2411 2302-0302-2411 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СП=8%	шт.	4	2752.00 --	-- --	11008 --	-- --	11008	-- 881	11889
41	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП=8%	шт.	5	718.00 --	-- --	3590 --	-- --	3590	-- 287	3877
42	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП=8%	шт.	8	1873.00 --	-- --	14984 --	-- --	14984	-- 1199	16183
43	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СП=8%	шт.	7	363.00 --	-- --	2541 --	-- --	2541	-- 203	2744
44	С123-020303-1002 2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СП=8%	шт.	2	224.00 --	-- --	448 --	-- --	448	-- 36	484
45	С123-020303-1002 2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СП=8%	шт.	1	224.00 --	-- --	224 --	-- --	224	-- 18	242
46	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СП=8%	шт.	1	363.00 --	-- --	363 --	-- --	363	-- 29	392
47	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015 СП=8%	шт.	8	3198.00 --	-- --	25584 --	-- --	25584	-- 2047	27631
48	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП=8%	ШТ.	98	2490.00 --	-- --	244020 --	-- --	244020	-- 19522	263542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	32	1369,00 --	-- --	43808 --	-- --	43808	-- 3505	47313
		СН=8%									
50	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	4	1862,00 --	-- --	7448 --	-- --	7448	-- 596	8044
		СН=8%									
51	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	50	1444,00 --	-- --	72200 --	-- --	72200	-- 5776	77976
		СН=8%									
52	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	12	682,00 --	-- --	8184 --	-- --	8184	-- 655	8839
		СН=8%									
53	С123-020304-2221 2302-0304-2221 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	2	11755,00 --	-- --	23510 --	-- --	23510	-- 1881	25391
		СН=8%									
54	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	11	2208,00 --	-- --	24288 --	-- --	24288	-- 1943	26231
		СН=8%									
55	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	97	2176,00 --	-- --	211072 --	-- --	211072	-- 16886	227958
		СН=8%									
56	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,102	807397,39 525600,00	237652,83 81275,23	82355 53611	24241 8290	4503	61282 11491	155128
		НР=20%, СП=8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы-Футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102	3969,00 --	-- --	404838 --	-- --	404838	-- 32387	437225
		СН=8%									
58	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройник,переход,патрубок,заглушка)	т фасонных частей	0,352	1029357,08 497505,70	513134,17 149461,90	362334 175122	180624 52611	6588	225455 47023	634812
		НР=20%, СП=8%									
59	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3452,00 --	-- --	6904 --	-- --	6904	-- 552	7456
		СН=8%									
60	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2210,00 --	-- --	19890 --	-- --	19890	-- 1591	21481
		СН=8%									
61	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1579,00 --	-- --	3158 --	-- --	3158	-- 253	3411
		СН=8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	1043,00 --	-- --	12516 --	-- --	12516	-- 1001	13517
63	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,9	2657,00 --	-- --	36932 --	-- --	36932	-- 2955	39887
64	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,2	1197,00 --	-- --	9815 --	-- --	9815	-- 785	10600
65	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	532,00 --	-- --	2926 --	-- --	2926	-- 234	3160
66	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54	367,00 --	-- --	19818 --	-- --	19818	-- 1585	21403
67	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565,00 --	-- --	565 --	-- --	565	-- 45	610
70	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1	143633,04 74682,00	39108,88 13833,20	14363 7468	3911 1383	2984	8763 1850	24976
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	6,464	22092,96 2661,12	19431,84 4362,07	142809 17201	125607 28196	--	27693 13640	184142
72	С123-060901-0103 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	6,464	14679,00 --	-- --	94885 --	-- --	94885	-- 7591	102476
79	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,03962	261631,00 --	-- --	10366 --	-- --	10366	-- 829	11195
80	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01652	278683,00 --	-- --	4604 --	-- --	4604	-- 368	4972
		КОЛОДЦЫ ВТ									
81	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,52	22931,97 10259,88	9256,75 3750,16	470564 210533	189949 76953	112995	284611 60414	815589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	12	28074,00	--	336888	--	336888	--	363839
		СП=8%			--	--	--	--		26951	
83	С121-040301-0104	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-20	5182		-103640		-103640	-8291,2	-111931
84	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	24	15497,00	--	371928	--	371928	--	401682
		СП=8%			--	--	--	--		29754	
85	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	23325,00	--	279900	--	279900	--	302292
		СП=8%			--	--	--	--		22392	
		СП=8%			--	--	--	--		2816	
88	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	12	22550,00	--	270600	--	270600	--	292248
		СП=8%			--	--	--	--		21648	
91	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	3882,00	--	46584	--	46584	--	50311
		СП=8%			--	--	--	--		3727	
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	300	874,07	19,81	262221	5943	172899	78285	367746
		ПР=30% СП=8%			277,93	2,66	83379	798		27240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
96	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	16	3917,94	1021,58	62687	16346	33586	17915	87050
		ПР=30% СП=8%			797,16	406,79	12755	6509		6448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
98	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0042	818549,39	239192,83	3438	1004	226	2523	6438
		ПР=40% СП=8%			525600,00	81275,23	2208	341		477	
99	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,014	1151609,33	525617,57	16123	7358	1080	9948	28157
		ПР=40% СП=8%			548960,00	168813,44	7685	2363		2086	
100	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	4,2	3969,00	--	16670	--	16670	--	18004
		СП=8%			--	--	--	--		1334	
101	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	14	5720,00	--	80080	--	80080	--	86486
		СП=8%			--	--	--	--		6406	
102	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙБИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0042	1669987,79	151751,63	7014	637	5375	1104	8767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90% СП - 85%			238465,00	27018,97	1002	113		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
103	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙБИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМТРУБОПРОВОДА	0,014	2193686,35	172523,67	30712	2416	24633	4041	37533
		НР - 90% СП - 85%			261667,00	29893,30	3663	419		2780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						21042425	-111931	20930494

ЛС № 02-05 Водовод отв с. Булан до площадки в с. Косаба

РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2917,3	42,85	42,85	125006	125006	--	32893	170531
		НР - 72% СП - 80%			--	15,66	0	45685		12632	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	5869,2	42,85	42,85	251495	251495	--	66176	343085
		НР - 72% СП - 80%			--	15,66	0	91912		25414	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	5869,2	39,67	39,67	232831	232831	--	61232	317588
		НР - 72% СП - 80%			--	14,49	0	85045		23525	
5	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5869,2	51,89	51,89	304553	304553	--	69261	403719
		НР - 72% СП - 80%			--	16,39	0	96196		29905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				913885	913885	--	229563	1234924
							--	318837	--	91476	
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16897,9	154,17	145,89	2605149	2465235	--	547127	3404458
		НР - 72% СП - 80%			8,28	36,69	139915	619984		252182	
7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	539,2	1523,62	--	821536	--	--	591506	1526085
		НР - 72% СП - 80%			1523,62	--	821536	0		113043	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2484,9	786,76	--	1955020	--	--	1407614	3631645
		НР - 78% СП - 80%			786,76	--	1955020	0		269011	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38912,1	35,10	35,10	1365815	1365815	--	359174	1862988
		НР - 72% СП - 80%			--	12,82	0	498853		137999	
10	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	34,6	169,83	163,08	5876	5643	--	1417	7876
		НР - 72% СП - 80%			6,75	50,12	234	1734		583	
11	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,8	1523,62	--	5790	--	--	4169	10755
		НР - 72% СП - 80%			1523,62	--	5790	--		797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	52	35,10	35,10	1825	1825	--	480	2490
		НР - 72% СП - 8%			--	12,82	--	667		184	
13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,8	786,76	--	2203	--	--	1586	4092
		НР - 72% СП - 8%			786,76	--	2203	--		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58453458	29237839	--	26703822	10450390
							29215620	7873022	--	6812581	
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
16	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,2	430977,48	124123,04	517173	148948	9411	397244	987570
		НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			299012,00	35368,57	358814	42442		73153	
17	С123-010501-1113 2301-0501-1113 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1200	1720,00	--	2064000	--	2064000	--	2229120
		СП - 8%			--	--	--	--		165120	
22	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	294988,98	74426,82	8850	2233	41	7135	17264
		НР - 99% СП - 8%			219191,00	21054,25	6576	632		1279	
23	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	294,00	--	8908	--	8908	--	9621
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
31	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2689,09	136,45	24202	1228	3008	20359	48126
		НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2218,40	66,55	19966	599		3565	
32	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	154148,00	--	1387332	--	1387332	--	1498319
		СП - 8%			--	--	--	--		110987	
33	С123-040105-0905 2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	9	10291,00	--	92619	--	92619	--	100029
		СП - 8%			--	--	--	--		7410	
34	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2061,19	81,87	4122	164	654	3350	8070
		НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1652,00	39,93	3304	80		598	
35	С123-040102-1105 2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	103047,00	--	206094	--	206094	--	222582
		СП - 8%			--	--	--	--		16488	
36	С123-040105-0904 2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	10290,00	--	20580	--	20580	--	22226
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
37	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1238,78	27,29	14865	328	2076	12494	29548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1038,40	13,31	12461	160		2189	
38	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧНГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	12	69531,00	--	834372	--	834372	--	901122
		СП - 8%			--	--	--	--		66750	
39	С123-040105-0902 2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	12	6174,00	--	74088	--	74088	--	80015
		СП - 8%			--	--	--	--		5927	
40	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2249,86	54,58	6750	164	642	5963	13730
		НР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1981,26	26,62	5944	80		1017	
41	С123-041011-0602 2304-1011-0602 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧНГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	3	292227,00	--	876681	--	876681	--	946815
		СП - 8%			--	--	--	--		70134	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	39	1428,31	921,99	55704	35958	--	29296	91801
		НР - 90% СП - 8%			506,32	252,46	19746	9846		6800	
43	С123-020302-2411 2302-0302-2411 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	3	2752,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
44	С123-020303-1007 2302-0303-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	2	1404,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
45	С123-020303-0307 2302-0303-0307 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	5	753,00	--	3765	--	3765	--	4066
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
46	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	718,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
47	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	44	3198,00	--	140712	--	140712	--	151969
		СП - 8%			--	--	--	--		11257	
48	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2490,00	--	19920	--	19920	--	21514
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
49	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	1369,00	--	32856	--	32856	--	35484
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
50	С123-020302-8211 2302-0302-8211 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	22	1928,00	--	42416	--	42416	--	45809
		СП - 8%			--	--	--	--		3393	
51	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод,тройник,переход)	т фасонных частей	0,04825	1029357,08	513134,17	49666	24759	902	30904	87016
		НР - 99% СП - 8%			497505,70	149461,90	24005	7212		6446	
53	С123-020101-0627 2302-0101-0627 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4345,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
54	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	4344,00	--	52128	--	52128	--	56298
		СП - 8%			--	--	--	--		4170	
55	С123-020101-1064 2302-0101-1064 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
56	С123-020101-1050 2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
57	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	565,00	--	3955	--	3955	--	4271
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
58	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	143633,04	39108,88	1436	391	298	876	2497
		НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			74682,00	13833,20	747	138		185	
59	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	522706,33	111358,47	9409	2005	308	7762	18545
		НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			394200,00	41373,35	7096	745		1374	
60	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы-Футляр стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	3313,00	--	59873	--	59873	--	64663
		СП - 8%			--	--	--	--		4790	
61	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	1116567,33	30273,89	20098	545	15817	3701	25703
		НР - 99% СП - 8%			207529,00	173,03	3736	3		1904	
62	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-Футляр водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	818549,39	239192,83	4911	1436	321	3605	9197
		НР - 99% СП - 8%			525600,00	81275,23	3154	488		681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.006024	1669987,79	151751,63	10060	914	7709	1583	12575
		ИР - 99% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛ.			238465,00	27018,97	1437	163		931	
64	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3969,00	--	23814	--	23814	--	25719
		СН - 8%			--	--	--	--		1905	
65	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Провод. Прокладка в траншее	км кабеля	25	22092,96	19431,84	552324	485796	--	107104	712182
		ИР - 99% СН - 8%			2661,12	4362,07	66528	109052		52754	
66	С123-060901-0101 2306-0901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	25	11326,00	--	283150	--	283150	--	305802
		СН - 8%			--	--	--	--		22652	
		КОЛОДЦЫ В1									
67	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,93	22931,97	9256,75	411170	165974	61237	248688	712647
		ИР - 99% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛ.			10259,88	3750,16	183960	67240		52789	
68	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	28074,00	--	140370	--	140370	--	151600
		СН - 8%			--	--	--	--		11230	
69	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15497,00	--	154970	--	154970	--	167368
		СН - 8%			--	--	--	--		12398	
70	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	23325,00	--	116625	--	116625	--	125955
		СН - 8%			--	--	--	--		9330	
71	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22550,00	--	112750	--	112750	--	121770
		СН - 8%			--	--	--	--		9020	
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3847,00	--	19235	--	19235	--	20774
		СН - 8%			--	--	--	--		1539	
73	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	3882,00	--	19410	--	19410	--	20963
		СН - 8%			--	--	--	--		1553	
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	224	874,07	19,81	195792	4438	129098	58453	274584
		ИР - 99% СН - 8%			277,93	2,66	62256	596		20340	
77	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	6,4	3917,94	1021,58	25075	6538	13435	7166	34820
		ИР - 99% СН - 8%			797,16	406,79	5102	2603		2579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5	М3	7	31376,53	1153,64	219636	8076	173350	36468	276593
		НР=21%, СП=8%			5458,60	266,42	38210	1865		20488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	12	575,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП=8%			--	--	--	--		552	
80	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ, УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0068	1151609,33	525617,57	7831	3574	524	4832	13676
		НР=24%, СП=8%			548960,00	168813,44	3733	1148		1013	
81	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	6,8	5720,00	--	38896	--	38896	--	42008
		СП=8%			--	--	--	--		3112	
82	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМТРУБОПРОВОДА	0,0068	2193686,35	172523,67	14917	1173	11965	1963	18230
		НР=24%, СП=8%			261667,00	29893,30	1779	203		1350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		КОЛОДЦЫ МОКРЫЕ									
84	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1	22931,97	9256,75	94021	37953	14002	56867	162959
		НР=24%, СП=8%			10259,88	3750,16	42066	15376		12071	
85	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	28074,00	--	56148	--	56148	--	60640
		СП=8%			--	--	--	--		4492	
86	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15497,00	--	61988	--	61988	--	66947
		СП=8%			--	--	--	--		4959	
87	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23325,00	--	93300	--	93300	--	100764
		СП=8%			--	--	--	--		7464	
88	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22550,00	--	45100	--	45100	--	48708
		СП=8%			--	--	--	--		3608	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847,00	--	7694	--	7694	--	8310
		СП=8%			--	--	--	--		616	
90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3882,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП=8%			--	--	--	--		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75313590	4595438	59438288	12372817	11265497
							11279864	1304457	--	7014914	43881305

ЛС №02-04-03 Резервуары для воды прямоуголные сборные ж/б емкостью 150М3 /2шт/

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	54,15	42,85 --	42,85 15,66	2320 --	2320 848	--	611 234	3165
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	54,15	225,04 8,27	216,55 58,55	12186 448	11726 3170	12	2605 1183	15974
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	54,15	17,25 2,54	14,57 5,72	934 138	789 310	7	322 100	1357
4	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	385,0957688	162,14 8,49	153,65 37,64	62439 3269	59170 14495	--	12790 6018	81248
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	42,7884188	1523,62 1523,62	-- --	65193 65193	-- --	--	46939 8971	121103
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	427,8841876	42,85 --	42,85 15,66	18335 --	18335 6701	--	4824 1853	25012
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	233,6166562	30,09 --	30,09 10,99	7030 --	7029 2567	--	1849 710	9589
8	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	233,6166562	16,85 --	16,85 6,16	3936 --	3936 1439	--	1036 398	5370
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	25,9574062	786,76 786,76	-- --	20422 20422	-- --	--	14704 2810	37936
11	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	354,5557032	225,04 8,27	216,55 58,55	79789 2932	76779 20759	78	17058 7748	104595
12	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	450,8658282	42,85 --	42,85 15,66	19320 --	19320 7061	--	5084 1952	26356
14	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	72	162,14 8,49	153,65 37,64	11674 611	11063 2710	--	2391 1125	15191
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	72	786,76 786,76	-- --	56647 56647	-- --	--	40786 7795	105227
16	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м2 спланированной площади	72	111,40 111,40	-- --	8021 8021	-- --	--	5775 1104	14900 567023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по акту								44448328		
	Оборудование										
	Всего СМР по акту								44448328		
	Временные здания и сооружения (2,9 %)						1289001,50				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)						1358398,67				
	Итого								47095727,73		
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						941914,55				
	Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.								48037642,28		
	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)								50441253,75		
	НДС (12 %)						6052950,45				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)								56494204,20		
	в т.ч. НДС								6052950,45		
	Скидка 5%						2824710,21				
	Итого к оплате:								**53669493,99**		
	в т.ч. НДС								5750302,928		

Заказчик:
Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район,
с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 140240022014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ340701018[illegible]11000
РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____Искаков А.С.

Технадзор
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт

_____Сералиев К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560[illegible]
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____Абжанов Т.К.