Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2016 г.

Заказчик **КГУ «Областная база специального медицинского снабжения» управления здравоохранения Карагандинской области**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 30.11.2016 г., ТОО «Компакт и К директор Шатерникова Надежда Павловна г. Караганда ул. Рейдовая д.45;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 30.11.2016 г.,ТОО «Kristallstroy», Дудко Д.В., аттестат эксперта КДСЖКХ №01832 от 18.05.2012 г. и КДСЖКХ № 01833 от 18.05.2012 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 30.11.2016г., ТОО «КарагандаТехноСервис» директор Шведов А.А., аттестат АДСиЖКХ №01582 от 07.05.12**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт КГУ «База специального медицинского снабжения» г. Шахтинск**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Шахтинск район шахты Ленина**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КарагандаТехноСервис»;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **КГУ «Областная база специального медицинского снабжения» управления здравоохранения Карагандинской области, приказ №1-6-99 от 10.10.2016г.;гос.экспертиза №10-0480/14 от 22 декбря 2014 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 г.;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 ;**
фактически, месяц: **2 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	1	1	1	1
Площадь застройки	М2	8713,6	8713,6	8713,6	8713,6
Объем здания	М3	36291	36291	36291	36291
Общая площадь	М2	5481,6	5481,6	5481,6	5481,6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание одноэтажное без подвала, фундаментные – ленточные из бетонных блоков, стены – кирпичные, перекрытие – сборные железобетонные плиты КЖС, кровля – двухскатная с покрытием из наплавляемых кровельных материалов по бетонной стяжки, двери – металлические, окна – пластиковые Капитальным ремонтом выполнены – отделочные работы, замена окон, дверей, монтаж пластиковых перегородок, электромонтажные, сантехнические работы по ремонту системы водопровода, канализации, отопления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 22753,6 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 19352,255 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт КГУ «База специального медицинского снабжения» г. Шахтинск

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тапин С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Дудко Д.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шведов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шатерникова Н.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.