Форма 2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау құрылыс - 2030"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕРУН-Жанатас"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по ул Толе би №54 в городе Тараз Жамбылской
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по ул Толе би №54 в городе Тараз Жамбылской области.
Договор: № 7 от 10.10.2024г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п/п	№ поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-	эксплуатац зарплата машинист	Общая стоимость, тенге Всего зарплата рабочих-	эксплуатац зарплата машинист	материалы оборудование.	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль,	Всего стоимость с накладными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отделка фасада									
1		1115-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными	$м^2$ поверхности облицовки	75	19 034	48	1427550	3600	67950	--	1427550
						18 080	14	1356000	1050		--	
2		231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	$м^2$	75	9 876,71	--	740753	--	740753	--	740753
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2168303
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1356000				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3600			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1050			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						808703		
			Н Д С 12%	Тенге								260196
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								2428499

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау құрылыс - 2030"

БИН 041240009357

Директор Исабеков Р. Ь.

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕРУН-Жанатас"

БИН

Директор Аманжолов Р.