Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Горизонт Строй Сервис", БИН 220940033856, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличных освещении по ул. Тогай-1 (0,25 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка уличных освещении по ул. Тогай-1 (0,25 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение наружнее работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	6445,54	1191,16	12891,08	2382,32	4654,38	5524,16	19888,46
						2927,19	909,03	5854,38	1818,06		1473,22	
2	11	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	2	4391,75	590,12	8783,50	1180,24		5832,39	15785,16
						3801,63	248,64	7603,26	497,28		1169,27	
3	20	1308-0206-0902 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка	м	82	88,28	3,25	7238,96	266,50	1006,14	4376,64	12544,84
						72,76	1,37	5966,32	112,34		929,25	
4	21	243-701-0849 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	км	0,082	766892,00		62885,14		62885,14		67915,96
											5030,81	
			ИТОГО по акту									116134
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**13936,13**
			ИТОГО									**130070,54**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Горизонт Строй Сервис", БИН 220940033856

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.