Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2481акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетiсу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87756972122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование)

Дополнительное соглашение 57/1 от 13.10.2022г. К договору подряда (контракт) №____57___ от ____09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1А за ноябрь месяц 2022 года

Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района Подготовительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	244,32	3096,01	1291,81	756416	315614	–	628436	1495640
					1804,2	577,45	440802	141083	–	110788	
2	2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	1223,4	832,19	–	1018107	–	–	1099556	2287076
					832,19	–	1018107	–	–	169413	
3	3 1209-0101-0102	Песочница деревянная. Разборка НР = 72 % К=2,000;	м2 горизонтальной проекции	4,5	2196,44	–	9884	–	–	7116	18360
					2196,44	–	9884	–	–	1360	
4	4 1215-0101-0102	Скамья, баскетбольный щит, металлические качели, горки. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	50	751,02	5,46	37551	273	2579	25058	67618
					693,98	2,08	34699	104	–	5009	
5	5 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	56	2078,14	789	116376	44184	–	105746	239892
					1289,14	311,13	72192	17423	–	17770	

6	6 1127-0302-0105	Площадка для сушки белья. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	4,2	1259,76	751,9	5291	3158	–	3322	9302
					507,86	224,52	2133	943	–	689	
7	7 1133-0210-0304	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных НР = 80 %	шт.	12	5995,58	4326,58	71947	51919	–	37752	118475
					1669	2263,5	20028	27162	–	8776	
8	8 1133-0210-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР = 80 %	шт.	4	2856,75	1353	11427	5412	–	6733	19613
					1503,75	600,25	6015	2401	–	1453	
9	9 1308-0304-0203	Шкаф распределительный . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1209	296	1209	296	–	734	2098
					913	107	913	107	–	155	
10	10 1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР = 80 %	шт.	8	2962,5	1872,25	23700	14978	–	13243	39898
					1090,25	979	8722	7832	–	2955	
11	11 1133-0210-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР = 80 %	шт.	8	2856,63	1353	22853	10824	–	13465	39223
					1503,63	600,25	12029	4802	–	2905	

12	12 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,21	656	2106	–	–	2274
					–	–	–	168	
13	13 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,21	367	1178	–	–	1272
					–	–	–	94	

Всего	**4 340 741**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 625 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	446 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 579
- перевозка грузов, тенге	3 284
- накладные расходы, тенге	1 941 161
в т.ч. зарплата, тенге	174 704
- сметная прибыль (8 %), тенге	321 535
Всего	**4 340 741**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	56 430
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	80 732
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**89 558**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 567 461**
НДС (12 %)	548 095
Итого	**5 115 556**

Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика К=0,95 — 4859778
В том числе НДС — 520691
Сдал (Подрядчик) — Принял (Заказчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +77078350908

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Курманов А. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақбозат LTD" Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра, 54 БИН/ИИН/ИНН/УНП 050140013499 БИК EURIKZKA ИИК KZ5494820KZT22030563 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8/7242/301833

(наименование организации, бизнес идентификационный

Представитель Болсамбеков Н. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетiсу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Тлеубаев А.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетiсу сәулет құрылысы" область Жетiсу,, г.Қонаев, Рустембекова, 156-А БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340003359 БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000099924 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8-7282-400910

(наименование организации, бизнес

Представитель Саятов Э.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)