Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2481акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87756972122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов по адресу проспект Конаева №80.82.84 и мкрн.Шанырак №7 в г.Уштобе Каратальского района

(наименование)

Дополнительное соглашение 57/1 от 13.10.2022г. К договору подряда (контракт) №____57___ от ____09.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1 Б за ноябрь месяц 2022 года

устройство территории

Каратальского района Подготовительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м- выемка НР = 72 %	м3 грунта	99	34,18	34,18	3384	3384	–	1015	4751
					–	14,24	–	1410	–	352	
2	2 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м- насыпь НР = 72 %	м3 грунта	201,1	34,19	34,19	6875	6875	–	2063	9653
					–	14,25	–	2865	–	715	
3	3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1922,23	211,51	201,32	406566	386987	172	96577	543394
					10,1	59,68	19407	114728	–	40251	

4	4 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (избыток пригодного грунта) К=1,950;									
			т	3748,3485	83		311113		–	–	336002
					–		–		–	24889	
Раздел 2 Покрытия											
2.1 Тип I											
5	5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 %									
			м3 грунта	1540,7	34,19	34,19	52671	52671	–	15804	73953
					–	14,25	–	21950	–	5478	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	1540,7	171,86	79,2	264784	122017	–	145423	443024
					92,66	38,43	142767	59209	–	32817	
7	7 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;									
			м3 материала основания в плотном теле	513,567	1256,98	1098,78	645545	564298	1007	232837	948653

					156,24	263,55	80240	135350	–	70271		
8	8 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,150;	м3	513,567	2058		1056921		1056921	–	1141475	Казахстан
					–		–		–	84554		
9	9 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	3423,78	198,52	148,98	679705	510062	1007	342976	1104495	
					49,25	43,5	168636	148934	–	81814		
10	10 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,200;	м3	684,756	2235		1530430		1530430	–	1652864	Казахстан
					–		–		–	122434		
11	11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1140	1714,99	32,69	1955092	37264	960577	1050264	3245784	
					839,69	13,35	957251	15216	–	240428		
12	12 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	61,56	54924		3381121		3381121	–	3651611	Казахстан

				–		–		–	270490		
2.2 Тип II											
13	13 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 %	м3 грунта	76,76	34,18	34,18	2624	2624	–	788	3685
					–	14,25	–	1094	–	273	
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,76	171,86	79,19	13192	6079	–	7245	22072
					92,67	38,43	7113	2950	–	1635	
15	15 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	44,849	3173,69	1061,65	142337	47614	87716	19816	175125
					156,24	252,87	7007	11341	–	12972	
16	16 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,100;	м3	44,849	1778		79742		79742	–	86121 Казахстан
					–		–		–	6379	
17	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	525,8	1714,99	32,69	901742	17187	443044	484411	1497045
					839,69	13,35	441511	7018	–	110892	

18	18 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	8,4128	54924		462065		462065	–	499030	Казахстан
					–		–		–	36965		
2.3 Тип III												
19	19 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 %	м3 грунта	210	34,19	34,19	7179	7179	–	2154	10080	
					–	14,25	–	2992	–	747		
20	20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	210	171,86	79,2	36090	16631	–	19821	60384	
					92,66	38,43	19459	8070	–	4473		
21	21 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	25,0085	1257,01	1098,83	31436	27480	49	11338	46196	
					156,23	263,55	3907	6591	–	3422		
22	22 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 К=0,050;	м3	25,0085	2370		59270		59270	–	64012	Казахстан
					–		–		–	4742		

23	23 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	164	1715	32,69	281260	5361	138189	151091	466939	
					839,7	13,35	137710	2189	–	34588		
24	24 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,624	54924		144121		144121	–	155651	Казахстан
					–		–		–	11530		
2.4 Тип IV												
25	25 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 %	м3 грунта	194,4	34,19	34,19	6646	6646	–	1994	9331	
					–	14,25	–	2770	–	691		
26	26 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	194,4	171,86	79,2	33410	15396	–	18349	55900	
					92,66	38,43	18014	7471	–	4141		

27	27 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	648	327,93	254,96	212497	165211	23250	81261	317259
					37,09	79,02	24036	51206	–	23501	
28	28 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	648	323,53	254,96	209646	165211	20399	81261	314180
					37,09	79,02	24036	51206	–	23273	
29	29 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	32,4	1257,01	1098,8	40727	35601	64	14690	59850
					156,23	263,58	5062	8540	–	4433	

30	30 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 К=0,050;	м3	32,4	2370		76788		76788	–	82931	Казахстан
					–		–		–	6143		
31	31 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	108	1715,01	32,69	185221	3531	91003	99498	307497	
					839,69	13,34	90687	1441	–	22778		
32	32 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,728	54924		94909		94909	–	102502	Казахстан
					–		–		–	7593		

Раздел 5 Водоотвод

33	33 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	2,33	4655,36	210,73	10847	491	5275	4470	16542	
					2180,69	103,43	5081	241	–	1225		
34	34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная под ЗКЦ-0,5 В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	3,49	16867,62	1126,07	58868	3930	50104	5243	69240	
					1385,1	265,62	4834	927	–	5129		

35	35 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 % К=0,190;										
			м3 железобето на звеньев	2,356	44679,97	20642,61	105266	48634	19212	42827	159940	
					15882,85	5757,64	37420	13565	–	11847		
36	36 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547- 2016	шт.	12,4	25542		316721		316721	–	342059	Казахстан
					–		–		–	25338		
37	37 1106-0101-0101	Подготовка бетонная под оголовок В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	18136,84	1126,32	6892	428	5938	571	8060	
					1384,21	265,79	526	101	–	597		
38	38 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	6	1715	32,67	10290	196	5056	5529	17085	
					839,67	13,5	5038	81	–	1266		

39	39	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	0,324	54924		17795		17795	–	19219	Казахстан
						–		–		–	1424		
40	40	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	39	3996,26	1936,41	155854	75520	8299	110906	288101	
						1847,05	786,05	72035	30656	–	21341		
41	41	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	3,315	72237		239466		239466	–	258623	Казахстан
						–		–		–	19157		

Всего	**18 670 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 271 777
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 334 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	710 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 319 710
- перевозка грузов, тенге	311 113
- накладные расходы, тенге	3 050 222
в т.ч. зарплата, тенге	274 520
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 382 988
Всего	**18 670 318**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	242 714
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	347 243
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**385 206**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**19 645 481**

НДС (12 %)	2 357 458
Итого	22 002 939
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика К=0,95	20902792
В том числе НДС	2239585

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +77078350908

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Курманов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект ДИНМУХАМЕДА АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ78070103KSN7004010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Тлеубаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақбозат LTD" Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра, 54 БИН/ИИН/ИНН/УНП 050140013499 БИК EURIKZKA ИИК KZ5494820KZT22030563 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8/7242/301833

(наименование организации, бизнес идентификационный

Представитель Болсамбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу сәулет құрылысы" область Жетісу,, г.Қонаев, Рустембекова, 156-А БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340003359 БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000099924 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8-7282-400910

(наименование организации, бизнес

Представитель Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)