Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"15" февраля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Atlant Building KZ», г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ермекова 58/3
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Кобыльского Эдуарда Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно- оздоровительного комплекса по адресу: г. Караганда, ул. Арман, строение 38/2
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является ТОО «Наши KZ», Директор СтуденниковаТ.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Архикон», шифр 261018
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а) ТОО «Наши KZ» приказ № 53 от 29.04.2020
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь застройки	м2	1050		1050	
Общая площадь	м2	3285,9		3285,9	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Здание физкультурно-оздоровительного комплекса выполнено из железобетонного каркаса с наружными стенами из пенополистеролбетонных блоков плотностью 500 кг/м3, толщиной 300 мм., с облицовкой металлосайдингом, кирпичные перегородки толщиной 120 мм. выполненные из полнотелого керамического кирпича, перекрытия- многопустотные железобетонные плиты, перемычки - сборные железобетонные, металлические, лестница- наборные из железобетонных ступеней по металлическим косоурам, ограждение лестниц – металлические, поручни ограждений лестниц – деревянные, крыша – односкатная с наружным неорганизованным водостоком, покрытие из трехслойных кровельных сэндвич-панелей, окна и витражи-металлопластиковые, алюминиевые индивидуального изготовления, платформа подъемная для инвалидов вертикального перемещения

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения - по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антитеррористические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август ~~2020~~ г. 2018 г. (для расчета ДОСМ на начало года)
окончание работ ~~сентябрь 2020~~ г. февраль 2021 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев
фактически, месяц: 9 месяцев (девять) месяцев
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный директор ТОО «Қарағанды Жарық» Иманов Н. И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «Караганды СУ» Зам. ген. директора по производству Даулбаев Т.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «Теплотранзит Караганда» Начальник ОТН Маженестк 20г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «Казактелеком» Рябов

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата),место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Караганда, ул. Арман, участок 182 (спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном) (наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Кобыльский Эдуард Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)