Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

**Декларация о соответствии**

«____» октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «РАЙС KZ» Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2, Лицензия № 18000562, 15.01.2018 года, БИН 110240020454**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Дзюба Ивана Анатолиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
**ТОО «Амарант KZ», область Ұлытау, город Жезказган, Территория Промышленная Зона, строение 6/2, Лицензия № 22006075 от 30.03.2022 года, БИН 150540022385**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Асанов Нурлыкен Габиденович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
**ТОО «Жезқуат», область Ұлытау, город Жезказган, Территория Промышленная Зона, строение 6/2, Лицензия № 23027107 от 12.12.2023 года, БИН 090940006780**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Кызылбаев Нурдос Кабдырашевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Арка, Камыстинского района, Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района», Руководитель Елемисов Алмат Ерикбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
**ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, ГСЛ №000486 от 17.05.2007 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Оспанова Е.А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
**ТОО «Элоим ЛТД», БИН 020340004026, ГСЛ № 008686 от 18.04.2002 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Асанов Н.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
**ТОО «Tolagay», БИН 151040015773, ГСЛ № 18000031 от 04.01.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Беспаев А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
**ТОО «Куандык – К», БИН 020140003447, ГСЛ № 23012131 от 29.05.2023 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Жаманшалов Б.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
**ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ №21027414 от 27.09.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Каркенова К.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ № 21029875 от 18.10.2021 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Сеильбеков З.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «Kaz Мегаполюс S», БИН 140140006763, ГСЛ № 23000400 от 09.01.2023 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Абдикаликов Ж.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «Quba Group», БИН 231240007340, ГСЛ № 23027869 от 26.12.2023 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахметкалиев Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «Бай-Скак», БИН 110740008082, ГСЛ №14009442 от 24.06.2014 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Сулейменов Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тюебаев З.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «StoryTrade KZ» БИН 191240005047, ГСЛ №24022272 от 25.06.2024 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Абсадиков М.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ № 19006083 от 12.03.2019 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Адыханов Ш.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мунбаев Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН 131040012428, ГСЛ № 19000548 от 15.01.2019 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Пекушева Н.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «КазАрт-Құрылысы», БИН 160740013414, ГСЛ № 24028304 от 16.09.2024 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Омаров Т.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», БИН 131140019101, ГСЛ №24029938 от 07.10.2024 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **БАЙДУРИН А.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «Нурай - Сервис», БИН 040240007586, ГСЛ № 24029934 от 07.10.2024 год**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Елеубеков Б.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «Строй Комбо», БИН 190440031497 №19010665 от 14.05.2019 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шапаев Р.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГазПроектСтрой», РП №02-2024**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района», № 20 от 09.04.2024 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность сетей водоснабжения | м | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Протяженность сетей канализации | м | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Протяженность сетей электроснабжения | м | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Протяженность сетей электроосвещения | м | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Протяженность сетей связи | м | 115 | 115 | 115 | 115 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | Попроекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Водоснабжение:** Водопроводные сети системы В1 выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø32х3,0мм. Водопроводная арматура и фасонные части в колодцах окрашены грунтовкой ГФ-021. При прохождении полиэтиленовых труб через стенки колодцев проложены гильзы из труб стальных электросварных размерами 325х6,0мм и 219х6,0мм. Зазор между гильзой и трубопроводом заделан просмолённой паклей в растворе. В местах пересечения с канализацией и дорогой труба проложена в футляре из трубы стальной

электросварной Ø244х4,5. Футляры покрываются весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.

**Канализация:** выполнена из гофрированных двухслойных труб из полипропилена PE OD 110 SN16 и PE OD 160 SN16. Смотровые колодцы К1 выполнены из сборных железобетонных элементов. Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполнены на сульфатостойком цементе. Колодцы перекрыты чугунными люками типа «Т». Вокруг люков колодцев, размещённых вне дороги, выполнена бетонная отмостка. Сброс стоков осуществляется в емкость технических жидкостей из стеклопластика V=8 м3.

**Электрические сети:** строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ с изолированными проводами СИП-4 3х95+1х25 на ж/б опорах СВ105-5 от КТП-10/0,4кВ-250-№306-06 до АВР объекта. Резервное питание выполнено от ДЭС АД-60-Т400-Р СИП-4 3х70+1х25.

**Электроосвещение:** Сеть наружного электроосвещения выполнена изолированным проводом СИП-4 2х16 по ж/б опорам СВ105-5. Управление выполняется автоматически - с помощью фотореле или в ручную - с ВРУ. Наружное электроосвещение выполнено с помощью уличных светильников, светодиодных, консольных СКУ 33-56-001.

**Наружные сети связи:** выполнены от КЯ №24501/010 на существующей опоре телефонизации, с установкой подпорки на существующей опоре телефонизации, монтажом малопарного кабеля МКПП 1×2×0,4мм² по существующим и проектируемым опорам, в АТС в с.Придорожное - установлена оптическая 4-х портовая полка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **27.08.2024 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **28.10.2024 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два);**
фактически, месяц: **2 (два);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Арка, Камыстинского района, Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «РАЙС KZ» Дзюба Иван Анатолиевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — Место печати (при наличии)

**Директор ТОО «Амарант KZ» Асанов Нурлыкен Габиденович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

**Директор ТОО «Жезқуат» Кызылбаев Нурдос Кабдырашевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)