Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Субподрядчик: ТОО "Адина-СтройПроект"

Основание: Договор №2/2025 от 30.09.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за октябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Итого по стройке	928 090,95	828 652,63							99 438,32	928 090,95
Всего к оплате	**928 090,95**	**828 652,63**							**99 438,32**	**928 090,95**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

Базарбаев Н.К.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"
Основание: Договор №2/2025 от 30.09.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы АС35									
		Потолок									
65	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе. НР - 72%; СП - 8%	м 2 отделываемой поверхности	135,58	1371,14 943,87	6,86 2,73	185899 127970	930 370	56999	92405 22264	300568
		Стены									
67	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	205,98	1297,21 681,62	6,86 2,73	267199 140400	1413 562	125386	101493 29495	398188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				698756				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				698 756				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**698 756**				
Прочие затраты			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**698 756**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,20%	8 385				
Итого с временными			Тенге				**707 141**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%			Тенге			0,80%	5 657				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**712 798**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	14 256				
Итого СМР			Тенге				**727 054**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**727 054**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,163	845 564				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				845 564				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			**0,98**	**828 653**				
НДС			Тенге			12%	99 438				
Итого к оплате			**Тенге**				**928 090,95**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

Базарбаев Н.К.