Заказчик: ГУ «Кобдинского районного отдела архитектуры, строительства ,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кобдинского района»
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
Наименование объекта: «Строительство сетей газоснабжения для административного здания в с. Сарбулак Кобдинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 87от 02.08.2023 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Октябрь 2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация админстративного здания сельского акимата по адресу: Актюбинская обл.,Кобдинский р-н. п. Сарбулак		3 666 471,80							439 976,62	4 106 448,42
Всего по объекту	4 106 448,42									

Итого к оплате: 4 106 448,42 (четыре миллиона сто шесть тысяч четыресто сорок восемь) тенге 42 тиын.

Принял (Заказчик)
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,ЖКХ, ПК и АД"
Руководитель: Мадияр Т.М

Сдал (Подрядчик)
ТОО "МК Стройсервис"
Директор Мукатов А.А.

Проверил (тех.надзор)
ТОО " Қызметкер СК "
Эксперт: Сидиков А.А.

Проверил (Автор)
ТОО " DAB LTD "
и.о Директор Иманбаев М.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ Кобдинский районный отдел архитектуры,строительства,ЖКХ, ПТ и АД" 100240020448, Кобдинский р-н, с.Кобда, ул.Астана 48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " МК Стройсервис" 030240001278 г.Актобе,ул. "Аз-Наурыз 32,кв.76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация админстративного здания сельского акимата по адресу: Актюбинская обл.,Кобдинский р-н. п. Сарбулак

(наименование, адрес)

Объект : Газоснабжение здания сельского акимата

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___87____ от 02.08.2023г._____

Акт приемки выполненных работ № 1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
			Внутреннее газоснабжение										
1	1	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	6642,52	115,7	9964	173	7787	2012	12934	
						1336	32,76	2004	49	0	958		

2	2 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,8	2371,99	32,83	9014	125	6959	1933	11822
					507,78	11,2	1930	43	0	876	
3	3 2302-0103-3515	Заглушки эллиптические наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	992		1984		1984	0	2143
					0		0		0	159	
4	4 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2868,09	122,6	5736	245	607	4821	11402
					2441,82	18,07	4884	36	0	845	
5	5 2304-0905-1236	Краны шаровые латунные муфтовые рычажной рукояткой,(В-В) , для газа Т до +60 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2854		5708		5708	0	6165
					0		0		0	457	

6	6 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	1122,22	65,58	673	40	22	611	1387
					1019,05	19,7	611	12	0	103	
7	7 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3974	0	3974	0	984	2930	7457
					2989,98	0	2990	0	0	552	
8	8 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 диаметром 57х 3,0 мм / футляр /	м	0,6	1801		1081		1081	0	1167
					0		0		0	86	
9	9 1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	5665,41	19,04	5665	19	1369	4191	10644
					4276,5	0	4277	0	0	789	
10	10 2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительность от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	7842		7842		7842	0	8469

11	11 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях , щитах и пультах НР = 75 %			0		0		0	627	
			шт.	1	992,92	0	993	0	27	724	1855
					965,52	0	966	0	0	137	
12	12 5900-0000-0000 (пл)	Система автоматического контроля загазованности на 2 порога САКЗ-25-НД									
			комплект	1	32900		32900		0	0	32900
					0		0		32900	0	
13	13 1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %									
			клапан	2	9492,31	347,19	18985	695	10447	7898	29034
					3921,3	108,42	7843	217	0	2151	
14	14 5900-0000-0000 (пл)	Электромагнитный клапан Д25 КЗГЭМ-У									
			шт.	1	16400		16400		0	0	16400
					0		0		16400	0	
15	15 5900-0000-0000 (пл)	Клапан термозапорный Д25 КТЗ									
			шт	1	2500		2500		0	0	2500
					0		0		2500	0	
16	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
			м2	2,6	222,92	6,3	580	17	248	219	862
					121,11	0,72	315	2	0	64	

17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,3	187,2	4,57	992	24	593	261	1354
					70,77	0,72	375	4	0	100	
		Тепломеханическая часть									
1	1 1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительн ость до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	109162,99	15832,11	218326	31665	51446	144842	392222
					67607,27	6291,78	135215	12584	0	29053	
2	2 5900-0000-0000 (пл)	Отопительный Котел Baxi Eko 4S 1.24	in	2	660700		1321400		0	0	1321400
					0		0		1321400	0	
3	3 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	1920,29	18	15362	144	97	14820	32597
					1890,18	0,13	15121	1	0	2415	

4	4 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	2265,12	25,88	18121	207	104	17457	38424
					2226,28	0,35	17810	3	0	2846	
5	5 2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 ГОСТ 32415-2013 не армированные	м	8	241		1928		1928	0	2082
					0		0		0	154	
6	6 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 ГОСТ 32415-2013 не армированные	м	8	578		4624		4624	0	4994
					0		0		0	370	
7	7 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2868,09	122,6	34417	1471	3644	28928	68413
					2441,82	18,07	29302	217	0	5068	

8	8 2304-0702-0301	Клапан (вентильи) запорный латунный 15Б1п муфтовый, Т 200 °С для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	6	2876		17256		17256	0	18636
					0		0		0	1380	
9	9 2304-0702-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный 15Б1п муфтовый, Т 200 °С для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	6	2177		13062		13062	0	14107
					0		0		0	1045	
10	10 2302-0401-0807	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4								
			шт.	2	405		810		810	0	875
					0		0		0	65	
					0		0		0	65	
11	11 2302-0401-0608	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x3/4								
			шт.	2	1194		2388		2388	0	2579
					0		0		0	191	
12	12 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %								
			фильтр	4	1591,49	220,29	6366	881	76	5566	12887

					1352,14	67,8	5409	271	0	955	
13	13 2304-1013-0602	Фильтр латунный сетчатый муфтовый, для систем водоснабжения и отопления,Т до +120 °С, PN 16, DN 20, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
			шт.	2	2165		4330		4330	0	4676
					0		0		0	346	
14	14 2304-1013-0601	Фильтр латунный сетчатый муфтовый, для систем водоснабжения и отопления,Т до +120 °С, PN 16, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
			шт.	2	1384		2768		2768	0	2989
					0		0		0	221	
15	15 2302-0502-1104	Отвод-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, для напорных труб из термопластов DN 20x3/4									
			шт.	2	1993		3986		3986	0	4305
					0		0		0	319	
16	16 2302-0902-5109	Сгон сантехнический латунный с резьбой 1 1/4", PN 10, DN 32, прямой									
			шт.	4	4712		18848		18848	0	20356
					0		0		0	1508	

17	17 2302-0902-5104	Сгон сантехнический латунный прямой с резьбой 1 1/4", PN 20, DN 32,									
			шт.	4	5516		22064		22064	0	23829
					0		0		0	1765	
18	18 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	6	2868,09	122,6	17209	735	1823	14464	34207
					2441,82	18,07	14651	108	0	2534	
19	19 2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый,(В-В) Т до +130 °С, PN 10, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015									
			шт.	2	978		1956		1956	0	2112
					0		0		0	156	
20	20 2304-0902-2201	Краны шаровые латунные для воды,пара,нейтральных жидкостей штуцерные (Н-Н), рукояткой бабочка Тдо +120 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	2050		8200		8200	0	8856
					0		0		0	656	
21	21 2302-1104-2801	Ниппель									
			кг	2	81		162		162	0	175
					0		0		0	13	

22	22 2302-0902-4604	Тройник сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 32,	шт.	2	4503	9006	9006	0	9726
					0	0	0	720	
23	23 2302-0902-4702	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", DN 20,	шт.	2	1254	2508	2508	0	2709
					0	0	0	201	
24	24 2302-0902-4802	Муфта сантехническая латунная 3/4" "В"-"В", резьбой PN 20,размерами DN 20,	шт.	4	732	2928	2928	0	3162
					0	0	0	234	
25	25 2302-1104-3306	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт.	2	948	1896	1896	0	2048
					0	0	0	152	
26	26 2307-0505-0103	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-1,5 кВА	шт.	2	32825	65650	65650	0	70902
					0	0	0	5252	

Раздел 1 Надземный газопровод среднего давления

1	1 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	1049045,3	322570,38	1469	451	32	1161	2841
					704148,48	133873,44	986	187	0	210	
2	2 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 диаметром 57х3,5мм	м	1	2123		2123		2123	0	2293
					0		0		0	170	
3	3 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 диаметром 32х2,8 мм	м	0,4	851		340		340	0	367
					0		0		0	27	
4	4 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	757		1514		1514	0	1635
					0		0		0	121	

5	5 2302-0101-1000	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами от 32 мм х 20 мм до 159 мм х 133 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001),размерами 57х3,0-25х3,0 мм									
			шт.	1	711		711		711	0	768
					0		0		0	57	
6	6 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 %									
			установка	1	42942,94	1356,65	42943	1357	22311	19314	67238
					19274,64	433,72	19275	434	0	4981	
7	7 2309-0103-0701	Газорегуляторная установка шкафная марки ГРПШ -10МС-2У1									
			шт.	1	254698		254698		254698	0	254698
					0		0		0	0	
8	8 8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР = 0									
			секция	4	57335	8502	229340	34008	171700	33099	283434
					5908	3185	23632	12740	0	20995	
9	9 8601-0605-0501	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками НР = 0									
			конструкция	2	98278	729	196556	1458	163324	29306	243931

					15887	215	31774	430	0	18069	
	1.3 Предупреждающие таблички										
10	10 1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	12	3458,85	0	41506	0	11408	27389	74407
					2508,16	0	30098	0	0	5512	
11	11 2113-0816-0500	Знак ОГНЕОПАСНО	шт.	4	16131		64524		64524	0	69686
					0		0		0	5162	
12	12 2113-0816-0500	Знак С огнем не приближаться	шт.	4	16131		64524		64524	0	69686
					0		0		0	5162	
13	13 2113-0816-0500	Знак Запрещается курить	шт.	4	16131		64524		64524	0	69686
					0		0		0	5162	
	1.4 Восстановление покрытие										
14	14 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6	1728,5	328,01	10371	1968	8112	982	12261
					48,43	103,1	291	619	0	908	

15	15 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 %									
			м2 основания	6	474,19	63,37	2845	380	2465	136	3220
					0	21,01	0	126	0	239	
16	16 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	6	2265,41	236,02	13592	1416	11983	434	15148
					32,17	34,73	193	208	0	1122	

17	17	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %								
				м2 покрытия	6	500,89	0,05	3005	1416	2971	37	3285
						5,66	0	34	208	0	243	
18	18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %								
				м2 покрытия	6	2451	247,59	14706	1485	13028	428	16345
						32,17	33,88	193	203	0	1211	

Раздел 2 Надземный газопровод низкого давления

2.1 Опора подвижная для ГРПШ-10МС

19	19	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0325	1049045,3	322570,38	34094	10484	725	26963	65942
						704148,48	133873,44	22885	4351	0	4885	

20	20 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
			шт.	6	757	4542	4542	0	4905
					0	0	0	363	
21	21 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм							
			м	19,8	2123	42035	42035	0	45398
					0	0	0	3363	
22	22 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х3,8 мм							
			м	12,7	646	8204	8204	0	8860
					0	0	0	656	

23	23 2302-0101-1000	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами от 32 мм х 20 мм до 159 мм х 133 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,5-25х3,0 мм									
			шт.	1	711		711		711	0	768
					0		0		0	57	
24	24 2302-0101-1000	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами от 32 мм х 20 мм до 159 мм х 133 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм									
			шт.	1	591		591		591	0	638
					0		0		0	47	
25	25 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %									
			задвижка или клапан	1	2197,06	128,9	2197	129	156	1950	4479
					1912,2	57,31	1912	57	0	332	

26	26 2304-0909-0409	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные Т до +200 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10536		10536		10536	0	11379
					0		0		0	843	
27	27 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,31	187,2	4,57	994	24	594	262	1356
					70,77	0,72	376	4	0	100	
28	28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,561	34543,21	1659,26	19379	931	17434	1099	22117
					1807,19	346,34	1014	194	0	1638	
29	29 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,10604	976733		103573		103573	0	111859
					0		0		0	8286	
	2.2 Опора скальзящая										
30	30 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,051	34543,21	1659,26	1762	85	1585	100	2011
					1807,19	346,34	92	18	0	149	
31	31 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,01206	976733		11779		11779	0	12721
					0		0		0	942	
	2.3 Молния защита										

32	32 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	0,31	3748,25	0	1162	0	0	837	2158
					3748,25	0	1162	0	0	160	
33	33 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %									
			м3	0,31	43830,66	1738,53	13588	539	10619	2319	17179
					7837,6	382,39	2430	119	0	1273	
34	34 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,06428	64212,95	12050,78	4128	775	1295	1555	6138
					32011,4	3042,27	2058	196	0	455	
35	35 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0									
			м	8,5	1801		15309		15309	0	16534
					0		0		0	1225	
36	36 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами32х2,8 мм									
			м	3	851		2553		2553	0	2757
					0		0		0	204	

37	37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005						
				т	0,00754	463375	3494	3494	0	3774
						0	0	0	280	
38	38	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005						
				т	0,0063	486747	3067	3067	0	3312
						0	0	0	245	
39	39	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)						
				т	0,00247	403367	996	996	0	1076
						0	0	0	80	

Всего	**3 787 612**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	382 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 382 380

-оборудование,тенге	1 373 200
- накладные расходы, тенге	398 776
в т.ч. зарплата, тенге	16 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 979
Всего	**3 787 612**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 076**
Временные здания и сооружения 1,3%	**43756**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 859 444**
НДС (12 %)	**463 133**
Итого	**4 322 577**
Скидка по договору(5%)	**4 106 448,42**

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,ЖКХ, ПТ и АД"

Руководитель: **Мадияр Т.М.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор: **Мукатов А.А.**

Проверил (тех.надзор)

ТОО " Қызметкер СК "

Эксперт: **Сидиков А.А.**

Проверил (Автор)

ТОО "DAB LTD "

И.о. Директора **Иманбаев М.М.**