Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Еңбек-Аршалы" РГП на ПХВ "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская, Аршалынский, п.Аршалы, Спортивная, дом № 1** — **091041016793**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14** — **980840004241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 69 от 13.10.17г.

Номер документа	Дата составления
34	**02.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан (сети сооружения электроснабжения, слаботочные сети)			услуга	1	35 000 045,00	35 000 045,00
				Итого	1	x	35 000 045,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сараев В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Муканов Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.03.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма КС3

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Филиал «Енбек-Аршалы» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Енбек» учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Стройка: "Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан"(сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			69	13.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	35 000 045	31 250 040,18							3 750 004,82	35 000 045
Всего к оплате:										35 000 045

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Ф-2В

Заказчик: Филиал "Енбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 69 от 13.10.17г

Наименование стройки - "Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан"(сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)

Наименование объекта - Подстанция ПС 110/10кВ. Электротехнические решения

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за март 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080101-0702 1308-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор напряжения 110 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	4		73915,49	30303,49	295662	121214	53008	123888	453114
		НР - 72%; СП - 8%				30360,00	12656,59	121440	50626		33564	
2	Прайс ТОО "Siemens"	Трансформатор напряжения 110 кВ VEOT123	шт	4		4088202,91	--	16352812	--		--	16352812
						--	--	--	--	16352812	--	
3	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	4		45586,02	19772,03	182344	79088	37016	70842	273441
		НР - 72%; СП - 8%				16560,00	8037,95	66240	32152		20255	
4	Прайс ТОО "Siemens"	Ограничители перенапряжения 110кВ 3EP4 096-2ЗУ31-1NE1	шт	4		841820,09	--	3367280	--		--	3367280
						--	--	--	--	3367280	--	
		Открытое распределительное устройство 110кВ										
5	Ц13-080103-1903 1308-0103-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2. Монтаж оборудования**	м	30,3333333		3708,31	629,92	112485	19108	6727	72492	199776
		НР - 72%; СП - 8%				2856,60	462,63	86650	14033		14798	
6	Прайс-лист ТОО"КазПромТорг Астана"	Ошиновка жесткая ОЖ-3	шт	1		12186350,78	--	12186351	--		--	12186351
						--	--	--	--	12186351	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32832774**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**274330**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**219410**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**96811**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**96751**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**31906443**		
		- Накладные расходы	Тенге							**267222**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**68617**	
		Итого по смете:									**32 832 774**
		в т.ч. оборудование									31 906 443
		в т.ч. СМР									926 331
		Временные здания и сооружения 3,3%									30 569
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,0x1,05x1,2=1,26%									12 057
		Итого с временными зданиями и зимним удорожанием									32 875 400
		Непредвиденные работы и затраты-2%									19 379
		Итого с непредвиденными затратами									32 894 779
		Коэффициент к договору К=0,95									**31 250 040,18**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**3 750 004,82**
		ИТОГО с НДС - 12 %									35 000 045
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС - 12 %									**35 000 045**

Заказчик:

Директор Филиала "Енбек-Аршалы" РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы

КУИС МВД РК _____ **Е. Муканов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тесла" _____ **В. Сараев**

Рук проекта

Добровольский С.В.