К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 10 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас» г.Алматы, проспект Абая 54/1 1-2.**
наименование организации, юридический адрес

В лице Генерального директора **Брискина А.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения в д/о Мерекелик г.Талдыкорган Алматинской области».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ **«Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган», Алматинская область,**
в лице И.о. руководителя **Алиулы Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   а) **ТОО «СК Арсенал 2005»**
   наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ЭлМ»**
Утвержден(а):**ГУ«ОЖКХ» г. Талдыкорган № 286-н от 26.04.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки №1	М2	111,4		111,4	
Площадь застройки №1	М2	209,9		209,9	
Резервуар 50 м3	шт	2		2	
Резервуар 300 м3	шт	2		2	
Насосная станция 2 подъема	шт	1		1	
Водопровод из стальных труб	метр	Трубы стальные 16660,9 м		Трубы стальные 17766,29 м	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
В строительстве сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган планируется:
Площадка №1предусматривает в своем составе насосную станция, два резервуара объемом по 50м3, КПП и другие соответствующие этим сооружениям инженерные системы
Площадка №2 предусматривает два накопительных резервуара объемом по 300м3, КПП, уборная на 1 очко
Система водоснабжения принята объединенная, обеспечивающая подачу воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды
Расчетное потребление составляет:
максимальное суточное водопотребление – 397,80 м3/сут
максимальное часовое водопотребление - 37,8115 м3/час
максимальное секундное водопотребление – 10,504 л/сек

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда. обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2019г;
(*месяц, год*)
окончание работ: октябрь 2020;
(*месяц, год*)
при продолжительности строительства, месяц: 9
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
фактически, месяц: 13

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (Центрами) (Экспертное заключение прилагается) – не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуется

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал» г.Талдыкорган директор

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Начальник КГП на ПХВ «Талдыкоргантеплосервис»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.

Начальник ТК РЭС

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.

Директор ТОО «Жетысу ОБЛ Газ»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.

Начальник РДТ АО «Алматытелеком»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»** считает объект: **«Строительство сетей водоснабжения в д/о Мерекелик г.Талдыкорган Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Агидель-Ас» Генеральный директор Брискин А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ 26.10.2020 г.

М.П.

Субподрядчик:

ТОО «СК Арсенал 2005» Директор Шелаева Е.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ 26.10.20 г

М.П.