Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП Спортивный клуб "Орал"
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за сентябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№109 от 21.07 2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3	23990250	21419866,07							2570383,93	23990250

Заказчик:Руководитель ГККП Спортивный клуб "Орал"
ЖалмурзиевИскабылАбильчакович, БИН 140440027915 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатканов Асхат Мұнайдарұлы, БИН 100440016952 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженерТОО «MGDesignIncorporated» Селькин Евгений Дмитриевич, БИН061240007812, №01 от 26.04.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Бабаев ЕрсаинЗияденович, ИИН 561128300064, аттестаты № KZ42VJE00027862 от 20.06.2017г., № KZ58VJE00027865 от 20.06.2017г., № KZ85VJE00027864 от 20.06.2017г._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Заказчик: ГККП Спортивный клуб "Орал", БИН 140440027915
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Деркул, Даля, 7/3, Тел.: 87112250130
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис», БИН 100440016952
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т "Строитель", 7, Тел.: 87013795938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3
Объект: Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3
Договор подряда (контракт) №109 от 21.07 2021г

Акт выполненных работ №1
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на II квартал 2020 г.

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтаж										
1	1	**Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из подвесный потолков. Разборка**	**м2 облицовки**	**412**	**114,29**	**5,46**	**47086**	**2249**	**--**	**33073**	**86571**	
			НР - 72%; СП - 8%			**108,83**	**2,66**	**44837**	**1097**		**6413**		
2	3	**Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2 покрытия**	**1242**	**614,53**	**319,84**	**763242**	**397246**	**--**	**372686**	**1226802**	
			НР - 72%; СП - 8%			**294,68**	**122,08**	**365997**	**151622**		**90874**		
3	4	**Е12-080101-0501 1208-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Решетки парапетные. Разборка**	**м**	**88**	**140,87**	**0,27**	**12396**	**23**	**--**	**8908**	**23009**	
			НР - 72%; СП - 8%			**140,60**	**--**	**12373**	**--**		**1704**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	5	**Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**120**	**84,85**	**0,03**	**10181**	**4**	**--**	**7328**	**18910**	
			НР - 72%; СП - 8%			**84,81**	**--**	**10177**	**--**		**1401**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Кровля										
5	6	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,834**	**35893,27**	**12788,45**	**101722**	**36242**	**12266**	**45869**	**159398**	
			НР - 72%; СП - 8%			**18776,97**	**3702,68**	**53214**	**10493**		**11807**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	2,834	643471,00	–	1823597	–	1823597	–	1969485	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		145888		
7	8	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия	1242	14376,03	571,15	17855030	709367	16444169	700018	20039452	
			НР - 72%; СП - 8%			564,81	218,00	701494	270754		1484404		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23523627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1188092					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1145131				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					433966				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18280032			
			- Накладные расходы	Тенге							1167882		
			- Сметная прибыль	Тенге							1742491		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23523627	

СТОИМОСТЬ СМР:	5243595
ОБОРУДОВАНИЕ	18280032
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5.0,8=1,2%	62923
ИТОГО	5306518
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9=1,98%	105069
ИТОГО	5411587
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	108232
ИТОГО	23799851
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	21419866
НДС, 12%	2570384
ИТОГО ПО АКТУ	23990250

Заказчик: Руководитель ГККП Спортивный клуб "Орал"
Жалмурзиев Искабыл Абильчакович, БИН 140440027915 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы, БИН 100440016952 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер ТОО «MG Design Incorporated» Селькин Евгений Дмитриевич, БИН 061240000781, №01 от 26.04.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Бабаев Ерсаин Зияденович, ИИН 561128300004, аттестаты № KZ42VJE00027862 от 20.06.2017г., № KZ58VJE00027865 от 20.06.2017г., № KZ85VJE00027864 от 20.06.2017г._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)