Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства " г.Шалкар улица ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33** **240140002923**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 58 от 06.04.2023 года к доп.соглашение №6 от 17.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000006	21.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Строительство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендокоммунального жилого дома в г. Шалкар Шалкарского рфйона Актюбинской области " (без наружных сети)			работа	1	20 806 957,00	20 806 957,00
				Итого	1	x	20 806 957,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Садуакасова Ш. А.
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту "Строительство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендноkоммунального жилого дома в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области " (без наружных сети) "

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

Май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 58 от 06.04.2023 года доп.соглашение к договору №6 от 17.04.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту Строительство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендноkоммунального жилого дома в г.Шалкар Шалкарского	143 539 391,00	18 577 640,18	18 577 640,18						2 229 316,82	20 806 957,00

района Актюбинской области"(без наружных сети) "										
										0
Итого										20 806 957,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» БИН 240140002923

Садуакасова Ш. А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО "StroyИнжиниринг" Көмекбаев Б.А..

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-Изм
Форма

Заказчик: Государственное учреждение" Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (без наружных сетей) - 3 шт.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (без наружных сетей) Жилой дом №1,2 и 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 06.04.2023 года дополнительное соглашение к договору № 6 от 17.04.2024

Акт приемки выполненных работ № 12

за май -24

на Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожд ения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата		зарплата	зарплата	оборудо-			

	смет е					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		сания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены и перегородки											
1	1 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	107,63	28063,25 8486,94	2110,5 470,4	3020448 913449	227153 50629	1879845 –	896593 313363		4230404	
2	2 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=2,060;	м3	91,1241	15335 –		1397388 –		1397388 –	– 111791		1509179	
3	3 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,4	24128,05 6147,7	1574,68 372,15	998901 254515	65192 15407	679195 –	251027 99994		1349922	

4	4 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки наружных стен НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	4,6	366451,32	2236,92	1685676	10290	1366393	290468	2134236
					67172,4	725,76	308993	3338	–	158092	
5	5 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич М100) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	134,165	4396,7	116,49	589883	15629	303890	254944	912413
					2015,16	28,09	270364	3769	–	67586	
6	6 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический М 100) НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	224,66	5045,86	116,49	1133603	26171	654706	426904	1685348
					2015,16	28,09	452726	6311	–	124841	
	Раздел 2 Вентшахта и дымоходы										
7	7 1108-0201-0109	Стены вентшахт и дымоходов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	73	30759,38	2170,8	2245435	158468	1623081	464262	2926473

					6354,6	483,84	463886	35320	–	216776	
8	8 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов НР = 76 % К=2,000;	м3 изоляции	3,05	46893,43	1933,02	143025	5896	54981	64582	224216
					26933,76	927,36	82148	2828	–	16609	
9	9 1107-0512-0106	Плиты площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	32	12796,64	6496,74	409492	207896	10715	279629	744251
					5965,05	1440,36	190882	46092	–	55130	
10	10 2104-0111-9912	Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93 К=2,000;	м3	1,216	92304		112242		112242	–	121221
					–		–		–	8979	
11	11 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	34,6	1061		36711		36711	–	39648

					–		–		–	2937	

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.2 2 этаж

12	12	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1551,56	1165,97	73,92	1809072	114691	448866	1070713	3110168
						802,75	59,86	1245515	92876	–	230383	

Раздел 9 Отмостка

13	13	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	7,842	5654,81	1744,26	44345	13678	23788	11844	60684
						877,2	746,72	6879	5856	–	4495	
14	14	1106-0101-0114	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	20,91	19400,45	1184,94	405663	24777	358068	25971	466165
						1091,25	273,64	22818	5722	–	34531	

Итого **19 514 328**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 212 175
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	869 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	268 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 949 869
- накладные расходы, тенге	4 036 937
в т.ч. зарплата, тенге	363 324
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 445 507
Всего	**19 514 328**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 514 328**
НДС (12 %)	2 341 719
Итого	**21 856 047**
Коэф.конкурсной скидки - 4,8	1 049 090
Итого	**20 806 957**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ" Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Директор ТОО "Stroy Инжиниринг" Көмекбаев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "ТОП ПРОЕКТ " Балтабаев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)