ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ
«АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Тіркелді № 31
24 қараша 2016 жыл

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «24» қараша

Тапсырыс беруші *Қызылорда облысы Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі, 120400, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Пірімов к-сі №5*

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *07.11.2016 ж. «Қазалы-Құрылыс» ЖШС-гі. директоры Әмішаев Ержан Шынтеміұлы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Р. Бағланова көшесі №250*,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды *07.11.2016 ж. «Стройтехнопроект KZ А и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жаппасбаев Алмат Каирбекович*,

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды *«Проект Дизайн Құрылыс» ЖШС Қазалы филиалы, Ерғазы Дайрабай*

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Қызылорда облысы Қазалы ауданы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«Самара-Шымкент-Әйтеке би кенті» 2 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) 20___жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы гимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____
20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____
_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні
в) *Қызылорда облысы, Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі*
06.01.2016 жылы №04-04/02 бұйрығымен бекітілген;
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Проект-Дизайн-Құрылыс» ЖШС, Қазалы филиалы, сараптама қорытындысы
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
28.12.2015ж. №14-0399/15 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы *05.2016 ж.*;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы *11.2016 ж.*;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша *4* ай;
нақты *төрт* ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жолдың ұзындығы	шақырым	1,936	1,936
Жолдың категориясы		IV	
Қозғалыс бағытының саны	дана	2	2
Жолдың жүру бөлігі ені	метр	7,0	7,0
Жол жағасына төселген малта тасты құмды қоспа қабатының ені	метр	1,5	1,5
Жолға төселген Геотекстиль көлемі	$м^2$	-	7744,0
Жолдың малта тасты құмды қоспа қабатының қалыңдығы	см	15,0	15,0
Жолға төселген қара қиыршық тас қалыңдығы	см	8,0	8,0
Жол жабыны асфальтобетон	м2	14 276	14 276
Жолдың белгілеу сызығы	км	1,858	5,860
Жол белгілері орнатылған	дана	15	15

Көрсеткіштер	Жоба бойынша		Нақты	
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2 жалпы тұрғын	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2 жалпы тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:				
бір бөлмелі				
екі бөлмелі				
үш бөлмелі				
төрт бөлмелі және одан көп				

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Жол жабыны салқын асфальтобетон қоспа, жол жабынының жоғарғы негізі қара қиыршық тас, жол жабынының төменгі негізі малта тасты құмды қоспа, жол белгілері темір тіреулерге бекітілген, сигналдық бағаналары темірбетон;*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы *116 766,917* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *98 424,159* теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *116 766,917* мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары *98 424,159* мың теңге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Самара-Шымкент-Әйтеке би» 2 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *Сыдықов Шыңғыс Әбдіғаміткұлы*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау *Турсынбаев Магжанбай Абдуллаевич*
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау *Ерғазы Дайрабай*
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Әмішаев Ержан Шынтеміруұлы*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.