**Заказчик:** Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

**Договор:** №18 от 19.04.2021 года

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

**Наименование строительства:** "Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области"

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года**

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | СМР в отчетный месяц | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области | 60 092 631,58 | | | | | | | 60 092 631,58 |
| 2 | в т.ч. НДС | 6 438 496,24 | | | | | | | 6 438 496,24 |
| 3 | 5% удержание качества | 3 004 631,58 | | | | | | | 3 004 631,58 |
| 4 | **Итого к оплате** | **57 088 000,00** | | | | | | | **57 088 000,00** |
| 5 | в т.ч. НДС | 6 116 571,43 | | | | | | | 6 116 571,43 |

**Заказчик:**

Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Жаксыпейлова С. С.

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

**Заказчик:** Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
**Договор:** №18 от 19.04.2021 года
**Наименование строительства:** "Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области"

# АКТ
## приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 101,3232 | 152,71 | 144,65 | 15473 | 14656 | -- | 3195 | 20162 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,06 | 35,74 | 817 | 3621 | | 1493 | |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,039696 | 1936,70 | -- | 5887 | -- | -- | 4239 | 10936 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1936,70 | -- | 5887 | -- | | 810 | |
| 3 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 грунта | 2,026464 | 1613,92 | -- | 3271 | -- | -- | 2355 | 6076 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1613,92 | -- | 3271 | -- | | 450 | |
| 4 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 88,3517706 | 34,67 | 34,67 | 3063 | 3064 | -- | 794 | 4165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,48 | -- | 1103 | | 309 | |
| 5 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9,8168634 | 841,75 | -- | 8263 | -- | -- | 5950 | 15350 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 841,75 | -- | 8263 | -- | | 1137 | |
| 6 | Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 88,3517706 | 187,07 | 89,03 | 16528 | 7866 | -- | 8813 | 27368 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 98,04 | 40,50 | 8662 | 3578 | | 2027 | |
| 7 | Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 5,18103 | 203,50 | 194,47 | 1054 | 1008 | -- | 230 | 1387 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,93 | 52,84 | 46 | 274 | | 103 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 91,186128 | 44,00 | -- | 4012 | -- | -- | -- | 4333 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 321 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Работа на отвале<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 грунта | 5,18103 | 20,63<br>3,01 | 17,52<br>6,79 | 107<br>16 | 91<br>35 | -- | 37<br>11 | 155 |
| | | Наружные сети водопровода В1 | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | км трубопровода | 0,019 | 287770,69<br>213482,00 | 73632,53<br>20505,73 | 5468<br>4056 | 1399<br>390 | 13 | 4401<br>790 | 10659 |
| 11 | С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 19,19 | 513,00<br>-- | --<br>-- | 9844<br>-- | --<br>-- | 9844 | --<br>788 | 10632 |
| 12 | Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | км трубопровода | 0,005 | 508830,70<br>383940,00 | 109990,34<br>40284,01 | 2544<br>1920 | 550<br>201 | 74 | 2100<br>372 | 5015 |
| 13 | С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 5,02 | 1921,00<br>-- | --<br>-- | 9643<br>-- | --<br>-- | 9643 | --<br>771 | 10414 |
| 14 | Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | км трубопровода | 0,005 | 1526195,60<br>257275,00 | 38841,04<br>233,28 | 7631<br>1286 | 194<br>1 | 6151 | 1275<br>712 | 9618 |
| 15 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | футляр | 1 | 30804,56<br>9348,30 | 3216,73<br>64,80 | 30805<br>9348 | 3217<br>65 | 18240 | 9319<br>3210 | 43334 |
| 16 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м трубы, уложенной в футляре | 5 | 1256,27<br>1093,82 | 7,45<br>2,20 | 6281<br>5469 | 37<br>11 | 775 | 5425<br>937 | 12643 |
| 17 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | км трубопровода | 0,019 | 57553,78<br>55877,50 | --<br>-- | 1094<br>1062 | --<br>-- | 32 | 1051<br>172 | 2317 |
| 18 | Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | задвижка или клапан | 2 | 1547,35<br>1297,91 | 80,82<br>38,88 | 3095<br>2596 | 162<br>78 | 337 | 2647<br>459 | 6201 |
| 19 | С123-040909-1306 2304-0909-1306 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 20, DN 50 ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 11740,00<br>-- | --<br>-- | 11740<br>-- | --<br>-- | 11740 | --<br>939 | 12679 |
| 20 | С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 957,00 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 21 | Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | врезка | 1 | 4372,73<br>1913,60 | 2314,16<br>715,69 | 4373<br>1914 | 2314<br>716 | 145 | 2603<br>558 | 7534 |
| 22 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т фасонных частей | 0,002 | 1350902,28<br>484372,30 | 507623,03<br>145516,63 | 2702<br>969 | 1015<br>291 | 718 | 1247<br>316 | 4265 |
| 23 | С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3013,00<br>-- | --<br>-- | 3013<br>-- | --<br>-- | 3013 | --<br>241 | 3254 |
| 24 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 3 | 1405,35<br>493,07 | 912,28<br>245,88 | 4216<br>1479 | 2737<br>738 | -- | 2195<br>513 | 6924 |
| 25 | С123-020304-2207 2302-0304-2207 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3998,00<br>-- | --<br>-- | 3998<br>-- | --<br>-- | 3998 | --<br>320 | 4318 |
| 26 | С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 8661,00<br>-- | --<br>-- | 17322<br>-- | --<br>-- | 17322 | --<br>1386 | 18708 |
| 27 | Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 0,04 | 22012,36<br>5316,50 | 1146,55<br>259,43 | 880<br>213 | 45<br>10 | 622 | 203<br>87 | 1170 |
| 28 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | шт. | 1 | 2708,62<br>1974,70 | 179,44<br>75,92 | 2709<br>1975 | 180<br>76 | 554 | 2030<br>379 | 5118 |
| 29 | С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 41941,00<br>-- | --<br>-- | 41941<br>-- | --<br>-- | 41941 | --<br>3355 | 45296 |
| 30 | С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 115374,00<br>-- | --<br>-- | 115374<br>-- | --<br>-- | 115374 | --<br>9230 | 124604 |
| 31 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,35 | 21402,66<br>9994,08 | 9142,72<br>3652,93 | 50296<br>23486 | 21485<br>8584 | 5325 | 31750<br>6564 | 88609 |
| 32 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 22698,74<br>-- | --<br>-- | 22699<br>-- | --<br>-- | 22699 | --<br>1816 | 24515 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 22773,48<br>-- | --<br>-- | 22773<br>-- | --<br>-- | 22773 | --<br>1822 | 24595 |
| 34 | С121-040302-0101<br>2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 10754,48<br>-- | --<br>-- | 10754<br>-- | --<br>-- | 10754 | --<br>860 | 11614 |
| 35 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 9718,22<br>-- | --<br>-- | 9718<br>-- | --<br>-- | 9718 | --<br>777 | 10495 |
| 36 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 15559,05<br>-- | --<br>-- | 31118<br>-- | --<br>-- | 31118 | --<br>2489 | 33607 |
| 37 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 3446,12<br>-- | --<br>-- | 6892<br>-- | --<br>-- | 6892 | --<br>551 | 7443 |
| 38 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2024,04<br>-- | --<br>-- | 4048<br>-- | --<br>-- | 4048 | --<br>324 | 4372 |
| 39 | С121-040301-0106<br>2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 9995,97<br>-- | --<br>-- | 19992<br>-- | --<br>-- | 19992 | --<br>1599 | 21591 |
| 40 | С123-030101-0304<br>2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99<br>*СП - 8%* | комплект | 2 | 19640,00<br>-- | --<br>-- | 39280<br>-- | --<br>-- | 39280 | --<br>3142 | 42422 |
| 41 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т стальных элементов | 0,06456 | 761438,42<br>59651,90 | 6557,32<br>1334,88 | 49158<br>3851 | 423<br>86 | 44884 | 4646<br>4304 | 58108 |
| 42 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009<br>*СП - 8%* | т | 0,0406 | 614958,00<br>-- | --<br>-- | 24967<br>-- | --<br>-- | 24967 | --<br>1997 | 26964 |
| 43 | С121-130814-2208<br>2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 595,00<br>-- | --<br>-- | 3570<br>-- | --<br>-- | 3570 | --<br>286 | 3856 |
| 44 | Е12-190101-0401<br>1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | отверстие | 2 | 1001,17<br>853,46 | 1,08<br>0,54 | 2002<br>1707 | 2<br>1 | 293 | 1230<br>259 | 3490 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Канализация** | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 453,957965 | 152,71<br>8,06 | 144,65<br>35,74 | 69324<br>3659 | 65665<br>16224 | -- | 14316<br>6691 | 90331 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 13,618739 | 1936,70<br>1936,70 | --<br>-- | 26375<br>26375 | --<br>-- | -- | 18990<br>3629 | 48995 |
| 47 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 9,079159 | 1613,92<br>1613,92 | --<br>-- | 14653<br>14653 | --<br>-- | -- | 10550<br>2016 | 27219 |
| 48 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 основания | 41,176 | 3636,72<br>1014,90 | 157,82<br>45,36 | 149746<br>41790 | 6499<br>1868 | 101457 | 43221<br>15437 | 208404 |
| 49 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 316,72433 | 34,67<br>-- | 34,67<br>12,48 | 10981<br>-- | 10981<br>3953 | -- | 2846<br>1106 | 14933 |
| 50 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 35,191592 | 841,75<br>841,75 | --<br>-- | 29623<br>29623 | --<br>-- | -- | 21328<br>4076 | 55027 |
| 51 | Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 316,72433 | 187,07<br>98,04 | 89,03<br>40,50 | 59250<br>31052 | 28198<br>12827 | -- | 31593<br>7267 | 98110 |
| 52 | Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 111,121202 | 203,50<br>8,93 | 194,47<br>52,84 | 22613<br>992 | 21610<br>5872 | 11 | 4942<br>2204 | 29759 |
| 53 | С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км<br>*СП - 8%* | т·км | 195,573315 | 44,00<br>-- | --<br>-- | 8605<br>-- | --<br>-- | | --<br>688 | 9293 |
| 54 | Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Работа на отвале<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 грунта | 111,121202 | 20,63<br>3,01 | 17,52<br>6,79 | 2292<br>334 | 1947<br>755 | 11 | 784<br>246 | 3322 |
| 55 | Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | км трубопровода | 0,2012 | 454848,70<br>299611,00 | 149186,26<br>42453,30 | 91516<br>60282 | 30017<br>8542 | 1217 | 68135<br>12772 | 172423 |
| 56 | С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011<br>*СП - 8%* | м | 203,212 | 1149,00<br>-- | --<br>-- | 233491<br>-- | --<br>-- | 233491 | --<br>18679 | 252170 |
| 57 | Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,012 | 612139,16<br>371178,00 | 240961,16<br>70823,76 | 7346<br>4454 | 2892<br>850 | -- | 5251<br>1008 | 13605 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | С123-010501-1019<br>2301-0501-1019 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 12 | 9046,00<br>-- | --<br>-- | 108552<br>-- | --<br>-- | 108552 | --<br>8684 | 117236 |
| 59 | Е11-221401-0302<br>1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м трубы, уложенной в футляре | 12 | 1382,01<br>1162,51 | 7,99<br>2,46 | 16584<br>13950 | 96<br>30 | 2538 | 13840<br>2434 | 32858 |
| 60 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | футляр | 1 | 30804,56<br>9348,30 | 3216,73<br>64,80 | 30805<br>9348 | 3217<br>65 | 18240 | 9319<br>3210 | 43334 |
| 61 | Е11-230601-0105<br>1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 конструкций колодца | 1,24 | 29896,11<br>11499,10 | 7070,86<br>2835,89 | 37071<br>14259 | 8768<br>3517 | 14044 | 17598<br>4374 | 59042 |
| 62 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 22698,74<br>-- | --<br>-- | 22699<br>-- | --<br>-- | 22699 | --<br>1816 | 24515 |
| 63 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 22025,07<br>-- | --<br>-- | 22025<br>-- | --<br>-- | 22025 | --<br>1762 | 23787 |
| 64 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 22773,48<br>-- | --<br>-- | 45547<br>-- | --<br>-- | 45547 | --<br>3644 | 49191 |
| 65 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3446,12<br>-- | --<br>-- | 3446<br>-- | --<br>-- | 3446 | --<br>276 | 3722 |
| 66 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2024,04<br>-- | --<br>-- | 2024<br>-- | --<br>-- | 2024 | --<br>162 | 2186 |
| 67 | Е11-230601-0103<br>1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 конструкций колодца | 2,36 | 36610,16<br>16517,98 | 10664,10<br>4136,80 | 86400<br>38982 | 25167<br>9763 | 22251 | 48258<br>10773 | 145430 |
| 68 | С121-040302-0101<br>2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 10754,48<br>-- | --<br>-- | 43018<br>-- | --<br>-- | 43018 | --<br>3441 | 46459 |
| 69 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 9718,22<br>-- | --<br>-- | 38873<br>-- | --<br>-- | 38873 | --<br>3110 | 41983 |
| 70 | С121-040301-0106<br>2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 9995,97 | -- | 39984 | -- | 39984 | -- | 43183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3199 | |
| 71 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>СП - 8% | шт. | 4 | 3446,12<br>-- | --<br>-- | 13784<br>-- | --<br>-- | 13784 | --<br>1103 | 14887 |
| 72 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | шт. | 4 | 2024,04<br>-- | --<br>-- | 8096<br>-- | --<br>-- | 8096 | --<br>648 | 8744 |
| 73 | С123-030101-0304<br>2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99<br>СП - 8% | комплект | 5 | 19640,00<br>-- | --<br>-- | 98200<br>-- | --<br>-- | 98200 | --<br>7856 | 106056 |
| 74 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009<br>СП - 8% | т | 0,0129 | 614958,00<br>-- | --<br>-- | 7933<br>-- | --<br>-- | 7933 | --<br>635 | 8568 |
| 75 | С121-130814-2208<br>2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые<br>СП - 8% | шт. | 15 | 595,00<br>-- | --<br>-- | 8925<br>-- | --<br>-- | 8925 | --<br>714 | 9639 |
| 76 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство обоймы | м3 | -- | 18921,45<br>1225,80 | 1091,24<br>234,96 | -- | -- | -- | --<br>-- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ3. КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 77 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 105 | 1613,92<br>1613,92 | --<br>-- | 169462<br>169462 | --<br>-- | -- | 122012<br>23318 | 314792 |
| 78 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 75 | 841,75<br>841,75 | --<br>-- | 63131<br>63131 | --<br>-- | -- | 45455<br>8687 | 117272 |
| 79 | Е11-340201-0101<br>1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий<br>НР - 76%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | канало-километр трубопровода | 0,02 | 1256108,80<br>186375,00 | --<br>-- | 25122<br>3728 | --<br>-- | 21394 | 2833<br>2236 | 30191 |
| 80 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий<br>НР - 76%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | канало-километр трубопровода | 0,09 | 143334,60<br>141645,00 | --<br>-- | 12900<br>12748 | --<br>-- | 152 | 9689<br>1807 | 24396 |
| 81 | С123-011305-0105<br>2301-1305-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм<br>СП - 8% | м | 50 | 194,00<br>-- | --<br>-- | 9700<br>-- | --<br>-- | 9700 | --<br>776 | 10476 |
| 82 | С123-010605-0101<br>2301-0605-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм<br>СП - 8% | м | 40 | 129,00<br>-- | --<br>-- | 5160<br>-- | --<br>-- | 5160 | --<br>413 | 5573 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3<br>*НР - 61%; СП - 8%* | км кабеля | 0,5 | 27931,68<br>8643,60 | 19288,08<br>4248,67 | 13966<br>4322 | 9644<br>2124 | -- | 3932<br>1432 | 19330 |
| 84 | С121-130809-1619 2113-0809-1619 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2<br>*СП - 8%* | м | 500 | 74,00<br>-- | --<br>-- | 37000<br>-- | --<br>-- | 37000 | --<br>2960 | 39960 |
| 85 | С123-061710-1432 2306-1710-1432 РСНБ РК 2015 | Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм<br>*СП - 8%* | м | 60 | 2083,00<br>-- | --<br>-- | 124980<br>-- | --<br>-- | 124980 | --<br>9998 | 134978 |
| 86 | С123-061710-2405 2306-1710-2405 РСНБ РК 2015 | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм<br>*СП - 8%* | м | 60 | 1729,00<br>-- | --<br>-- | 103740<br>-- | --<br>-- | 103740 | --<br>8299 | 112039 |
| 87 | С123-061710-2005 2306-1710-2005 РСНБ РК 2015 | Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 199 | 7381,00<br>-- | --<br>-- | 1468819<br>-- | --<br>-- | 1468819 | --<br>117506 | 1586325 |
| 88 | С123-061710-1805 2306-1710-1805 РСНБ РК 2015 | Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 3928,00<br>-- | --<br>-- | 23568<br>-- | --<br>-- | 23568 | --<br>1885 | 25453 |
| 89 | С123-061710-2760 2306-1710-2760 РСНБ РК 2015 | Т-образный угол 100х60<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 444,00<br>-- | --<br>-- | 1332<br>-- | --<br>-- | 1332 | --<br>107 | 1439 |
| 90 | С123-061710-2528 2306-1710-2528 РСНБ РК 2015 | Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 200 мм, толщиной 4/2 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 60 | 1843,00<br>-- | --<br>-- | 110580<br>-- | --<br>-- | 110580 | --<br>8846 | 119426 |
| 91 | С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90<br>*СП - 8%* | шт. | 120 | 29,00<br>-- | --<br>-- | 3480<br>-- | --<br>-- | 3480 | --<br>278 | 3758 |
| 92 | Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 500 | 476,56<br>77,76 | 398,80<br>157,09 | 238280<br>38880 | 199400<br>78545 | -- | 84546<br>25826 | 348652 |
| 93 | С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 30 | 2240,00<br>-- | --<br>-- | 67200<br>-- | --<br>-- | 67200 | --<br>5376 | 72576 |
| 94 | С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,07 | 276380,00<br>-- | --<br>-- | 19347<br>-- | --<br>-- | 19347 | --<br>1548 | 20895 |
| 95 | С123-060133-0307 2306-0133-0307 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,6 | 2939870,00<br>-- | --<br>-- | 1763922<br>-- | --<br>-- | 1763922 | --<br>141114 | 1905036 |
| 96 | С123-060133-0502 2306-0133-0502 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4 | 616542,00 | -- | 246617 | -- | 246617 | -- | 266346 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19729 | |
| 97 | У86-010903-0101 8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Светящаяся вывеска, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный<br>НР - 2389 Тенге; СП - 6957 Тенге | шт. | 1 | 84572,00<br>2413,00 | 152,00<br>36,00 | 84572<br>2413 | 152<br>36 | 82007 | 2389<br>6957 | 93918 |
| 98 | Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 11121,89<br>4504,61 | 6096,96<br>2123,13 | 22244<br>9009 | 12194<br>4246 | 1041 | 9544<br>2543 | 34331 |
| 99 | С124-040207-5926 2404-0207-5926 РСНБ РК 2015 | Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 2 | 21583,00<br>-- | --<br>-- | 43166<br>-- | --<br>-- | 43166 | --<br>3453 | 46619 |
| 100 | Ц13-080305-0603 1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 7684,23<br>4038,00 | 2437,90<br>1662,34 | 15368<br>8076 | 4876<br>3325 | 2416 | 8208<br>1886 | 25463 |
| 101 | С123-070106-0301 2307-0106-0301 РСНБ РК 2015 | Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014<br>СП - 8% | шт. | 2 | 66843,00<br>-- | --<br>-- | 133686<br>-- | --<br>-- | 133686 | --<br>10695 | 144381 |
| 102 | С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт<br>СП - 8% | шт. | 130 | 531,00<br>-- | --<br>-- | 69030<br>-- | --<br>-- | 69030 | --<br>5522 | 74552 |
| 103 | Торговая СТТОРГОВАЯ сеть | Светодиодная лента LED LS 60, мощностью 14,4 Вт, IP68<br>СП - 8% | компл. | 2 | 21610,29<br>-- | --<br>-- | 43221<br>-- | --<br>-- | 43221 | --<br>3458 | 46679 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | Оконные | | | | | | | | | |
| 104 | С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99<br>СП - 8% | м2 | 13,1571 | 17769,00<br>-- | --<br>-- | 233789<br>-- | --<br>-- | 233789 | --<br>18703 | 252492 |
| | | Дверные | | | | | | | | | |
| 105 | С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92<br>СП - 8% | м2 | 12,6 | 5377,00<br>-- | --<br>-- | 67750<br>-- | --<br>-- | 67750 | --<br>5420 | 73170 |
| 106 | С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92<br>СП - 8% | м2 | 22,68 | 4458,00<br>-- | --<br>-- | 101107<br>-- | --<br>-- | 101107 | --<br>8089 | 109196 |
| 107 | С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92<br>СП - 8% | м2 | 8,4 | 5642,00<br>-- | --<br>-- | 47393<br>-- | --<br>-- | 47393 | --<br>3791 | 51184 |
| 108 | С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>СП - 8% | шт. | 58 | 500,00<br>-- | --<br>-- | 29000<br>-- | --<br>-- | 29000 | --<br>2320 | 31320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С121-090404-0305<br>2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011<br>*СП - 8%* | шт. | 23 | 5658,00<br>-- | --<br>-- | 130134<br>-- | --<br>-- | 130134 | --<br>10411 | 140545 |
| | | Витражи | | | | | | | | | |
| 110 | С121-090302-0909<br>2109-0302-0909 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 22-15 ГОСТ 23747-2015<br>*СП - 8%* | м2 | 3,45 | 50435,00<br>-- | --<br>-- | 174001<br>-- | --<br>-- | 174001 | --<br>13920 | 187921 |
| 111 | С121-090302-0912<br>2109-0302-0912 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-2015<br>*СП - 8%* | м2 | 10,8 | 46238,00<br>-- | --<br>-- | 499370<br>-- | --<br>-- | 499370 | --<br>39950 | 539320 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-080401-0303<br>1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 35,7 | 4442,39<br>2235,28 | 144,84<br>33,86 | 158593<br>79799 | 5171<br>1209 | 73623 | 58326<br>17354 | 234273 |
| 113 | Е11-460201-0601<br>1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 1,68 | 32443,02<br>16740,38 | 23,20<br>-- | 54504<br>28124 | 39<br>-- | 26341 | 20249<br>5980 | 80733 |
| 114 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т металлических изделий | 0,008809 | 361281,93<br>74524,14 | 2769,79<br>874,80 | 3183<br>656 | 25<br>8 | 2502 | 478<br>293 | 3954 |
| 115 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление<br>*НР - 72%; СП - 8%* | отверстие | 88 | 60,46<br>59,57 | 0,89<br>-- | 5320<br>5242 | 78<br>-- | -- | 3774<br>728 | 9822 |
| 116 | Е12-190101-0202<br>1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен<br>*НР - 72%; СП - 8%* | отверстие | 88 | 58,15<br>57,29 | 0,86<br>-- | 5117<br>5042 | 76<br>-- | -- | 3630<br>700 | 9447 |
| 117 | Е11-060301-0401<br>1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м<br>*НР - 72%; СП - 8%* | т | 0,01628 | 384657,06<br>381870,15 | 2786,91<br>1178,15 | 6262<br>6217 | 45<br>19 | -- | 4490<br>860 | 11612 |
| 118 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,01628 | 225938,00<br>-- | --<br>-- | 3678<br>-- | --<br>-- | 3678 | --<br>294 | 3972 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | Тип КГ | | | | | | | | | |
| 119 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 стяжки | 379,42 | 778,66<br>386,07 | 35,93<br>17,23 | 295440<br>146481 | 13631<br>6536 | 135328 | 110172<br>32449 | 438061 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство прослойки<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 стяжки | 379,42 | -99,78<br>-4,77 | -6,10<br>-2,85 | -37859<br>-1811 | -2314<br>-1081 | -33734 | -2082<br>-3195 | -43137 |
| | | Тип Л | | | | | | | | | |
| 121 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 стяжки | 328,96 | 1082,60<br>496,80 | 36,00<br>17,23 | 356132<br>163427 | 11842<br>5666 | 180863 | 121747<br>38230 | 516110 |
| | | Тип К | | | | | | | | | |
| 122 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 изолируемой поверхности | 71,58 | 1644,58<br>755,87 | 105,89<br>14,85 | 117719<br>54105 | 7579<br>1063 | 56035 | 39721<br>12595 | 170035 |
| 123 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 стяжки | 71,58 | 778,66<br>386,07 | 35,93<br>17,23 | 55737<br>27635 | 2572<br>1233 | 25530 | 20785<br>6122 | 82643 |
| 124 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 стяжки | 71,58 | -99,78<br>-4,77 | -6,10<br>-2,85 | -7142<br>-342 | -437<br>-204 | -6363 | -393<br>-603 | -8138 |
| | | Тип Б | | | | | | | | | |
| 125 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 покрытия | 38,41 | 1044,31<br>391,48 | 118,95<br>43,83 | 40112<br>15037 | 4569<br>1683 | 20506 | 12039<br>4172 | 56323 |
| 126 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 покрытия | 38,41 | 939,41<br>112,82 | 52,73<br>25,78 | 36083<br>4333 | 2025<br>990 | 29725 | 3833<br>3193 | 43109 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Внутренние | | | | | | | | | |
| 127 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 325,09 | 1654,92<br>1479,34 | 175,59<br>84,50 | 537999<br>480918 | 57082<br>27470 | -- | 366039<br>72323 | 976361 |
| 128 | С122-030301-0107<br>2203-0301-0107 РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте<br>*СП - 8%* | м2 | 325,09 | 3181,00<br>-- | --<br>-- | 1034111<br>-- | --<br>-- | 1034111 | --<br>82729 | 1116840 |
| 129 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 1266,59 | 879,16<br>602,69 | 5,88<br>1,86 | 1113531<br>763364 | 7441<br>2359 | 342726 | 551320<br>133188 | 1798039 |
| 130 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 69,75 | 741,34<br>594,61 | 8,09<br>4,08 | 51708<br>41474 | 564<br>284 | 9670 | 30066<br>6542 | 88316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 131 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 3463,13 | 1179,12<br>766,95 | 9,18<br>2,91 | 4083451<br>2656035 | 31774<br>10086 | 1395642 | 1919608<br>480245 | 6483303 |
| 132 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 оштукатуриваемой поверхности | 163,75 | 1304,82<br>890,27 | 90,50<br>72,15 | 213665<br>145782 | 14820<br>11815 | 53063 | 113470<br>26171 | 353305 |
| 133 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,38 | 3451,94<br>2540,19 | 55,51<br>27,94 | 73803<br>54309 | 1187<br>597 | 18307 | 39533<br>9067 | 122403 |
| 134 | Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,38 | 2445,73<br>2201,77 | 26,35<br>8,23 | 52290<br>47074 | 564<br>176 | 4652 | 34020<br>6905 | 93214 |
| | | Наружные | | | | | | | | | |
| 135 | Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности облицовки | 157,5 | 6154,55<br>3680,29 | 38,81<br>18,19 | 969342<br>579645 | 6113<br>2865 | 383584 | 419407<br>111100 | 1499849 |
| 136 | Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами без теплоизоляционного слоя<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 229,28 | 4059,66<br>3843,89 | 47,89<br>12,46 | 930800<br>881326 | 10979<br>2857 | 38495 | 636612<br>125393 | 1692805 |
| 137 | С122-030101-0202 2203-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС<br>*СП - 8%* | м2 | 229,28 | 7922,00<br>-- | --<br>-- | 1816356<br>-- | --<br>-- | 1816356 | --<br>145308 | 1961664 |
| 138 | Е11-150212-0401 1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 1097,28 | 1267,56<br>496,77 | 154,73<br>69,31 | 1390869<br>545091 | 169776<br>76055 | 676002 | 447225<br>147048 | 1985142 |
| 139 | С121-130801-0610 2113-0801-0610 РСНБ РК 2015 | Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет<br>*СП - 8%* | л | 15,6616 | 2382,00<br>-- | --<br>-- | 37306<br>-- | --<br>-- | 37306 | --<br>2984 | 40290 |
| 140 | Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности облицовки | 65 | 4802,97<br>1464,16 | 10,90<br>1,96 | 312193<br>95170 | 709<br>128 | 216314 | 68614<br>30465 | 411272 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Лестничные марши и площадки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 56,5 | 879,16 | 5,88 | 49672 | 332 | 15288 | 24593 | 80207 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 602,69 | 1,86 | 34052 | 105 | | 5941 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Сцена | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,5812 | 125134,28 | 1650,05 | 72728 | 959 | 37335 | 25071 | 105623 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 59246,85 | 664,30 | 34434 | 386 | | 7824 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 143 | Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 44 мм. Устройство | м2 покрытия | 36,25 | 3225,63 | 59,08 | 116929 | 2142 | 87603 | 20306 | 148214 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 749,89 | 28,13 | 27184 | 1020 | | 10979 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,5812 | 8478,17 | 51,60 | 4928 | 30 | 3481 | 1030 | 6434 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2438,74 | 22,23 | 1417 | 13 | | 477 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Крыльца КР-1,КР-2,К3-1 | | | | | | | | | |
| 145 | Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 179,2 | 713,04 | 35,11 | 127777 | 6292 | 52998 | 51533 | 193655 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 382,18 | 17,23 | 68487 | 3087 | | 14345 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 146 | Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 152,8 | 1345,82 | 97,51 | 205642 | 14900 | 179496 | 13111 | 236253 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 73,60 | 45,58 | 11246 | 6964 | | 17500 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147 | Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 26,4 | 672,91 | 48,75 | 17765 | 1287 | 15506 | 1133 | 20409 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 36,80 | 22,79 | 972 | 602 | | 1512 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 148 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 186,4 | 1346,21 | 157,25 | 250933 | 29311 | 347 | 169080 | 453614 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1187,10 | 72,74 | 221275 | 13558 | | 33601 | |
| 149 | С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 190,128 | 2996,00 | -- | 569623 | -- | 569623 | -- | 615193 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45570 | |
| 150 | Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка | м | 49 | 13236,67 | 5,71 | 648597 | 280 | 563420 | 61126 | 766501 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1732,60 | -- | 84897 | -- | | 56778 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 151 | С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 0,044 | 738,00 | -- | 32 | -- | | -- | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 152 | С341-040104-0602 4104-0104-0602 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка | т | 0,044 | 506,00 | -- | 22 | -- | | -- | 24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 153 | С341-010101-0110 4101-0101-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 2, k=1,18 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 0,44 | 121,54 | -- | 53 | -- | | -- | 57 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| | | РАЗДЕЛ 9. Электроосвещение и электрооборудование | | | | | | | | | |
| 154 | Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу | шт. | 1 | 21668,62 | 2538,22 | 21669 | 2538 | 15093 | 3587 | 27277 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4038,00 | 944,40 | 4038 | 944 | | 2020 | |
| 155 | 51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 266268,00 | -- | 266268 | -- | | -- | 266268 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 266268 | -- | |
| 156 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4108,53 | 1320,30 | 4109 | 1320 | 97 | 2302 | 6924 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2692,00 | 505,48 | 2692 | 505 | | 513 | |
| 157 | 51-080401-0260 5108-0401-0260 РСНБ РК 2015 | Щит автоматического ввода АВР-16А, номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 109944,00 | -- | 109944 | -- | | -- | 109944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 109944 | -- | |
| | | ЩРНз-24 | | | | | | | | | |
| 158 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 12774,29 | 936,26 | 12774 | 936 | 9146 | 2165 | 16134 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2692,00 | 314,80 | 2692 | 315 | | 1195 | |
| 159 | С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 10524,00 | -- | 10524 | -- | 10524 | -- | 11366 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 842 | |
| 160 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4840,71 | 108,78 | 4841 | 108 | 2179 | 1862 | 7239 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2554,00 | 31,48 | 2554 | 31 | | 536 | |
| 161 | С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 7513,00 | -- | 7513 | -- | 7513 | -- | 8114 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 601 | |
| 162 | Ц13-080303-0215 1308-0303-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании | шт. | 2 | 6692,69 | 95,26 | 13385 | 191 | 1418 | 8524 | 23662 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5888,00 | 31,48 | 11776 | 63 | | 1753 | |
| 163 | С123-070206-0121 2307-0206-0121 РСНБ РК 2015 | Переключатели кулачковые модели ПКП32-13 /О, положений "0-1", 32 А, 3Р/400 В | шт. | 2 | 7893,00 | -- | 15786 | -- | 15786 | -- | 17049 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1263 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2643,08 | 23,66 | 2643 | 24 | 1342 | 919 | 3847 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 1277 | -- | | 285 | |
| 165 | С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 3856,00 | -- | 3856 | -- | 3856 | -- | 4164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308 | |
| 166 | С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 108,00 | -- | 216 | -- | 216 | -- | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 167 | С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 1 | 1597,00 | -- | 1597 | -- | 1597 | -- | 1725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| | | ЩРВ-9з | | | | | | | | | |
| 168 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 12774,29 | 936,26 | 12774 | 936 | 9146 | 2165 | 16134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2692,00 | 314,80 | 2692 | 315 | | 1195 | |
| 169 | С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4952,00 | -- | 4952 | -- | 4952 | -- | 5348 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 396 | |
| 170 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 2643,08 | 23,66 | 15858 | 142 | 8054 | 5517 | 23085 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 7662 | -- | | 1710 | |
| 171 | С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 6 | 479,00 | -- | 2874 | -- | 2874 | -- | 3104 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 172 | С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 108,00 | -- | 216 | -- | 216 | -- | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 173 | С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 1 | 1597,00 | -- | 1597 | -- | 1597 | -- | 1725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| | | ЩРВз-48 | | | | | | | | | |
| 174 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 12774,29 | 936,26 | 12774 | 936 | 9146 | 2165 | 16134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2692,00 | 314,80 | 2692 | 315 | | 1195 | |
| 175 | С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 12725,00 | -- | 12725 | -- | 12725 | -- | 13743 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1018 | |
| 176 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4840,71 | 108,78 | 4841 | 108 | 2179 | 1862 | 7239 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2554,00 | 31,48 | 2554 | 31 | | 536 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 7513,00 | -- | 7513 | -- | 7513 | -- | 8114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 601 | |
| 178 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 | 2643,08 | 23,66 | 18502 | 166 | 9397 | 6436 | 26933 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 8939 | -- | | 1995 | |
| 179 | С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7 | 479,00 | -- | 3353 | -- | 3353 | -- | 3621 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 268 | |
| 180 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 | 2643,08 | 23,66 | 18502 | 166 | 9397 | 6436 | 26933 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 8939 | -- | | 1995 | |
| 181 | С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7 | 3856,00 | -- | 26992 | -- | 26992 | -- | 29151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2159 | |
| 182 | С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 108,00 | -- | 216 | -- | 216 | -- | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 183 | С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 1 | 1597,00 | -- | 1597 | -- | 1597 | -- | 1725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| | | ЩРВз-24 | | | | | | | | | |
| 184 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 12774,29 | 936,26 | 12774 | 936 | 9146 | 2165 | 16134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2692,00 | 314,80 | 2692 | 315 | | 1195 | |
| 185 | С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5893,00 | -- | 5893 | -- | 5893 | -- | 6364 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| 186 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4840,71 | 108,78 | 4841 | 108 | 2179 | 1862 | 7239 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2554,00 | 31,48 | 2554 | 31 | | 536 | |
| 187 | С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 7513,00 | -- | 7513 | -- | 7513 | -- | 8114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 601 | |
| 188 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2643,08 | 23,66 | 2643 | 24 | 1342 | 919 | 3847 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 1277 | -- | | 285 | |
| 189 | С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 473,00 | -- | 473 | -- | 473 | -- | 511 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 3 | 2643,08<br>1277,00 | 23,66<br>-- | 7929<br>3831 | 71<br>-- | 4027 | 2758<br>855 | 11542 |
| 191 | С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 3856,00<br>-- | --<br>-- | 11568<br>-- | --<br>-- | 11568 | --<br>925 | 12493 |
| 192 | С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 216<br>-- | --<br>-- | 216 | --<br>17 | 233 |
| 193 | С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1597,00<br>-- | --<br>-- | 1597<br>-- | --<br>-- | 1597 | --<br>128 | 1725 |
| | | ЩРВз-24 | | | | | | | | | |
| 194 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 12774,29<br>2692,00 | 936,26<br>314,80 | 12774<br>2692 | 936<br>315 | 9146 | 2165<br>1195 | 16134 |
| 195 | С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 5893,00<br>-- | --<br>-- | 5893<br>-- | --<br>-- | 5893 | --<br>471 | 6364 |
| 196 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 4840,71<br>2554,00 | 108,78<br>31,48 | 4841<br>2554 | 108<br>31 | 2179 | 1862<br>536 | 7239 |
| 197 | С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 7513,00<br>-- | --<br>-- | 7513<br>-- | --<br>-- | 7513 | --<br>601 | 8114 |
| 198 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 2643,08<br>1277,00 | 23,66<br>-- | 2643<br>1277 | 24<br>-- | 1342 | 919<br>285 | 3847 |
| 199 | С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 473,00<br>-- | --<br>-- | 473<br>-- | --<br>-- | 473 | --<br>38 | 511 |
| 200 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 2643,08<br>1277,00 | 23,66<br>-- | 10572<br>5108 | 95<br>-- | 5369 | 3678<br>1140 | 15390 |
| 201 | С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 3856,00<br>-- | --<br>-- | 15424<br>-- | --<br>-- | 15424 | --<br>1234 | 16658 |
| 202 | С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 216<br>-- | --<br>-- | 216 | --<br>17 | 233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 1 | 1597,00 | -- | 1597 | -- | 1597 | -- | 1725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| | | ЩРВз-24 | | | | | | | | | |
| 204 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 12774,29 | 936,26 | 12774 | 936 | 9146 | 2165 | 16134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2692,00 | 314,80 | 2692 | 315 | | 1195 | |
| 205 | С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5893,00 | -- | 5893 | -- | 5893 | -- | 6364 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | |
| 206 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4840,71 | 108,78 | 4841 | 108 | 2179 | 1862 | 7239 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2554,00 | 31,48 | 2554 | 31 | | 536 | |
| 207 | С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 7513,00 | -- | 7513 | -- | 7513 | -- | 8114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 601 | |
| 208 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2643,08 | 23,66 | 2643 | 24 | 1342 | 919 | 3847 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 1277 | -- | | 285 | |
| 209 | С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 473,00 | -- | 473 | -- | 473 | -- | 511 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| 210 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 2643,08 | 23,66 | 15858 | 142 | 8054 | 5517 | 23085 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1277,00 | -- | 7662 | -- | | 1710 | |
| 211 | С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 6 | 3856,00 | -- | 23136 | -- | 23136 | -- | 24987 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1851 | |
| 212 | С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 108,00 | -- | 216 | -- | 216 | -- | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 213 | С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 1 | 1597,00 | -- | 1597 | -- | 1597 | -- | 1725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| | | ЩРНз-24 | | | | | | | | | |
| 214 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 12774,29 | 936,26 | 12774 | 936 | 9146 | 2165 | 16134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2692,00 | 314,80 | 2692 | 315 | | 1195 | |
| 215 | С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 10524,00 | -- | 10524 | -- | 10524 | -- | 11366 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 842 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Ц13-080303-0215 1308-0303-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании | шт. | 4 | 6692,69 | 95,26 | 26771 | 381 | 2838 | 17048 | 47325 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5888,00 | 31,48 | 23552 | 126 | | 3506 | |
| 217 | С123-070204-1441 2307-0204-1441 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4 | 5597,00 | -- | 22388 | -- | 22388 | -- | 24179 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1791 | |
| 218 | С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 108,00 | -- | 216 | -- | 216 | -- | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 219 | С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 2 | 1597,00 | -- | 3194 | -- | 3194 | -- | 3450 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 220 | Ц13-080303-0403 1308-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 400 А. Установка на конструкции на полу | шт. | 1 | 13965,41 | 199,93 | 13965 | 200 | 8381 | 3922 | 19318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5384,00 | 62,96 | 5384 | 63 | | 1431 | |
| 221 | 51-080401-0249 5108-0401-0249 РСНБ РК 2015 | Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 150105,00 | -- | 150105 | -- | | -- | 150105 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 150105 | -- | |
| 222 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1200 | 347,48 | 14,47 | 416976 | 17364 | 68292 | 241540 | 711197 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 276,10 | 3,46 | 331320 | 4152 | | 52681 | |
| 223 | С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм | м | 1200 | 129,00 | -- | 154800 | -- | 154800 | -- | 167184 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12384 | |
| 224 | Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба поливинилхлоридная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 40 | 453,76 | 32,43 | 18150 | 1298 | 2294 | 10781 | 31246 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 363,95 | 10,39 | 14558 | 416 | | 2315 | |
| 225 | С123-010501-1003 2301-0501-1003 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 40 | 176,00 | -- | 7040 | -- | 7040 | -- | 7603 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 563 | |
| 226 | Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 20 | 474,21 | 50,10 | 9484 | 1002 | 1956 | 4912 | 15548 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 326,30 | 14,80 | 6526 | 296 | | 1152 | |
| 227 | Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 40 | 614,05 | 76,89 | 24562 | 3075 | 3917 | 13376 | 40973 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 439,25 | 25,18 | 17570 | 1007 | | 3035 | |
| 228 | С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 20 | 359,00 | -- | 7180 | -- | 7180 | -- | 7754 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| 229 | С123-010201-0125<br>2301-0201-0125 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 40 | 583,00 | -- | 23320 | -- | 23320 | -- | 25186 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1866 | |
| 230 | Ц13-080206-0101<br>1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 100 | 226,82 | 2,23 | 22682 | 223 | 1657 | 14985 | 40681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 208,02 | 0,11 | 20802 | 11 | | 3013 | |
| 231 | С123-061710-0104<br>2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 100 | 74,00 | -- | 7400 | -- | 7400 | -- | 7992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592 | |
| 232 | Ц13-080206-0103<br>1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования | м | 150 | 289,63 | 2,75 | 43444 | 412 | 4090 | 28050 | 77213 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 259,61 | 0,11 | 38942 | 16 | | 5720 | |
| 233 | С123-061710-0115<br>2306-1710-0115 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм | м | 150 | 667,00 | -- | 100050 | -- | 100050 | -- | 108054 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8004 | |
| 234 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 70 | 96,45 | 1,60 | 6752 | 112 | 1369 | 3827 | 11425 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 75,30 | 0,63 | 5271 | 44 | | 846 | |
| 235 | С123-061401-0205<br>2306-1401-0205 РСНБ РК 2015 | Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1 мм2 | км | 0,07 | 130303,00 | -- | 9121 | -- | 9121 | -- | 9851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 730 | |
| 236 | Ц13-080206-1303<br>1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 20 | 353,92 | 2,40 | 7078 | 48 | 3014 | 2905 | 10782 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200,80 | 0,94 | 4016 | 19 | | 799 | |
| 237 | С123-060902-0211<br>2306-0902-0211 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,02 | 1131330,00 | -- | 22627 | -- | 22627 | -- | 24437 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1810 | |
| 238 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1200 | 320,68 | 145,80 | 384816 | 174960 | 54336 | 150708 | 578365 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 129,60 | 44,83 | 155520 | 53796 | | 42842 | |
| 239 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных гибких вводах | м кабеля | 40 | 320,68 | 145,80 | 12827 | 5832 | 1811 | 5024 | 19279 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 129,60 | 44,83 | 5184 | 1793 | | 1428 | |
| 240 | Ц13-080201-0702<br>1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 650 | 725,20 | 415,99 | 471380 | 270393 | 83051 | 148796 | 669790 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 181,44 | 136,50 | 117936 | 88725 | | 49614 | |
| 241 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1 | 177802,00 | -- | 177802 | -- | 177802 | -- | 192026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14224 | |
| 242 | С123-060144-0504<br>2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,55 | 276380,00 | -- | 152009 | -- | 152009 | -- | 164170 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12161 | |
| 243 | С123-060144-0902<br>2306-0144-0902 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2 | 461851,00 | -- | 92370 | -- | 92370 | -- | 99760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7390 | |
| 244 | С123-060131-0505<br>2306-0131-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1 | 420740,00 | -- | 42074 | -- | 42074 | -- | 45440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3366 | |
| 245 | С121-130207-9901<br>2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3000 | 26,00 | -- | 78000 | -- | 78000 | -- | 84240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6240 | |
| | | Заземление | | | | | | | | | |
| 246 | Ц13-080208-0209<br>1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 10 | 490,60 | 21,17 | 4906 | 212 | 2435 | 1670 | 7102 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 225,90 | 5,98 | 2259 | 60 | | 526 | |
| | | РАЗДЕЛ 10. Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 247 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 48,72 | 1058,32 | 166,87 | 51561 | 8130 | -- | 34217 | 92640 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 891,45 | 83,98 | 43431 | 4092 | | 6862 | |
| 248 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 10,08 | 1301,89 | 35,19 | 13123 | 354 | -- | 9299 | 24215 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1266,70 | 14,53 | 12768 | 146 | | 1794 | |
| 249 | Е11-080401-0203<br>1108-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8 | Проемы, демонтаж. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м | м2 проемов | 44 | 1365,57 | 115,46 | 60085 | 5080 | -- | 40573 | 108710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1250,11 | 30,59 | 55005 | 1346 | | 8053 | |
| 250 | Е12-120104-0501<br>1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 5751,52 | 161,62 | -- | 929561 | -- | -- | 669284 | 1726752 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 161,62 | -- | 929561 | -- | | 127908 | |
| 251 | Е11-150108-1808<br>1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8 | Фасад здания из алюкобонда панелей. Демонтаж | м2 | 273,7 | 316,53 | 2,13 | 86634 | 583 | -- | 62115 | 160648 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 314,40 | 0,80 | 86051 | 219 | | 11900 | |
| 252 | Е12-130103-0402<br>1213-0103-0402 РСНБ РК 2015 | Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка | м2 облицовки | 325,03 | 111,34 | 5,39 | 36189 | 1752 | -- | 25401 | 66517 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 105,95 | 2,59 | 34437 | 842 | | 4927 | |
| 253 | Е11-100501-0501<br>1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8 | Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ | м2 | 6,48 | 811,64 | 2,14 | 5259 | 14 | -- | 3777 | 9759 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 809,50 | -- | 5246 | -- | | 723 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Е11-100102-0601<br>1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 121,32 | 333,28 | 12,10 | 40434 | 1468 | -- | 28563 | 74517 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 321,18 | 5,81 | 38966 | 705 | | 5520 | |
| 255 | Е12-130103-0402<br>1213-0103-0402 РСНБ РК 2015 | Облицовка из сайдинга потолков. Разборка | м2 облицовки | 65 | 111,34 | 5,39 | 7237 | 350 | -- | 5080 | 13302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 105,95 | 2,59 | 6887 | 168 | | 985 | |
| 256 | Е12-090101-0501<br>1209-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг | м решетки | 10,8 | 447,31 | 1,27 | 4831 | 14 | -- | 3468 | 8963 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 446,04 | -- | 4817 | -- | | 664 | |
| 257 | Е12-130103-0401<br>1213-0103-0401 РСНБ РК 2015 | Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка | м2 облицовки | 35,7 | 86,24 | 5,39 | 3079 | 192 | -- | 2145 | 5642 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 80,85 | 2,59 | 2886 | 92 | | 418 | |
| 258 | Е12-050101-0301<br>1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи | м2 перегородок | 37,5 | 1726,56 | 194,54 | 64746 | 7295 | -- | 43716 | 117139 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1532,02 | 87,09 | 57451 | 3266 | | 8677 | |
| 259 | Е12-130103-0105<br>1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стениз плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 157,5 | 743,04 | 55,02 | 117029 | 8665 | -- | 80862 | 213722 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 688,02 | 25,05 | 108363 | 3945 | | 15831 | |
| 260 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 357,47 | 789,14 | 31,05 | 282094 | 11100 | -- | 199136 | 519729 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 758,09 | 15,62 | 270994 | 5584 | | 38498 | |
| 261 | Е11-460401-1203<br>1146-0401-1203 РСНБ РК 2015 | Крыльца по основанию на грунте. Разборка | м2 горизонтальной проекции | 160 | 5076,64 | 154,74 | 812262 | 24758 | -- | 574479 | 1497681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4921,90 | 64,90 | 787504 | 10384 | | 110939 | |
| 262 | Е12-070101-0205<br>1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 380,02 | 106,22 | 2,80 | 40366 | 1064 | -- | 28683 | 74573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,42 | 1,41 | 39302 | 536 | | 5524 | |
| 263 | Е12-170101-0705<br>1217-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 120 | 173,46 | 1,72 | 20815 | 206 | -- | 14914 | 38587 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 171,74 | 0,87 | 20609 | 104 | | 2858 | |
| 264 | Е12-170101-0701<br>1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 90 | 53,03 | -- | 4773 | -- | -- | 3436 | 8866 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 53,03 | -- | 4773 | -- | | 657 | |
| 265 | Ц13-080303-0402<br>1308-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4 | Ящик. Демонтаж | шт. | 12 | 1660,62 | 45,42 | 19927 | 545 | -- | 14064 | 36710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1615,20 | 12,59 | 19382 | 151 | | 2719 | |
| 266 | Е12-170101-0601<br>1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 1750 | 87,75 | 0,22 | 153562 | 384 | -- | 110426 | 285108 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,53 | 0,11 | 153178 | 192 | | 21119 | |
| 267 | Е12-170101-0202<br>1217-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Демонтаж из труб | м магистрали | 120 | 272,10 | 1,72 | 32652 | 206 | -- | 23436 | 60575 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 270,38 | 0,87 | 32446 | 104 | | 4487 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | Ц13-080205-0901<br>1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4 | Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 9 | 1318,80<br>665,62 | 653,18<br>229,65 | 11869<br>5991 | 5879<br>2067 | -- | 5801<br>1414 | 19084 |
| 269 | Ц13-310101-1202<br>1331-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,2 | Кинопроектор, тип А-164А. Демонтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 11844,80<br>11844,80 | --<br>-- | 23690<br>23690 | --<br>-- | -- | 17057<br>3260 | 44006 |
| 270 | Ц13-100701-0102<br>1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>Р. 1310 ТЧ п.6<br>Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 15641,42<br>15640,80 | 0,62<br>-- | 15641<br>15641 | 1<br>-- | -- | 11261<br>2152 | 29055 |
| 271 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>Р. 1310 ТЧ п.6<br>Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 30 | 389,03<br>388,80 | 0,23<br>-- | 11671<br>11664 | 7<br>-- | -- | 8398<br>1606 | 21675 |
| 272 | Ц13-100701-0302<br>1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>Р. 1310 ТЧ п.6<br>Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 10 | 2095,85<br>2095,50 | 0,35<br>-- | 20958<br>20955 | 4<br>-- | -- | 15088<br>2884 | 38929 |
| 273 | Ц13-080206-1101<br>1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 400 | 172,97<br>165,66 | 7,31<br>2,36 | 69188<br>66264 | 2924<br>944 | -- | 48390<br>9406 | 126984 |
| 274 | Е12-150102-0801<br>1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 25 | 1066,89<br>1018,60 | 48,29<br>24,30 | 26672<br>25465 | 1208<br>608 | -- | 18772<br>3636 | 49080 |
| 275 | Е12-150102-0301<br>1215-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 40 | 410,13<br>410,13 | --<br>-- | 16405<br>16405 | --<br>-- | -- | 11812<br>2257 | 30474 |
| 276 | Е12-150102-0302<br>1215-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м трубопровода | 120 | 593,50<br>593,50 | --<br>-- | 71220<br>71220 | --<br>-- | -- | 51278<br>9800 | 132298 |
| 277 | Е12-150101-0313<br>1215-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. арматуры | 6 | 1039,39<br>1034,00 | 5,39<br>2,71 | 6236<br>6204 | 32<br>16 | -- | 4479<br>857 | 11572 |
| 278 | Е11-070111-0105<br>1107-0111-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м оград | 205 | 3863,52<br>2269,04 | 1594,48<br>595,79 | 792022<br>465153 | 326868<br>122137 | -- | 422849<br>97190 | 1312061 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8 | Ворота распашные. Демонтаж | шт. | 1 | 22770,41 | 3959,37 | 22770 | 3960 | -- | 14612 | 40373 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 18811,04 | 1483,83 | 18811 | 1484 | | 2991 | |
| 280 | Е11-070111-0208<br>1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Калитки. Демонтаж | шт. | 1 | 8536,77 | 83,89 | 8537 | 83 | -- | 6109 | 15817 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8452,88 | 31,47 | 8453 | 31 | | 1172 | |
| 281 | Е11-330303-0304<br>1133-0303-0304 РСНБ РК 2015 | Опоры контактной сети стальные массой до 3,5 т. Демонтаж | опора | 8 | 5532,39 | 3698,25 | 44259 | 29586 | -- | 18565 | 67850 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1834,14 | 1389,00 | 14673 | 11112 | | 5026 | |
| 282 | Ц13-100902-1001<br>1310-0902-1001 РСНБ РК 2015<br>Р. 1310 ТЧ п.6<br>Кзтр=0,5, Кзм=0,5 | Кабель масса 1 м до 2 кг. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов. | м кабеля | 185 | 118,53 | 32,35 | 21927 | 5985 | -- | 13343 | 38092 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 86,18 | 14,00 | 15942 | 2590 | | 2822 | |
| 283 | Е11-270701-0302<br>1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Тротуары бетонные плитные. Демонтаж | м2 | 1400 | 333,28 | 30,00 | 466592 | 42000 | -- | 317782 | 847124 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 303,28 | 11,98 | 424592 | 16772 | | 62750 | |
| 284 | Е11-270302-0201<br>1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 513 | 736,32 | -- | 377732 | -- | -- | 271967 | 701675 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 736,32 | -- | 377732 | -- | | 51976 | |
| 285 | Е12-030101-0203<br>1203-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Демонтаж памятника с постаментом | м3 | 6,3 | 19136,48 | 4619,36 | 120560 | 29102 | -- | 75012 | 211218 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14517,12 | 2020,00 | 91458 | 12726 | | 15646 | |
| 286 | С341-040104-0501<br>4104-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 270 | 107,00 | -- | 28890 | -- | | -- | 31201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2311 | |
| 287 | С341-020102-0110<br>4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 2700 | 44,00 | -- | 118800 | -- | | -- | 128304 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9504 | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | Отопление | | | | | | | | | |
| 288 | С123-051001-0309<br>2305-1001-0309 РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 852 | 2287,00 | -- | 1948524 | -- | 1948524 | -- | 2104406 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 155882 | |
| 289 | С123-041008-0417<br>2304-1008-0417 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 59 | 7417,00 | -- | 437603 | -- | 437603 | -- | 472611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35008 | |
| 290 | С123-041008-0405<br>2304-1008-0405 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 10, типа Danfoss | шт. | 5 | 6103,00 | -- | 30515 | -- | 30515 | -- | 32956 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2441 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss | шт. | 54 | 6901,00 | -- | 372654 | -- | 372654 | -- | 402466 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29812 | |
| 292 | С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 8423,00 | -- | 101076 | -- | 101076 | -- | 109162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8086 | |
| 293 | С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 24 | 10187,00 | -- | 244488 | -- | 244488 | -- | 264047 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19559 | |
| 294 | С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 20 | 359,00 | -- | 7180 | -- | 7180 | -- | 7754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| 295 | С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 100 | 523,00 | -- | 52300 | -- | 52300 | -- | 56484 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4184 | |
| 296 | С123-010201-0126 2301-0201-0126 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 40 | 649,00 | -- | 25960 | -- | 25960 | -- | 28037 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2077 | |
| 297 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 274,2 | 98,35 | 1,45 | 26968 | 398 | 647 | 18665 | 49283 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,54 | -- | 25923 | -- | | 3651 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 298 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 28 | 97,74 | 3,00 | 2737 | 84 | 1255 | 1013 | 4050 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,93 | 0,33 | 1398 | 9 | | 300 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 299 | Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 78 | 256,32 | 7,73 | 19993 | 602 | 15972 | 2517 | 24310 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,84 | 0,98 | 3419 | 76 | | 1801 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 300 | Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 1,58288 | 56718,46 | 1879,75 | 89779 | 2975 | 41477 | 33651 | 133304 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28635,98 | 891,00 | 45327 | 1410 | | 9874 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 301 | Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып: 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 30 | 1304,25 | 15,93 | 39128 | 478 | 381 | 27557 | 72020 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1275,64 | 0,16 | 38269 | 5 | | 5335 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 302 | С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные | м | 29,7 | 142,00 | -- | 4217 | -- | 4217 | -- | 4554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 337 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 10 | 1389,91 | 18,89 | 13899 | 189 | 109 | 9794 | 25589 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1360,14 | 0,20 | 13601 | 2 | | 1895 | |
| 304 | С123-010601-0103<br>2301-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные | м | 9,9 | 221,00 | -- | 2188 | -- | 2188 | -- | 2363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 305 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 150 | 1536,37 | 22,49 | 230456 | 3373 | 160686 | 48733 | 301524 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 442,65 | 8,59 | 66397 | 1288 | | 22335 | |
| 306 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 1662,60 | 22,49 | 99756 | 1349 | 71848 | 19493 | 128789 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 442,65 | 8,59 | 26559 | 515 | | 9540 | |
| 307 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 1359,91 | 22,49 | 20399 | 337 | 13422 | 4873 | 27294 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 442,65 | 8,59 | 6640 | 129 | | 2022 | |
| 308 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 225 | 676,82 | 84,19 | 152284 | 18942 | 59854 | 59472 | 228697 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 326,61 | 40,50 | 73488 | 9112 | | 16941 | |
| 309 | С121-110403-0208<br>2111-0403-0208 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 | м | 210 | 185,00 | -- | 38850 | -- | 38850 | -- | 41958 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3108 | |
| 310 | С121-110403-0212<br>2111-0403-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 | м | 15 | 286,00 | -- | 4290 | -- | 4290 | -- | 4633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 343 | |
| 311 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 539,2 | 98,35 | 1,45 | 53031 | 782 | 1272 | 36703 | 96913 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 94,54 | -- | 50977 | -- | | 7179 | |
| 312 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,5392 | 65935,41 | -- | 35552 | -- | 903 | 24947 | 65339 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 64259,13 | -- | 34649 | -- | | 4840 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | С123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015 | Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | шт. | 180 | 168,00 | -- | 30240 | -- | 30240 | -- | 32659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2419 | |
| | | Отопление | | | | | | | | | |
| 314 | С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 20556,00 | -- | 205560 | -- | 205560 | -- | 222005 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16445 | |
| 315 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 12362,00 | -- | 61810 | -- | 61810 | -- | 66755 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4945 | |
| 316 | С123-041001-3102 2304-1001-3102 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 | шт. | 2 | 49159,00 | -- | 98318 | -- | 98318 | -- | 106183 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7865 | |
| 317 | С123-041001-3101 2304-1001-3101 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 | шт. | 1 | 47163,00 | -- | 47163 | -- | 47163 | -- | 50936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3773 | |
| 318 | С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 749,00 | -- | 1498 | -- | 1498 | -- | 1618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 319 | С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 1672,00 | -- | 6688 | -- | 6688 | -- | 7223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 535 | |
| 320 | С123-041010-1003 2304-1010-1003 РСНБ РК 2015 | Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 493765,00 | -- | 493765 | -- | 493765 | -- | 533266 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39501 | |
| 321 | С123-051308-0308 2305-1308-0308 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 84297,00 | -- | 84297 | -- | 84297 | -- | 91041 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6744 | |
| 322 | С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015 | Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss | шт. | 1 | 143961,00 | -- | 143961 | -- | 143961 | -- | 155478 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11517 | |
| 323 | С123-051401-0702 2305-1401-0702 РСНБ РК 2015 | Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss | шт. | 1 | 21654,00 | -- | 21654 | -- | 21654 | -- | 23386 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1732 | |
| 324 | С123-041013-0806 2304-1013-0806 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 45762,00 | -- | 45762 | -- | 45762 | -- | 49423 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3661 | |
| 325 | 51-020602-0111 5102-0602-0111 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO | шт. | 2 | 381865,00 | -- | 763730 | -- | | -- | 763730 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 763730 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 9 | 1715,00 | -- | 15435 | -- | 15435 | -- | 16670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1235 | |
| 327 | Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования | шт. | 21 | 1659,88 | 122,15 | 34858 | 2565 | 14140 | 13073 | 51765 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 864,43 | 0,16 | 18153 | 3 | | 3834 | |
| 328 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 912,96 | 48,84 | 9130 | 489 | 240 | 6176 | 16530 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 8401 | 177 | | 1224 | |
| 329 | С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 291,00 | -- | 2910 | -- | 2910 | -- | 3143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 330 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 1938,96 | 48,84 | 5817 | 147 | 3150 | 1853 | 8283 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 2520 | 53 | | 614 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 331 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 2963,19 | 48,84 | 8890 | 147 | 6223 | 1853 | 11602 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 2520 | 53 | | 859 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 332 | Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 3539,51 | 58,61 | 10619 | 176 | 7453 | 2197 | 13841 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 996,57 | 20,65 | 2990 | 62 | | 1025 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 333 | Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 5337,73 | 85,35 | 42702 | 683 | 33208 | 6513 | 53152 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1101,38 | 29,38 | 8811 | 235 | | 3937 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 334 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 1359,91 | 22,49 | 4080 | 68 | 2684 | 975 | 5459 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,65 | 8,59 | 1328 | 26 | | 404 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 335 | Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 1953,46 | 22,49 | 5860 | 68 | 4464 | 975 | 7381 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,65 | 8,59 | 1328 | 26 | | 547 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 336 | Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 2086,24 | 22,49 | 16690 | 180 | 12969 | 2599 | 20832 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,65 | 8,59 | 3541 | 69 | | 1543 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 2382,00 | 41,16 | 23820 | 412 | 17864 | 4112 | 30167 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 554,43 | 16,69 | 5544 | 167 | | 2235 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 338 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 51 | 98,35 | 1,45 | 5016 | 74 | 120 | 3472 | 9167 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,54 | -- | 4822 | -- | | 679 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 339 | С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 637,00 | -- | 1274 | -- | 1274 | -- | 1376 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 340 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 80 | 537,00 | -- | 42960 | -- | 42960 | -- | 46397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3437 | |
| 341 | 51-020605-0204 5102-0605-0204 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/40-130, Q 1,5 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа IMP Pumps | шт. | 2 | 44667,00 | -- | 89334 | -- | | -- | 89334 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 89334 | -- | |
| 342 | 51-020605-0202 5102-0605-0202 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BT (с таймером), Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., типа IMP Pumps | шт. | 2 | 66672,00 | -- | 133344 | -- | | -- | 133344 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 133344 | -- | |
| | | Вентиляция | | | | | | | | | |
| | | П1 | | | | | | | | | |
| 343 | 51-050603-0102 5105-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Приточная установка VVS055-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS | комплект | 1 | 1764758,00 | -- | 1764758 | -- | | -- | 1764758 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1764758 | -- | |
| 344 | С123-050306-2057 2305-0306-2057 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 400 мм | шт. | 10 | 9760,00 | -- | 97600 | -- | 97600 | -- | 105408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7808 | |
| | | В1 | | | | | | | | | |
| 345 | С123-050403-0301 2305-0403-0301 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 | комплект | 1 | 36365,00 | -- | 36365 | -- | 36365 | -- | 39274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2909 | |
| 346 | С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4 | 2460,00 | -- | 9840 | -- | 9840 | -- | 10627 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 787 | |
| 347 | С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,00115 | 391823,00 | -- | 451 | -- | 451 | -- | 487 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 55 095 555 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 13 685 096 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1 935 059 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 720 126 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 21 750 848 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 160 414 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 3 277 483 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 10 448 285 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3 838 375 | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ | Тенге | | | | | | | | 55 095 555 |
| | | ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ | Тенге | | | | | | | | 56 297 734,09 |
| | | ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ | Тенге | | | | | | | | 56 774 916,35 |
| | | Всего с понижающим коэффициентом | Тенге | | | | | | | | 53 654 135,34 |
| | | НДС | Тенге | | | | | | | | 6 438 496,24 |
| | | ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС | Тенге | | | | | | | | 60 092 631,58 |

Заказчик:

Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Жаксыпейлова С. С.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аз и Мурстрой"

Инженер-эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Аркон"

Директор _____ Момбеков И.

**Заказчик:** Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

**Договор:** №18 от 19.04.2021 года

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

**Наименование строительства:** "Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области"

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года**

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | СМР в отчетный месяц | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области | 100 971 895,79 | | | | | | | 40 879 264,21 |
| 2 | в т.ч. НДС | 10 818 417,41 | | | | | | | 4 379 921,17 |
| 3 | 5% удержание качества | 5 048 594,79 | | | | | | | 2 043 963,21 |
| 4 | **Итого к оплате** | **95 923 301,00** | | | | | | | **38 835 301,00** |
| 5 | в т.ч. НДС | 10 277 496,54 | | | | | | | 4 160 925,11 |

**Заказчик:**

Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Жаксыпейлова С. С.

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

**Заказчик:** Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
**Договор:** №18 от 19.04.2021 года
**Наименование строительства:** "Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области"

# АКТ
## приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Проемы | | | | | | | | | | |
| | | Оконные | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухогоостекления) | м2 | 32 | | 2698,81 | 213,95 | 86362 | 6846 | 37034 | 32923 | 128827 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1327,56 | 101,38 | 42482 | 3244 | | 9543 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 18,8429 | | 17769,00 | -- | 334819 | -- | 334819 | -- | 361605 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 26786 | |
| | | Дверные | | | | | | | | | | |
| 3 | Е12-060101-1305 1206-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Коробки дверные широкие в каменных стенах. Ремонт без снятия полотен | коробка | 1 | | 20084,32 | 51,19 | 20084 | 52 | 2509 | 12634 | 35336 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 17523,09 | 24,62 | 17523 | 25 | | 2617 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | Е12-120101-1006 1212-0101-1006 РСНБ РК 2015 | Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 6,75 | | 1136,34 | 3,77 | 7670 | 26 | 1373 | 4524 | 13170 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 929,04 | 1,86 | 6271 | 13 | | 976 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 36,12 | | 1827,04 | 95,15 | 65993 | 3437 | 16858 | 33991 | 107982 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1265,16 | 41,85 | 45698 | 1512 | | 7999 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 12,6 | | 1560,10 | 132,16 | 19657 | 1666 | 4415 | 10322 | 32377 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1077,42 | 60,38 | 13576 | 761 | | 2398 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | Витражи | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12,81 | 25524,29 | 22,53 | 326966 | 288 | 314960 | 8495 | 362298 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 914,77 | 6,28 | 11718 | 80 | | 26837 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-100501-0802 1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей | м2 | 14,25 | 1554,38 | 41,54 | 22150 | 592 | 5807 | 11515 | 36358 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1105,35 | 16,94 | 15751 | 241 | | 2693 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2 Полы | | | | | | | | | |
| | | Тип КГ | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных шероховатых. Устройство | м2 покрытия | 379,42 | 4403,44 | 158,56 | 1670754 | 60162 | 1160183 | 344165 | 2176113 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1187,10 | 72,74 | 450409 | 27598 | | 161194 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Тип Л | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм Устройство | м2 | 328,96 | 1868,35 | 24,66 | 614613 | 8112 | 109614 | 358617 | 1051089 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1510,48 | 3,63 | 496887 | 1192 | | 77858 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11 | С122-040101-1101 2204-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 197,376 | 8995,00 | -- | 1775397 | -- | 1775397 | -- | 1917429 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 142032 | |
| 12 | Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 328,96 | 2621,94 | 15,03 | 862515 | 4943 | 762621 | 70108 | 1007233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 288,64 | 7,36 | 94951 | 2422 | | 74610 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Тип К | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 71,58 | 3326,31 | 91,70 | 238097 | 6564 | 133108 | 73008 | 335993 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1375,03 | 41,56 | 98425 | 2975 | | 24888 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Тип Д | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-110101-3609 1111-0101-3609 РСНБ РК 2015 | Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо | м2 покрытия | 484,15 | 2769,80 | 26,28 | 1340996 | 12721 | 1231619 | 74071 | 1528273 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 199,64 | 12,85 | 96656 | 6221 | | 113205 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Плинтусы | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 162,6 | 1551,86 | 16,06 | 252332 | 2612 | 199401 | 36871 | 312339 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 309,47 | 5,48 | 50319 | 890 | | 23136 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 98 | 397,08 | 2,70 | 38914 | 264 | 29296 | 6827 | 49400 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 95,45 | 1,30 | 9354 | 127 | | 3659 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 230,24 | 330,82 | 1,01 | 76167 | 233 | 44489 | 22721 | 106799 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 136,57 | 0,49 | 31445 | 112 | | 7911 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы | | | | | | | | | |
| | | Внутренние | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1266,59 | 812,82 | 5,93 | 1029510 | 7505 | 186949 | 603851 | 1764030 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 659,30 | 2,86 | 835056 | 3626 | | 130669 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 3262,73 | 665,25 | 5,59 | 2170539 | 18230 | 440208 | 1239056 | 3682362 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 524,75 | 2,70 | 1712101 | 8809 | | 272768 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 101,66 | 4802,96 | 24,65 | 488269 | 2506 | 202142 | 205071 | 748807 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2789,90 | 11,80 | 283621 | 1200 | | 55467 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 200,4 | 889,81 | 3,98 | 178319 | 796 | 49067 | 92764 | 292770 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 641,00 | 1,91 | 128456 | 383 | | 21687 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 68,25 | 114,30 | 0,94 | 7801 | 64 | 552 | 5196 | 14036 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 105,27 | 0,46 | 7185 | 32 | | 1040 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 21,38 | 665,25 | 5,59 | 14223 | 120 | 2884 | 8119 | 24130 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 524,75 | 2,70 | 11219 | 58 | | 1787 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Наружные | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 56,5 | 665,25 | 5,59 | 37587 | 316 | 7623 | 21456 | 63767 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 524,75 | 2,70 | 29648 | 153 | | 4723 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация | | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | 2963,19 | 48,84 | 74080 | 1221 | 51857 | 15439 | 96681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 21002 | 442 | | 7162 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 2380,15 | 25,60 | 35702 | 384 | 27784 | 5533 | 44534 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 502,26 | 10,05 | 7534 | 151 | | 3299 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 40 | 1589,61 | 18,93 | 63584 | 756 | 469 | 44901 | 117164 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1558,96 | 0,11 | 62359 | 4 | | 8679 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 28 | С123-010501-1602<br>2301-0501-1602 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 39,6 | 103,00 | -- | 4079 | -- | 4079 | -- | 4405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| 29 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 80 | 98,35 | 1,45 | 7868 | 116 | 189 | 5446 | 14379 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,54 | -- | 7563 | -- | | 1065 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2456,48 | 145,23 | 2456 | 145 | 298 | 1473 | 4243 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2013,39 | 32,40 | 2013 | 32 | | 314 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 31 | С123-040102-2301<br>2304-0102-2301 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 15913,00 | -- | 15913 | -- | 15913 | -- | 17186 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1273 | |
| 32 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 1434,00 | -- | 2868 | -- | 2868 | -- | 3097 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229 | |
| 33 | С123-040501-0221<br>2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 835,00 | -- | 6680 | -- | 6680 | -- | 7214 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 534 | |
| 34 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 9,2 | 622,87 | 1,28 | 5730 | 12 | 1232 | 3234 | 9681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 487,58 | 0,63 | 4486 | 6 | | 717 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-160701-0101<br>1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 2 | 40494,10 | 145,64 | 80988 | 291 | 78014 | 2002 | 89629 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1341,36 | 48,60 | 2683 | 97 | | 6639 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 36 | С123-080305-0409<br>2308-0305-0409 РСНБ РК 2015 | Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 4 | 16456,00 | -- | 65824 | -- | 65824 | -- | 71090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5266 | |
| 37 | С123-080307-0102<br>2308-0307-0102 РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ | шт. | 4 | 12546,00 | -- | 50184 | -- | 50184 | -- | 54199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4015 | |
| | | Водомерный узел | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е11-160901-0101<br>1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 24321,99 | 579,38 | 24322 | 579 | 12101 | 8486 | 35432 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11642,03 | 143,50 | 11642 | 143 | | 2625 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 39 | С123-030301-0210<br>2303-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 | шт. | 1 | 6597,00 | -- | 6597 | -- | 6597 | -- | 7125 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 40 | С123-040102-2301<br>2304-0102-2301 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 15913,00 | -- | 31826 | -- | 31826 | -- | 34372 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2546 | |
| 41 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 1434,00 | -- | 5736 | -- | 5736 | -- | 6195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 459 | |
| 42 | С123-040501-0221<br>2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 835,00 | -- | 835 | -- | 835 | -- | 902 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 43 | С123-041013-1902<br>2304-1013-1902 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 1324,00 | -- | 1324 | -- | 1324 | -- | 1430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 44 | Ц13-121101-0403<br>1312-1101-0403 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 25006,53 | 12588,38 | 25007 | 12589 | 390 | 11860 | 39816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12027,53 | 4444,75 | 12028 | 4445 | | 2949 | |
| 45 | 51-010101-1001<br>5101-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 183738,00 | -- | 183738 | -- | | -- | 183738 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 183738 | -- | |
| 46 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5 | 537,00 | -- | 2685 | -- | 2685 | -- | 2900 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| | | СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 879,06 | 4,16 | 8791 | 42 | 81 | 6250 | 16245 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 866,82 | 1,28 | 8668 | 13 | | 1203 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 908,69 | 1,70 | 4543 | 9 | 14 | 3256 | 8423 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 903,97 | 0,55 | 4520 | 3 | | 624 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 49 | С123-010801-0107<br>2301-0801-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | м | 9,98 | 550,00 | -- | 5489 | -- | 5489 | -- | 5928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 439 | |
| 50 | С123-010801-0102<br>2301-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | 4,99 | 319,00 | -- | 1592 | -- | 1592 | -- | 1719 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 3 | 14835,52 | 60,69 | 44507 | 182 | 40882 | 2526 | 50796 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1147,61 | 22,04 | 3443 | 66 | | 3763 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | | | | | | | | | |
| 52 | С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 2 | 131,00 | -- | 262 | -- | 262 | -- | 283 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 53 | С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 6 | 466,00 | -- | 2796 | -- | 2796 | -- | 3020 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 54 | С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 2 | 176,00 | -- | 352 | -- | 352 | -- | 380 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| | | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 | 3233,59 | 109,45 | 6467 | 219 | 435 | 4262 | 11587 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2906,28 | 53,28 | 5813 | 107 | | 858 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 56 | С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 2 | 8813,00 | -- | 17626 | -- | 17626 | -- | 19036 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1410 | |
| 57 | С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 4642,00 | -- | 9284 | -- | 9284 | -- | 10027 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| 58 | С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 8 | 895,00 | -- | 7160 | -- | 7160 | -- | 7733 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 573 | |
| 59 | Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 6 | 4011,37 | 217,90 | 24068 | 1307 | 3200 | 14544 | 41701 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3260,18 | 106,58 | 19561 | 639 | | 3089 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 60 | С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 6 | 18734,00 | -- | 112404 | -- | 112404 | -- | 121396 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8992 | |
| | | РАЗДЕЛ 5.Отопление | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 136,32 | 1218,72 | 20,11 | 166136 | 2742 | 59544 | 75438 | 260900 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 761,81 | 6,79 | 103850 | 925 | | 19326 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 118 | 520,19 | 0,68 | 61382 | 79 | 2143 | 42623 | 112325 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 501,35 | 0,33 | 59160 | 38 | | 8320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 63 | Е11-160601-0301<br>1116-0601-0301 РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка | шт. | 36 | 3775,72 | 105,18 | 135926 | 3786 | 37117 | 69256 | 221597 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2639,53 | 32,40 | 95023 | 1166 | | 16415 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,2 | 2963,19 | 48,84 | 6519 | 108 | 4563 | 1359 | 8508 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 1848 | 39 | | 630 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-160401-0201<br>1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 112 | 1938,96 | 48,84 | 217164 | 5470 | 117604 | 69169 | 309240 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 94090 | 1978 | | 22907 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-160401-0201<br>1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 160 | 912,96 | 48,84 | 146074 | 7814 | 3846 | 98813 | 264478 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 134414 | 2826 | | 19591 | |
| | | Узел управления | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-180701-0103<br>1118-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка | шт. | 2 | 16803,90 | 517,19 | 33608 | 1034 | 22108 | 7652 | 44561 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5232,79 | 81,06 | 10466 | 162 | | 3301 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68 | С123-051205-0103<br>2305-1205-0103 РСНБ РК 2015 | Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65 | шт | 2 | 53811,00 | -- | 107622 | -- | 107622 | -- | 116232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8610 | |
| 69 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 4 | 4426,85 | 344,20 | 17707 | 1377 | 2086 | 10463 | 30423 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3561,09 | 71,75 | 14244 | 287 | | 2254 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | С123-040902-2507<br>2304-0902-2507 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 43002,00 | -- | 172008 | -- | 172008 | -- | 185769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13761 | |
| 71 | С123-020103-0408<br>2302-0103-0408 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | 2493,00 | -- | 19944 | -- | 19944 | -- | 21540 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1596 | |
| 72 | Е11-181001-0105<br>1118-1001-0105 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка | фильтр | 2 | 2024,14 | 379,01 | 4048 | 758 | 45 | 2518 | 7092 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1622,46 | 126,34 | 3245 | 253 | | 525 | |
| 73 | С123-041013-0407<br>2304-1013-0407 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 40673,00 | -- | 81346 | -- | 81346 | -- | 87854 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6508 | |
| 74 | С123-020103-0308<br>2302-0103-0308 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 2173,00 | -- | 8692 | -- | 8692 | -- | 9387 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 695 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Ц13-110201-0101<br>1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 | 1661,83 | -- | 1662 | -- | 68 | 1148 | 3035 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1594,34 | -- | 1594 | -- | | 225 | |
| 76 | С123-070502-0218<br>2307-0502-0218 РСНБ РК 2015 | Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет | комплект | 1 | 405126,00 | -- | 405126 | -- | 405126 | -- | 437536 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32410 | |
| | | Отопление | | | | | | | | | |
| 77 | Ц13-121101-0507<br>1312-1101-0507 РСНБ РК 2015 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 8896,80 | 2363,73 | 88968 | 23638 | 349 | 52404 | 152681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6498,14 | 780,15 | 64981 | 7802 | | 11310 | |
| 78 | Ц13-121101-0504<br>1312-1101-0504 РСНБ РК 2015 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 5918,12 | 124,60 | 29591 | 623 | 1396 | 19852 | 53399 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5514,48 | -- | 27572 | -- | | 3955 | |
| 79 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2456,48 | 145,23 | 4913 | 291 | 595 | 2946 | 8488 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2013,39 | 32,40 | 4027 | 65 | | 629 | |
| 80 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные,на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2422,81 | 111,55 | 2423 | 111 | 299 | 1461 | 4195 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2013,39 | 16,20 | 2013 | 16 | | 311 | |
| 81 | Ц13-110301-0101<br>1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 4 | 810,77 | -- | 3243 | -- | 147 | 2229 | 5910 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 773,95 | -- | 3096 | -- | | 438 | |
| 82 | Е11-181001-0104<br>1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 19580,86 | 278,13 | 19581 | 278 | 17973 | 1020 | 22249 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1330,12 | 87,01 | 1330 | 87 | | 1648 | |
| 83 | Е11-180501-0101<br>1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 23311,07 | 540,66 | 46622 | 1082 | 7537 | 27606 | 80167 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19001,75 | 169,28 | 38003 | 339 | | 5938 | |
| 84 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 12 | 2547,91 | -- | 30575 | -- | 26366 | 3031 | 36294 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 350,75 | -- | 4209 | -- | | 2688 | |
| 85 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 9 | 516,68 | -- | 4650 | -- | 503 | 2986 | 8247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 460,83 | -- | 4147 | -- | | 611 | |
| 86 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13 | 97,74 | 3,00 | 1271 | 39 | 583 | 470 | 1881 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 49,93 | 0,33 | 649 | 4 | | 139 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 13 | 128,16 | 3,86 | 1666 | 50 | 1331 | 210 | 2026 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21,92 | 0,49 | 285 | 6 | | 150 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 88 | Е11-260101-1001<br>1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 0,5 | 61394,50 | 1879,75 | 30697 | 939 | 15440 | 10630 | 44633 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28635,98 | 891,00 | 14318 | 445 | | 3306 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 89 | Е11-180501-0101<br>1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 23311,07 | 540,66 | 46622 | 1082 | 7537 | 27606 | 80167 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 19001,75 | 169,28 | 38003 | 339 | | 5938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Вентиляция | | | | | | | | | |
| | | П1 | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-202501-0105<br>1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 308017,75 | 23995,23 | 308018 | 23995 | 24772 | 192903 | 540994 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 259251,46 | 8669,12 | 259251 | 8669 | | 40074 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 91 | Е11-200302-0105<br>1120-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков | решетка | 10 | 919,50 | 10,45 | 9195 | 105 | 44 | 6535 | 16989 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 904,60 | 3,06 | 9046 | 31 | | 1258 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-200101-0311<br>1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 38,8 | 5269,60 | 48,64 | 204460 | 1887 | 154059 | 35459 | 259113 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1250,37 | 18,93 | 48514 | 734 | | 19194 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | В1 | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-201501-0101<br>1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6033,36 | 273,04 | 6033 | 273 | 48 | 4179 | 11029 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5711,96 | 92,35 | 5712 | 92 | | 817 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94 | Е11-200302-0101<br>1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 4 | 388,22 | 4,02 | 1553 | 16 | 37 | 1081 | 2845 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 375,06 | 0,34 | 1500 | 1 | | 211 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,2 | 5594,68 | 65,72 | 40282 | 474 | 24705 | 11008 | 55393 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2097,57 | 25,91 | 15103 | 187 | | 4103 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,2 | 44625,29 | 1725,93 | 8925 | 345 | 4379 | 3143 | 13034 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21002,68 | 826,20 | 4201 | 165 | | 965 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е11-260301-0701<br>1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 1 | 591,05 | 33,96 | 591 | 34 | 150 | 298 | 960 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 406,76 | 7,61 | 407 | 8 | | 71 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Теплоснабжение установок | | | | | | | | | |
| 98 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 2963,19 | 48,84 | 88896 | 1465 | 62228 | 18527 | 116017 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 25203 | 530 | | 8594 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-160401-0201<br>1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 912,96 | 48,84 | 9130 | 489 | 240 | 6176 | 16530 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,09 | 17,66 | 8401 | 177 | | 1224 | |
| 100 | С123-010201-0112<br>2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 359,00 | -- | 3590 | -- | 3590 | -- | 3877 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | -- | | 287 | |
| 101 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13 | 97,74 | 3,00 | 1271 | 39 | 583 | 470 | 1881 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,93 | 0,33 | 649 | 4 | | 139 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 13 | 128,16 | 3,86 | 1666 | 50 | 1331 | 210 | 2026 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21,92 | 0,49 | 285 | 6 | | 150 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 103 | Е11-260101-1001<br>1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 0,376 | 61394,50 | 1879,75 | 23084 | 707 | 11610 | 7994 | 33564 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28635,98 | 891,00 | 10767 | 335 | | 2486 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение и электрооборудование | | | | | | | | | |
| | | Светотехническая продукция | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-210401-0501<br>1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 68 | 2369,19 | 15,25 | 161105 | 1037 | 90907 | 50105 | 228106 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1017,08 | 6,30 | 69161 | 428 | | 16897 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 105 | С123-070102-1312<br>2307-0102-1312 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40/36-714 ГОСТ 17677-82 | шт. | 60 | 5731,00 | -- | 343860 | -- | 343860 | -- | 371369 |
| | | *СП -8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27509 | |
| 106 | С123-070102-1103<br>2307-0102-1103 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 8 | 18732,00 | -- | 149856 | -- | 149856 | -- | 161844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11988 | |
| 107 | Е11-210401-0101<br>1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 30 | 540,57 | 3,81 | 16217 | 114 | 2046 | 10155 | 28482 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,58 | 1,57 | 14057 | 47 | | 2110 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | С123-070106-0835<br>2307-0106-0835 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1601, мощность 7 Вт, световой поток 300 лм, цветовая температура 3000-4000 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014<br>*СП - 8%* | шт. | 20 | 1035,00<br>-- | --<br>-- | 20700<br>-- | --<br>-- | 20700 | --<br>1656 | 22356 |
| 109 | С123-070106-0837<br>2307-0106-0837 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1607, мощность 18 Вт, световой поток 1100 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 3085,00<br>-- | --<br>-- | 30850<br>-- | --<br>-- | 30850 | --<br>2468 | 33318 |
| 110 | С123-070104-0501<br>2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели KOCMOC LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт<br>*СП - 8%* | шт. | 30 | 531,00<br>-- | --<br>-- | 15930<br>-- | --<br>-- | 15930 | --<br>1274 | 17204 |
| 111 | С123-070104-0405<br>2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27<br>*СП - 8%* | шт. | 136 | 673,00<br>-- | --<br>-- | 91528<br>-- | --<br>-- | 91528 | --<br>7322 | 98850 |
| 112 | Ц13-080305-0306<br>1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 25 | 1894,84<br>1009,50 | 751,84<br>502,85 | 47371<br>25238 | 18796<br>12571 | 3337 | 27222<br>5967 | 80561 |
| 113 | С123-070101-0304<br>2307-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП1102-100 IP54 ГОСТ 17677-82<br>*СП - 8%* | шт. | 25 | 2571,00<br>-- | --<br>-- | 64275<br>-- | --<br>-- | 64275 | --<br>5142 | 69417 |
| 114 | Ц13-080305-0603<br>1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 20 | 7684,23<br>4038,00 | 2437,90<br>1662,34 | 153685<br>80760 | 48758<br>33247 | 24167 | 82085<br>18862 | 254631 |
| 115 | С123-070103-0251<br>2307-0103-0251 РСНБ РК 2015 | Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 14 | 8061,00<br>-- | --<br>-- | 112854<br>-- | --<br>-- | 112854 | --<br>9028 | 121882 |
| 116 | С123-070103-0247<br>2307-0103-0247 РСНБ РК 2015 | Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 1499,00<br>-- | --<br>-- | 8994<br>-- | --<br>-- | 8994 | --<br>720 | 9714 |
| | | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 117 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 30 | 406,26<br>390,34 | 3,20<br>1,26 | 12188<br>11710 | 96<br>38 | 382 | 8459<br>1652 | 22298 |
| 118 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 30 | 285,00<br>-- | --<br>-- | 8550<br>-- | --<br>-- | 8550 | --<br>684 | 9234 |
| 119 | Ц13-080305-0101<br>1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 30 | 457,21<br>444,18 | 3,23<br>0,94 | 13716<br>13325 | 97<br>28 | 294 | 9615<br>1866 | 25197 |
| 120 | С123-070218-1601<br>2307-0218-1601 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 30 | 235,00<br>-- | --<br>-- | 7050<br>-- | --<br>-- | 7050 | --<br>564 | 7614 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 64 | 971,60 | 6,40 | 62182 | 409 | 3195 | 42292 | 112832 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 915,28 | 2,52 | 58578 | 161 | | 8358 | |
| 122 | С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. | 64 | 1377,00 | -- | 88128 | -- | 88128 | -- | 95178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7050 | |
| 123 | С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 120 | 73,00 | -- | 8760 | -- | 8760 | -- | 9461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 701 | |
| 124 | С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм | шт. | 150 | 416,00 | -- | 62400 | -- | 62400 | -- | 67392 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4992 | |
| | | РАЗДЕЛ 7.Пожарная сигнализация | | | | | | | | | |
| 125 | Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 31901,82 | 2,08 | 31902 | 2 | 344 | 19249 | 55243 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 31556,00 | -- | 31556 | -- | | 4092 | |
| 126 | С123-080303-0317 2308-0303-0317 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 с IP-регистратором | шт. | 1 | 31572,00 | -- | 31572 | -- | 31572 | -- | 34098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2526 | |
| 127 | Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования | шт | 5 | 2924,48 | -- | 14622 | -- | 1662 | 9331 | 25869 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2592,00 | -- | 12960 | -- | | 1916 | |
| 128 | С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор ТР 12-7 | шт. | 1 | 3915,00 | -- | 3915 | -- | 3915 | -- | 4228 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313 | |
| 129 | С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт. | 1 | 13834,00 | -- | 13834 | -- | 13834 | -- | 14941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1107 | |
| 130 | С123-080306-0212 2308-0306-0212 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч | шт. | 3 | 7981,00 | -- | 23943 | -- | 23943 | -- | 25858 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1915 | |
| 131 | С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 1 | 19116,00 | -- | 19116 | -- | 19116 | -- | 20645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1529 | |
| 132 | С123-080303-0902 2308-0303-0902 РСНБ РК 2015 | Приборы управления оповещением модели Рокот-2 | шт. | 1 | 33405,00 | -- | 33405 | -- | 33405 | -- | 36077 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2672 | |
| 133 | Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования | шт | 28 | 2661,73 | 2,08 | 74528 | 58 | 1894 | 44271 | 128303 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2592,00 | -- | 72576 | -- | | 9504 | |
| 134 | С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 | шт. | 28 | 613,00 | -- | 17164 | -- | 17164 | -- | 18537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1373 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования | шт | 128 | 2661,73 | 2,08 | 340701 | 266 | 8659 | 202383 | 586531 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2592,00 | -- | 331776 | -- | | 43447 | |
| 136 | С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт. | 128 | 1653,00 | -- | 211584 | -- | 211584 | -- | 228511 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16927 | |
| 137 | Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 1653,71 | 319,68 | 13230 | 2557 | 305 | 8190 | 23134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1296,00 | 125,92 | 10368 | 1007 | | 1714 | |
| 138 | С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 8 | 1349,00 | -- | 10792 | -- | 10792 | -- | 11655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 863 | |
| 139 | Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 15 | 671,03 | -- | 10065 | -- | 157 | 6044 | 17397 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 660,50 | -- | 9908 | -- | | 1289 | |
| 140 | С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 15 | 154,00 | -- | 2310 | -- | 2310 | -- | 2495 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185 | |
| 141 | С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 | Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 88 | 48,00 | -- | 4224 | -- | 4224 | -- | 4562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 338 | |
| 142 | Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 920 | 226,82 | 2,23 | 208674 | 2051 | 15245 | 137865 | 374262 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 208,02 | 0,11 | 191378 | 101 | | 27723 | |
| 143 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг | м | 920 | 320,68 | 145,80 | 295026 | 134136 | 41658 | 115542 | 443414 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 129,60 | 44,83 | 119232 | 41244 | | 32845 | |
| 144 | С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,92 | 23748,00 | -- | 21848 | -- | 21848 | -- | 23596 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1748 | |
| 145 | С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм | м | 920 | 46,00 | -- | 42320 | -- | 42320 | -- | 45706 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3386 | |
| 146 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 20 | 347,48 | 14,47 | 6950 | 289 | 1139 | 4026 | 11854 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 276,10 | 3,46 | 5522 | 69 | | 878 | |
| 147 | С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 20 | 71,00 | -- | 1420 | -- | 1420 | -- | 1534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 148 | С123-060401-0141 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,02 | 283762,00 | -- | 5675 | -- | 5675 | -- | 6129 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 454 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 8.Оповещение о пожаре | | | | | | | | | |
| 149 | Ц13-080103-3003 1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором | шт | 17 | 1653,71 | 319,68 | 28113 | 5435 | 646 | 17404 | 49159 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1296,00 | 125,92 | 22032 | 2141 | | 3641 | |
| 150 | С123-080304-0401 2308-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12-СН "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 17 | 1785,00 | -- | 30345 | -- | 30345 | -- | 32773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2428 | |
| 151 | Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Сирена со светодиодной индикацией. Монтаж оборудования | шт | 1 | 2661,73 | 2,08 | 2662 | 2 | 68 | 1581 | 4583 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2592,00 | -- | 2592 | -- | | 339 | |
| 152 | С123-080304-0403 2308-0304-0403 РСНБ РК 2015 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 1785,00 | -- | 1785 | -- | 1785 | -- | 1928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 153 | Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Прибор управления оповещением. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 14682,45 | 1,69 | 14682 | 2 | 149 | 8864 | 25430 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 14531,00 | -- | 14531 | -- | | 1884 | |
| 154 | С123-080303-0908 2308-0303-0908 РСНБ РК 2015 | Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2 | шт. | 1 | 205488,00 | -- | 205488 | -- | 205488 | -- | 221927 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16439 | |
| 155 | Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования | шт | 1 | 2924,48 | -- | 2924 | -- | 332 | 1866 | 5173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2592,00 | -- | 2592 | -- | | 383 | |
| 156 | С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час | шт. | 1 | 3915,00 | -- | 3915 | -- | 3915 | -- | 4228 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313 | |
| 157 | Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Усилитель звуковой частоты. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 7116,75 | 1,69 | 14234 | 3 | 261 | 8522 | 24576 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 6985,00 | -- | 13970 | -- | | 1820 | |
| 158 | С123-080303-0910 2308-0303-0910 РСНБ РК 2015 | Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1 | шт. | 2 | 97728,00 | -- | 195456 | -- | 195456 | -- | 211092 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15636 | |
| 159 | Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 | Акустические системы речевого пожарного оповещения. Монтаж в помещении | шт. | 18 | 2584,62 | -- | 46523 | -- | 3647 | 26154 | 78492 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2382,00 | -- | 42876 | -- | | 5814 | |
| 160 | С123-080303-1201 2308-0303-1201 РСНБ РК 2015 | Информатор телефонный модели С2000-ИТ | шт. | 18 | 23563,00 | -- | 424134 | -- | 424134 | -- | 458065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33931 | |
| 161 | Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | м | 576 | 451,72 | 0,75 | 260191 | 432 | 57353 | 123468 | 414352 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 351,40 | -- | 202406 | -- | | 30693 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм | м | 260 | 347,48 | 14,47 | 90345 | 3763 | 14796 | 52334 | 154093 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 276,10 | 3,46 | 71786 | 900 | | 11414 | |
| 163 | С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 260 | 53,00 | -- | 13780 | -- | 13780 | -- | 14882 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1102 | |
| 164 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2 | м | 260 | 82,12 | 0,80 | 21351 | 208 | 4828 | 11805 | 35808 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 62,75 | 0,31 | 16315 | 81 | | 2652 | |
| 165 | С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,26 | 162625,00 | -- | 42282 | -- | 42282 | -- | 45665 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3383 | |
| 166 | С123-061601-0901 2306-1601-0901 РСНБ РК 2015 | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2 | 1000 м | 0,576 | 25914,00 | -- | 14926 | -- | 14926 | -- | 16120 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1194 | |
| 167 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм | м | 20 | 347,48 | 14,47 | 6950 | 289 | 1139 | 4026 | 11854 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 276,10 | 3,46 | 5522 | 69 | | 878 | |
| 168 | С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 20 | 53,00 | -- | 1060 | -- | 1060 | -- | 1145 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 169 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 20 | 320,68 | 145,80 | 6414 | 2916 | 906 | 2512 | 9640 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 129,60 | 44,83 | 2592 | 897 | | 714 | |
| 170 | С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 276380,00 | -- | 5528 | -- | 5528 | -- | 5970 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| | | РАЗДЕЛ 9.Канализация | | | | | | | | | |
| | | Восстановление А/Б покрытия | | | | | | | | | |
| 171 | Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 3,3 | 3636,37 | 1032,63 | 12000 | 3408 | 8136 | 1290 | 14354 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 138,24 | 223,85 | 456 | 739 | | 1063 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 172 | Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 33 | 632,77 | 221,12 | 20881 | 7296 | 12278 | 3463 | 26291 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 39,60 | 57,56 | 1307 | 1899 | | 1948 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 173 | Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 33 | 438,41 | 128,09 | 14468 | 4227 | 10036 | 1482 | 17226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 108%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | 6,20 | 35,39 | 205 | 1168 | | 1276 | |
| 174 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>НР - 108%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м2 покрытия | 33 | 1478,87<br>43,55 | 124,97<br>29,88 | 48803<br>1437 | 4124<br>986 | 43242 | 2617<br>4114 | 55534 |
| 175 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301<br>НР - 108%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м2 покрытия | 33 | 327,28<br>0,24 | 0,04<br>-- | 10800<br>8 | 1<br>-- | 10791 | 9<br>865 | 11673 |
| 176 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий<br>НР - 108%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м бортового камня | 6 | 1711,10<br>743,37 | 31,16<br>11,82 | 10267<br>4460 | 187<br>71 | 5620 | 4894<br>1213 | 16373 |
| 177 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91<br>СП - 85% | м3 | 0,27 | 36693,00<br>-- | --<br>-- | 9907<br>-- | --<br>-- | 9907 | --<br>793 | 10700 |
| | | | РАЗДЕЛ 10.Поливочный водопровод | | | | | | | | |
| 178 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0, 5 - 1) м3<br>НР - 72%; СП - 85% | м3 грунта | 842,5824 | 152,71<br>8,06 | 144,65<br>35,74 | 128671<br>6791 | 121880<br>30114 | -- | 26572<br>12419 | 167662 |
| 179 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72%; СП - 85% | м3 грунта | 25,277472 | 1936,70<br>1936,70 | --<br>-- | 48955<br>48955 | --<br>-- | -- | 35248<br>6736 | 90939 |
| 180 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>НР - 72%; СП - 85% | м3 грунта | 16,851648 | 1613,92<br>1613,92 | --<br>-- | 27197<br>27197 | --<br>-- | -- | 19582<br>3742 | 50521 |
| 181 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 85% | м3 грунта | 758,5928622 | 34,67<br>-- | 34,67<br>12,48 | 26300<br>-- | 26300<br>9467 | -- | 6816<br>2649 | 35766 |
| 182 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 85% | м3 грунта | 84,2880958 | 841,75<br>841,75 | --<br>-- | 70950<br>70950 | --<br>-- | -- | 51084<br>9763 | 131796 |
| 183 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%; СП - 85% | м3 уплотненного грунта | 758,5928622 | 187,07<br>98,04 | 89,03<br>40,50 | 141910<br>74372 | 67538<br>30723 | -- | 75669<br>17406 | 234985 |
| 184 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>НР - 72%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м3 | 16,55309 | 203,50<br>8,93 | 194,47<br>52,84 | 3369<br>148 | 3219<br>875 | 2 | 736<br>328 | 4434 |
| 185 | С341-020102-0110<br>4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км<br>СП - 85% | т км | 291,334384 | 44,00<br>-- | --<br>-- | 12819<br>-- | --<br>-- | | --<br>1025 | 13844 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 16,55309 | 20,63 | 17,52 | 341 | 290 | 1 | 117 | 494 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,01 | 6,79 | 50 | 112 | | 37 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 187 | Ц13-120701-0505 1312-0701-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 40 мм. Монтаж оборудования | шт. | 260 | 986,48 | 8,84 | 256485 | 2299 | 18314 | 144431 | 432989 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 907,20 | 3,46 | 235872 | 900 | | 32073 | |
| 188 | С123-080309-0101 2308-0309-0101 РСНБ РК 2015 | Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-8М" С-В-S-0-Р-У-О -0,24-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010 | шт. | 260 | 1368,00 | -- | 355680 | -- | 355680 | -- | 384134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28454 | |
| 189 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,858 | 287770,69 | 73632,53 | 246907 | 63177 | 562 | 198754 | 481314 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 213482,00 | 20505,73 | 183168 | 17594 | | 35653 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 190 | С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 595,9 | 153,00 | -- | 91173 | -- | 91173 | -- | 98467 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7294 | |
| 191 | С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 210,08 | 558,00 | -- | 117225 | -- | 117225 | -- | 126603 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9378 | |
| 192 | С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 60,6 | 770,00 | -- | 46662 | -- | 46662 | -- | 50395 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3733 | |
| 193 | Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 550 | 2071,02 | 1343,32 | 1139061 | 738825 | -- | 593445 | 1871107 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 727,70 | 362,19 | 400235 | 199204 | | 138600 | |
| 194 | С123-020401-0404 2302-0401-0404 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 | шт. | 260 | 144,00 | -- | 37440 | -- | 37440 | -- | 40435 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2995 | |
| 195 | С123-020304-1604 2302-0304-1604 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25х32, PN 16 | шт. | 260 | 2537,00 | -- | 659620 | -- | 659620 | -- | 712390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52770 | |
| 196 | С123-020302-6101 2302-0302-6101 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 | шт. | 22 | 570,00 | -- | 12540 | -- | 12540 | -- | 13543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1003 | |
| 197 | С123-020302-8904 2302-0302-8904 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 8 | 387,00 | -- | 3096 | -- | 3096 | -- | 3344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 248 | |
| 198 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 32 | 1474,14 | 17,99 | 47172 | 576 | 34279 | 12286 | 64215 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 384,91 | 6,87 | 12317 | 220 | | 4757 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 199 | Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж | ковер | 9 | 30999,14 | 591,60 | 278992 | 5324 | 249567 | 26396 | 329819 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2677,94 | 284,60 | 24101 | 2561 | | 24431 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 200 | Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 | 1547,35 | 80,82 | 9284 | 485 | 1012 | 7941 | 18603 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1297,91 | 38,88 | 7787 | 233 | | 1378 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 201 | С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 9829,00 | -- | 58974 | -- | 58974 | -- | 63692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4718 | |
| 202 | С123-030103-0603 2303-0103-0603 РСНБ РК 2015 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 175 | 1195,00 | -- | 209125 | -- | 209125 | -- | 225855 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16730 | |
| | | Мокрые колодцы | | | | | | | | | |
| 203 | Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 3,12 | 29896,11 | 7070,86 | 93276 | 22061 | 35338 | 44278 | 148558 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 11499,10 | 2835,89 | 35877 | 8848 | | 11004 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 204 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 22698,74 | -- | 22699 | -- | 22699 | -- | 24515 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1816 | |
| 205 | С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 22025,07 | -- | 22025 | -- | 22025 | -- | 23787 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1762 | |
| 206 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 15559,05 | -- | 93354 | -- | 93354 | -- | 100822 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7468 | |
| 207 | С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 3446,12 | -- | 3446 | -- | 3446 | -- | 3722 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| 208 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2024,04 | -- | 2024 | -- | 2024 | -- | 2186 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 162 | |
| 209 | С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 19640,00 | -- | 19640 | -- | 19640 | -- | 21211 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1571 | |
| 210 | С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,02277 | 614958,00 | -- | 14003 | -- | 14003 | -- | 15123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1120 | |
| 211 | С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 3 | 595,00 | -- | 1785 | -- | 1785 | -- | 1928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| | | Насосная станция | | | | | | | | | |
| 212 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 20724,45 | 432,53 | 20724 | 432 | 3769 | 16326 | 40014 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 16523,26 | 135,42 | 16523 | 135 | | 2964 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 51-020602-0116 | Насосы самовсасывающие, Q=2,2 м3/час, PEDROLLO,примен. | шт. | 1 | 302134,00 | -- | 302134 | -- | | -- | 302134 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 302134 | -- | |
| 214 | Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 1399,74 | 222,50 | 1400 | 223 | 20 | 1202 | 2810 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1156,63 | 69,61 | 1157 | 70 | | 208 | |
| 215 | С123-041013-0406 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 31041,00 | -- | 31041 | -- | 31041 | -- | 33524 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2483 | |
| 216 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 14 | 2164,82 | 116,18 | 30307 | 1627 | 4169 | 24376 | 59058 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1750,77 | 25,92 | 24511 | 363 | | 4375 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 217 | С123-040905-3306 2304-0905-3306 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 21951,00 | -- | 87804 | -- | 87804 | -- | 94828 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7024 | |
| 218 | С123-040905-3304 2304-0905-3304 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 10736,00 | -- | 42944 | -- | 42944 | -- | 46380 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3436 | |
| 219 | С123-051206-1408 2305-1206-1408 РСНБ РК 2015 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 | шт. | 3 | 22894,00 | -- | 68682 | -- | 68682 | -- | 74177 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5495 | |
| 220 | С123-041001-3006 2304-1001-3006 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 | шт. | 6 | 79244,00 | -- | 475464 | -- | 475464 | -- | 513501 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 38037 | |
| 221 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 2843,85 | 39,07 | 42658 | 586 | 31114 | 10946 | 57893 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 730,51 | 14,13 | 10958 | 212 | | 4288 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 222 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 793,62 | 39,07 | 9523 | 469 | 288 | 8757 | 19742 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 730,51 | 14,13 | 8766 | 170 | | 1462 | |
| 223 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 27 | 83,78 | 1,16 | 2262 | 31 | 11 | 2175 | 4792 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 82,21 | -- | 2220 | -- | | 355 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 224 | С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12 | 471,00 | -- | 5652 | -- | 5652 | -- | 6104 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 452 | |
| 225 | С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 359,00 | -- | 1795 | -- | 1795 | -- | 1939 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 6,86 | 559,02 | 1,02 | 3835 | 7 | 919 | 2330 | 6658 |
| | | *НР - 80%; СП - 80%* | | | 423,98 | 0,50 | 2909 | 3 | | 493 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 227 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 548,84 | 32,04 | 2195 | 128 | 84 | 1963 | 4491 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 495,68 | -- | 1983 | -- | | 333 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 228 | С123-020103-0307<br>2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 1672,00 | -- | 6688 | -- | 6688 | -- | 7223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 535 | |
| 229 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1405,35 | 912,28 | 5621 | 3650 | -- | 2926 | 9231 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 493,07 | 245,88 | 1972 | 984 | | 684 | |
| 230 | С123-020304-2207<br>2302-0304-2207 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 | шт. | 4 | 3998,00 | -- | 15992 | -- | 15992 | -- | 17271 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1279 | |
| | | | | | РАЗДЕЛ 11. Благоустройство | | | | | | |
| | | Плиточное покрытие дорожек и площадок,тип 2 | | | | | | | | | |
| 231 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 233,73 | 3636,37 | 1032,63 | 849929 | 241356 | 576262 | 91402 | 1016637 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 138,24 | 223,85 | 32311 | 52320 | | 75306 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 232 | Е11-270701-0302<br>1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 116,358 | 2114,72 | 37,50 | 246065 | 4363 | 197591 | 49523 | 319235 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 379,10 | 14,98 | 44111 | 1743 | | 23647 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | А/бетонное покрытие дорог,площадок,тип 3 | | | | | | | | | |
| 233 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 28 | 3636,37 | 1032,63 | 101818 | 28914 | 69033 | 10950 | 121789 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 138,24 | 223,85 | 3871 | 6268 | | 9021 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 234 | Е11-270403-0501<br>1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 280 | 632,77 | 221,12 | 177176 | 61914 | 104174 | 29381 | 223082 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 39,60 | 57,56 | 11088 | 16117 | | 16525 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 235 | Е11-270403-0503<br>1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 280 | 438,41 | 128,09 | 122755 | 35865 | 85154 | 12577 | 146158 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 6,20 | 35,39 | 1736 | 9909 | | 10827 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Грунтовое покрытие(отсев красный),тип 4 | | | | | | | | | |
| 236 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 80,6 | 3636,37 | 1032,63 | 293091 | 83230 | 198719 | 31519 | 350579 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 138,24 | 223,85 | 11142 | 18042 | | 25969 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 237 | Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 806 | 632,77 | 221,12 | 510013 | 178222 | 299873 | 84576 | 642156 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 39,60 | 57,56 | 31918 | 46393 | | 47567 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 238 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 80,6 | 3650,10 | 1068,54 | 294198 | 86125 | 196931 | 32343 | 352664 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 138,24 | 233,31 | 11142 | 18805 | | 26123 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 37 425 168 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8 581 002 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2 257 162 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 665 815 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16 421 925 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 12 819 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 485 872 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6 930 142 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2 736 240 | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ | Тенге | | | | | | | | 55 095 555 |
| | | ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ | Тенге | | | | | | | | 38 282 152,79 |
| | | ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ | Тенге | | | | | | | | 38 622 319,32 |
| | | Всего с коэффициентом | Тенге | 1,050036 | | | | | | | 40 554 825,69 |
| | | Всего с понижающим коэффициентом | Тенге | 0,9 | | | | | | | 36 499 343,04 |
| | | НДС | Тенге | | | | | | | | 4 379 921,17 |
| | | ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС | Тенге | | | | | | | | 40 879 264,21 |

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Жаксыпейлова С. С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аз и Мурстрой"

Инженер-сметчик _____ Абикаримов М.С.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Аркон"

Директор _____ Момбеков И.

**Заказчик:** Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

**Договор:** №18 от 19.04.2021 года

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

**Наименование строительства:** "Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области"

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года**

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | СМР в отчетный месяц | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области | 166 846 155,84 | | | | | | | 65 874 260,05 |
| 2 | в т.ч. НДС | 17 876 373,84 | | | | | | | 7 057 956,43 |
| 3 | 5% удержание качества | 8 342 307,79 | | | | | | | 3 293 713,00 |
| 4 | **Итого к оплате** | **158 503 848,05** | | | | | | | **62 580 547,05** |
| 5 | в т.ч. НДС | 16 982 555,15 | | | | | | | 6 705 058,61 |

**Заказчик:**

Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Жаксыпейлова С. С.

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

**Заказчик:** Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

**Договор:** №18 от 19.04.2021 года

**Наименование строительства:** "Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Саудакент Сарысуского района Жамбылской области"

# АКТ
## приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Благоустройство | | | | | | | | | | |
| | | А/бетонное покрытие дорог,проездов,тип 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1831,5 | | 340,86 | 124,97 | 624285 | 228882 | 315641 | 145246 | 831093 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 43,55 | 29,88 | 79762 | 54725 | | 61562 | |
| 2 | Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 1831,5 | | 84,38 | 0,08 | 154542 | 147 | 153516 | 949 | 167931 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 0,48 | -- | 879 | -- | | 12439 | |
| 3 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 1035,68 | | 1711,10 | 31,16 | 1772152 | 32272 | 969987 | 844706 | 2826207 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 743,37 | 11,82 | 769893 | 12242 | | 209349 | |
| 4 | С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 46,6056 | | 36693,00 | -- | 1710099 | -- | 1710099 | -- | 1846907 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 136808 | |
| | | Плиточное покрытие дорожек и площадок,тип 2 | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 2220,942 | | 2114,72 | 37,50 | 4696670 | 83286 | 3771425 | 945247 | 6093271 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 379,10 | 14,98 | 841959 | 33270 | | 451353 | |
| | | А/бетонное покрытие дорог,площадок,тип 3 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 280 | 1613,41 | 124,97 | 451755 | 34991 | 404570 | 22205 | 511877 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 43,55 | 29,88 | 12194 | 8366 | | 37917 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 280 | 360,99 | 0,04 | 101077 | 11 | 100999 | 73 | 109242 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,24 | -- | 67 | -- | | 8092 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Озеленение | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | яма | 69 | 611,99 | -- | 42227 | -- | -- | 37160 | 85738 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 611,99 | -- | 42227 | -- | | 6351 | |
| 9 | Е11-470105-0102 1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0x0,8 м | шт. | 69 | 1607,75 | 152,85 | 110935 | 10546 | 7656 | 83729 | 210237 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 1343,95 | 34,99 | 92733 | 2414 | | 15573 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | С125-010204-2003 2501-0204-2003 РСНБ РК 2015 | Катальпа великолепная, без кома, высотой от 2 м до 3 м | шт. | 25 | 242,00 | -- | 6050 | -- | 6050 | -- | 6534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 484 | |
| 11 | С125-010204-1802 2501-0204-1802 РСНБ РК 2015 | Ива плакучая, без кома, высотой от 1 м до 2 м | шт. | 15 | 240,00 | -- | 3600 | -- | 3600 | -- | 3888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| 12 | С125-010204-3102 2501-0204-3102 РСНБ РК 2015 | Клен ясенелистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м | шт. | 17 | 240,00 | -- | 4080 | -- | 4080 | -- | 4406 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| 13 | С125-010204-0602 2501-0204-0602 РСНБ РК 2015 | Вяз мелколистный, без кома, высотой от 1 м до 1,5 м | шт. | 12 | 240,00 | -- | 2880 | -- | 2880 | -- | 3110 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 14 | Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 4436,7 | 37,48 | 1,71 | 166288 | 7587 | -- | 142194 | 333161 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 35,77 | 0,65 | 158701 | 2884 | | 24679 | |
| 15 | Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,44367 | 579127,93 | 4563,29 | 256942 | 2025 | 254578 | 972 | 278547 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 764,64 | 1723,68 | 339 | 765 | | 20633 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2015 | Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см | м2 | 272,5 | 635,95 | -- | 173296 | -- | -- | 152501 | 351861 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 635,95 | -- | 173296 | -- | | 26064 | |
| 17 | Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 272,5 | 1941,21 | 464,77 | 528980 | 126650 | 16770 | 364808 | 965291 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 1414,90 | 106,40 | 385560 | 28994 | | 71503 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С125-020101-0101 2502-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Петуния | шт. | 4360 | 86,00 | -- | 374960 | -- | 374960 | -- | 404957 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29997 | |
| | МАФ | | | | | | | | | | |
| 19 | У86-010302-0602 8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2019 00 | Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2 | шт. | 26 | 135268,00 | -- | 3516968 | -- | 3516968 | -- | 3798314 |
| | | *СП - 10821 Тенге* | | | -- | -- | -- | -- | | 281346 | |
| 20 | У86-010302-0305 8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная | шт. | 8 | 68105,00 | 176,00 | 544840 | 1408 | 527936 | 16552 | 606304 |
| | | *НР - 2069 Тенге; СП - 5614 Тенге* | | | 1937,00 | 41,00 | 15496 | 328 | | 44912 | |
| 21 | У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 17 | 27519,00 | 31,00 | 467823 | 527 | 465630 | 1411 | 506770 |
| | | *НР - 83 Тенге; СП - 2208 Тенге* | | | 98,00 | 8,00 | 1666 | 136 | | 37536 | |
| 22 | С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 2 | 82124,00 | -- | 164248 | -- | 164248 | -- | 177388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13140 | |
| 23 | У86-010308-0108 8601-0308-0108 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам): Парковый светильник VERSAILLES (5 м) | комплект | 31 | 406476,00 | 7787,00 | 12600756 | 241397 | 11797298 | 481709 | 14129056 |
| | | *НР - 15539 Тенге; СП - 3761 Тенге* | | | 18131,00 | 2155,00 | 562061 | 66805 | | 1046591 | |
| 24 | У86-010306-0103 8601-0306-0103 УСН РК 8.02-03-2019 00 | Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон "Ромашка" | шт. | 22 | 28782,00 | -- | 633204 | -- | 633204 | -- | 683870 |
| | | *СП - 2303 Тенге* | | | -- | -- | -- | -- | | 50666 | |
| 25 | С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 359,00 | -- | 1795 | -- | 1795 | -- | 1939 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 26 | У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м | секция | 69 | 36729,00 | 7737,00 | 2534301 | 533853 | 1705266 | 349071 | 3114039 |
| | | *НР - 5059 Тенге; СП - 3343 Тенге* | | | 4278,00 | 2573,00 | 295182 | 177537 | | 230667 | |
| 27 | У86-010605-0205 8601-0605-0205 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 156037,00 | 5193,00 | 156037 | 5193 | 127501 | 29695 | 200591 |
| | | *НР - 29695 Тенге; СП - 14859 Тенге* | | | 23343,00 | 1869,00 | 23343 | 1869 | | 14859 | |
| 28 | У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м | конструкция | 2 | 144707,00 | 1130,00 | 289414 | 2260 | 241664 | 32660 | 347840 |
| | | *НР - 16330 Тенге; СП - 12883 Тенге* | | | 22745,00 | 335,00 | 45490 | 670 | | 25766 | |
| 29 | У86-010702-0101 8601-0702-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками | шт | 2 | 92023,00 | 1250,00 | 184046 | 2500 | 172174 | 7876 | 207276 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 3938 Тенге; СП - 7677 Тенге* | | | 4686,00 | 371,00 | 9372 | 742 | | 15354 | |
| 30 | У86-010216-0301<br>8601-0216-0301 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный<br>*НР - 15503 Тенге; СП - 56349 Тенге* | комплект | 2 | 688855,00<br>18291,00 | 7486,00<br>2220,00 | 1377710<br>36582 | 14972<br>4440 | 1326156 | 31006<br>112698 | 1521414 |
| 31 | У86-010216-0118<br>8601-0216-0118 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями<br>*НР - 6739 Тенге; СП - 17789 Тенге* | комплект | 2 | 215598,00<br>7963,00 | 288,00<br>70,00 | 431196<br>15926 | 576<br>140 | 414694 | 13518<br>35578 | 480292 |
| 32 | У86-010216-0109<br>8601-0216-0109 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"<br>*НР - 7508 Тенге; СП - 16838 Тенге* | комплект | 1 | 202963,00<br>9200,00 | 2410,00<br>695,00 | 202963<br>9200 | 2410<br>695 | 191353 | 7508<br>16838 | 227309 |
| 33 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"<br>*НР - 7426 Тенге; СП - 17292 Тенге* | комплект | 1 | 208725,00<br>9105,00 | 3293,00<br>982,00 | 208725<br>9105 | 3293<br>982 | 196327 | 7426<br>17292 | 233443 |
| 34 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"<br>*НР - 7611 Тенге; СП - 15744 Тенге* | комплект | 1 | 189187,00<br>9372,00 | 2330,00<br>672,00 | 189187<br>9372 | 2330<br>672 | 177485 | 7611<br>15744 | 212542 |
| 35 | У86-010216-0101<br>8601-0216-0101 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"<br>*НР - 7245 Тенге; СП - 14746 Тенге* | комплект | 1 | 177085,00<br>8899,00 | 2418,00<br>699,00 | 177085<br>8899 | 2418<br>699 | 165768 | 7245<br>14746 | 199076 |
| 36 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные<br>*НР - 1049 Тенге; СП - 6828 Тенге* | комплект | 1 | 84304,00<br>1270,00 | 146,00<br>36,00 | 84304<br>1270 | 146<br>36 | 82888 | 1049<br>6828 | 92181 |
| 37 | У86-010213-0101<br>8601-0213-0101 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1<br>*НР - 7731 Тенге; СП - 7703 Тенге* | комплект | 1 | 88560,00<br>9265,00 | 3260,00<br>943,00 | 88560<br>9265 | 3260<br>943 | 76035 | 7731<br>7703 | 103994 |
| 38 | У86-010207-0303<br>8601-0207-0303 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"зигзаг"<br>*НР - 4125 Тенге; СП - 5635 Тенге* | комплект | 1 | 66318,00<br>4710,00 | 277,00<br>67,00 | 66318<br>4710 | 277<br>67 | 61331 | 4125<br>5635 | 76078 |
| 39 | У86-010207-0301<br>8601-0207-0301 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с 1 подъемом<br>*НР - 4335 Тенге; СП - 4555 Тенге* | комплект | 1 | 52608,00<br>5004,00 | 231,00<br>57,00 | 52608<br>5004 | 231<br>57 | 47373 | 4335<br>4555 | 61498 |
| 40 | У86-010201-0109<br>8601-0201-0109 УСН<br>РК 8.02-03-2019 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)<br>*НР - 16496 Тенге; СП - 42108 Тенге* | комплект | 1 | 509848,00<br>20043,00 | 852,00<br>274,00 | 509848<br>20043 | 852<br>274 | 488953 | 16496<br>42108 | 568452 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 35662754 | 1344300 | 30678858 | 3766814 | 42583924 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 3639596<br>35496711 | 400752 | -- | 3154354 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 28411146 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4040348 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2101669 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3766814 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3141070 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 42404595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3717 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4040348 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 164248 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 164248 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13140 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 177388 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1795 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1795 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 144 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1939 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 42583922 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3717 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4040348 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | РАЗДЕЛ 2.Школьная мебель и оборудование | | | | | | | |
| 41 | Перечень оборуд.,материалов п.1 | Кресло для конференц-зала с подлокотниками | шт | 288 | 16264,29 | -- | 4684116 | -- | | -- | 4684116 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4684116 | -- | |
| 42 | Перечень оборуд.,материалов п.2 | Стол для президиума | шт | 1 | 75900,00 | -- | 75900 | -- | | -- | 75900 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 75900 | -- | |
| 43 | Перечень оборуд.,материалов п.3 | Трибуна для выступлений, 600 x 550 x 1200мм | шт | 1 | 40570,36 | -- | 40570 | -- | | -- | 40570 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 40570 | -- | |
| 44 | Перечень оборуд.,материалов п.4 | Высококонтрасный проекционный экран с электроприводом | шт | 1 | 1555046,43 | -- | 1555046 | -- | | -- | 1555046 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1555046 | -- | |
| 45 | Перечень оборуд.,материалов п.5 | Короткофокусный мультимедпроектор | шт | 1 | 135535,71 | -- | 135536 | -- | | -- | 135536 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 135536 | -- | |
| 46 | Перечень оборуд.,материалов п.6 | Концертный занавес антрактно-раздвижной | компл | 1 | 379500,00 | -- | 379500 | -- | | -- | 379500 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 379500 | -- | |
| 47 | Перечень оборуд.,материалов п.7 | Занавес заднего плана(задник) | компл | 1 | 1864863,00 | -- | 1864863 | -- | | -- | 1864863 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1864863 | -- | |
| 48 | Перечень оборуд.,материалов п.8 | Шторы портьерные для окон | м2 | 40 | 1870,81 | -- | 74832 | -- | | -- | 74832 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 74832 | -- | |
| 49 | Перечень оборуд.,материалов п.9 | Диван для отдыха | шт | 1 | 111238,68 | -- | 111239 | -- | | -- | 111239 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 111239 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Перечень оборуд.,материалов п.10 | Кресло для отдыха | шт | 4 | 36142,86 | -- | 144571 | -- | | -- | 144571 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 144571 | -- | |
| 51 | Перечень оборуд.,материалов п.11 | Стол гримерный | шт | 2 | 47543,76 | -- | 95088 | -- | | -- | 95088 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 95088 | -- | |
| 52 | Перечень оборуд.,материалов п.12 | Зеркало настенное | м2 | 2,8 | 2258,93 | -- | 6325 | -- | | -- | 6325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6325 | -- | |
| 53 | Перечень оборуд.,материалов п.13 | Вешалка-стойка 5-рожковая, H=1600мм | шт | 2 | 4066,07 | -- | 8132 | -- | | -- | 8132 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8132 | -- | |
| 54 | Перечень оборуд.,материалов п.14 | Жалюзи на окна кабинетов (горизонтальные) | м2 | 28,8 | 5421,43 | -- | 156137 | -- | | -- | 156137 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 156137 | -- | |
| 55 | Перечень оборуд.,материалов п.15 | Стул полумягкий для кабинета | шт | 15 | 6375,60 | -- | 95634 | -- | | -- | 95634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 95634 | -- | |
| 56 | Перечень оборуд.,материалов п.16 | Вешало для гардеробный" | шт | 14 | 4066,07 | -- | 56925 | -- | | -- | 56925 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 56925 | -- | |
| 57 | Перечень оборуд.,материалов п.17 | Компьютер мультимединый в комплекте (220в, 0,25 квт Intel Core i7, н Монитор Э, 1ф, 220в, 0,18 квт LCD 21.5" HP Pavilion 22xi,Устройство бесперебойного питания-1200Va, Акустическая система) | компл | 4 | 225892,86 | -- | 903571 | -- | | -- | 903571 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 903571 | -- | |
| 58 | Перечень оборуд.,материалов п.18 | Принтер лазерный 3 в одном, формат А4, 420x270x250мм, Э, 1ф, 220В, 0,365квт HP LaserJet Pro M1132 | шт | 1 | 36052,50 | -- | 36053 | -- | | -- | 36053 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 36053 | -- | |
| 59 | Перечень оборуд.,материалов п.19 | Стол руководителя угловой с тумбой , компьютерной приставкой Габаритные размеры: 2200 x 1100 x 750 мм СУР 02-02 | компл | 2 | 63090,97 | -- | 126182 | -- | | -- | 126182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 126182 | -- | |
| 60 | Перечень оборуд.,материалов п.20 | Стол письменный однотумбовы | шт | 2 | 29185,36 | -- | 58371 | -- | | -- | 58371 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 58371 | -- | |
| 61 | Перечень оборуд.,материалов п.21 | Стол для совещаний | шт | 2 | 75900,00 | -- | 151800 | -- | | -- | 151800 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 151800 | -- | |
| 62 | Перечень оборуд.,материалов п.22 | Кресло руководителя поворотное,мягкое сиденье. Габ. 450x430x700мм | шт | 2 | 17935,89 | -- | 35872 | -- | | -- | 35872 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 35872 | -- | |
| 63 | Перечень оборуд.,материалов п.23 | Шкаф книжный | шт | 2 | 36142,86 | -- | 72286 | -- | | -- | 72286 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 72286 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Перечень оборуд.,материалов п.24 | Стенка для кабинета руководителя | шт | 1 | 152280,70 | -- | 152281 | -- | | -- | 152281 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 152281 | -- | |
| 65 | Перечень оборуд.,материалов п.25 | Шкаф офисный лстекленеенный | шт | 1 | 35869,07 | -- | 35869 | -- | | -- | 35869 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 35869 | -- | |
| 66 | Перечень оборуд.,материалов п.26 | Шкаф офисный с дверцами | шт | 1 | 45276,16 | -- | 45276 | -- | | -- | 45276 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45276 | -- | |
| 67 | Перечень оборуд.,материалов п.27 | Шкаф для одежды | шт | 1 | 38202,10 | -- | 38202 | -- | | -- | 38202 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 38202 | -- | |
| 68 | Перечень оборуд.,материалов п.28 | Шкаф для уборочного инвентаря | шт | 1 | 41463,09 | -- | 41463 | -- | | -- | 41463 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 41463 | -- | |
| 69 | С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8% | шт. | 3 | 7708,00 | -- | 23124 | -- | 23124 | -- | 24974 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1850 | |
| 70 | Перечень оборуд.,материалов п.30 | Инсталляционный лазерный проектор, epson eb-l1070u | компл | 1 | 3496618,12 | -- | 3496618 | -- | | -- | 3496618 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3496618 | -- | |
| 71 | Перечень оборуд.,материалов п.31 | Многоцветный прожектор полного освещения, Behringer moving head mh363 | компл | 2 | 104309,37 | -- | 208619 | -- | | -- | 208619 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 208619 | -- | |
| 72 | Перечень оборуд.,материалов п.32 | Пульт управление световым прибором DMX192 канала | компл | 1 | 26203,57 | -- | 26204 | -- | | -- | 26204 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 26204 | -- | |
| 73 | Перечень оборуд.,материалов п.33 | Система пассивная акустическая, Peavey PVX 15 | компл | 2 | 89848,43 | -- | 179697 | -- | | -- | 179697 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 179697 | -- | |
| 74 | Перечень оборуд.,материалов п.34 | Универсальный двухканальный усилитель Behringer Europower EP2000 | компл | 1 | 176467,50 | -- | 176468 | -- | | -- | 176468 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 176468 | -- | |
| 75 | Перечень оборуд.,материалов п.35 | Двухмикофонный радио система AKG WMS40 Mini Duai Vocal | компл | 1 | 80237,14 | -- | 80237 | -- | | -- | 80237 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 80237 | -- | |
| 76 | Перечень оборуд.,материалов п.36 | Звуковой микшерный пульт Yamaha MG06 | компл | 1 | 50057,86 | -- | 50058 | -- | | -- | 50058 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 50058 | -- | |
| 77 | Перечень оборуд.,материалов п.37 | Ноутбук Acer Aspire 3 A315-34 | компл | 1 | 135526,68 | -- | 135527 | -- | | -- | 135527 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 135527 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15558190 | -- | 23124 | -- | 15560040 |
| | | | | | | | -- | -- | 15535066 | 1850 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 15535067 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 15535067 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 23124 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 23124 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1850 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 24974 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15560041 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 58 143 964 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3 639 596 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1 344 300 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 400 752 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 30 701 982 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 15 535 066 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3 766 814 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3 156 204 | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ | Тенге | | | | | | | | 58 143 964 |
| | | ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ | Тенге | | | | | | | | 59 132 490,00 |
| | | ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ | Тенге | | | | | | | | 59 524 867,00 |
| | | ИТОГО с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | 62 237 341,00 |
| | | Всего с коэффициентом | Тенге | 1,050036 | | | | | | | 65 351 448,60 |
| | | Всего с понижающим коэффициентом | Тенге | 0,9 | | | | | | | 58 816 303,62 |
| | | НДС | Тенге | | | | | | | | 7 057 956,43 |
| | | ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС | Тенге | | | | | | | | 65 874 260,05 |

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Жаксыпейлова С. С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аз и Мурстрой"

Инженер-эксперт _____ Абдикаримов М.С.

«Аз и Мур Строй» ЖШС