Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
**Подрядчик:** ТОО "Ак-Жол"
**Инженер:** ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
**Авторский надзор:** ТОО "ТурПроектСервис"
**Наименование стройки:** "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана
(7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (второй этап)" (жилой дом №8)

**СПРАВКА №4**
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4673513 | 980 | Договор № 267 доп согл. №4 | от 21.09.2020 г. от 17.04.2021 г. | ОБ | 467003034431 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Затраты подрядчика:** | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы | 278 692 000 | 44 642 857,14 | | | | | | | 5 357 142,86 | 50 000 000 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | **50 000 000** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Жаксылык Н.Б.**

**Инженер:**
Директор ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Аширов М.К.**
Инженер-эксперт ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Даткабеков С.Е.**

**Авторский надзор:**
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

**Подрядчик:** ТОО "АК-ЖОЛ"

**Технический надзор:** ТОО "Строй Инновация kz"

**Авторский надзор:** ТОО "ТУР Проект Сервис"

**Наименование стройки:** «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №8)

**Договор:** №267 от 21.09.2020 г. доп. согл. №4 от 17.04.2021 г.

## Акт выполненных работ

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 53,1993042 | 10931,23 | 2444 | 581534 | 130019 | 192117 | 267976 | 917471 | |
| | | | | | | 4875,96 | 540,4 | 259398 | 28749 | | 67961 | | |
| 2 | 2 | C121-030101-0104 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 66,2991 | 34180 | | 2266103 | | 2266103 | | 2447391 | |
| | | | | | | | | | | | 181288 | | |
| 3 | 4 | E11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,000001 | 2964,32 | 412,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2177,6 | 140,58 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Стены и перегородки | | | | | | | | | 3364863 | |
| | | | **Раздел: 2. Плиты перекрытия** | | | | | | | | | | |
| 4 | 40 | C121-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 268,668 | 6413 | | 1722968 | | 1722968 | | 1860805 | |
| | | | | | | | | | | | 137837 | | |
| 5 | 41 | C121-040108-9906 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 97,422 | 6873 | | 669581 | | 669581 | | 723148 | |
| | | | | | | | | | | | 53567 | | |
| 6 | 42 | E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/ | м3 | 9,051 | 31343,67 | 4813,36 | 283692 | 43566 | 149027 | 90986 | 404651 | |
| | | | | | | 10065 | 981,77 | 91098 | 8886 | | 29974 | | |
| 7 | 43 | E11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/ | м2 стяжки | 44,8 | 821,29 | 29,81 | 36794 | 1335 | 15278 | 19574 | 60877 | |
| | | | | | | 450,45 | 14,36 | 20180 | 643 | | 4509 | | |
| 8 | 44 | E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,534478 | 15517,31 | 956,09 | 8294 | 511 | 154 | 7102 | 16627 | |
| | | | | | | 14273,22 | 328,1 | 7629 | 175 | | 1232 | | |
| 9 | 45 | C121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,099497 | 228894 | | 22774 | | 22774 | | 24596 | |
| | | | | | | | | | | | 1822 | | |
| 10 | 46 | C121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,434981 | 221796 | | 96477 | | 96477 | | 104195 | |
| | | | | | | | | | | | 7718 | | |
| 11 | 47 | E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,079836 | 20223,2 | 1379,72 | 1615 | 110 | 23 | 1376 | 3230 | |
| | | | | | | 18555,48 | 386 | 1481 | 31 | | 239 | | |
| 12 | 48 | C121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01143 | 228894 | | 2616 | | 2616 | | 2826 | |
| | | | | | | | | | | | 209 | | |
| 13 | 49 | C121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05912 | 221796 | | 13113 | | 13113 | | 14162 | |
| | | | | | | | | | | | 1049 | | |
| 14 | 50 | C121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,009286 | 308407 | | 2864 | | 2864 | | 3093 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 229 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Плиты перекрытия** | | | | | | | | | 3218210 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Монолитные плиты** | | | | | | | | | | |
| 15 | 51 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/ | м3 | 0,328 | 43910,57 | 1851,06 | 14403 | 607 | 7896 | 5496 | 21491 | |
| | | | | | | 17986,8 | 426,55 | 5900 | 140 | | 1592 | | |
| 16 | 52 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,017168 | 15517,31 | 956,09 | 266 | 16 | 5 | 228 | 534 | |
| | | | | | | 14273,22 | 328,1 | 245 | 6 | | 40 | | |
| 17 | 53 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004208 | 228894 | | 963 | | 963 | | 1040 | |
| | | | | | | | | | | | 77 | | |
| 18 | 54 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01296 | 212819 | | 2758 | | 2758 | | 2979 | |
| | | | | | | | | | | | 221 | | |
| 19 | 55 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,008616 | 308407 | | 2657 | | 2657 | | 2870 | |
| | | | | | | | | | | | 213 | | |
| 20 | 57 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,043181 | 15517,31 | 956,09 | 670 | 41 | 12 | 574 | 1343 | |
| | | | | | | 14273,22 | 328,1 | 616 | 14 | | 100 | | |
| 21 | 58 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,010237 | 228894 | | 2343 | | 2343 | | 2531 | |
| | | | | | | | | | | | 187 | | |
| 22 | 59 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032944 | 212819 | | 7011 | | 7011 | | 7572 | |
| | | | | | | | | | | | 561 | | |
| 23 | 60 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,021895 | 308407 | | 6753 | | 6753 | | 7293 | |
| | | | | | | | | | | | 540 | | |
| 24 | 62 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,19232 | 15517,31 | 956,09 | 18502 | 1140 | 343 | 15843 | 37092 | |
| | | | | | | 14273,22 | 328,1 | 17018 | 391 | | 2748 | | |
| 25 | 63 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,227328 | 228894 | | 52034 | | 52034 | | 56197 | |
| | | | | | | | | | | | 4163 | | |
| 26 | 64 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,686592 | 212819 | | 146120 | | 146120 | | 157809 | |
| | | | | | | | | | | | 11690 | | |
| 27 | 65 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2784 | 221796 | | 61748 | | 61748 | | 66688 | |
| | | | | | | | | | | | 4940 | | |
| 28 | 66 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,014592 | 262672 | | 3833 | | 3833 | | 4140 | |
| | | | | | | | | | | | 307 | | |
| 29 | 67 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,48768 | 308407 | | 150404 | | 150404 | | 162436 | |
| | | | | | | | | | | | 12032 | | |
| 30 | 68 | С121-010302-0601 #прим. | Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92 | м3 | 6,336 | 10250 | | 64944 | | 64944 | | 70140 | |
| | | | | | | | | | | | 5196 | | |
| 31 | 71 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 228894 | | 0 | | | | 0 | |
| 32 | 73 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 308407 | | 0 | | | | 0 | |
| 33 | 74 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/ | м3 | 1,4 | 43910,57 | 1851,06 | 61475 | 2591 | 33702 | 23459 | 91728 | |
| | | | | | | 17986,8 | 426,55 | 25182 | 597 | | 6795 | | |
| 34 | 75 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,13312 | 15517,31 | 956,09 | 2066 | 127 | 38 | 1769 | 4141 | |
| | | | | | | 14273,22 | 328,1 | 1900 | 44 | | 307 | | |
| 35 | 76 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02172 | 228894 | | 4972 | | 4972 | | 5369 | |
| | | | | | | | | | | | 398 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | 77 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1114 | 212819 | | 23708 | | 23708 | | 25605 | |
| | | | | | | | | | | | 1897 | | |
| 37 | 78 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04136 | 308407 | | 12756 | | 12756 | | 13776 | |
| | | | | | | | | | | | 1020 | | |
| 38 | 79 | С121-010302-0601 прим. | Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92 | м3 | 0,33 | 10250 | | 3383 | | 3383 | | 3653 | |
| | | | | | | | | | | | 271 | | |
| 39 | 80 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/ | т | 0,00448 | 902007,64 | 1328,64 | 4041 | 6 | 2933 | 1005 | 5450 | |
| | | | | | | 245916 | 573,21 | 1102 | 3 | | 404 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Монолитные плиты | | | | | | | | | 751877 | |
| | | | Раздел: 4. Монолитные участки | | | | | | | | | | |
| 40 | 81 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 2,808 | 30567,93 | 2702,83 | 85835 | 7590 | 51664 | 25646 | 120399 | |
| | | | | | | 9466,13 | 570,37 | 26581 | 1602 | | 8918 | | |
| 41 | 82 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,094176 | 212819 | | 20042 | | 20042 | | 21646 | |
| | | | | | | | | | | | 1603 | | |
| 42 | 83 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,053352 | 221796 | | 11833 | | 11833 | | 12780 | |
| | | | | | | | | | | | 947 | | |
| 43 | 84 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,024192 | 228894 | | 5537 | | 5537 | | 5980 | |
| | | | | | | | | | | | 443 | | |
| 44 | 85 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 3,102 | 30567,93 | 2702,83 | 94822 | 8384 | 57074 | 28331 | 133005 | |
| | | | | | | 9466,13 | 570,37 | 29364 | 1769 | | 9852 | | |
| 45 | 86 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,109416 | 212819 | | 23286 | | 23286 | | 25149 | |
| | | | | | | | | | | | 1863 | | |
| 46 | 87 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,034686 | 221796 | | 7693 | | 7693 | | 8309 | |
| | | | | | | | | | | | 615 | | |
| 47 | 88 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,027072 | 228894 | | 6197 | | 6197 | | 6692 | |
| | | | | | | | | | | | 496 | | |
| 48 | 89 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 1,404 | 30567,93 | 2702,83 | 42917 | 3795 | 25832 | 12823 | 60200 | |
| | | | | | | 9466,13 | 570,37 | 13290 | 801 | | 4459 | | |
| 49 | 90 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,056784 | 212819 | | 12085 | | 12085 | | 13051 | |
| | | | | | | | | | | | 967 | | |
| 50 | 91 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,038532 | 221796 | | 8546 | | 8546 | | 9230 | |
| | | | | | | | | | | | 684 | | |
| 51 | 92 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,013728 | 228894 | | 3142 | | 3142 | | 3394 | |
| | | | | | | | | | | | 251 | | |
| 52 | 93 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 14,416 | 30567,93 | 2702,83 | 440667 | 38964 | 265240 | 131664 | 618118 | |
| | | | | | | 9466,13 | 570,37 | 136464 | 8222 | | 45787 | | |
| 53 | 94 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,655928 | 212819 | | 139594 | | 139594 | | 150761 | |
| | | | | | | | | | | | 11168 | | |
| 54 | 95 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,445094 | 221796 | | 98720 | | 98720 | | 106618 | |
| | | | | | | | | | | | 7898 | | |
| 55 | 96 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,14416 | 228894 | | 32997 | | 32997 | | 35637 | |
| | | | | | | | | | | | 2640 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 56 | 97 | Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 16,258 | 30567,93 | 2702,83 | 496973 | 43943 | 299130 | 148488 | 697098 | |
| | | | | | | 9466,13 | 570,37 | 153900 | 9273 | | 51637 | | |
| 57 | 98 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,471482 | 212819 | | 100340 | | 100340 | | 108368 | |
| | | | | | | | | | | | 8027 | | |
| 58 | 99 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,181794 | 221796 | | 40321 | | 40321 | | 43547 | |
| | | | | | | | | | | | 3226 | | |
| 59 | 100 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,050252 | 228894 | | 11502 | | 11502 | | 12423 | |
| | | | | | | | | | | | 920 | | |
| 60 | 105 | Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В15/ | м3 | 0,98 | 45373,85 | 6373,18 | 44466 | 6246 | 21950 | 15970 | 65271 | |
| | | | | | | 16603,2 | 1304,37 | 16271 | 1278 | | 4835 | | |
| 61 | 106 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1,КРМ-1/ | т | 0,794808 | 728127,64 | 1328,64 | 578722 | 1056 | 520411 | 52516 | 681737 | |
| | | | | | | 72036 | 573,21 | 57255 | 456 | | 50499 | | |
| 62 | 107 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2 | т | 0,152292 | 728127,64 | 1328,64 | 110888 | 202 | 99715 | 10063 | 130627 | |
| | | | | | | 72036 | 573,21 | 10971 | 87 | | 9676 | | |
| 63 | 108 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 22,138368 | 34,3 | 1,72 | 759 | 38 | 136 | 408 | 1261 | |
| | | | | | | 26,45 | 0,27 | 586 | 6 | | 93 | | |
| 64 | 109 | Е11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 22,138368 | 192,46 | 4,87 | 4261 | 108 | 2149 | 1391 | 6104 | |
| | | | | | | 90,51 | 0,54 | 2004 | 12 | | 452 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Монолитные участки | | | | | | | | | 3077405 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Шахта лифта | | | | | | | | | | |
| 65 | 114 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,015792 | 247135 | | 3903 | | 3903 | | 4215 | |
| | | | | | | | | | | | 312 | | |
| 66 | 115 | С121-050106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,073544 | 247115 | | 18174 | | 18174 | | 19628 | |
| | | | | | | | | | | | 1454 | | |
| 67 | 116 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/ | м3 | 1,76 | 44770,28 | 1851,06 | 78796 | 3258 | 43881 | 29491 | 116949 | |
| | | | | | | 17986,8 | 426,55 | 31657 | 751 | | 8663 | | |
| 68 | 117 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,22824 | 20391,27 | 1011,99 | 4654 | 231 | 66 | 4033 | 9382 | |
| | | | | | | 19091,28 | 328,1 | 4357 | 75 | | 695 | | |
| 69 | 118 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2124 | 221796 | | 47109 | | 47109 | | 50878 | |
| | | | | | | | | | | | 3769 | | |
| 70 | 119 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01584 | 228894 | | 3626 | | 3626 | | 3916 | |
| | | | | | | | | | | | 290 | | |
| 71 | 120 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/ | т стальных элементов | 0,01558 | 77677,52 | 7187,72 | 1210 | 112 | 130 | 1169 | 2569 | |
| | | | | | | 62171,2 | 1391,53 | 969 | 22 | | 190 | | |
| 72 | 121 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003728 | 221796 | | 827 | | 827 | | 893 | |
| | | | | | | | | | | | 66 | | |
| 73 | 122 | С121-050106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01205 | 247115 | | 2978 | | 2978 | | 3216 | |
| | | | | | | | | | | | 238 | | |
| 74 | 123 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 1 | 22692,51 | 1010,05 | 22693 | 1010 | 17305 | 4318 | 29171 | |
| | | | | | | 4377,34 | 367,58 | 4377 | 368 | | 2161 | | |
| 75 | 124 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 0,082 | 32553,55 | 4813,36 | 2669 | 395 | 1449 | 824 | 3773 | |
| | | | | | | 10065 | 981,77 | 825 | 81 | | 279 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 76 | 125 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00536 | 221796 | | 1189 | | 1189 | 95 | 1284 | |
| 77 | 126 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00902 | 902007,64<br>245916 | 1328,64<br>573,21 | 8136<br>2218 | 12<br>5 | 5906 | 2023<br>813 | 10972 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Шахта лифта | | | | | | | | | 256846 | |
| | | | Раздел: 6. Вентиляционная шахта | | | | | | | | | | |
| 78 | 127 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,56 | 26516,48<br>5821,2 | 3999,57<br>906,08 | 14849<br>3260 | 2240<br>507 | 9350 | 3428<br>1462 | 19740 | |
| 79 | 128 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,026368 | 20391,27<br>19091,28 | 1011,99<br>328,1 | 538<br>503 | 27<br>9 | 8 | 466<br>80 | 1084 | |
| 80 | 129 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001408 | 228894 | | 322 | | 322 | 26 | 348 | |
| 81 | 130 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02496 | 221796 | | 5536 | | 5536 | 443 | 5979 | |
| 82 | 131 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,00672 | 378231,69<br>67567,2 | 2257,49<br>729,54 | 2542<br>454 | 15<br>5 | 2072 | 427<br>237 | 3206 | |
| 83 | 132 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02556 | 728127,64<br>72036 | 1328,64<br>573,21 | 18611<br>1841 | 34<br>15 | 16736 | 1689<br>1624 | 21924 | |
| 84 | 133 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 4 | 21594,96<br>3119,59 | 216,54<br>62,82 | 86380<br>12478 | 866<br>251 | 73035 | 12475<br>7908 | 106763 | |
| 85 | 134 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0712 | 247135 | | 17596 | | 17596 | 1408 | 19004 | |
| 86 | 135 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,56 | 26516,48<br>5821,2 | 3999,57<br>906,08 | 14849<br>3260 | 2240<br>507 | 9350 | 3428<br>1462 | 19740 | |
| 87 | 136 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,026368 | 20391,27<br>19091,28 | 1011,99<br>328,1 | 538<br>503 | 27<br>9 | 8 | 466<br>80 | 1084 | |
| 88 | 137 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001408 | 228894 | | 322 | | 322 | 26 | 348 | |
| 89 | 138 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02496 | 221796 | | 5536 | | 5536 | 443 | 5979 | |
| 90 | 139 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,00508 | 378231,69<br>67567,2 | 2257,49<br>729,54 | 1921<br>343 | 11<br>4 | 1567 | 323<br>180 | 2424 | |
| 91 | 140 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,03296 | 728127,64<br>72036 | 1328,64<br>573,21 | 23999<br>2374 | 44<br>19 | 21581 | 2178<br>2094 | 28271 | |
| 92 | 141 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 4 | 21594,96<br>3119,59 | 216,54<br>62,82 | 86380<br>12478 | 866<br>251 | 73035 | 12475<br>7908 | 106763 | |
| 93 | 142 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,05528 | 247135 | | 13662 | | 13662 | 1093 | 14755 | |
| 94 | 143 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 1,12 | 26516,48<br>5821,2 | 3999,57<br>906,08 | 29698<br>6520 | 4480<br>1015 | 18699 | 6856<br>2924 | 39479 | |
| 95 | 144 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,052736 | 20391,27<br>19091,28 | 1011,99<br>328,1 | 1075<br>1007 | 53<br>17 | 15 | 932<br>161 | 2168 | |
| 96 | 145 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,002816 | 228894 | | 645 | | 645 | 52 | 696 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 97 | 146 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04992 | 221796 | | 11072 | | 11072 | 886 | 11958 | |
| 98 | 147 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,009176 | 378231,69<br>67567,2 | 2257,49<br>729,54 | 3471<br>620 | 21<br>7 | 2830 | 583<br>324 | 4378 | |
| 99 | 148 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,06032 | 728127,64<br>72036 | 1328,64<br>573,21 | 43921<br>4345 | 80<br>35 | 39495 | 3986<br>3833 | 51739 | |
| 100 | 149 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 8 | 21594,96<br>3119,59 | 216,54<br>62,82 | 172760<br>24957 | 1732<br>503 | 146071 | 24950<br>15817 | 213527 | |
| 101 | 150 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,09544 | 247135 | | 23587 | | 23587 | 1887 | 25473 | |
| 102 | 151 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,56 | 26516,48<br>5821,2 | 3999,57<br>906,08 | 14849<br>3260 | 2240<br>507 | 9350 | 3428<br>1462 | 19740 | |
| 103 | 152 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,026368 | 20391,27<br>19091,28 | 1011,99<br>328,1 | 538<br>503 | 27<br>9 | 8 | 466<br>80 | 1084 | |
| 104 | 153 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001408 | 228894 | | 322 | | 322 | 26 | 348 | |
| 105 | 154 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02496 | 221796 | | 5536 | | 5536 | 443 | 5979 | |
| 106 | 155 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,00368 | 378231,69<br>67567,2 | 2257,49<br>729,54 | 1392<br>249 | 8<br>3 | 1135 | 234<br>130 | 1756 | |
| 107 | 156 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02484 | 728127,64<br>72036 | 1328,64<br>573,21 | 18087<br>1789 | 33<br>14 | 16264 | 1641<br>1578 | 21306 | |
| 108 | 157 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 4 | 21594,96<br>3119,59 | 216,54<br>62,82 | 86380<br>12478 | 866<br>251 | 73035 | 12475<br>7908 | 106763 | |
| 109 | 158 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0392 | 247135 | | 9688 | | 9688 | 775 | 10463 | |
| 110 | 159 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,56 | 26516,48<br>5821,2 | 3999,57<br>906,08 | 14849<br>3260 | 2240<br>507 | 9350 | 3428<br>1462 | 19740 | |
| 111 | 160 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,026368 | 20391,27<br>19091,28 | 1011,99<br>328,1 | 538<br>503 | 27<br>9 | 8 | 466<br>80 | 1084 | |
| 112 | 161 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001408 | 228894 | | 322 | | 322 | 26 | 348 | |
| 113 | 162 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02496 | 221796 | | 5536 | | 5536 | 443 | 5979 | |
| 114 | 163 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | т металлических изделий | 0,004 | 378231,69<br>67567,2 | 2257,49<br>729,54 | 1513<br>270 | 9<br>3 | 1234 | 254<br>141 | 1908 | |
| 115 | 164 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02656 | 728127,64<br>72036 | 1328,64<br>573,21 | 19339<br>1913 | 35<br>15 | 17391 | 1755<br>1688 | 22782 | |
| 116 | 165 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 4 | 21594,96<br>3119,59 | 216,54<br>62,82 | 86380<br>12478 | 866<br>251 | 73035 | 12475<br>7908 | 106763 | |
| 117 | 166 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0404 | 247135 | | 9984 | | 9984 | 799 | 10783 | |
| 118 | 167 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | | 0,28 | 26516,48 | 3999,57 | 7425 | 1120 | 4675 | 1714 | 9870 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | 5821,2 | 906,08 | 1630 | 254 | | 731 | | |
| 119 | 168 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,013184 | 20391,27 | 1011,99 | 269 | 13 | 4 | 233 | 542 | |
| | | | | т | | 19091,28 | 328,1 | 252 | 4 | | 40 | | |
| 120 | 169 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,000704 | 228894 | | 161 | | 161 | | 174 | |
| | | | | т | | | | | | | 13 | | |
| 121 | 170 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,01248 | 221796 | | 2768 | | 2768 | | 2989 | |
| | | | | т | | | | | | | 221 | | |
| 122 | 171 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | | 0,00168 | 378231,69 | 2257,49 | 635 | 4 | 518 | 107 | 802 | |
| | | | | т металлических изделий | | 67567,2 | 729,54 | 114 | 1 | | 59 | | |
| 123 | 172 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | | 0,0115 | 728127,64 | 1328,64 | 8373 | 15 | 7530 | 760 | 9864 | |
| | | | | т | | 72036 | 573,21 | 828 | 7 | | 731 | | |
| 124 | 173 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 2 | 21594,96 | 216,54 | 43190 | 433 | 36518 | 6238 | 53382 | |
| | | | | зонт | | 3119,59 | 62,82 | 6239 | 126 | | 3954 | | |
| 125 | 174 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,01896 | 247135 | | 4686 | | 4686 | | 5061 | |
| | | | | т | | | | | | | 375 | | |
| 126 | 175 | Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | | 0,98 | 26516,48 | 3999,57 | 25986 | 3920 | 16362 | 5999 | 34544 | |
| | | | | м3 | | 5821,2 | 906,08 | 5705 | 888 | | 2559 | | |
| 127 | 176 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,046144 | 20391,27 | 1011,99 | 941 | 47 | 13 | 815 | 1897 | |
| | | | | т | | 19091,28 | 328,1 | 881 | 15 | | 141 | | |
| 128 | 177 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,002464 | 228894 | | 564 | | 564 | | 609 | |
| | | | | т | | | | | | | 45 | | |
| 129 | 178 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,04368 | 221796 | | 9688 | | 9688 | | 10463 | |
| | | | | т | | | | | | | 775 | | |
| 130 | 179 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/ | | 0,00714 | 378231,69 | 2257,49 | 2701 | 16 | 2202 | 454 | 3406 | |
| | | | | т металлических изделий | | 67567,2 | 729,54 | 482 | 5 | | 252 | | |
| 131 | 180 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | | 0,04774 | 728127,64 | 1328,64 | 34761 | 63 | 31258 | 3154 | 40948 | |
| | | | | т | | 72036 | 573,21 | 3439 | 27 | | 3033 | | |
| 132 | 181 | Е11-200701-0407 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 7 | 21594,96 | 216,54 | 151165 | 1516 | 127812 | 21831 | 186836 | |
| | | | | зонт | | 3119,59 | 62,82 | 21837 | 440 | | 13840 | | |
| 133 | 182 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,06062 | 247135 | | 14981 | | 14981 | | 16180 | |
| | | | | т | | | | | | | 1199 | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Вентиляционная шахта** | | | | | | | | | 1421223 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 7. Дымовые каналы (7шт)** | | | | | | | | | | |
| 134 | 183 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/,/ МС-14 (2шт)/ | | 0,84 | 27614,94 | 4741,09 | 23197 | 3983 | 14225 | 5321 | 30799 | |
| | | | | м3 | | 5938,8 | 1022,17 | 4989 | 859 | | 2281 | | |
| 135 | 184 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,00896 | 228894 | | 2051 | | 2051 | | 2215 | |
| | | | | т | | | | | | | 164 | | |
| 136 | 185 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,03416 | 221796 | | 7577 | | 7577 | | 8183 | |
| | | | | т | | | | | | | 606 | | |
| 137 | 186 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/ | | 0,6552 | 31343,67 | 4813,36 | 20536 | 3154 | 10788 | 6586 | 29293 | |
| | | | | м3 | | 10065 | 981,77 | 6595 | 643 | | 2170 | | |
| 138 | 187 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,004914 | 228894 | | 1125 | | 1125 | | 1215 | |
| | | | | т | | | | | | | 90 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 139 | 188 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0402948 | 221796 | | 8937 | | 8937 | 715 | 9652 | |
| 140 | 189 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СГ-3, А-I/ | т | 0,03997 | 20391,27<br>19091,28 | 1011,99<br>328,1 | 815<br>763 | 40<br>13 | 12 | 706<br>122 | 1643 | |
| 141 | 190 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02072 | 228894 | | 4743 | | 4743 | 379 | 5122 | |
| 142 | 191 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01925 | 308407 | | 5937 | | 5937 | 475 | 6412 | |
| 143 | 192 | Е11-200701-0208 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами | зонт | 7 | 13585,83<br>3824,02 | 226,93<br>62,82 | 95101<br>26768 | 1588<br>440 | 66744 | 26664<br>9741 | 131506 | |
| 144 | 193 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 4,49 | 283,34<br>132,98 | 1,05<br>0,52 | 1272<br>597 | 5<br>2 | 670 | 480<br>140 | 1892 | |
| 145 | 194 | Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м3 | 1,5 | 7066,89<br>4365,66 | 1991,41<br>687,29 | 10600<br>6548 | 2987<br>1031 | 1065 | 6897<br>1400 | 18897 | |
| 146 | 195 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/ | т | 0,17787 | 20391,27<br>19091,28 | 1011,99<br>328,1 | 3627<br>3396 | 180<br>58 | 51 | 3143<br>542 | 7312 | |
| 147 | 196 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,17787 | 264576 | | 47060 | | 47060 | 3765 | 50825 | |
| 148 | 197 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/ | м3 | 2,79 | 28474,65<br>5938,8 | 4741,09<br>1022,17 | 79444<br>16569 | 13228<br>2852 | 49647 | 17673<br>7769 | 104887 | |
| 149 | 198 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03672 | 228894 | | 8405 | | 8405 | 672 | 9077 | |
| 150 | 199 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09738 | 221796 | | 21598 | | 21598 | 1728 | 23326 | |
| 151 | 200 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/ | т | 0,08307 | 348491,38<br>346222 | 2269,38<br>982,37 | 28949<br>28761 | 189<br>82 | 0 | 26246<br>4416 | 59611 | |
| 152 | 201 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00729 | 228894 | | 1669 | | 1669 | 133 | 1802 | |
| 153 | 202 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07578 | 221796 | | 16808 | | 16808 | 1345 | 18152 | |
| 154 | 203 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0711 | 76699,53<br>57417,5 | 17803,72<br>6930,63 | 5453<br>4082 | 1266<br>493 | 105 | 4163<br>769 | 10386 | |
| 155 | 204 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06174 | 228894 | | 14132 | | 14132 | 1131 | 15262 | |
| 156 | 205 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00936 | 221796 | | 2076 | | 2076 | 166 | 2242 | |
| 157 | 206 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/ | т | 1,06536 | 15303,02<br>13896,8 | 1406,22<br>606,02 | 16303<br>14805 | 1498<br>646 | 0 | 14060<br>2429 | 32792 | |
| 158 | 207 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СД-1,2/ | т | 1,06536 | 308407 | | 328564 | | 328564 | 26285 | 354850 | |
| 159 | 208 | Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м3 | 0,5 | 7066,89<br>4365,66 | 1991,41<br>687,29 | 3533<br>2183 | 996<br>344 | 355 | 2299<br>467 | 6299 | |
| 160 | 209 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/ | т | 0,059302 | 20391,27<br>19091,28 | 1011,99<br>328,1 | 1209<br>1132 | 60<br>19 | 17 | 1048<br>181 | 2438 | |
| 161 | 210 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,059302 | 264576 | | 15690 | | 15690 | | 16945 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 1255 | | |
| 162 | 211 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/ | м3 | 1,86 | 28474,65 | 4741,09 | 52963 | 8818 | 33098 | 11782 | 69925 | |
| | | | | | | 5938,8 | 1022,17 | 11046 | 1901 | | 5180 | | |
| 163 | 212 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02448 | 228894 | | 5603 | | 5603 | | 6052 | |
| | | | | | | | | | | | 448 | | |
| 164 | 212 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06492 | 221796 | | 14399 | | 14399 | | 15551 | |
| | | | | | | | | | | | 1152 | | |
| 165 | 214 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/ | т | 0,05538 | 348491,38 | 2269,38 | 19299 | 126 | 0 | 17498 | 39741 | |
| | | | | | | 346222 | 982,37 | 19174 | 54 | | 2944 | | |
| 166 | 215 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00486 | 228894 | | 1112 | | 1112 | | 1201 | |
| | | | | | | | | | | | 89 | | |
| 167 | 216 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05052 | 221796 | | 11205 | | 11205 | | 12102 | |
| | | | | | | | | | | | 896 | | |
| 168 | 217 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0415 | 76699,53 | 17803,72 | 3183 | 739 | 61 | 2430 | 6062 | |
| | | | | | | 57417,5 | 6930,63 | 2383 | 288 | | 449 | | |
| 169 | 218 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03528 | 228894 | | 8075 | | 8075 | | 8721 | |
| | | | | | | | | | | | 646 | | |
| 170 | 219 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00622 | 221796 | | 1380 | | 1380 | | 1490 | |
| | | | | | | | | | | | 110 | | |
| 171 | 220 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/ | т | 1,07446 | 15303,02 | 1406,22 | 16442 | 1511 | 0 | 14180 | 33073 | |
| | | | | | | 13896,8 | 606,02 | 14932 | 651 | | 2450 | | |
| 172 | 221 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СД-1,2/ | т | 1,07446 | 308407 | | 331371 | | 331371 | | 357881 | |
| | | | | | | | | | | | 26510 | | |
| 173 | 222 | Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м3 | 0,5 | 7066,89 | 1991,41 | 3533 | 996 | 355 | 2299 | 6299 | |
| | | | | | | 4365,66 | 687,29 | 2183 | 344 | | 467 | | |
| 174 | 223 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/ | т | 0,059302 | 20391,27 | 1011,99 | 1209 | 60 | 17 | 1048 | 2438 | |
| | | | | | | 19091,28 | 328,1 | 1132 | 19 | | 181 | | |
| 175 | 224 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,059302 | 264576 | | 15690 | | 15690 | | 16945 | |
| | | | | | | | | | | | 1255 | | |
| 176 | 225 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/ | м3 | 2,08 | 28474,65 | 4741,09 | 59227 | 9861 | 37013 | 13176 | 78195 | |
| | | | | | | 5938,8 | 1022,17 | 12353 | 2126 | | 5792 | | |
| 177 | 226 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02704 | 228894 | | 6189 | | 6189 | | 6684 | |
| | | | | | | | | | | | 495 | | |
| 178 | 227 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07268 | 221796 | | 16120 | | 16120 | | 17410 | |
| | | | | | | | | | | | 1290 | | |
| 179 | 228 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/ | т | 0,04722 | 348491,38 | 2269,38 | 16456 | 107 | 0 | 14919 | 33885 | |
| | | | | | | 346222 | 982,37 | 16349 | 46 | | 2510 | | |
| 180 | 229 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00486 | 228894 | | 1112 | | 1112 | | 1201 | |
| | | | | | | | | | | | 89 | | |
| 181 | 230 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05052 | 221796 | | 11205 | | 11205 | | 12102 | |
| | | | | | | | | | | | 896 | | |
| 182 | 231 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0415 | 76699,53 | 17803,72 | 3183 | 739 | 61 | 2430 | 6062 | |
| | | | | | | 57417,5 | 6930,63 | 2383 | 288 | | 449 | | |
| 183 | 232 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03528 | 228894 | | 8075 | | 8075 | | 8721 | |
| | | | | | | | | | | | 646 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 184 | 233 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00622 | 221796 | | 1380 | | 1380 | 110 | 1490 | |
| 185 | 234 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/ | т | 1,13016 | 15303,02<br>13896,8 | 1406,22<br>606,02 | 17295<br>15706 | 1589<br>685 | 0 | 14915<br>2577 | 34787 | |
| 186 | 235 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СД-1,2/ | т | 1,13016 | 308407 | | 348549 | | 348549 | 27884 | 376433 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Дымовые каналы (7шт) | | | | | | | | | 2117486 | |
| | | | Раздел: 8. Оконные и дверные проемы | | | | | | | | | | |
| 187 | 242 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 36,4266 | 2536,23<br>1203,52 | 175,41<br>84,54 | 92386<br>43840 | 6390<br>3079 | 42157 | 42227<br>10769 | 145383 | |
| 188 | 243 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 90,72 | 85 | | 7711 | | 7711 | 617 | 8328 | |
| 189 | 244 | С121-090201-0502 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 36,4266 | 20508 | | 747037 | | 747037 | 59763 | 806800 | |
| 190 | 245 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 25,9 | 1207,25<br>239,66 | 5,01<br>2,48 | 31268<br>6207 | 130<br>64 | 24931 | 5644<br>2953 | 39865 | |
| 191 | 246 | С121-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 25,9 | 1387 | | 35923 | | 35923 | 2874 | 38797 | |
| 192 | 247 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 28 | 111 | | 3108 | | 3108 | 249 | 3357 | |
| 193 | 248 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 25,9 | 1478,26<br>461,58 | 5,73<br>1,16 | 38287<br>11955 | 148<br>30 | 26184 | 9588<br>3830 | 51705 | |
| 194 | 249 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 166,3893 | 2257,99<br>960,2 | 173,08<br>83,52 | 375705<br>159768 | 28799<br>13896 | 187138 | 156298<br>42560 | 574563 | |
| 195 | 250 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 452,76 | 85 | | 38485 | | 38485 | 3079 | 41563 | |
| 196 | 251 | С121-090201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 166,3893 | 19660 | | 3271214 | | 3271214 | 261697 | 3532911 | |
| 197 | 252 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 119,35 | 1207,25<br>239,66 | 5,01<br>2,48 | 144085<br>28603 | 598<br>296 | 114884 | 26009<br>13608 | 183702 | |
| 198 | 253 | С121-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 119,35 | 1387 | | 165538 | | 165538 | 13243 | 178782 | |
| 199 | 254 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 154 | 111 | | 17094 | | 17094 | 1368 | 18462 | |
| 200 | 255 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 119,35 | 1478,26<br>461,58 | 5,73<br>1,16 | 176431<br>55090 | 684<br>138 | 120658 | 44182<br>17649 | 238262 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Оконные и дверные проемы | | | | | | | | | 5862480 | |
| | | | Раздел: 9. Внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| 201 | 325 | Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1838,937 | 1028,16<br>702,97 | 59,76<br>48,97 | 1890714<br>1292721 | 109897<br>90057 | 488095 | 1106223<br>239755 | 3236691 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка | | | | | | | | | 3236691 | |
| | | | Раздел: 10. Лестница | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 202 | 398 | Е11-070518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | | 158,75 | 1428,68 | 53,74 | 226802 | 8532 | 5330 | 255630 | 521027 | |
| | | | | м ступеней | | 1341,36 | 23,28 | 212941 | 3695 | | 38595 | | |
| 399 | 399 | С121-040110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016 | | 158,75 | 3179 | | 504666 | | 504666 | | 545040 | |
| | | | | м | | | | | | | 40373 | | |
| 204 | 400 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуров/. Монтаж | | 1,6162 | 74672,66 | 26763,56 | 120686 | 43255 | 16290 | 51673 | 186147 | |
| | | | | т конструкций | | 37830,1 | 8505,6 | 61141 | 13747 | | 13789 | | |
| 205 | 401 | С121-060208-0401 | Косоуры | | 1,6162 | 506613 | | 818788 | | 818788 | | 884291 | |
| | | | | т | | | | | | | 65503 | | |
| 206 | 402 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балка Б-I/ | | 1,22912 | 30762,12 | 10299,41 | 37810 | 12659 | 4770 | 16613 | 58777 | |
| | | | | т конструкций | | 16581,6 | 3007,31 | 20381 | 3696 | | 4354 | | |
| 207 | 403 | С121-050204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | | 1,22912 | 303114 | | 372563 | | 372563 | | 402369 | |
| | | | | т | | | | | | | 29805 | | |
| 208 | 404 | Е11-070107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | | 0,05538 | 745853,98 | 6971,63 | 41305 | 386 | 38387 | 3078 | 47934 | |
| | | | | т стальных элементов | | 45718,4 | 1378,02 | 2532 | 76 | | 3551 | | |
| 209 | 405 | Е11-090501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 0,05538 | 13783,65 | 1986,7 | 763 | 110 | 101 | 381 | 1236 | |
| | | | | т | | 9975 | 4,05 | 552 | 0 | | 92 | | |
| 210 | 406 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/ | | 7,6 | 43910,57 | 1851,06 | 333720 | 14068 | 182953 | 127347 | 497952 | |
| | | | | м3 | | 17986,8 | 426,55 | 136700 | 3242 | | 36885 | | |
| 211 | 407 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 1,36912 | 20391,27 | 1011,99 | 27918 | 1386 | 394 | 24195 | 56282 | |
| | | | | т | | 19091,28 | 328,1 | 26138 | 449 | | 4169 | | |
| 212 | 408 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0038 | 221796 | | 843 | | 843 | | 910 | |
| | | | | т | | | | | | | 67 | | |
| 213 | 409 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 1,36532 | 247045 | | 337295 | | 337295 | | 364279 | |
| | | | | т | | | | | | | 26984 | | |
| 214 | 410 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | 44,76 | 4495,79 | 133,37 | 201231 | 5970 | 147087 | 47836 | 268993 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1076,28 | 60,66 | 48174 | 2715 | | 19925 | | |
| 215 | 411 | С121-110502-0110 | Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50 ГОСТ 32497-2013 | | 1,9 | 11895 | | 22601 | | 22601 | | 24409 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1808 | | |
| 216 | 412 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15 | | 0,25 | 22692,51 | 1010,05 | 5673 | 253 | 4326 | 1079 | 7293 | |
| | | | | м3 | | 4377,34 | 367,58 | 1094 | 92 | | 540 | | |
| 217 | 413 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/ | | 2,31 | 43910,57 | 1851,06 | 101433 | 4276 | 55608 | 38707 | 151351 | |
| | | | | м3 | | 17986,8 | 426,55 | 41550 | 985 | | 11211 | | |
| 218 | 414 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,12204 | 247045 | | 30149 | | 30149 | | 32561 | |
| | | | | т | | | | | | | 2412 | | |
| 219 | 415 | Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | | 0,1624 | 680931,64 | 1328,64 | 110583 | 216 | 106334 | 3756 | 123486 | |
| | | | | т | | 24840 | 573,21 | 4034 | 93 | | 9147 | | |
| 220 | 416 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12,5 | | 2,21 | 21476,67 | 1010,05 | 47463 | 2232 | 35557 | 9543 | 61566 | |
| | | | | м3 | | 4377,34 | 367,58 | 9674 | 812 | | 4560 | | |
| 221 | 417 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/ | | 1,38 | 43910,57 | 1851,06 | 60597 | 2554 | 33220 | 23123 | 90418 | |
| | | | | м3 | | 17986,8 | 426,55 | 24822 | 589 | | 6698 | | |
| 222 | 418 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,10194 | 15334,38 | 1406,22 | 1563 | 143 | 3 | 1345 | 3141 | |
| | | | | т | | 13896,8 | 606,02 | 1417 | 62 | | 233 | | |
| 223 | 419 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,10194 | 221796 | | 22610 | | 22610 | | 24419 | |
| | | | | т | | | | | | | 1809 | | |
| 224 | 420 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,02307 | 308407 | | 7115 | | 7115 | | 7684 | |
| | | | | т | | | | | | | 569 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 225 | 421 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00812 | 902007,64 | 1328,64 | 7324 | 11 | 5317 | 1821 | 9877 | |
| | | | | | | 245916 | 573,21 | 1997 | 5 | | 732 | | |
| 226 | 422 | Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки лестничные. Ограждение перилами | м перил | 41,9 | 383,9 | 42,79 | 16085 | 1793 | 1041 | 12625 | 31008 | |
| | | | | | | 316,27 | 18,53 | 13252 | 776 | | 2297 | | |
| 227 | 423 | С121-130816-3512 | Поручень | м | 41,9 | 425 | | 17808 | | 17808 | | 19232 | |
| | | | | | | | | | | | 1425 | | |
| 228 | 424 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1215,1 | 34,3 | 1,72 | 41680 | 2093 | 7442 | 22407 | 69214 | |
| | | | | | | 26,45 | 0,27 | 32145 | 328 | | 5127 | | |
| | | | Итого по разделу: 10. Лестница | | | | | | | | | 4490896 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 11. Тех.этаж | | | | | | | | | | |
| 229 | 487 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/ | м3 | 7,36 | 28474,65 | 4741,09 | 209573 | 34894 | 130969 | 46622 | 276691 | |
| | | | | | | 5938,8 | 1022,17 | 43710 | 7523 | | 20496 | | |
| 230 | 488 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07744 | 228894 | | 17726 | | 17726 | | 19144 | |
| | | | | | | | | | | | 1418 | | |
| 231 | 489 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,23768 | 221796 | | 52716 | | 52716 | | 56934 | |
| | | | | | | | | | | | 4217 | | |
| 232 | 490 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-4/ | т | 0,22848 | 348491,38 | 2269,38 | 79623 | 519 | 0 | 72190 | 163958 | |
| | | | | | | 346222 | 982,37 | 79105 | 224 | | 12145 | | |
| 233 | 491 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01008 | 228894 | | 2307 | | 2307 | | 2492 | |
| | | | | | | | | | | | 185 | | |
| 234 | 492 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10416 | 221796 | | 23102 | | 23102 | | 24950 | |
| | | | | | | | | | | | 1848 | | |
| 235 | 493 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/ | м3 | 3,928 | 41942,61 | 4446,62 | 164751 | 17466 | 87955 | 57250 | 239760 | |
| | | | | | | 15104,3 | 911,98 | 59330 | 3582 | | 17760 | | |
| 236 | 494 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,132 | 228894 | | 30214 | | 30214 | | 32631 | |
| | | | | | | | | | | | 2417 | | |
| 237 | 495 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,44544 | 212819 | | 94798 | | 94798 | | 102382 | |
| | | | | | | | | | | | 7584 | | |
| 238 | 496 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,19855 | 77677,52 | 7187,72 | 15423 | 1427 | 1652 | 14892 | 32740 | |
| | | | | | | 62171,2 | 1391,53 | 12344 | 276 | | 2425 | | |
| 239 | 497 | С121-050201-0501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,12056 | 251916 | | 30371 | | 30371 | | 32801 | |
| | | | | | | | | | | | 2430 | | |
| 240 | 498 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03749 | 228894 | | 8581 | | 8581 | | 9268 | |
| | | | | | | | | | | | 686 | | |
| 241 | 499 | С121-050308-0121 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1,33 | 1357 | | 1805 | | 1805 | | 1949 | |
| | | | | | | | | | | | 144 | | |
| 242 | 500 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 4,56665 | 908,3 | 1,05 | 4148 | 5 | 609 | 2829 | 7535 | |
| | | | | | | 773,91 | 0,52 | 3534 | 2 | | 558 | | |
| 243 | 501 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/ | м3 | 14,94 | 32553,55 | 4813,36 | 486350 | 71912 | 264067 | 150185 | 687458 | |
| | | | | | | 10065 | 981,77 | 150371 | 14668 | | 50923 | | |
| 244 | 502 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16877 | 228894 | | 38630 | | 38630 | | 41721 | |
| | | | | | | | | | | | 3090 | | |
| 245 | 503 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,76918 | 221796 | | 170601 | | 170601 | | 184249 | |
| | | | | | | | | | | | 13648 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 246 | 504 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/ | м3 | 0,92 | 27614,94 | 4741,09 | 25406 | 4362 | 15580 | 5828 | 33732 | |
| | | | | | | 5938,8 | 1022,17 | 5464 | 940 | | 2499 | | |
| 247 | 505 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0128 | 228894 | | 2930 | | 2930 | | 3164 | |
| | | | | | | | | | | | 234 | | |
| 248 | 506 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0768 | 221796 | | 17034 | | 17034 | | 18397 | |
| | | | | | | | | | | | 1363 | | |
| 249 | 507 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,07614 | 20391,27 | 1011,99 | 1553 | 77 | 22 | 1346 | 3130 | |
| | | | | | | 19091,28 | 328,1 | 1454 | 25 | | 232 | | |
| 250 | 508 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07614 | 308407 | | 23482 | | 23482 | | 25361 | |
| | | | | | | | | | | | 1879 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. Тех.этаж | | | | | | | | | 2000447 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 12. Сеть хоз-питьевого водопровода В1 | | | | | | | | | | |
| 251 | 75 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1500 | 1601,06 | 16,64 | 2401587 | 24963 | 256905 | 2077469 | 4837381 | |
| | | | | | | 1413,15 | 0,1 | 2119719 | 148 | | 358324 | | |
| 252 | 76 | Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 4 | 1905,9 | 23,66 | 7624 | 95 | 871 | 6526 | 15281 | |
| | | | | | | 1664,43 | 0,26 | 6658 | 1 | | 1132 | | |
| 253 | 77 | Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 8 | 2222,8 | 28 | 17782 | 224 | 2843 | 14424 | 34783 | |
| | | | | | | 1839,39 | 0,39 | 14715 | 3 | | 2577 | | |
| 254 | 78 | Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 4 | 2625,89 | 32,23 | 10504 | 129 | 2404 | 7814 | 19783 | |
| | | | | | | 1992,73 | 0,59 | 7971 | 2 | | 1465 | | |
| 255 | 79 | Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 40 | 3122,76 | 561,33 | 124910 | 22453 | 37504 | 69823 | 210312 | |
| | | | | | | 1623,82 | 157,38 | 64953 | 6295 | | 15579 | | |
| 256 | 80 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 | шт. | 308 | 26 | | 8008 | | 8008 | | 8649 | |
| | | | | | | | | | | | 641 | | |
| 257 | 81 | С123-020401-2403 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 | шт. | 1 | 78 | | 78 | | 78 | | 84 | |
| | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 258 | 82 | С123-020401-2404 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 | шт. | 2 | 138 | | 276 | | 276 | | 298 | |
| | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 259 | 83 | С123-020401-2405 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 | шт. | 4 | 246 | | 984 | | 984 | | 1063 | |
| | | | | | | | | | | | 79 | | |
| 260 | 84 | С123-020401-2406 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 | шт. | 2 | 436 | | 872 | | 872 | | 942 | |
| | | | | | | | | | | | 70 | | |
| 261 | 85 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | 310 | 15 | | 4650 | | 4650 | | 5022 | |
| | | | | | | | | | | | 372 | | |
| 262 | 86 | С123-020401-1203 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 | шт. | 1 | 47 | | 47 | | 47 | | 51 | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 263 | 87 | С123-020401-1206 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 | шт. | 4 | 360 | | 1440 | | 1440 | | 1555 | |
| | | | | | | | | | | | 115 | | |
| 264 | 88 | С123-020401-1102 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 | шт. | 1 | 33 | | 33 | | 33 | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 265 | 89 | С123-020401-1106 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 | шт. | 1 | 60 | | 60 | | 60 | | 65 | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 266 | 90 | С123-020401-1110 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 | шт. | 1 | 104 | | 104 | | 104 | | 112 | |
| | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 267 | 91 | С123-020401-1115 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 | шт. | 1 | 173 | | 173 | | 173 | | 187 | |
| | | | | | | | | | | | 14 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 268 | 92 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | | 1,556 | 60194,2 | 0 | 93662 | 0 | 3031 | 89725 | 198058 | |
| | | | | км трубопровода | | 58246,5 | 0 | 90632 | 0 | | 14671 | | |
| 269 | 93 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 1516 | 88,85 | 1,31 | 134698 | 1978 | 2843 | 127280 | 282936 | |
| | | | | м трубопровода | | 85,67 | 0 | 129877 | 0 | | 20958 | | |
| 270 | 94 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | | 40 | 92,97 | 1,31 | 3719 | 52 | 240 | 3358 | 7643 | |
| | | | | м трубопровода | | 85,67 | 0 | 3427 | 0 | | 566 | | |
| 271 | 95 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 1,86 | 537 | | 999 | | 999 | | 1079 | |
| | | | | кг | | | | | | | 80 | | |
| 272 | 96 | С123-020401-3505 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 | | 1400 | 26 | | 36400 | | 36400 | | 39312 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2912 | | |
| 273 | 97 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 5,9 | 537 | | 3168 | | 3168 | | 3422 | |
| | | | | кг | | | | | | | 253 | | |
| 274 | 98 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 1456 | 630,99 | 68,73 | 918727 | 100064 | 387332 | 365186 | 1386626 | |
| | | | | м трубопровода | | 296,24 | 33,77 | 431331 | 49176 | | 102713 | | |
| 275 | 99 | С121-110403-0306 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1540 | 255 | | 392700 | | 392700 | 31416 | 424116 | |
| 276 | 100 | С121-110403-0311 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 | м | 4,4 | 472 | | 2077 | | 2077 | 166 | 2243 | |
| 277 | 101 | С121-110403-0313 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 8,8 | 475 | | 4180 | | 4180 | 334 | 4514 | |
| 278 | 103 | С121-110403-0314 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 | м | 4,4 | 597 | | 2627 | | 2627 | 210 | 2837 | |
| 279 | 103 | С121-110403-0315 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019 | м | 44 | 629 | | 27676 | | 27676 | 2214 | 29890 | |
| | | | Итого по разделу: 12. Сеть хоз-питьевого водопровода В1 | | | | | | | | | 7518280 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 13. Сеть горячего водоснабжения Т3 | | | | | | | | | | |
| 280 | 106 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 1000 | 1608,74 | 16,64 | 1608738 | 16642 | 178950 | 1384980 | 3233215 | |
| | | | | м трубопровода | | 1413,15 | 0,1 | 1413146 | 98 | | 239497 | | |
| 281 | 107 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 900 | 630,99 | 68,73 | 567894 | 61853 | 239422 | 225733 | 857118 | |
| | | | | м трубопровода | | 296,24 | 33,77 | 266620 | 30398 | | 63490 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 282 | 108 | С121-110403-0207 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | | 990 | 181 | | 179190 | | 179190 | | 193525 | |
| | | | | м | | | | | | | 14335 | | |
| 283 | 109 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией | | 1 | 60194,2 | 0 | 60194 | 0 | 1948 | 57664 | 127287 | |
| | | | | км трубопровода | | 58246,5 | 0 | 58247 | 0 | | 9429 | | |
| 284 | 110 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 1000 | 88,85 | 1,31 | 88851 | 1305 | 1875 | 83958 | 186633 | |
| | | | | м трубопровода | | 85,67 | 0 | 85671 | 0 | | 13825 | | |
| 285 | 111 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 2,1 | 537 | | 1128 | | 1128 | | 1218 | |
| | | | | кг | | | | | | | 90 | | |
| 286 | 112 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | | 900 | 8 | | 7200 | | 7200 | | 7776 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 576 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. Сеть горячего водоснабжения Т3 | | | | | | | | | 4606772 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 30654510 | 982363 | 21096423 | 8163510 | 41923471,46 | |
| | | | | | | | | 8575726 | 337144 | | 3105446 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,9 % | | 377311,2431 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 42300782,7 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,49 % | | 207273,8352 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 42508056,54 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 850161,1308 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 43358217,67 | |
| | | | в том числе на 2020 год - 20% | | | | | | | | | 8671643,534 | |
| | | | в том числе на 2021 год - 80% | | | | | | | | | 34686574,14 | |
| | | | в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1 | | | | | | | | | 8671643,534 | |
| | | | НДС на 2020 год, - 12% | | | | | | | | | 1040597,224 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2020 год | | | | | | | | | 9712240,758 | |
| | | | в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,050036 | | | | | | | | | 36422151,56 | |
| | | | НДС на 2021 год, - 12% | | | | | | | | | 4370658,187 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 год | | | | | | | | | 40792809,75 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 5411255,411 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 50505050,5 | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом -0,99 | | | 0,99 | | | | | | 50000000 | |

**Технический надзор:**
ТОО "Строй Инновация kz"
**Директор:** **Аширов М.К.**
**Инженер эксперт:** **Даткабеков С.Е.**

**Авторский надзор:**
ТОО "Тур Проект сервис"
**Директор:** **Сулейменов Е.**
ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" Абдикадыров Е.

**Подрядчик:**
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор
**Директор** **С.К.Атаев**
Нач.участка: Ибадуллаев Х.