Приложение №1
к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Г. Алматы

«27» декабря 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №73 от 17.06.2021**

Декларации соответствии. **от «23» декабря 2021 года, директор ТОО "АС-СТРОЙ", Базарбеков Н.Н., г.Алматы, ул. Ашимова, 251**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От «24» декабря 2021 года ТОО «Пример Строй», директор Төре Е.Т., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоқсан 20б, в лице эксперта Ахмет Саят Калдыбекұлы № KZ67VJE00057191 от 09.09.2020 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «24» декабря 2021 года, генеральный директор ТОО «Tirek design » Доспанов Д.Б. (государственная лицензия 11ГСЛ-КР №01183 от 14.02.2020 года), юридический адрес: 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, помещение 19 в лице ведущего специалиста авторского надзора Амарова Расула Мухаметовича (аттестат по объектам 1-го уровня ответственности в части архитектуры № KZ31VJE00024956 от 29.10.2012г, приказ 3030-П от 28.04.20221г), ведущего инженера авторского надзора Махыметова Жумахана Мусаевича (аттестат по объектам 2-3-го уровней ответственности в части инженерных сетей № KZ55VJE00046640 от 20.05.2019г., приказ №030-П от 28.04.2021г.)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №2», капитальный ремонт** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу:
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 2, Макатаева, 158, ул. Кашгарская, 3, 5, 7 ;Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 6, 8 ; Республика Казахстан, г.Алматы,Алмалинский район

ул.Байтурсынова, 31, ул. Казыбекби, 106, 108 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 33 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 58 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 68 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинскийрайон ул. Курмангазы, 113 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Досмухамедова, 11 ;Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Досмухамедова, 56 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абая, 89, ул. Шарипова, 124, ул. Досмухамедова, 117 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Богенбай батыра, 192 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шарипова,21, Жибек жолы, 180, Шагабутдинова, 8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шагабутдинова,52/60 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 122/69, 124 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Макатаева, 194, 196, 198 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Макатаева, 198/1, 198/2 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека, 172а, 174г, 172 Б

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **«30» октября 2020 года №57;**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы", KZ85REA00232139 15.07.2021**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Tirek design», шифр проекта 066.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (ый)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», № 0764/ш 2652 от 07.12.2020 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2021г;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять).**

фактически, месяц: **5 (пять).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатель	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Асфальтобетонное покрытие проезжей части (Тип 1)	$м^2$	28390,3	28390,3	27292,4	27292,4
Асфальтобетонное покрытие тротуаров и площадок (Тип 2)	$м^2$	2936,4	2936,4	3121,6	3121,6
Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием (Тип 3)	$м^2$	4321,944	4321,944	4639,12	4639,12
Покрытие спортивных площадок (тип 4)	$м^2$	1820,5	1820,5	520	520
Бордюр	м	8611,14	8611,14	7119,3	7119,3
Поребрик	м	5115	5115	4430,2	4430,2

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период,

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется

на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).
Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК
Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм (Тип 3 и Тип 4). Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Дворовые территории полностью освещены. Проектом предусмотрена частичная замена старого
осветительного оборудования на новом и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроосвещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **344 154 158,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **344 154 158,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **344 154 158,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **344 154 158,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №2» принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Сейтенов Е.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Ахмет С.Қ.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Амаров Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____ **Махымметов Ж.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	километр (далее км)	3,25
2	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	км	
3	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	164
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Провода:		
	1) медные	км	0,386
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
5	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	193
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники светодиодные	шт	214
7	Кабели:		
	1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,25
8	Муфты соединительные...	шт	-
9	Муфты концевые	шт	-
10	Контуры заземления	шт	-
11	Устройства грозозащиты	шт	-
12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ **Амаров Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение №3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация соответствия

«23» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №2»:**
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 2, Макатаева, 158, ул. Кашгарская, 3, 5, 7 ;Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 6, 8 ; Республика Казахстан, г.Алматы,Алмалинский район ул.Байтурсынова, 31, ул. Казыбекби, 106, 108 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 33 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 58 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 68 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинскийрайон ул. Курмангазы, 113 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Досмухамедова, 11 ;Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Досмухамедова, 56 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абая, 89, ул. Шарипова, 124, ул. Досмухамедова, 117 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Богенбай батыра, 192 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шарипова,21, Жибек жолы, 180, Шагабутдинова, 8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шагабутдинова,52/60 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 122/69, 124 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Макатаева, 194, 196, 198 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Макатаева, 198/1, 198/2 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека, 172а, 174г, 172 Б;
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является
КГУ «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы» руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Tirek design » проект - ГП, -ЭН, шифр 066**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден (а) **Аппарат акима Алмалинского района г.Алматы, № 0764/ш2652 от 07.12.2020г**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность,	Ед	По проекту	Фактически

производительность и так далее	изм	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бетонные бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм (Тип 3 и Тип 4). Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и

детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Дворовые территории полностью освещены. Проектом предусмотрена частичная замена старого осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

   начало работ **июль 2021**
   (месяц, год)
   окончание работ **декабрь 2021**
   (месяц, год)
   при продолжительности строительства,
   по норме или проекту организации строительства, месяц **5**
   фактически, месяц **5**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Главный инженер эксплуатирующей организации **ГКП на ПВХ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»** « » 2021 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ТОО "АС-Строй" считает объект **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №2»:**

Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 2, Макатаева, 158, ул. Кашгарская, 3, 5, 7 ;Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 6, 8 ; Республика Казахстан, г.Алматы,Алмалинский район ул.Байтурсынова, 31, ул. Казыбекби, 106, 108 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 33 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 58 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Байтурсынова, 68 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинскийрайон ул. Курмангазы, 113 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Досмухамедова, 11 ;Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Досмухамедова, 56 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Абая, 89, ул. Шарипова, 124, ул. Досмухамедова, 117 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Богенбай батыра, 192 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шарипова,21, Жибек жолы, 180, Шагабутдинова, 8 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Шагабутдинова,52/60 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Толе би, 122/69, 124 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул. Макатаева, 194, 196, 198 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район ул.Макатаева, 198/1, 198/2 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район пр. Райымбека, 172а, 174г, 172 Б;

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Базарбеков Нурболат Нуржанович « » декабря 2021 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Субподрядчик
ТОО «KAZ Intel Group», директор Даулет М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
ТОО «СК Реал Строй», директор Шыналиев Н.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"24" декабря 2021 года

Авторский надзор **ТОО "Tirek design" Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абая, дом 115, н.п. 19, Генеральный директор Доспанов Д.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **ведущего специалиста авторского надзора Амарова Расула Мухаметовича (аттестат по объектам 1-го уровня ответственности в части архитектуры № KZ31VJE00024956 от 09.10.2012г, приказ 3030-П от 28.04.20221г), ведущего инженера авторского надзора Махыметова Жумахана Мусаевича (аттестат по объектам**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора **№ 47 от 28.04.2021 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт 66-ти дворовых территорий Алмалинского района города Алматы». Участок №2»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы", в лице руководителя Сейтенова Ержана Иргебаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251, Лицензия: ГСЛ № 002686 (2 катагория), 12.01.2001г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «KAZ Intel Group», ГСЛ №1503737 от 23.07.2015года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Дәулет М.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СК РеалСтрой», ГСЛ №0001268 от 30.05.2016года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Шыналиева Н.С.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2021**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;
фактически **5** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Генеральный проектировщик ТОО «Tirek design», шифр проекта 066.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ Аппарат акима Алмалинского района, №0764/ш-2652 от 07.12.2020 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Tirek design»** **Доспанов Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Амаров Р.М. аттестат эксперта №KZ31VJE00024956 от 29.10.2012г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Махыметов Ж.М., аттестат № KZ55VJE00046640 от 20.05.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"24" декабря 2021года

Технический надзор **ТОО «Пример Строй» директор Төре Е.Т., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Желтоқсан 20б**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта **Ахмет Саят Қалдыбекұлы № KZ67VJE00057191 от 09.09.2020 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №67 от 2021-06-14 (доп.соглашение №1 от 2021-11-10)**

№ договора и дата

по объекту **«Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №2»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251 Лицензия:ГСЛ № 002686, 12.01.2001**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

государственных нормативов направленных на обеспечениеинтересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация**ТОО «Пример Строй»** **Төре Е.Т.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П
эксперт(ы) по техническому надзору

АхметС.Қ.-аттестат эксперта № KZ67VJE00057191
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект: **Участок №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68 от 15.06.2021

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8										
1	1	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	6	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	92785 32659	60126 25859	0	42133 10793	145711	
	1.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8									145711	
			Раздел: 2. Демонтажные работы Двор 23 по адресу: ул.Байтурсынова, 33										
2	2	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	3	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	46393 16330	30063 12929	0	21066 5397	72856	
	2.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы Двор 23 по адресу: ул.Байтурсынова, 33									72856	
			Раздел: 3. Демонтажные работы Двор 27 по адресу:										
3	3	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	4	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	61857 21773	40084 17239	0	28089 7196	97142	
	3.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы Двор 27 по адресу:									97142	
			Раздел: 4. Демонтажные работы Двор 29 по адресу:										
4	4	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	8	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	123714 43546	80168 34478	0	56177 14391	194282	
	4.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы Двор 29 по адресу:									194282	
			Раздел: 5. Демонтажные работы Двор 31 по адресу:										
5	5	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	42,008	3343,51 1991,75	1351,76 637,4	140454 83669	56785 26776	0	79521 17598	237573	
6	6	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	560	918,87 918,87	0 0	514567 514567	0 0	0	370488 70804	955859	
7	7	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,39	36608,57 7756,56	28852,01 11678,53	14277 3025	11253 4555	0	5457 1579	21313	
	7.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	7.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							
	7.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж скамеек**	изделие	2	612,06 519,07	92,99 50,66	1224 1038	186 101	0	820 164	2208	
	8.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	8.2	2107-0601-0401	Изделия	шт.									
	8.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
9	9	**Е11-070111-0109**	**Демонтаж ограждения**	м оград	23	2071,91 1029,59	1042,32 435,96	47654 23681	23973 10027	0	24270 5754	77678	
	9.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.									
	9.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
10	10	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опор освещения**	опора	9	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	139178 48989	90189 38788	0	63199 16190	218567	
	10.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
11	11	**С341-040104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	т	182,4855	107		19526			1562	21088	
12	12	**С341-020102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	27,4	33		904			72	976	
13	13	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	5392,365	25		134809			10785	145594	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы Двор 31 по адресу:									1680856	
			Раздел: 6. Демонтажные работы Двор 33 по адресу:										
14	14	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	64,75	3343,51 1991,75	1351,76 637,4	216492 128966	87527 41272	0	122571 27125	366188	
15	15	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	285	918,87 918,87	0 0	261878 261878	0 0	0	188552 36034	486464	
16	16	**Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,285	36608,57 7756,56	28852,01 11678,53	10433 2211	8222 3328	0	3988 1154	15575	
	16.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							
	16.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							Казахстан 100%
	16.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									
17	17	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж скамеек**	изделие	3	612,06 519,07	92,99 50,66	1836 1557	279 152	0	1231 245	3312	
	17.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	17.2	2107-0601-0401	Изделия	шт.									
	17.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
18	18	**Е11-070111-0109**	**Демонтаж ограждения**	м оград	23	2071,91 1029,59	1042,32 435,96	47654 23681	23973 10027	0	24270 5754	77678	
	18.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.									
	18.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
19	19	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опор освещения**	опора	1	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	15464 5443	10021 4310	0	7022 1799	24285	
	19.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
20	20	**С341-040104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1980,4305	107		211906			16952	228858	
21	21	**С341-020102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	6,85	33		226			18	244	
22	22	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	59392,365	25		1484809			118785	1603594	
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы Двор 33 по адресу:									2806198	
			Раздел: 7. Демонтажные работы Двор 34 по адресу:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	10	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	154642 54432	100210 43098	0	70221 17989	242852	Казахстан 100%
	23.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074						242852	
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы Двор 34 по адресу:										
			Раздел: 8. Демонтажные работы Двор 36 по адресу:										
24	24	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	88	3343,51 1991,75	1351,76 637,4	294229 175274	118955 56091	0	166583 36865	497677	
25	25	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	450	918,87 918,87	0 0	413492 413492	0 0	0	297714 56896	768102	
26	26	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,345	36608,57 7756,56	28852,01 11678,53	12630 2676	9954 4029	0	4828 1397	18855	
	26.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	26.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							
	26.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									
27	27	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	2	612,06 519,07	92,99 50,66	1224 1038	186 101	0	820 164	2208	
	27.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	27.2	2107-0601-0401	Изделия	шт.									
	27.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
28	28	Е11-070111-0109	**Демонтаж ограждения**	м огражд	24	2071,91 1029,59	1042,32 435,96	49726 24710	25016 10463	0	25325 6004	81055	
	28.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.									
	28.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
29	29	С341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	210,424	107		22515			1801	24316	
30	30	С341-020102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	11,95	33		394			32	426	
31	31	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	6276,87	25		156922			12554	169476	
			Итого по разделу: 8. Демонтажные работы Двор 36 по адресу:									1562114	
			Раздел: 9. Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7										
32	32	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,642	142385,48 0	1988,24 1120,56	91411 0	1276 719	90135	518 7354	99283	
	32.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6613	136308				90135,03			
33	33	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	980	1556,57 54,3	132,35 37,25	1525439 53214	129703 36505	1342522	64598 127203	1717240	
	33.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	99,96	13365				1335965,4			Казахстан 100%
	33.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0061	216144				1313,29			Казахстан 100%
	33.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,147	25106				3690,58			Казахстан 100%
	33.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0114	136308				1549,55			
34	34	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	980	342,89 0,3	0,04 0	336032 294	39 0	335699	212 26900	363144	
	34.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	25,088	13365				335301,12			Казахстан 100%
	34.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0029	136308				400,75			
35	35	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	69,76	53,87 0	53,87 22,22	3758 0	3758 1550	0	1116 390	5264	
36	36	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**		69,76	238,83	228,71	16661	15954	6	4076	22396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		10,04	71,12	700	4961		1659		
	36.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0021	2644				5,53			Казахстан 100%
37	37	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3955,392	25		98885				106796	
											7911		
38	38	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48	185,47	83,19	8903	3993	0	5001	15016	
						102,28	42,42	4909	2036		1112		
39	39	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,4	4224,49	1653,22	94629	37032	51699	11213	114309	
						263,3	431,98	5898	9676		8467		
	39.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	28,224	1830				51649,92			Казахстан 100%
	39.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,568	31				48,61			Казахстан 100%
40	40	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	320	1730,82	148,52	553862	47526	481923	29102	629601	
						76,29	50,02	24413	16006		46637		
	40.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,424	2970				10169,28			Казахстан 100%
	40.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,376	2644				77670,14			Казахстан 100%
	40.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	3,2	115972				371110,4			Казахстан 100%
41	41	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	320	221,85	5,29	-70992	-1693	-69120	-714	-77442	
						0,56	2,54	-179	-813		-5736		
	41.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,264	2644				8630,02			Казахстан 100%
	41.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,5216	115972				60491			Казахстан 100%
42	42	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	320	1556,57	132,35	498102	42352	438374	21093	560731	
						54,3	37,25	17376	11920		41536		
	42.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	32,64	13365				436233,6			Казахстан 100%
	42.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	216144				428,83			Казахстан 100%
	42.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	25106				1205,09			Казахстан 100%
	42.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0037	136308				505,98			
43	43	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	320	1028,68	0,12	329178	38	328851	207	355736	
						0,9	0	288	0		26351		
	43.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	24,576	13365				328458,24			Казахстан 100%
	43.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0029	136308				392,57			
44	44	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	3332,71	24,98	399925	2997	301631	69466	506942	
						794,14	9,86	95297	1183		37551		
45	45	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	122,4	16254		1989490		1989490		2148649	
											159159		
46	46	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)	комплект	1	1531963	2441	1531963	2441	1458352	60214	1719551	
						71170	864	71170	864		127374		
47	47	У86-010113-0102 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.170 м х 5.600 м х 3.330 м) (тип 5314)	комплект	1	1197879	2205	1197879	2205	1126380	57303	1355597	
						69294	780	69294	780		100415		
48	48	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
49	49	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
50	50	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"		1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		9348	105	9348	105		10655		
51	51	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами		1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
				комплект		18573	209	18573	209		35830		
52	52	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)		1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
				комплект		23956	2445	23956	2445		40342		
53	53	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)		1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
				комплект		11094	874	11094	874		15023		
54	54	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)		1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
				комплект		11350	1230	11350	1230		17614		
55	55	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)		1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
				комплект		8532	525	8532	525		12618		
			Итого по разделу: 9. Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7									11791229	
			Раздел: 10. Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8										
56	56	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2115	142385,48	1988,24	30115	421	29694	171	32709	
				т		0	1120,56	0	237		2423		
	56.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2178	136308				29694,02			
57	57	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		705	1556,57	132,35	1097382	93307	965794	46471	1235361	
				м2 покрытия		54,3	37,25	38282	26261		91508		
	57.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	71,91	13365				961077,15			Казахстан 100%
	57.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0044	216144				944,77			Казахстан 100%
	57.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1058	25106				2654,96			Казахстан 100%
	57.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0082	136308				1114,73			
58	58	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		705	342,89	0,04	241737	28	241498	152	261240	
				м2 покрытия		0,3	0	212	0		19351		
	58.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	18,048	13365				241211,52			Казахстан 100%
	58.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0021	136308				288,29			
59	59	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		2	53,87	53,87	108	107	0	32	151	
				м3		0	22,22	0	44		11		
60	60	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		2	238,83	228,71	478	457	0	117	643	
				м3		10,04	71,12	20	142		48		
	60.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2644				0,16			Казахстан 100%
61	61	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		113,4	25		2835				3062	
				т·км							227		
62	62	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,2	185,47	83,19	223	100	0	125	376	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	123	51		28		
63	63	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		0,8	3066,15	1126,13	2453	901	1414	267	2938	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	138	233		218		
	63.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,976	1447				1412,27			Казахстан 100%
	63.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,056	31				1,74			Казахстан 100%
64	64	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		8	1730,82	148,52	13847	1188	12048	728	15741	
				м2 покрытия		76,29	50,02	610	400		1166		
	64.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0856	2970				254,23			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	64.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7344	2644				1941,75			Казахстан 100%
	64.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,08	115972				9277,76			Казахстан 100%
65	65	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	8	1556,57 54,3	132,35 37,25	12453 434	1059 298	10959	527 1038	14018	
	65.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,816	13365				10905,84			Казахстан 100%
	65.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216144				10,72			Казахстан 100%
	65.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	25106				30,13			Казахстан 100%
	65.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001	136308				12,65			
66	66	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	8	342,89 0,3	0,04 0	2743 2	0 0	2740	2 220	2965	
	66.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,2048	13365				2737,15			Казахстан 100%
	66.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				3,27			
67	67	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	31,174	53,87 0	53,87 22,22	1679 0	1680 693	0	499 174	2352	
68	68	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	31,174	238,83 10,04	228,71 71,12	7445 313	7130 2217	2	1822 741	10008	
	68.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0009	2644				2,47			Казахстан 100%
69	69	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1767,5658	25		44189			3535	47724	
70	70	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	21,45	185,47 102,28	83,19 42,42	3978 2194	1785 910	0	2235 497	6710	
71	71	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10,01	4224,49 263,3	1653,22 431,98	42287 2636	16549 4324	23103	5011 3784	51082	
	71.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	12,6126	1830				23081,06			Казахстан 100%
	71.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,7007	31				21,72			Казахстан 100%
72	72	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	143	1730,82 76,29	148,52 50,02	247507 10909	21239 7153	215359	13005 20841	281353	
	72.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5301	2970				4544,4			Казахстан 100%
	72.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,1274	2644				34708,85			Казахстан 100%
	72.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,43	115972				165839,96			Казахстан 100%
73	73	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	143	221,85 0,56	5,29 2,54	-31725 -80	-756 -363	-30888	-319 -2563	-34607	
	73.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4586	2644				3856,54			Казахстан 100%
	73.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,2331	115972				27031,91			Казахстан 100%
74	74	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	143	1556,57 54,3	132,35 37,25	222590 7765	18926 5327	195899	9426 18561	250577	
	74.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	14,586	13365				194941,89			Казахстан 100%
	74.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009	216144				191,63			Казахстан 100%
	74.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0215	25106				538,52			Казахстан 100%
	74.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0017	136308				226,11			
75	75	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**		143	1028,68	0,12	147101	17	146955	93	158970	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		0,9	0	129	0		11776		
	75.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	10,9824	13365				146779,78			Казахстан 100%
	75.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0013	136308				175,43			
76	76	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		143	3332,71	24,98	476578	3572	359443	82780	604107	
				м2 покрытия		794,14	9,86	113562	1410		44749		
77	77	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		145,86	16254		2370808		2370808		2560473	
				м2							189665		
78	78	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)		1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
				комплект		11094	874	11094	874		15023		
79	79	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)		1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
				комплект		11350	1230	11350	1230		17614		
80	80	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)		1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
				комплект		11470	870	11470	870		17124		
81	81	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)		1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
				комплект		8532	525	8532	525		12618		
			Итого по разделу: 10. Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8									6350070	
			Раздел: 11. Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108										
82	82	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,243	142385,48	1988,24	34600	483	34117	196	37580	
				т		0	1120,56	0	272		2784		
	82.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2503	136308				34116,53			
83	83	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		810	1556,57	132,35	1260822	107203	1109635	53392	1419351	
				м2 покрытия		54,3	37,25	43983	30172		105137		
	83.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	82,62	13365				1104216,3			Казахстан 100%
	83.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,005	216144				1085,48			Казахстан 100%
	83.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1215	25106				3050,38			Казахстан 100%
	83.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0094	136308				1280,75			
84	84	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		810	342,89	0,04	277741	32	277466	175	300149	
				м2 покрытия		0,3	0	243	0		22233		
	84.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	20,736	13365				277136,64			Казахстан 100%
	84.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0024	136308				331,23			
85	85	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		408	1852,15	34,07	755677	13901	363585	276625	1114886	
				м бортового камня		926,94	14,73	378192	6010		82584		
	85.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	24,072	14443				347671,9			Казахстан 100%
86	86	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		26	1852,15	34,07	48156	886	23170	17628	71047	
				м бортового камня		926,94	14,73	24100	383		5263		
	86.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,534	14443				22155,56			Казахстан 100%
87	87	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		1	53,87	53,87	54	54	0	16	76	
				м3		0	22,22	0	22		6		
88	88	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		1	238,83	228,71	239	229	0	58	321	
				м3		10,04	71,12	10	71		24		
	88.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0	2644				0,08			Казахстан 100%
89	89	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		56,7	25		1418				1531	
				т·км							113		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	**90**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**0,6**	**185,47**	**83,19**	**111**	**49**	**0**	**63**	**188**	
			м3 уплотненного грунта			**102,28**	**42,42**	**61**	**25**		**14**		
91	**91**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**0,4**	**3066,15**	**1126,13**	**1226**	**450**	**707**	**133**	**1468**	
			м3 материала основания в плотном теле			**172,51**	**290,89**	**69**	**116**		**109**		
	91.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1447				706,14			Казахстан 100%
	91.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,028	31				0,87			Казахстан 100%
92	**92**	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**		**4**	**1730,82**	**148,52**	**6923**	**594**	**6024**	**364**	**7870**	
			м2 покрытия			**76,29**	**50,02**	**305**	**200**		**583**		
	92.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0428	2970				127,12			Казахстан 100%
	92.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3672	2644				970,88			Казахстан 100%
	92.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,04	115972				4638,88			Казахстан 100%
93	**93**	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		**4**	**1556,57**	**132,35**	**6226**	**529**	**5480**	**264**	**7009**	
			м2 покрытия			**54,3**	**37,25**	**217**	**149**		**519**		
	93.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,408	13365				5452,92			Казахстан 100%
	93.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216144				5,36			Казахстан 100%
	93.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	25106				15,06			Казахстан 100%
	93.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				6,32			
94	**94**	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**		**4**	**342,89**	**0,04**	**1372**	**0**	**1370**	**1**	**1483**	
			м2 покрытия			**0,3**	**0**	**1**	**0**		**110**		
	94.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1024	13365				1368,58			Казахстан 100%
	94.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				1,64			
95	**95**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**4,5**	**1852,15**	**34,07**	**8335**	**153**	**4010**	**3051**	**12297**	
			м бортового камня			**926,94**	**14,73**	**4171**	**66**		**911**		
	95.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2655	14443				3834,62			Казахстан 100%
96	**96**	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**		**11,336**	**53,87**	**53,87**	**611**	**611**	**0**	**181**	**855**	
			м3			**0**	**22,22**	**0**	**252**		**63**		
97	**97**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**		**11,336**	**238,83**	**228,71**	**2707**	**2592**	**1**	**662**	**3639**	
			м3			**10,04**	**71,12**	**114**	**806**		**270**		
	97.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2644				0,9			Казахстан 100%
98	**98**	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**		**642,7512**	**25**		**16069**				**17355**	
			т*км								**1286**		
99	**99**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**7,8**	**185,47**	**83,19**	**1447**	**649**	**0**	**813**	**2441**	
			м3 уплотненного грунта			**102,28**	**42,42**	**798**	**331**		**181**		
100	**100**	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**		**3,64**	**4224,49**	**1653,22**	**15377**	**6017**	**8401**	**1822**	**18575**	
			м3 материала основания в плотном теле			**263,3**	**431,98**	**958**	**1572**		**1376**		
	100.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	4,5864	1830				8393,11			Казахстан 100%
	100.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2548	31				7,9			Казахстан 100%
101	**101**	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**		**52**	**1730,82**	**148,52**	**90003**	**7723**	**78313**	**4729**	**102311**	
			м2 покрытия			**76,29**	**50,02**	**3967**	**2601**		**7579**		
	101.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5564	2970				1652,51			Казахстан 100%
	101.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,7736	2644				12621,4			Казахстан 100%
	101.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,52	115972				60305,44			Казахстан 100%
102	**102**	**Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**		**52**	**221,85**	**5,29**	**-11536**	**-275**	**-11232**	**-116**	**-12584**	
			м2 покрытия			**0,56**	**2,54**	**-29**	**-132**		**-932**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	102.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5304	2644				1402,38			Казахстан 100%
	102.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0848	115972				9829,79			Казахстан 100%
103	103	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	52	1556,57	132,35	80942	6882	71236	3428	91120	
						54,3	37,25	2824	1937		6750		
	103.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	5,304	13365				70887,96			Казахстан 100%
	103.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216144				69,68			Казахстан 100%
	103.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	25106				195,83			Казахстан 100%
	103.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	136308				82,22			
104	104	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	м2 покрытия	52	1028,68	0,12	53491	6	53438	34	57807	
						0,9	0	47	0		4282		
	104.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,9936	13365				53374,46			Казахстан 100%
	104.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0005	136308				63,79			
105	105	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	52	3332,71	24,98	173301	1299	130707	30102	219675	
						794,14	9,86	41295	513		16272		
106	106	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	53,04	16254		862112		862112	68969	931081	
107	107	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	34	1852,15	34,07	62973	1159	30299	23052	92907	
						926,94	14,73	31516	501		6882		
	107.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,006	14443				28972,66			Казахстан 100%
108	108	У86-010216-0101 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)**	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
109	109	У86-010216-0106 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)**	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
110	110	У86-010216-0109 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)**	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
111	111	У86-010216-0107 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)**	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
112	112	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	9	5313,28	3875,04	47820	34876	0	23085	76577	
						1438,24	2124,28	12944	19119		5672		
113	113	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	9	28908,03	10020,99	260172	90189	6687	145500	438126	
						18144	4309,77	163296	38788		32454		
	113.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,126	53074				6687,32			Казахстан 100%
114	114	С121-020101-0713	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,25	15962		35914		35914	2873	38787	
115	115	С121-010201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,36	3701		1332		1332	107	1439	Казахстан
116	116	С121-010401-0103	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,35	1847		2493		2493	199	2692	
117	117	С121-060801-0301	**Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном**	т	0,5463	553344		302292		302292	24183	326475	Казахстан
118	118	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	12	13084,73	7007,84	157017	84094	14493	66231	241108	
						4869,1	2796,56	58429	33559		17860		
119	119	С123-070106-0305	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	12	30061		360732		360732	28859	389591	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	363,05	156,27	10892	4688	1355	4698	16837	
						161,6	55,9	4848	1677		1247		
121	121	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	177372		5481		5481	438	5919	Казахстан
122	122	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,137	41298,63	15710,49	5658	2152	171	3109	9468	
						24343,2	7175,04	3335	983		701		
	122.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2877	423				121,7			Казахстан 100%
	122.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				29,81			Казахстан 100%
123	123	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14111	310419		43803		43803	3504	47307	Казахстан
124	124	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	147		2646		2646	212	2858	Казахстан
125	125	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	570		13338		13338	1067	14405	Казахстан
126	126	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	40		2160		2160	173	2333	Казахстан
127	127	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280	422	5702	Казахстан
128	128	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2450		34300		34300	2744	37044	
129	129	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2643		23787		23787	1903	25690	
130	130	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	753		9036		9036	723	9759	Казахстан
131	131	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1027		12324		12324	986	13310	Казахстан
132	132	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1116		20088		20088	1607	21695	Казахстан
133	133	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	652		9128		9128	730	9858	Казахстан
134	134	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1435		20090		20090	1607	21697	Казахстан
135	135	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63	10,22	8333	20	973	5285	14707	
						3670	0	7340	0		1089		
136	136	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
137	137	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	8	293,62	52,04	2349	416	20	1470	4125	
						239,04	16,16	1912	129		306		
	137.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				20,28			Казахстан 100%
138	138	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	605034		4840		4840	387	5227	Казахстан
139	139	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	2565,09	112,82	23086	1016	12211	7302	32819	
						1095,5	31,4	9860	283		2431		
140	140	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3424,53	165,44	30821	1489	19472	7455	41338	
						1095,5	54,95	9860	495		3062		
			Итого по разделу: 11. Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108									7340389	
			Раздел: 12. Двор 23 по адресу: ул.Байтурсынова, 33										
141	141	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,246	142385,48	1988,24	35027	489	34538	198	38043	
						0	1120,56	0	276		2818		
	141.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2534	136308				34537,72			
142	142	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	820	1556,57	132,35	1276387	108527	1123334	54051	1436873	
						54,3	37,25	44526	30545		106435		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	142.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	83,64	13365				1117848,6			Казахстан 100%
	142.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0051	216144				1098,88			Казахстан 100%
	142.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,123	25106				3088,04			Казахстан 100%
	142.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0095	136308				1296,56			
143	143	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	820	342,89 0,3	0,04 0	281170 246	33 0	280891	177 22508	303855	
	143.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	20,992	13365				280558,08			Казахстан 100%
	143.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0025	136308				335,32			
144	144	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	255	1852,15 926,94	34,07 14,73	472298 236370	8688 3756	227241	172891 51615	696804	
	144.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,045	14443				217294,93			Казахстан 100%
145	145	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	25	1852,15 926,94	34,07 14,73	46304 23174	851 368	22278	16950 5060	68314	
	145.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,475	14443				21303,43			Казахстан 100%
146	146	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	10,9	53,87 0	53,87 22,22	587 0	587 242	0	174 61	822	
147	147	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	10,9	238,83 10,04	228,71 71,12	2603 109	2493 775	1	637 259	3499	
	147.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2644				0,86			Казахстан 100%
148	148	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	618,03	25		15451			1236	16687	
149	149	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,5	185,47 102,28	83,19 42,42	1391 767	624 318	0	781 174	2346	
150	150	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,5	4224,49 263,3	1653,22 431,98	14786 922	5786 1512	8078	1752 1323	17861	
	150.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	4,41	1830				8070,3			Казахстан 100%
	150.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,245	31				7,6			Казахстан 100%
151	151	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	50	1730,82 76,29	148,52 50,02	86541 3814	7426 2501	75300	4547 7287	98375	
	151.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,535	2970				1588,95			Казахстан 100%
	151.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,59	2644				12135,96			Казахстан 100%
	151.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,5	115972				57986			Казахстан 100%
152	152	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	50	221,85 0,56	5,29 2,54	-11092 -28	-265 -127	-10800	-112 -896	-12100	
	152.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2644				1348,44			Казахстан 100%
	152.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0815	115972				9451,72			Казахстан 100%
153	153	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	50	1556,57 54,3	132,35 37,25	77828 2715	6617 1862	68496	3296 6490	87614	
	153.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	5,1	13365				68161,5			Казахстан 100%
	153.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216144				67			Казахстан 100%
	153.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0075	25106				188,29			Казахстан 100%
	153.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	136308				79,06			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	154	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**		50	1028,68	0,12	51434	6	51383	32	55583	
				м2 покрытия		0,9	0	45	0		4117		
	154.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,84	13365				51321,6			Казахстан 100%
	154.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0005	136308				61,34			
155	155	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**		50	3332,71	24,98	166636	1249	125680	28944	211226	
				м2 покрытия		794,14	9,86	39707	493		15646		
156	156	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**		51	16254		828954		828954		895270	
				м2							66316		
157	157	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		30	1852,15	34,07	55564	1022	26734	20340	81976	
				м бортового камня		926,94	14,73	27808	442		6072		
	157.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,77	14443				25564,11			Казахстан 100%
158	158	У86-010201-0118 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)**		1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
				комплект		23956	2445	23956	2445		40342		
159	159	У86-010216-0101 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)**		1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
				комплект		11094	874	11094	874		15023		
160	160	У86-010216-0106 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)**		1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
				комплект		11350	1230	11350	1230		17614		
161	161	У86-010216-0109 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)**		1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
				комплект		11470	870	11470	870		17124		
162	162	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**		1	50493	185	50493	185	47893	2580	57319	
				шт.		2415	52	2415	52		4246		
163	163	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**		1	26039	83	26039	83	24241	1968	30248	
				шт.		1715	21	1715	21		2241		
164	164	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**		3	5313,28	3875,04	15940	11625	0	7695	25526	
				котлован		1438,24	2124,28	4315	6373		1891		
165	165	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**		3	28908,03	10020,99	86724	30063	2229	48500	146042	
				опора		18144	4309,77	54432	12929		10818		
	165.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	53074				2229,11			Казахстан 100%
166	166	С121-020101-0713	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**		0,75	15962		11972		11972		12930	
				м3							958		
167	167	С121-010201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**		0,12	3701		444		444		480	Казахстан
				м3							36		
168	168	С121-010401-0103	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**		0,45	1847		831		831		897	
				м3							66		
169	169	С121-060801-0301	**Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном**		0,1755	553344		97112		97112		104881	Казахстан
				т							7769		
170	170	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**		3	13084,73	7007,84	39254	21024	3623	16558	60277	
				шт.		4869,1	2796,56	14607	8390		4465		
171	171	С123-070106-0305	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014**		3	30061		90183		90183		97398	Казахстан
				шт.							7215		
172	172	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		7,5	363,05	156,27	2723	1172	339	1174	4209	
				м кабеля		161,6	55,9	1212	419		312		
173	173	С123-060144-0601	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		0,007725	177372		1370		1370		1480	Казахстан
				км							110		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	174	E11-330204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,062	41298,63	15710,49	2561	974	77	1407	4285	
						24343,2	7175,04	1509	445		317		
	174.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1302	423				55,07			Казахстан 100%
	174.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				13,49			Казахстан 100%
175	175	C123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,06386	310419		19823		19823		21409	Казахстан
											1586		
176	176	C124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	147		1176		1176		1270	Казахстан
											94		
177	177	C124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	10,4	570		5928		5928		6402	Казахстан
											474		
178	178	C124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	24	40		960		960		1037	Казахстан
											77		
179	179	C124-040207-2810	**Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	330		2640		2640		2851	Казахстан
											211		
180	180	C124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2450		14700		14700		15876	
											1176		
181	181	C124-040207-1818	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	2643		10572		10572		11418	
											846		
182	182	C124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	753		2259		2259		2440	Казахстан
											181		
183	183	C124-040207-5031	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1027		3081		3081		3327	Казахстан
											246		
184	184	C124-040207-5027	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	1116		8928		8928		9642	Казахстан
											714		
185	185	C124-040207-3229	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	652		3912		3912		4225	Казахстан
											313		
186	186	C124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	1435		8610		8610		9299	Казахстан
											689		
187	187	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
188	188	C124-040207-5404	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
											5220		
189	189	E11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	3,5	293,62	52,04	1028	183	9	643	1805	
						239,04	16,16	837	57		134		
	189.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211273				8,87			Казахстан 100%
190	190	C123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0035	605034		2118		2118		2287	Казахстан
											169		
191	191	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	2565,09	112,82	7695	338	4070	2434	10939	
						1095,5	31,4	3286	94		810		
192	192	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	3424,53	165,44	10274	496	6491	2485	13780	
						1095,5	54,95	3286	165		1021		
			Итого по разделу: 12. Двор 23 по адресу: ул.Байтурсынова, 33									5961241	
			Раздел: 13. Двор 24 по адресу: ул.Байтурсынова, 58										
193	193	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1785	142385,48	1988,24	25416	355	25061	144	27605	
						0	1120,56	0	200		2045		
	193.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1839	136308				25060,91			
194	194	E11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	595	1556,57	132,35	926159	78748	815102	39220	1042609	
						54,3	37,25	32308	22164		77230		
	194.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	60,69	13365				811121,85			Казахстан 100%
	194.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0037	216144				797,36			Казахстан 100%
	194.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0893	25106				2240,71			Казахстан 100%
	194.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0069	136308				940,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	195	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	595	342,89 0,3	0,04 0	204020 178	24 0	203817	129 16332	220481	
	195.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	15,232	13365				203575,68			Казахстан 100%
	195.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018	136308				243,31			
196	196	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	125	1852,15 926,94	34,07 14,73	231519 115868	4258 1841	111392 106517,13	84750 25302	341571	Казахстан 100%
	196.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,375	14443							
197	197	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	2	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	10627 2876	7751 4249	0	5130 1261	17018	
198	198	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	2	28908,03 18144	10020,99 4309,77	57816 36288	20042 8620	1486	32333 7212	97361	
	198.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	53074				1486,07			Казахстан 100%
199	199	С121-020101-0713	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,5	15962		7981		7981	638	8619	
200	200	С121-010201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,08	3701		296		296	24	320	Казахстан
201	201	С121-010401-0103	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,3	1847		554		554	44	598	
202	202	С121-060801-0301	**Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном**	т	0,117	553344		64741		64741	5179	69920	Казахстан
203	203	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	2	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	26169 9738	14016 5593	2416	11039 2977	40185	
204	204	С123-070106-0305	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	2	30061		60122		60122	4810	64932	Казахстан
205	205	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	5	363,05 161,6	156,27 55,9	1815 808	782 280	226	783 208	2806	
206	206	С123-060144-0601	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,00515	177372		913		913	73	986	Казахстан
207	207	Е11-330204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,053	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	2189 1290	832 380	66	1203 271	3663	
	207.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1113	423				47,08			Казахстан 100%
	207.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				11,53			Казахстан 100%
208	208	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,05459	310419		16946		16946	1356	18302	Казахстан
209	209	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	147		882		882	71	953	Казахстан
210	210	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	7,8	570		4446		4446	356	4802	Казахстан
211	211	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные РЕR15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	17	40		680		680	54	734	Казахстан
212	212	С124-040207-2810	**Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	330		2640		2640	211	2851	Казахстан
213	213	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	2450		7350		7350	588	7938	
214	214	С124-040207-1818	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	2643		7929		7929	634	8563	
215	215	С124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	753		1506		1506	120	1626	Казахстан
216	216	С124-040207-5031	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1027		2054		2054	164	2218	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	217	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1116		6696		6696	536	7232	Казахстан
218	218	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	652		1304		1304	104	1408	Казахстан
219	219	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
220	220	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1435		4305		4305	344	4649	Казахстан
221	221	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486 65251	2642 545	7354 70471	Казахстан
222	222	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251			5220		
223	223	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	2,5	293,62 239,04	52,04 16,16	734 598	130 40	6 6,34	459 95	1288	Казахстан 100%
	223.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211273							
224	224	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	605034		1513		1513	121	1634	Казахстан
225	225	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2565,09 1095,5	112,82 31,4	5130 2191	226 63	2714	1623 540	7293	
226	226	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3424,53 1095,5	165,44 54,95	6849 2191	331 110	4327	1657 680	9186	
			Итого по разделу: 13. Двор 24 по адресу: ул.Байтурсынова, 58									2099866	
			Раздел: 14. Двор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68										
227	227	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,507	142385,48 0	1988,24 1120,56	72189 0	1008 568	71181 71181,4	409 5808	78406	
	227.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5222	136308							
228	228	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	990	1556,57 54,3	132,35 37,25	1541004 53757	131027 36878	1356221 1349597,7	65257 128501	1734762	Казахстан 100%
	228.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	100,98	13365							
	228.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0061	216144				1326,69			Казахстан 100%
	228.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1485	25106				3728,24			Казахстан 100%
	228.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0115	136308				1565,36			
229	229	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	990	342,89 0,3	0,04 0	339461 297	40 0	339124	214 27174	366849	
	229.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	25,344	13365				338722,56			Казахстан 100%
	229.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003	136308				404,83			
230	230	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	7	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	37193 10068	27125 14870	0	17955 4412	59560	
231	231	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	7	28908,03 18144	10020,99 4309,77	202356 127008	70147 30168	5201	113167 25242	340765	
	231.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098	53074				5201,25			Казахстан 100%
232	232	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	15962		27934		27934	2235	30169	
233	233	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28	3701		1036		1036	83	1119	Казахстан
234	234	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,05	1847		1939		1939	155	2094	
235	235	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,4095	553344		226594		226594	18128	244722	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	236	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	91593 34084	49055 19576	8455	38635 10418	140646	
237	237	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30061		210427		210427	16834	227261	Казахстан
238	238	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,5	363,05 161,6	156,27 55,9	6353 2828	2734 978	791	2740 728	9821	
239	239	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018025	177372		3197		3197	256	3453	Казахстан
240	240	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	4543 2678	1728 789	137	2496 563	7602	
	240.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,231	423				97,71			Казахстан 100%
	240.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				23,94			Казахстан 100%
241	241	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1133	310419		35170		35170	2814	37984	Казахстан
242	242	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	147		2058		2058	165	2223	Казахстан
243	243	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	570		10374		10374	830	11204	Казахстан
244	244	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	40		1640		1640	131	1771	Казахстан
245	245	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	330		3960		3960	317	4277	Казахстан
246	246	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2450		24500		24500	1960	26460	
247	247	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2643		18501		18501	1480	19981	
248	248	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	753		5271		5271	422	5693	Казахстан
249	249	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1027		7189		7189	575	7764	Казахстан
250	250	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	1116		15624		15624	1250	16874	Казахстан
251	251	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	652		5868		5868	469	6337	Казахстан
252	252	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
253	253	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1435		14350		14350	1148	15498	Казахстан
254	254	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
255	255	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
256	256	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	6,5	293,62 239,04	52,04 16,16	1909 1554	338 105	17	1194 248	3351	
	256.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				16,48			Казахстан 100%
257	257	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0065	605034		3933		3933	315	4248	Казахстан
258	258	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2565,09 1095,5	112,82 31,4	17956 7668	790 220	9497	5680 1891	25527	
259	259	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3424,53 1095,5	165,44 54,95	23972 7668	1158 385	15145	5798 2382	32152	
			Итого по разделу: 14. Двор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68									3549087	
			Раздел: 15. Двор 26 по адресу: ул.Курмангазы,113										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	260	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1932	142385,48	1988,24	27509	384	27125	156	29878	
						0	1120,56	0	216		2213		
	260.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,199	136308				27124,75			
261	261	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	644	1556,57	132,35	1002431	85233	882228	42450	1128471	
						54,3	37,25	34969	23989		83590		
	261.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	65,688	13365				877920,12			Казахстан 100%
	261.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,004	216144				863,02			Казахстан 100%
	261.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0966	25106				2425,24			Казахстан 100%
	261.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0075	136308				1018,28			
262	262	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	644	342,89	0,04	220821	26	220602	139	238637	
						0,3	0	193	0		17677		
	262.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	16,4864	13365				220340,74			Казахстан 100%
	262.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0019	136308				263,35			
263	263	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	231	1852,15	34,07	427847	7871	205853	156619	631223	
						926,94	14,73	214123	3403		46757		
	263.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,629	14443				196843,65			Казахстан 100%
264	264	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	5313,28	3875,04	31880	23251	0	15390	51052	
						1438,24	2124,28	8629	12746		3782		
265	265	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	6	28908,03	10020,99	173448	60126	4458	97000	292084	
						18144	4309,77	108864	25859		21636		
	265.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	53074				4458,22			Казахстан 100%
266	266	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	15962		23943		23943		25858	
											1915		
267	267	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,24	3701		888		888		959	Казахстан
											71		
268	268	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1847		1662		1662		1795	
											133		
269	269	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,3577	553344		197931		197931		213765	Казахстан
											15834		
270	270	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73	7007,84	91593	49055	8455	38635	140646	
						4869,1	2796,56	34084	19576		10418		
271	271	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30061		210427		210427		227261	Казахстан
											16834		
272	272	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,5	363,05	156,27	6353	2734	791	2740	9821	
						161,6	55,9	2828	978		728		
273	273	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018025	177372		3197		3197		3453	Казахстан
											256		
274	274	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,116	41298,63	15710,49	4791	1822	144	2632	8017	
						24343,2	7175,04	2824	832		594		
	274.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2436	423				103,04			Казахстан 100%
	274.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				25,24			Казахстан 100%
275	275	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,11948	310419		37089		37089		40056	Казахстан
											2967		
276	276	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	147		2058		2058		2223	Казахстан
											165		
277	277	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	570		10374		10374		11204	Казахстан
											830		
278	278	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	40		1600		1600		1728	Казахстан
											128		
279	279	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017		12	330		3960		3960		4277	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							317		
280	280	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		9	2450		22050		22050		23814	
				шт.							1764		
281	281	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017		7	2643		18501		18501		19981	
				шт.							1480		
282	282	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017		7	753		5271		5271		5693	Казахстан
				шт.							422		
283	283	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017		7	1027		7189		7189		7764	Казахстан
				шт.							575		
284	284	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017		14	1116		15624		15624		16874	Казахстан
				шт.							1250		
285	285	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		7	652		4564		4564		4929	Казахстан
				шт.							365		
286	286	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017		2	2491		4982		4982		5381	Казахстан
				шт.							399		
287	287	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		96	1435		137760		137760		148781	Казахстан
				шт.							11021		
288	288	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
				шт.		3670	0	3670	0		545		
289	289	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
				шт.							5220		
290	290	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		6,5	293,62	52,04	1909	338	17	1194	3351	
				м заземления		239,04	16,16	1554	105		248		
	290.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				16,48			Казахстан 100%
291	291	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0065	605034		3933		3933		4248	Казахстан
				км							315		
292	292	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		6	2565,09	112,82	15391	677	8141	4868	21880	
				шт.		1095,5	31,4	6573	188		1621		
293	293	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	3424,53	165,44	20547	993	12982	4970	27558	
				шт.		1095,5	54,95	6573	330		2041		
			Итого по разделу: 15. Двор 26 по адресу: ул.Курмангазы,113									3430487	
			Раздел: 16. Двор 27 по адресу: ул.Досмухамедова,11										
294	294	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,417	142385,48	1988,24	59375	829	58546	336	64488	
				т		0	1120,56	0	467		4777		
	294.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4295	136308				58545,65			
295	295	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		45,75	53,87	53,87	2465	2465	0	732	3453	
				м3		0	22,22	0	1017		256		
296	296	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		45,75	238,83	228,71	10926	10464	4	2673	14687	
				м3		10,04	71,12	459	3254		1088		
	296.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0014	2644				3,63			Казахстан 100%
297	297	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		2594,025	25		64851				70039	
				т·км							5188		
298	298	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27,45	185,47	83,19	5091	2283	0	2860	8587	
			м3 уплотненного грунта			102,28	42,42	2808	1164		636		
299	299	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство		18,3	3066,15	1126,13	56111	20608	32345	6106	67194	
			м3 материала основания в плотном теле			172,51	290,89	3157	5323		4977		
	299.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	22,326	1447				32305,72			Казахстан 100%
	299.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,281	31				39,71			Казахстан 100%
300	300	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		183	1730,82	148,52	316740	27180	275600	16643	360054	
			м2 покрытия			76,29	50,02	13961	9154		26671		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	300.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9581	2970				5815,56			Казахстан 100%
	300.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,7994	2644				44417,61			Казахстан 100%
	300.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,83	115972				212228,76			Казахстан 100%
301	**301**	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**183**	**1556,57**	**132,35**	**284852**	**24220**	**250695**	**12063**	**320668**	
						54,3	**37,25**	**9937**	**6817**		**23753**		
	301.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	18,666	13365				249471,09			Казахстан 100%
	301.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	216144				245,24			Казахстан 100%
	301.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	25106				689,16			
	301.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0021	136308				289,35			
302	**302**	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**183**	**342,89**	**0,04**	**62749**	**7**	**62687**	**40**	**67812**	
						0,3	**0**	**55**	**0**		**5023**		
	302.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4,6848	13365				62612,35			Казахстан 100%
	302.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0005	136308				74,83			
303	**303**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**53,7**	**1852,15**	**34,07**	**99460**	**1830**	**47854**	**36409**	**146739**	
						926,94	**14,73**	**49777**	**791**		**10870**		
	303.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1683	14443				45759,76			Казахстан 100%
304	**304**	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**44,69**	**53,87**	**53,87**	**2407**	**2407**	**0**	**715**	**3372**	
						0	**22,22**	**0**	**993**		**250**		
305	**305**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**44,69**	**238,83**	**228,71**	**10673**	**10221**	**4**	**2611**	**14347**	
						10,04	**71,12**	**449**	**3178**		**1063**		
	305.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013	2644				3,54			Казахстан 100%
306	**306**	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**2533,923**	**25**		**63348**				**68416**	
											5068		
307	**307**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**30,75**	**185,47**	**83,19**	**5703**	**2558**	**0**	**3204**	**9620**	
						102,28	**42,42**	**3145**	**1304**		**713**		
308	**308**	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,35**	**4224,49**	**1653,22**	**60621**	**23724**	**33119**	**7184**	**73229**	
						263,3	**431,98**	**3778**	**6199**		**5424**		
	308.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	18,081	1830				33088,23			Казахстан 100%
	308.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,0045	31				31,14			Казахстан 100%
309	**309**	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**205**	**1730,82**	**148,52**	**354818**	**30446**	**308732**	**18643**	**403338**	
						76,29	**50,02**	**15639**	**10254**		**29877**		
	309.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1935	2970				6514,69			Казахстан 100%
	309.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,819	2644				49757,44			Казахстан 100%
	309.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,05	115972				237742,6			Казахстан 100%
310	**310**	**Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	**м2 покрытия**	**205**	**221,85**	**5,29**	**-45479**	**-1085**	**-44280**	**-458**	**-49612**	
						0,56	**2,54**	**-115**	**-521**		**-3675**		
	310.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,091	2644				5528,6			Казахстан 100%
	310.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,3342	115972				38752,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Двор 27 по адресу: ул.Досмухамедова,11									**1646431**	
			Раздел: 17. Двор 29 по адресу: ул.Абая,89, ул.Шарипова,124, ул.Досмухамедова,117										
311	**311**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,969**	**142385,48**	**1988,24**	**137972**	**1927**	**136045**	**782**	**149854**	
						0	**1120,56**	**0**	**1086**		**11100**		
	311.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,9981	136308				136044,93			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	**312**	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**845,74**	**1556,57**	**132,35**	**1316454**	**111934**	**1158596**	**55748**	**1481978**	
						54,3	**37,25**	**45924**	**31504**		**109776**		
	312.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	86,2655	13365				1152938,14			Казахстан 100%
	312.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0052	216144				1133,37			Казахстан 100%
	312.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1269	25106				3184,97			Казахстан 100%
	312.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0098	136308				1337,26			
313	**313**	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**845,74**	**342,89**	**0,04**	**289996**	**34**	**289708**	**183**	**313393**	
						0,3	**0**	**254**	**0**		**23214**		
	313.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	21,6509	13365				289364,87			Казахстан 100%
	313.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0025	136308				345,84			
314	**314**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**442**	**1852,15**	**34,07**	**818650**	**15059**	**393884**	**299677**	**1207793**	
						926,94	**14,73**	**409707**	**6511**		**89466**		
	314.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	26,078	14443				376644,55			Казахстан 100%
315	**315**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**58**	**1852,15**	**34,07**	**107425**	**1976**	**51686**	**39324**	**158489**	
						926,94	**14,73**	**53763**	**854**		**11740**		
	315.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,422	14443				49423,95			Казахстан 100%
316	**316**	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1,75**	**53,87**	**53,87**	**94**	**94**	**0**	**28**	**132**	
						0	**22,22**	**0**	**39**		**10**		
317	**317**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**1,75**	**238,83**	**228,71**	**418**	**400**	**0**	**102**	**562**	
						10,04	**71,12**	**18**	**124**		**42**		
	317.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2644				0,14			Казахстан 100%
318	**318**	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**99,225**	**25**		**2481**				**2679**	
											198		
319	**319**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,05**	**185,47**	**83,19**	**195**	**88**	**0**	**109**	**328**	
						102,28	**42,42**	**107**	**45**		**24**		
320	**320**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,7**	**3066,15**	**1126,13**	**2146**	**789**	**1237**	**234**	**2570**	
						172,51	**290,89**	**121**	**204**		**190**		
	320.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,854	1447				1235,74			Казахстан 100%
	320.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,049	31				1,52			Казахстан 100%
321	**321**	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**7**	**1730,82**	**148,52**	**12116**	**1040**	**10542**	**637**	**13773**	
						76,29	**50,02**	**534**	**350**		**1020**		
	321.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0749	2970				222,45			Казахстан 100%
	321.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6426	2644				1699,03			Казахстан 100%
	321.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,07	115972				8118,04			Казахстан 100%
322	**322**	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**7**	**1556,57**	**132,35**	**10896**	**927**	**9589**	**461**	**12266**	
						54,3	**37,25**	**380**	**261**		**909**		
	322.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,714	13365				9542,61			Казахстан 100%
	322.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216144				9,38			Казахстан 100%
	322.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	25106				26,36			Казахстан 100%
	322.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001	136308				11,07			
323	**323**	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**7**	**342,89**	**0,04**	**2400**	**0**	**2398**	**2**	**2594**	
						0,3	**0**	**2**	**0**		**192**		
	323.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1792	13365				2395,01			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудованче, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	323.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				2,86			
324	324	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**8**	**1852,15**	**34,07**	**14817**	**273**	**7129**	**5424**	**21860**	
						926,94	**14,73**	**7416**	**118**		**1619**		
	324.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,472	14443				6817,1			Казахстан 100%
325	325	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**54,5**	**53,87**	**53,87**	**2936**	**2936**	**0**	**872**	**4113**	
						0	**22,22**	**0**	**1211**		**305**		
326	326	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**54,5**	**238,83**	**228,71**	**13016**	**12465**	**4**	**3185**	**17497**	
						10,04	**71,12**	**547**	**3876**		**1296**		
	326.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0016	2644				4,32			Казахстан 100%
327	327	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**3090,15**	**25**		**77254**				**83434**	
											6180		
328	328	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**37,5**	**185,47**	**83,19**	**6955**	**3120**	**0**	**3907**	**11731**	
						102,28	**42,42**	**3836**	**1591**		**869**		
329	329	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**17,5**	**4224,49**	**1653,22**	**73929**	**28932**	**40389**	**8761**	**89305**	
						263,3	**431,98**	**4608**	**7560**		**6615**		
	329.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	22,05	1830				40351,5			Казахстан 100%
	329.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,225	31				37,98			Казахстан 100%
330	330	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**250**	**1730,82**	**148,52**	**432705**	**37130**	**376502**	**22736**	**491876**	
						76,29	**50,02**	**19072**	**12505**		**36435**		
	330.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,675	2970				7944,75			Казахстан 100%
	330.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,95	2644				60679,8			Казахстан 100%
	330.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,5	115972				289930			Казахстан 100%
331	331	**Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	**м2 покрытия**	**250**	**221,85**	**5,29**	**-55462**	**-1323**	**-54000**	**-558**	**-60502**	
						0,56	**2,54**	**-140**	**-635**		**-4482**		
	331.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,55	2644				6742,2			Казахстан 100%
	331.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,4075	115972				47258,59			Казахстан 100%
332	332	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**250**	**1556,57**	**132,35**	**389142**	**33087**	**342480**	**16479**	**438071**	
						54,3	**37,25**	**13575**	**9312**		**32450**		
	332.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	25,5	13365				340807,5			Казахстан 100%
	332.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	216144				335,02			Казахстан 100%
	332.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0375	25106				941,47			Казахстан 100%
	332.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0029	136308				395,29			
333	333	**Е11-270602-0402 к=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	**м2 покрытия**	**250**	**1028,68**	**0,12**	**257170**	**30**	**256915**	**162**	**277919**	
						0,9	**0**	**225**	**0**		**20587**		
	333.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	19,2	13365				256608			Казахстан 100%
	333.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023	136308				306,69			
334	334	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**125**	**3332,71**	**24,98**	**416589**	**3122**	**314199**	**72360**	**528065**	
						794,14	**9,86**	**99268**	**1232**		**39116**		
335	335	**С122-060105-0102**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	**м2**	**127,5**	**16254**		**2072385**		**2072385**		**2238176**	
											165791		
336	336	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**100**	**1852,15**	**34,07**	**185215**	**3407**	**89114**	**67800**	**273256**	
						926,94	**14,73**	**92694**	**1473**		**20241**		
	336.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,9	14443				85213,7			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
337	337	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
338	338	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
339	339	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
340	340	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
			Итого по разделу: 17. Двор 29 по адресу: ул.Абая,89, ул.Шарипова,124, ул.Досмухамедова,117									8603329	
			Раздел: 18. Двор 30 по адресу: ул.Богенбай батыра,192										
341	341	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2025	142385,48 0	1988,24 1120,56	28833 0	403 227	28430	163 2320	31316	
	341.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2086	136308				28430,44			
342	342	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	675	1556,57 54,3	132,35 37,25	1050685 36652	89336 25144	924696	44493 87614	1182792	
	342.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	68,85	13365				920180,25			Казахстан 100%
	342.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	216144				904,56			Казахстан 100%
	342.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1013	25106				2541,98			Казахстан 100%
	342.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0078	136308				1067,29			
343	343	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	675	342,89 0,3	0,04 0	231451 202	27 0	231221	146 18528	250125	
	343.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	17,28	13365				230947,2			Казахстан 100%
	343.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002	136308				276,02			
344	344	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	315	1852,15 926,94	34,07 14,73	583427 291986	10732 4640	280709	213571 63760	860758	
	344.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,585	14443				268423,16			Казахстан 100%
345	345	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2	53,87 0	53,87 22,22	108 0	107 44	0	32 11	151	
346	346	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	2	238,83 10,04	228,71 71,12	478 20	457 142	0	117 48	643	
	346.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2644				0,16			Казахстан 100%
347	347	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	113,4	25		2835			227	3062	
348	348	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,2	185,47 102,28	83,19 42,42	223 123	100 51	0	125 28	376	
349	349	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8	3066,15 172,51	1126,13 290,89	2453 138	901 233	1414	267 218	2938	
	349.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,976	1447				1412,27			Казахстан 100%
	349.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,056	31				1,74			Казахстан 100%
350	350	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	8	1730,82 76,29	148,52 50,02	13847 610	1188 400	12048	728 1166	15741	
	350.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0856	2970				254,23			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	350.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7344	2644				1941,75			Казахстан 100%
	350.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,08	115972				9277,76			Казахстан 100%
351	351	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	8	1556,57 54,3	132,35 37,25	12453 434	1059 298	10959	527 1038	14018	
	351.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,816	13365				10905,84			Казахстан 100%
	351.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216144				10,72			Казахстан 100%
	351.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	25106				30,13			Казахстан 100%
	351.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001	136308				12,65			
352	352	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	8	342,89 0,3	0,04 0	2743 2	0 0	2740	2 220	2965	
	352.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,2048	13365				2737,15			Казахстан 100%
	352.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				3,27			
353	353	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	6	1852,15 926,94	34,07 14,73	11113 5562	204 88	5347	4068 1214	16395	
	353.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,354	14443				5112,82			Казахстан 100%
354	354	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	10,682	53,87 0	53,87 22,22	575 0	575 237	0	171 60	806	
355	355	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	10,682	238,83 10,04	228,71 71,12	2551 107	2443 760	1	624 254	3429	
	355.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2644				0,85			Казахстан 100%
356	356	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т*км	605,6694	25		15142			1211	16353	
357	357	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,35	185,47 102,28	83,19 42,42	1363 752	612 312	0	766 170	2299	
358	358	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,43	4224,49 263,3	1653,22 431,98	14490 903	5671 1482	7916	1717 1297	17504	
	358.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	4,3218	1830				7908,89			Казахстан 100%
	358.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2401	31				7,44			Казахстан 100%
359	359	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	49	1730,82 76,29	148,52 50,02	84810 3738	7277 2451	73794	4456 7141	96407	
	359.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5243	2970				1557,17			Казахстан 100%
	359.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,4982	2644				11893,24			Казахстан 100%
	359.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,49	115972				56826,28			Казахстан 100%
360	360	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	49	221,85 0,56	5,29 2,54	-10871 -27	-259 -124	-10584	-109 -878	-11858	
	360.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4998	2644				1321,47			Казахстан 100%
	360.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0799	115972				9262,68			Казахстан 100%
361	361	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	49	1556,57 54,3	132,35 37,25	76272 2661	6485 1825	67126	3230 6360	85862	
	361.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4,998	13365				66798,27			Казахстан 100%
	361.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216144				65,66			Казахстан 100%
	361.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	25106				184,53			Казахстан 100%
	361.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	136308				77,48			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
362	362	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	49	1028,68	0,12	50405	6	50355	32	54472	
						0,9	0	44	0		4035		
	362.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,7632	13365				50295,17			Казахстан 100%
	362.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004	136308				60,11			
363	363	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	49	3332,71	24,98	163303	1224	123166	28365	207001	
						794,14	9,86	38913	483		15333		
364	364	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	49,98	16254		812375		812375	64990	877365	
365	365	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
366	366	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
367	367	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
368	368	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	7	5313,28	3875,04	37193	27125	0	17955	59560	
						1438,24	2124,28	10068	14870		4412		
369	369	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	7	28908,03	10020,99	202356	70147	5201	113167	340765	
						18144	4309,77	127008	30168		25242		
	369.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098	53074				5201,25			Казахстан 100%
370	370	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	15962		27934		27934	2235	30169	
371	371	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28	3701		1036		1036	83	1119	Казахстан
372	372	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,05	1847		1939		1939	155	2094	
373	373	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,4095	553344		226594		226594	18128	244722	Казахстан
374	374	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73	7007,84	91593	49055	8455	38635	140646	
						4869,1	2796,56	34084	19576		10418		
375	375	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30061		210427		210427	16834	227261	Казахстан
376	376	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,5	363,05	156,27	6353	2734	791	2740	9821	
						161,6	55,9	2828	978		728		
377	377	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018025	177372		3197		3197	256	3453	Казахстан
378	378	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,119	41298,63	15710,49	4915	1870	148	2700	8224	
						24343,2	7175,04	2897	854		609		
	378.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2499	423				105,71			Казахстан 100%
	378.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				25,89			Казахстан 100%
379	379	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,12257	310419		38048		38048	3044	41092	Казахстан
380	380	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	147		2058		2058	165	2223	Казахстан
381	381	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	570		10374		10374	830	11204	Казахстан
382	382	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	40		1640		1640	131	1771	Казахстан
383	383	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017		12	330		3960		3960		4277	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							317		
384	384	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2450		24500		24500		26460	
											1960		
385	385	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2643		18501		18501		19981	
											1480		
386	386	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	753		5271		5271		5693	Казахстан
											422		
387	387	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1027		7189		7189		7764	Казахстан
											575		
388	388	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	1116		15624		15624		16874	Казахстан
											1250		
389	389	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	652		5868		5868		6337	Казахстан
											469		
390	390	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2491		2491		2491		2690	Казахстан
											199		
391	391	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1435		14350		14350		15498	Казахстан
											1148		
392	392	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
393	393	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
											5220		
394	394	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	6,5	293,62	52,04	1909	338	17	1194	3351	
						239,04	16,16	1554	105		248		
	394.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				16,48			Казахстан 100%
395	395	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0065	605034		3933		3933		4248	Казахстан
											315		
396	396	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2565,09	112,82	17956	790	9497	5680	25527	
						1095,5	31,4	7668	220		1891		
397	397	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3424,53	165,44	23972	1158	15145	5798	32152	
						1095,5	54,95	7668	385		2382		
			Итого по разделу: 18. Двор 30 по адресу: ул.Богенбай батыра,192									5743027	
			Раздел: 19. Двор 31 по адресу: ул.Шарипова,21, ул.Жибек жолы,180, ул.Шагабутдинова,8										
398	398	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3885	142385,48	1988,24	55317	772	54544	313	60080	
						0	1120,56	0	435		4450		
	398.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4002	136308				54544,33			
399	399	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1295	1556,57	132,35	2015758	171393	1774046	85361	2269209	
						54,3	37,25	70318	48239		168090		
	399.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	132,09	13365				1765382,85			Казахстан 100%
	399.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,008	216144				1735,42			Казахстан 100%
	399.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1943	25106				4876,84			Казахстан 100%
	399.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,015	136308				2047,62			
400	400	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1295	342,89	0,04	444043	52	443602	280	479869	
						0,3	0	388	0		35546		
	400.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	33,152	13365				443076,48			Казахстан 100%
	400.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0039	136308				529,56			
401	401	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	560	1852,15	34,07	1037204	19079	499038	379681	1530236	
						926,94	14,73	519086	8249		113351		
	401.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	33,04	14443				477196,72			Казахстан 100%
402	402	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		50	1852,15	34,07	92608	1703	44557	33900	136629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортового камня			**926,94**	**14,73**	**46347**	**736**		**10121**		
	402.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,95	14443				42606,85			Казахстан 100%
403	**403**	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**4**	**53,87**	**53,87**	**215**	**216**	**0**	**64**	**301**	
						0	**22,22**	**0**	**89**		**22**		
404	**404**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**4**	**238,83**	**228,71**	**955**	**914**	**0**	**234**	**1284**	
						10,04	**71,12**	**40**	**284**		**95**		
	404.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2644				0,32			Казахстан 100%
405	**405**	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**226,8**	**25**		**5670**			**454**	**6124**	
406	**406**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,4**	**185,47**	**83,19**	**445**	**200**	**0**	**250**	**751**	
						102,28	**42,42**	**245**	**102**		**56**		
407	**407**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,6**	**3066,15**	**1126,13**	**4906**	**1801**	**2828**	**534**	**5875**	
						172,51	**290,89**	**276**	**465**		**435**		
	407.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,952	1447				2824,54			Казахстан 100%
	407.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,112	31				3,47			Казахстан 100%
408	**408**	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**16**	**1730,82**	**148,52**	**27693**	**2376**	**24096**	**1455**	**31480**	
						76,29	**50,02**	**1221**	**800**		**2332**		
	408.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1712	2970				508,46			Казахстан 100%
	408.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4688	2644				3883,51			Казахстан 100%
	408.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,16	115972				18555,52			Казахстан 100%
409	**409**	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**16**	**1556,57**	**132,35**	**24905**	**2118**	**21919**	**1055**	**28037**	
						54,3	**37,25**	**869**	**596**		**2077**		
	409.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,632	13365				21811,68			Казахстан 100%
	409.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216144				21,44			Казахстан 100%
	409.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	25106				60,25			Казахстан 100%
	409.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				25,3			
410	**410**	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**16**	**342,89**	**0,04**	**5486**	**1**	**5481**	**3**	**5928**	
						0,3	**0**	**5**	**0**		**439**		
	410.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,4096	13365				5474,3			Казахстан 100%
	410.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				6,54			
411	**411**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**25**	**1852,15**	**34,07**	**46304**	**851**	**22278**	**16950**	**68314**	
						926,94	**14,73**	**23174**	**368**		**5060**		
	411.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,475	14443				21303,43			Казахстан 100%
412	**412**	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**43,6**	**53,87**	**53,87**	**2349**	**2349**	**0**	**698**	**3291**	
						0	**22,22**	**0**	**969**		**244**		
413	**413**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**43,6**	**238,83**	**228,71**	**10413**	**9972**	**3**	**2548**	**13998**	
						10,04	**71,12**	**438**	**3101**		**1037**		
	413.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013	2644				3,46			Казахстан 100%
414	**414**	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**2472,12**	**25**		**61803**			**4944**	**66747**	
415	**415**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**30**	**185,47**	**83,19**	**5564**	**2496**	**0**	**3126**	**9385**	
						102,28	**42,42**	**3068**	**1273**		**695**		
416	**416**	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14**	**4224,49**	**1653,22**	**59143**	**23145**	**32312**	**7008**	**71443**	
						263,3	**431,98**	**3686**	**6048**		**5292**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	416.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	17,64	1830				32281,2			Казахстан 100%
	416.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,98	31				30,38			Казахстан 100%
417	417	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	200	1730,82 76,29	148,52 50,02	346164 15258	29704 10004	301202	18189 29148	393501	
	417.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,14	2970				6355,8			Казахстан 100%
	417.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,36	2644				48543,84			Казахстан 100%
	417.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2	115972				231944			Казахстан 100%
418	418	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	200	221,85 0,56	5,29 2,54	-44370 -112	-1058 -508	-43200	-446 -3585	-48401	
	418.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	2644				5393,76			Казахстан 100%
	418.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,326	115972				37806,87			Казахстан 100%
419	419	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	200	1556,57 54,3	132,35 37,25	311314 10860	26470 7450	273984	13183 25960	350457	
	419.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	20,4	13365				272646			Казахстан 100%
	419.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	216144				268,02			Казахстан 100%
	419.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	25106				753,18			Казахстан 100%
	419.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023	136308				316,23			
420	420	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	м2 покрытия	200	1028,68 0,9	0,12 0	205736 180	24 0	205532	130 16469	222335	
	420.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	15,36	13365				205286,4			Казахстан 100%
	420.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018	136308				245,35			
421	421	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	100	3332,71 794,14	24,98 9,86	333271 79414	2498 986	251359	57888 31293	422452	
422	422	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	102	16254		1657908		1657908	132633	1790541	
423	423	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	80	1852,15 926,94	34,07 14,73	148172 74155	2725 1178	71291	54240 16193	218605	
	423.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,72	14443				68170,96			Казахстан 100%
424	424	У86-010216-0101 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)**	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
425	425	У86-010216-0106 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)**	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
426	426	У86-010216-0109 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)**	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
427	427	У86-010216-0107 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)**	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
			Итого по разделу: 19. Двор 31 по адресу: ул.Шарипова,21, ул.Жибек жолы,180, ул.Шагабутдинова,8									8980587	
			Раздел: 20. Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60										
428	428	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	9	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	47820 12944	34876 19119	0	23085 5672	76577	
429	429	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	9	28908,03 18144	10020,99 4309,77	260172 163296	90189 38788	6687	145500 32454	438126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	429.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,126	53074				6687,32			Казахстан 100%
430	430	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,25	15962		35914		35914	2873	38787	
431	431	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,36	3701		1332		1332	107	1439	Казахстан
432	432	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,35	1847		2493		2493	199	2692	
433	433	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,5397	553344		298640		298640	23891	322531	Казахстан
434	434	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	11	13084,73	7007,84	143932	77086	13286	60712	221016	
						4869,1	2796,56	53560	30762		16372		
435	435	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	11	30061		330671		330671	26454	357125	Казахстан
436	436	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27,5	363,05	156,27	9984	4297	1242	4306	15433	
						161,6	55,9	4444	1537		1143		
437	437	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,028325	177372		5024		5024	402	5426	Казахстан
438	438	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,191	41298,63	15710,49	7888	3000	238	4334	13200	
						24343,2	7175,04	4650	1370		978		
	438.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4011	423				169,67			Казахстан 100%
	438.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				41,56			Казахстан 100%
439	439	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19673	310419		61069		61069	4885	65954	Казахстан
440	440	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	147		2646		2646	212	2858	Казахстан
441	441	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	570		13338		13338	1067	14405	Казахстан
442	442	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	49	40		1960		1960	157	2117	Казахстан
443	443	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	330		2640		2640	211	2851	Казахстан
444	444	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2450		26950		26950	2156	29106	
445	445	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2643		23787		23787	1903	25690	
446	446	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	753		8283		8283	663	8946	Казахстан
447	447	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	1027		11297		11297	904	12201	Казахстан
448	448	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1116		20088		20088	1607	21695	Казахстан
449	449	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	652		3912		3912	313	4225	Казахстан
450	450	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2491		12455		12455	996	13451	Казахстан
451	451	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1435		15785		15785	1263	17048	Казахстан
452	452	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
453	453	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
454	454	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	8,5	293,62	52,04	2496	442	22	1562	4383	
						239,04	16,16	2032	137		325		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	454.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				21,55			Казахстан 100%
455	455	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0085	605034		5143		5143	411	5554	Казахстан
456	456	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	11	2565,09 1095,5	112,82 31,4	28216 12050	1241 345	14924	8925 2971	40112	
457	457	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	11	3424,53 1095,5	165,44 54,95	37670 12050	1819 604	23799	9112 3743	50525	
			Итого по разделу: 20. Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60									1891298	
			Раздел: 21. Двор 33 по адресу: ул.Толе би,122/69, 124										
458	458	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3885	142385,48 0	1988,24 1120,56	55317 0	772 435	54544	313 4450	60080	
	458.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4002	136308				54544,33			
459	459	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1295	1556,57 54,3	132,35 37,25	2015758 70318	171393 48239	1774046	85361 168090	2269209	
	459.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	132,09	13365				1765382,85			Казахстан 100%
	459.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,008	216144				1735,42			Казахстан 100%
	459.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1943	25106				4876,84			Казахстан 100%
	459.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,015	136308				2047,62			
460	460	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	1295	342,89 0,3	0,04 0	444043 388	52 0	443602	280 35546	479869	
	460.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	33,152	13365				443076,48			Казахстан 100%
	460.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0039	136308				529,56			
461	461	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	285	1852,15 926,94	34,07 14,73	527863 264178	9710 4198	253975	193231 57687	778781	
	461.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,815	14443				242859,05			Казахстан 100%
462	462	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	25	1852,15 926,94	34,07 14,73	46304 23174	851 368	22278	16950 5060	68314	
	462.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,475	14443				21303,43			Казахстан 100%
463	463	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	19,62	53,87 0	53,87 22,22	1057 0	1057 436	0	314 110	1481	
464	464	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	19,62	238,83 10,04	228,71 71,12	4686 197	4487 1395	2	1146 467	6299	
	464.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0006	2644				1,56			Казахстан 100%
465	465	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1112,454	25		27811			2225	30036	
466	466	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13,5	185,47 102,28	83,19 42,42	2504 1381	1123 573	0	1406 313	4223	
467	467	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,3	4224,49 263,3	1653,22 431,98	26614 1659	10415 2721	14540	3154 2381	32149	
	467.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	7,938	1830				14526,54			Казахстан 100%
	467.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,441	31				13,67			Казахстан 100%
468	468	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	90	1730,82 76,29	148,52 50,02	155774 6866	13367 4502	135541	8185 13117	177076	
	468.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,963	2970				2860,11			Казахстан 100%
	468.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,262	2644				21844,73			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	468.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,9	115972				104374,8			Казахстан 100%
469	469	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	90	221,85 0,56	5,29 2,54	-19966 -50	-477 -229	-19440	-201 -1613	-21780	
	469.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,918	2644				2427,19			Казахстан 100%
	469.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,1467	115972				17013,09			Казахстан 100%
470	470	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	90	1556,57 54,3	132,35 37,25	140091 4887	11911 3352	123293	5932 11682	157705	
	470.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	9,18	13365				122690,7			Казахстан 100%
	470.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216144				120,61			Казахстан 100%
	470.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0135	25106				338,93			Казахстан 100%
	470.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001	136308				142,31			
471	471	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	м2 покрытия	90	1028,68 0,9	0,12 0	92581 81	11 0	92489	58 7411	100050	
	471.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	6,912	13365				92378,88			Казахстан 100%
	471.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008	136308				110,41			
472	472	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	90	3332,71 794,14	24,98 9,86	299944 71473	2248 887	226223	52099 28163	380206	
473	473	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	91,8	16254		1492117		1492117	119369	1611486	
474	474	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	28	1852,15 926,94	34,07 14,73	51860 25954	954 412	24952	18984 5668	76512	
	474.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,652	14443				23859,84			Казахстан 100%
475	475	У86-010113-0112 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.226 м х 4.351 м х 2.577 м) (тип 5116)**	комплект	1	929274 58007	1843 638	929274 58007	1843 638	869424	46818 78087	1054179	
476	476	У86-010104-0401 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические**	комплект	1	220422 15790	434 124	220422 15790	434 124	204198	14102 18762	253286	
477	477	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	8	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	42506 11506	31000 16994	0	20520 5042	68068	
478	478	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	8	28908,03 18144	10020,99 4309,77	231264 145152	80168 34478	5944	129334 28848	389446	
	478.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,112	53074				5944,29			Казахстан 100%
479	479	С121-020101-0713	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2	15962		31924		31924	2554	34478	
480	480	С121-010201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,32	3701		1184		1184	95	1279	Казахстан
481	481	С121-010401-0103	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,2	1847		2216		2216	177	2393	
482	482	С121-060801-0301	**Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном**	т	0,4746	553344		262617		262617	21009	283626	Казахстан
483	483	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	9	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	117763 43822	63071 25169	10870	49673 13395	180831	
484	484	С123-070106-0305	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	9	30061		270549		270549	21644	292193	Казахстан
485	485	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах**	м кабеля	22,5	363,05 161,6	156,27 55,9	8169 3636	3516 1258	1017	3524 935	12628	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
486	486	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,023175	177372		4111		4111		4440	Казахстан
											329		
487	487	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,167	41298,63	15710,49	6897	2623	208	3790	11542	
						24343,2	7175,04	4065	1198		855		
	487.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3507	423				148,35			Казахстан 100%
	487.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				36,34			Казахстан 100%
488	488	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,17201	310419		53395		53395		57667	Казахстан
											4272		
489	489	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	147		2352		2352		2540	Казахстан
											188		
490	490	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	570		11856		11856		12804	Казахстан
											948		
491	491	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	46	40		1840		1840		1987	Казахстан
											147		
492	492	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280		5702	Казахстан
											422		
493	493	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2450		24500		24500		26460	
											1960		
494	494	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2643		21144		21144		22836	
											1692		
495	495	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	753		6777		6777		7319	Казахстан
											542		
496	496	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1027		9243		9243		9982	Казахстан
											739		
497	497	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1116		17856		17856		19284	Казахстан
											1428		
498	498	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216		5633	Казахстан
											417		
499	499	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2491		4982		4982		5381	Казахстан
											399		
500	500	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1435		14350		14350		15498	Казахстан
											1148		
501	501	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
502	502	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
											5220		
503	503	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	7,5	293,62	52,04	2202	390	19	1378	3866	
						239,04	16,16	1793	121		286		
	503.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				19,01			Казахстан 100%
504	504	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0075	605034		4538		4538		4901	Казахстан
											363		
505	505	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2565,09	112,82	20521	902	10854	6491	29173	
						1095,5	31,4	8764	251		2161		
506	506	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3424,53	165,44	27396	1324	17309	6627	36745	
						1095,5	54,95	8764	440		2722		
			Итого по разделу: 21. Двор 33 по адресу: ул.Толе би,122/69, 124									9145687	
			Раздел: 22. Двор 34 по адресу: ул.Макатаева,194, 196, 198										
507	507	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	59,2	53,87	53,87	3189	3189	0	947	4467	
						0	22,22	0	1315		331		
508	508	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	160	238,83	228,71	38213	36593	13	9350	51368	
						10,04	71,12	1606	11379		3805		
	508.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0048	2644				12,69			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
509	509	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	9072	25		226800			18144	244944	
510	510	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	24	185,47 102,28	83,19 42,42	4451 2455	1996 1018	0	2500 556	7507	
511	511	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	24	87,62 11,55	72,97 19,72	2103 277	1751 473	74	540 211	2854	
	511.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,4	31				74,4			Казахстан 100%
512	512	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	24	5660,89 263,3	1653,22 431,98	135861 6319	39678 10368	89865	12014 11830	159705	
	512.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,24	2970				89812,8			Казахстан 100%
	512.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,68	31				52,08			Казахстан 100%
513	513	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания	160	913,61 40,95	263,16 87,22	146178 6552	42105 13955	97520	14765 12875	173818	
	513.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,24	2970				89812,8			Казахстан 100%
	513.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,8	31				148,8			Казахстан 100%
514	514	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18#К=3	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 12 см)**	м2 основания	160	143,68 0	31,41 10,66	-22989 0	-5026 -1706	-17963	-1228 -1937	-26154	
	514.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,048	2970				17962,56			Казахстан 100%
515	515	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8	3321,14 172,51	1087,88 279,1	26569 1380	8703 2233	16486	2601 2334	31504	
	515.1	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	8,8	1872				16473,6			Казахстан 100%
	515.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4	31				12,4			Казахстан 100%
516	516	У86-010703-0102 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	160	5600 1026	470 154	896000 164160	75200 24640	656640	178400 85920	1160320	
517	517	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	52	1852,15 926,94	34,07 14,73	96312 48201	1772 766	46339	35256 10525	142093	
	517.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,068	14443				44311,12			Казахстан 100%
518	518	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,832	43020		35793		35793	2863	38656	Казахстан
519	519	У86-010216-0101 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)**	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
520	520	У86-010216-0106 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)**	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
521	521	У86-010216-0109 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)**	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
			Итого по разделу: 22. Двор 34 по адресу: ул.Макатаева,194, 196, 198									2662854	
			Раздел: 23. Двор 35 по адресу: ул.Макатаева,198/1, 198/2										
522	522	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0966	142385,48 0	1988,24 1120,56	13754 0	192 108	13562	78 1107	14939	
	522.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0995	136308				13562,37			
523	523	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	322	1556,57 54,3	132,35 37,25	501216 17485	42616 11994	441114	21225 41795	564236	
	523.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	32,844	13365				438960,06			Казахстан 100%
	523.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	216144				431,51			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	523.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0483	25106				1212,62			Казахстан 100%
	523.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0037	136308				509,14			
524	**524**	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**322**	**342,89** / **0,3**	**0,04** / **0**	**110411** / **97**	**13** / **0**	**110301**	**70** / **8838**	**119319**	
	524.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	8,2432	13365				110170,37			Казахстан 100%
	524.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001	136308				131,67			
525	**525**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**117**	**1852,15** / **926,94**	**34,07** / **14,73**	**216702** / **108452**	**3986** / **1723**	**104263**	**79326** / **23682**	**319710**	
	525.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,903	14443				99700,03			Казахстан 100%
526	**526**	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**30,25**	**53,87** / **0**	**53,87** / **22,22**	**1630** / **0**	**1629** / **672**	**0**	**484** / **169**	**2283**	
527	**527**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**30,25**	**238,83** / **10,04**	**228,71** / **71,12**	**7225** / **304**	**6918** / **2151**	**2**	**1768** / **719**	**9712**	
	527.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0009	2644				2,4			Казахстан 100%
528	**528**	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**1715,175**	**25**		**42879**			**3430**	**46309**	
529	**529**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**18,15**	**185,47** / **102,28**	**83,19** / **42,42**	**3366** / **1856**	**1510** / **770**	**0**	**1891** / **421**	**5678**	
530	**530**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,1**	**3066,15** / **172,51**	**1126,13** / **290,89**	**37100** / **2087**	**13626** / **3520**	**21387**	**4037** / **3291**	**44428**	
	530.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,762	1447				21360,61			Казахстан 100%
	530.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,847	31				26,26			Казахстан 100%
531	**531**	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**121**	**1730,82** / **76,29**	**148,52** / **50,02**	**209429** / **9231**	**17970** / **6052**	**182227**	**11004** / **17635**	**238068**	
	531.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2947	2970				3845,26			Казахстан 100%
	531.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,1078	2644				29369,02			Казахстан 100%
	531.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,21	115972				140326,12			Казахстан 100%
532	**532**	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**121**	**1556,57** / **54,3**	**132,35** / **37,25**	**188345** / **6570**	**16014** / **4507**	**165760**	**7976** / **15706**	**212027**	
	532.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	12,342	13365				164950,83			Казахстан 100%
	532.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216144				162,15			Казахстан 100%
	532.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0182	25106				455,67			Казахстан 100%
	532.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0014	136308				191,32			
533	**533**	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**121**	**342,89** / **0,3**	**0,04** / **0**	**41490** / **36**	**5** / **0**	**41449**	**26** / **3321**	**44837**	
	533.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,0976	13365				41399,42			Казахстан 100%
	533.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004	136308				49,48			
534	**534**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**34**	**1852,15** / **926,94**	**34,07** / **14,73**	**62973** / **31516**	**1159** / **501**	**30299**	**23052** / **6882**	**92907**	
	534.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,006	14443				28972,66			Казахстан 100%
535	**535**	**Е11-010104-0102**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**40,112**	**53,87** / **0**	**53,87** / **22,22**	**2161** / **0**	**2161** / **891**	**0**	**642** / **224**	**3027**	
536	**536**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**		**40,112**	**238,83**	**228,71**	**9580**	**9174**	**3**	**2344**	**12878**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		10,04	71,12	403	2853		954		
	536.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0012	2644				3,18			Казахстан 100%
537	537	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2274,3504	25		56859			4549	61408	
538	538	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,6	185,47 102,28	83,19 42,42	5119 2823	2296 1171	0	2875 640	8634	
539	539	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,88	4224,49 263,3	1653,22 431,98	54411 3391	21294 5564	29727	6448 4869	65728	
	539.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	16,2288	1830				29698,7			Казахстан 100%
	539.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,9016	31				27,95			Казахстан 100%
540	540	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	184	1730,82 76,29	148,52 50,02	318471 14037	27328 9204	277106	16734 26816	362021	
	540.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9688	2970				5847,34			Казахстан 100%
	540.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,8912	2644				44660,33			Казахстан 100%
	540.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,84	115972				213388,48			Казахстан 100%
541	541	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	184	221,85 0,56	5,29 2,54	-40820 -103	-973 -467	-39744	-411 -3298	-44529	
	541.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8768	2644				4962,26			Казахстан 100%
	541.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,2999	115972				34782,32			Казахстан 100%
542	542	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	184	1556,57 54,3	132,35 37,25	286409 9991	24352 6854	252065	12129 23883	322421	
	542.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	18,768	13365				250834,32			Казахстан 100%
	542.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	216144				246,58			Казахстан 100%
	542.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0276	25106				692,93			Казахстан 100%
	542.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0021	136308				290,94			
543	543	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	184	1028,68 0,9	0,12 0	189277 166	22 0	189089	119 15152	204548	
	543.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	14,1312	13365				188863,49			Казахстан 100%
	543.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0017	136308				225,73			
544	544	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	184	3332,71 794,14	24,98 9,86	613219 146122	4596 1814	462501	106514 57579	777312	
545	545	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	187,68	16254		3050551		3050551	244044	3294595	
546	546	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	76	1852,15 926,94	34,07 14,73	140763 70447	2589 1119	67727	51528 15383	207674	
	546.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,484	14443				64762,41			Казахстан 100%
547	547	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377 23956	6991 2445	485377 23956	6991 2445	454430	18900 40342	544619	
548	548	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
549	549	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550	550	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
551	551	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)	комплект	1	1531963	2441	1531963	2441	1458352	60214	1719551	
						71170	864	71170	864		127374		
552	552	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	3	220422	434	661266	1302	612594	42306	759858	
						15790	124	47370	372		56286		
553	553	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
554	554	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
						7605	100	7605	100		8621		
555	555	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
						13723	162	13723	162		45424		
556	556	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	5	5313,28	3875,04	26566	19375	0	12825	42542	
						1438,24	2124,28	7191	10621		3151		
557	557	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28908,03	10020,99	144540	50105	3715	80834	243404	
						18144	4309,77	90720	21549		18030		
	557.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18			Казахстан 100%
558	558	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,25	15962		19952		19952		21548	
											1596		
559	559	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2	3701		740		740		799	Казахстан
											59		
560	560	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,75	1847		1385		1385		1496	
											111		
561	561	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,2925	553344		161853		161853		174801	Казахстан
											12948		
562	562	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	13084,73	7007,84	65424	35039	6039	27596	100462	
						4869,1	2796,56	24346	13983		7442		
563	563	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	30061		150305		150305		162329	Казахстан
											12024		
564	564	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	12,5	363,05	156,27	4538	1954	565	1958	7016	
						161,6	55,9	2020	699		520		
565	565	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012875	177372		2284		2284		2467	Казахстан
											183		
566	566	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,083	41298,63	15710,49	3428	1304	103	1884	5737	
						24343,2	7175,04	2020	596		425		
	566.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1743	423				73,73			Казахстан 100%
	566.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				18,06			Казахстан 100%
567	567	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08549	310419		26538		26538		28661	Казахстан
											2123		
568	568	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	147		1470		1470		1588	Казахстан
											118		
569	569	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	570		7410		7410		8003	Казахстан
											593		
570	570	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	40		1160		1160		1253	Казахстан
											93		
571	571	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280		5702	Казахстан
											422		
572	572	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2450		12250		12250		13230	
											980		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
573	573	С124-040207-1818	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	2643		13215		13215	1057	14272	
574	574	С124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	753		3765		3765	301	4066	Казахстан
575	575	С124-040207-5031	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	1027		5135		5135	411	5546	Казахстан
576	576	С124-040207-5027	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	1116		11160		11160	893	12053	Казахстан
577	577	С124-040207-3229	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	Казахстан
578	578	С124-040202-0827	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
579	579	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	1435		7175		7175	574	7749	Казахстан
580	580	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
581	581	С124-040207-5404	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
582	582	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	4,5	293,62	52,04	1321	234	11	827	2320	
						239,04	16,16	1076	73		172		
	582.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				11,41			Казахстан 100%
583	583	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0045	605034		2723		2723	218	2941	Казахстан
584	584	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	2565,09	112,82	12825	564	6784	4057	18233	
						1095,5	31,4	5478	157		1351		
585	585	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	3424,53	165,44	17123	827	10818	4142	22966	
						1095,5	54,95	5478	275		1701		
			Итого по разделу: 23. Двор 35 по адресу: ул.Макатаева,198/1, 198/2									12522106	
			Раздел: 24. Двор 36 по адресу: ул.Райымбека,172а, 174г, 172Б										
586	586	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,528	142385,48	1988,24	75180	1050	74130	426	81654	
						0	1120,56	0	592		6048		
	586.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5438	136308				74129,74			
587	587	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1760	1556,57	132,35	2739563	232936	2411059	116012	3084021	
						54,3	37,25	95568	65560		228446		
	587.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	179,52	13365				2399284,8			Казахстан 100%
	587.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0109	216144				2358,56			Казахстан 100%
	587.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,264	25106				6627,98			Казахстан 100%
	587.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0204	136308				2782,86			
588	588	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	1760	342,89	0,04	603486	70	602888	380	652175	
						0,3	0	528	0		48309		
	588.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	45,056	13365				602173,44			Казахстан 100%
	588.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0053	136308				719,71			
589	589	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	450	1852,15	34,07	833468	15331	401013	305101	1229654	
						926,94	14,73	417123	6628		91085		
	589.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	26,55	14443				383461,65			Казахстан 100%
590	590	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	240	1852,15	34,07	444516	8177	213874	162721	655816	
						926,94	14,73	222466	3535		48579		
	590.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,16	14443				204512,88			Казахстан 100%
591	591	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**		44,581	53,87	53,87	2402	2402	0	713	3364	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		0	22,22	0	991		249		
592	592	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	44,581	238,83	228,71	10647	10197	4	2605	14312	
						10,04	71,12	448	3171		1060		
	592.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013	2644				3,54			Казахстан 100%
593	593	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2527,7427	25		63194			5055	68249	
594	594	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,675	185,47	83,19	5689	2552	0	3196	9596	
						102,28	42,42	3137	1301		711		
595	595	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,315	4224,49	1653,22	60474	23666	33039	7166	73051	
						263,3	431,98	3769	6184		5411		
	595.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	18,0369	1830				33007,53			Казахстан 100%
	595.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,0021	31				31,06			Казахстан 100%
596	596	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	204,5	1730,82	148,52	353953	30372	307979	18598	402355	
						76,29	50,02	15601	10229		29804		
	596.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1882	2970				6498,81			Казахстан 100%
	596.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,7731	2644				49636,08			Казахстан 100%
	596.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,045	115972				237162,74			Казахстан 100%
597	597	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	204,5	221,85	5,29	-45368	-1081	-44172	-456	-49490	
						0,56	2,54	-115	-519		-3666		
	597.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,0859	2644				5515,12			Казахстан 100%
	597.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,3333	115972				38657,53			Казахстан 100%
598	598	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	204,5	1556,57	132,35	318319	27066	280149	13480	358343	
						54,3	37,25	11104	7618		26544		
	598.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	20,859	13365				278780,54			Казахстан 100%
	598.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0013	216144				274,05			Казахстан 100%
	598.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0307	25106				770,13			Казахстан 100%
	598.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0024	136308				323,35			
599	599	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	204,5	1028,68	0,12	210365	25	210156	133	227338	
						0,9	0	184	0		16840		
	599.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	15,7056	13365				209905,34			Казахстан 100%
	599.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018	136308				250,87			
600	600	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	62	3332,71	24,98	206628	1548	155843	35891	261920	
						794,14	9,86	49237	611		19401		
601	601	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	102	16254		1657908		1657908		1790541	
											132633		
602	602	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	81	1852,15	34,07	150024	2760	72182	54918	221337	
						926,94	14,73	75082	1193		16395		
	602.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,779	14443				69023,1			Казахстан 100%
603	603	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
604	604	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
605	605	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)		1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
				комплект		8532	525	8532	525		12618		
606	606	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)		1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
				комплект		11094	874	11094	874		15023		
			Итого по разделу: 24. Двор 36 по адресу: ул.Райымбека,172а, 174г, 172Б									9926353	
			ИТОГО:					91634274	5071981	73406122	8778768	108446059	
								10234346	1814983		8033017		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1127839					
			Итого с временными									109573886	
			Зимние удорожания			1,44 %		1577864					
			Итого с зимними удорожаниями									111151750	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2223035					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									113374785	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									119047619	
			НДС			12 %		14285714				133333333	
			Итого с НДС									120 000 000	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						12 857 143	
			в т.ч. НДС										

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____ /Базарбеков Н.Н.

Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /Телеген А.А.

(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Кыдыров М.Д.

(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Калмания Д.К.

(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Ахмет С.

(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Амиров Р.М.

(подпись, Ф.И.О.)