Форма 2-В

Заказчик ТОО "VEKГРУПП"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом в 8 микрорайоне города Костанай
(наименование, адрес)

Объект Многоэтажный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03 от 13.01.2020г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.08.2020	01.08.2020	30.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены подвала									
18	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	80	4611,77	2690,34	368942	215227	48176	220092	636156
		НР - 118%; СП - 8%			1319,24	1012,24	105539	80979		47123	
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	140	2159,35	1135,73	302310	159002	42493	187008	528463
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	100815	57666		39145	
20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	54	3265,99	1797,32	176363	97055	22739	108706	307875
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	56569	35555		22806	
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	53	1526,98	809,29	80930	42892	10842	50382	141817
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	27196	15501		10505	
22	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	94,522	22575,00	--	2133834	--	2133834	--	2304541
		СП - 8%			--	--	--	--		170707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,328	23705,00 --	-- --	339645 --	-- --	339645	-- 27172	366817
		СП - 8%									
24	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	39,281	25273,00 --	-- --	992749 --	-- --	992749	-- 79420	1072169
		СП - 8%									
25	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)	м3	5,05	5506,86 2980,74	1324,81 282,21	27810 15053	6690 1425	6067	14995 3424	46229
		НР - 91%; СП - 8%									
26	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,12575	14414,00 --	-- --	73883 --	-- --	73883	-- 5911	79793
		СП - 8%									
27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	444,39 159,54	250,31 53,28	2222 798	1252 266	172	1256 278	3756
		НР - 118%; СП - 8%									
28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1	78207,00 --	-- --	7821 --	-- --	7821	-- 626	8446
		СП - 8%									
29	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	1026636,55 312930,00	6934,93 3389,55	2053 626	14 7	1413	626 214	2894
		НР - 99%; СП - 8%									
		Гидроизоляция									
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	122,9	2124,69 208,44	45,54 8,67	261125 25617	5597 1066	229911	24815 22875	308815
		НР - 93%; СП - 8%									
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207,3	852,17 258,64	20,79 2,48	176655 53616	4309 514	118730	50341 18160	245155
		НР - 93%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4946341	532039	4028475	658221	6052926
		РАЗДЕЛ 4. Стены, перегородки									
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	72,91	31015,05 4471,90	2384,40 495,60	2261307 326046	173847 36134	1761414	336828 207851	2805986
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	30,69	29851,00 4314,30	2384,40 495,60	916127 132406	73177 15210	710544	137283 84273	1137683
		НР - 93%; СП - 8%									
34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены лоджий)	м3 кладки	5,34	31015,05 4471,90	2384,40 495,60	165620 23880	12733 2647	129007	24670 15223	205513
		НР - 93%; СП - 8%									
35	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,94	32169,58 5860,75	2145,96 446,04	158918 28952	10601 2203	119365	28975 15031	202924
		НР - 93%; СП - 8%									
36	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,33	4192,73 1254,77	245,00 50,92	160707 48095	9391 1952	103221	46544 16580	223831
		НР - 93%; СП - 8%									
37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	56	444,39 159,54	250,31 53,28	24886 8934	14018 2984	1934	14063 3116	42065
		НР - 118%; СП - 8%									
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,48	78207,00 --	-- --	115746 --	-- --	115746	-- 9260	125006
		СП - 8%									
		Приямки (7 шт.)									
39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	12,63	33289,88 5860,75	2145,96 446,04	420451 74021	27103 5633	319327	74079 39562	534093
		НР - 93%; СП - 8%									
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,3	852,17 258,64	20,79 2,48	42864 13010	1046 125	28808	12215 4406	59485
		НР - 93%; СП - 8%									
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,687	19939,94 3480,66	7,68 --	33639 5872	13 --	27754	5520 3133	42291
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1	8745,59 3081,24	1670,40 681,45	18366 6471	3508 1431	8387	7428 2063	27857
		НР - 94%; СП - 8%									
43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0105	420963,81 343827,00	68333,67 23330,39	4420 3610	718 245	92	3817 659	8896
		НР - 99%; СП - 8%									
44	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	660,00 --	-- --	6958 --	-- --	6958	-- 557	7514
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5423144
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие									
45	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	58	6272,56 3245,20	1292,50 272,83	363809 188222	74965 15824	100622	240774 48367	652949
		НР - 118%; СП - 8%									
46	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	4140,72 2051,46	968,10 200,72	66251 32823	15490 3211	17938	42521 8702	117474
		НР - 118%; СП - 8%									
47	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	513,346	5342,00 --	-- --	2742294 --	-- --	2742294	-- 219384	2961678
		СП - 8%									
48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	444,39 159,54	250,31 53,28	444 160	250 53	34	251 56	751
		НР - 118%; СП - 8%									
49	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,072	78207,00 --	-- --	5631 --	-- --	5631	-- 450	6081
		СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-1 (2 шт.)									
50	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,02	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	32365 8852	2680 534	20833	8540 3272	44178
		НР - 94%; СП - 8%									
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069696	221704,00 --	-- --	15452 --	-- --	15452	-- 1236	16688
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003828	244652,00 --	-- --	937 --	-- --	937	-- 75	1011
		СП - 8%									
53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,073494	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	1370 1251	99 26	20	1162 293	2735
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-2 (1 шт.)									
54	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,48	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	15230 4165	1261 251	9804	4019 1540	20789
		НР - 91%; СП - 8%									
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034848	221704,00 --	-- --	7726 --	-- --	7726	-- 618	8344
		СП - 8%									
56	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001914	244652,00 --	-- --	468 --	-- --	468	-- 37	506
		СП - 8%									
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036747	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	685 625	49 13	11	581 101	1367
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-3 (1 шт.)									
58	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,29	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	9202 2517	762 152	5923	2428 930	12560
		НР - 91%; СП - 8%									
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023232	221704,00 --	-- --	5151 --	-- --	5151	-- 412	5563
		СП - 8%									
60	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001276	244652,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024498	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	457 417	33 9	7	387 68	912
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-4 (1 шт.)									
62	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,27	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	8567 2343	709 141	5515	2261 866	11694
		НР - 91%; СП - 8%									
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023232	221704,00 --	-- --	5151 --	-- --	5151	-- 412	5563
		СП - 8%									
64	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001276	244652,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
		СП - 8%									
65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024498	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	457 417	33 9	7	387 68	912
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-5 (2 шт.)									
66	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,5	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	15865 4339	1314 262	10212	4186 1604	21656
		НР - 91%; СП - 8%									
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046464	221704,00 --	-- --	10301 --	-- --	10301	-- 824	11125
		СП - 8%									
68	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002552	244652,00 --	-- --	624 --	-- --	624	-- 50	674
		СП - 8%									
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,048996	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	914 834	66 17	14	774 135	1823
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-6 (1 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,24	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	7615 2083	631 126	4901	2010 770	10395
		НР - 91%; СП - 8%									
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023232	221704,00 --	-- --	5151 --	-- --	5151	-- 412	5563
		СП - 8%									
72	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001276	244652,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
		СП - 8%									
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024498	18646,29 17016,66	1341,63 354,09	457 417	33 9	7	387 68	912
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-7 (1 шт.)									
74	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,21	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	6663 1822	552 110	4289	1758 674	9095
		НР - 91%; СП - 8%									
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017688	221704,00 --	-- --	3922 --	-- --	3922	-- 314	4235
		СП - 8%									
76	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000957	244652,00 --	-- --	234 --	-- --	234	-- 19	253
		СП - 8%									
77	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,018639	18772,83 17504,56	980,27 300,90	350 326	18 6	6	302 52	704
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-8 (2 шт.)									
78	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,56	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	49499 13538	4099 816	31862	13062 5005	67566
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036764	221704,00 --	-- --	8151 --	-- --	8151	-- 652	8803
		СП - 8%									
80	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,006452	244652,00 --	-- --	1578 --	-- --	1578	-- 126	1705
		СП - 8%									
81	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,043216	18772,83 17504,56	980,27 300,90	811 756	42 13	13	700 121	1632
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-9 (1 шт.)									
82	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,63	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	19990 5467	1655 330	12868	5275 2021	27286
		НР - 91%; СП - 8%									
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01665	221704,00 --	-- --	3691 --	-- --	3691	-- 295	3987
		СП - 8%									
84	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002578	244652,00 --	-- --	631 --	-- --	631	-- 50	681
		СП - 8%									
85	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,019228	18772,83 17504,56	980,27 300,90	361 337	19 6	5	312 54	726
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-10 (2 шт.)									
86	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,96	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	30461 8331	2522 502	19608	8038 3080	41579
		НР - 91%; СП - 8%									
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026712	221704,00 --	-- --	5922 --	-- --	5922	-- 474	6396
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,003992	244652,00	--	977	--	977	--	1055
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
89	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,030704	18772,83	980,27	576	30	9	497	1160
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	537	9		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4101777
		ИТОГО ПО АКТУ №2	Тенге								15 577 847

заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Аитхужинов И.Е.

технический надзор: ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Аскаров Г.К.

Авторский надзор ТОО "ECOS TECHNOLOGY" Андреев Д.В.