Заказчик ТОО "VEKI РУПЦ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Каргеи-Сервис 2006"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай
(наименование, адрес)

Объект Многоэтажный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03 от 13.01.2020г

Форма 2-В

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2020	01.08.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления внешнего исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	25817,48	3806,86	51635	7614	33725	9190	65691
		НР - 72% СП - 80%			5148,00	1233,69	10296	2467		4866	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводные панели,=типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
3	5108-0401-0507 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	89598,00	--	89598	--		--	89598
					--	--	--	--	89598	--	
4	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании 1-фазный	шт	1	546,93	87,98	547	88	21	337	954
		НР - 72% СП - 80%			437,58	30,09	438	30		71	
5	2307-0501-1010 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	21132,00	--	21132	--	21132	--	22823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
6	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	10	20739,76	2772,22	207398	27722	141066	34082	260798
		НР - 72%, СП - 8%			3861,00	872,61	38610	8726		19318	
7	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	27813,00	--	139065	--	139065	--	150190
		СП - 8%			--	--	--	--		11125	
8	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	27813,00	--	139065	--	139065	--	150190
		СП - 8%			--	--	--	--		11125	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	75	2295,75	25,52	172181	1914	78767	65880	257106
		НР - 72%, СП - 8%			1220,00	--	91500	--		19045	
10	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	25	4359,01	118,50	108975	2963	45012	44462	165712
		НР - 72%, СП - 8%			2440,00	30,09	61000	752		12275	
11	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 IP 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	698,00	--	17450	--	17450	--	18846
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
12	2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 IP 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	698,00	--	17450	--	17450	--	18846
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
13	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С 25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	3772,00	--	188600	--	188600	--	203688
		СП - 8%			--	--	--	--		15088	
14	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	977,00	--	48850	--	48850	--	52758
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
15	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании 1-фазный	шт	25	546,93	87,98	13673	2200	533	8418	23859
		НР - 72%, СП - 8%			437,58	30,09	10940	752		1767	
16	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	25	6790,00	--	169750	--	169750	--	183330
		СП - 8%			--	--	--	--		13580	
17	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	18	37,19	9,68	669	174	49	364	1116
		НР - 72%, СП - 8%			24,78	3,31	446	60		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0201-1215 РСНБ РК 2015	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования	шт.	12	26,51 24,78	0,88 0,30	318 297	11 4	10	217 43	578
		НР - 72%, СП - 80%									
19	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,04617	86696,08 68400,00	16240,08 4694,04	4003 3158	750 217	95	2430 515	6947
		НР - 72%, СП - 80%									
20	2306-1710-0402 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 УТ2,5	шт.	18	288,00 --	-- --	5184 --	-- --	5184	-- 415	5599
		СП - 80%									
21	2306-1710-2659 РСНБ РК 2015 прим.	Консоль типа YR200, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 245 мм для крепления кабельного лотка к потолку или стене	шт.	12	1093,00 --	-- --	13116 --	-- --	13116	-- 1049	14165
		СП - 80%									
22	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	6	445,00 --	-- --	2670 --	-- --	2670	-- 214	2884
		СП - 80%									
23	2306-1710-1405 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	18	1630,00 --	-- --	29340 --	-- --	29340	-- 2347	31687
		СП - 80%									
24	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5729,82 3600,00	48,56 --	17189 10800	146 --	6243	7776 1997	26963
		НР - 72%, СП - 80%									
25	2307-0202-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм (ящик протяжной)	шт.	3	13012,00 --	-- --	39036 --	-- --	39036	-- 3123	42159
		СП - 80%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2 027 614
		материалы и оборудования									1 762 482
		РАЗДЕЛ 2. Светильники									
26	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	71	1829,92 965,25	735,49 480,61	129925 68533	52220 34123	9172	73912 16307	220144
		НР - 72%, СП - 80%									
27	2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1561,00 --	-- --	18732 --	-- --	18732	-- 1499	20231
		СП - 80%									
28	2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	59	905,00 --	-- --	53395 --	-- --	53395	-- 4272	57667
		СП - 80%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	26	1772,28	591,23	46079	15372	5276	25298	77088
		НР - 72%, СП - 8%			978,12	373,29	25431	9706		5710	
30	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	26	15962,00	--	415012	--	415012	--	448213
		СП - 8%			--	--	--	--		33201	
31	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования (колодка клеммная)	шт.	133	650,66	11,89	86538	1582	1082	60735	159055
		НР - 72%, СП - 8%			630,63	3,61	83874	480		11782	
32	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2	шт.	133	1673,00	--	222509	--	222509	--	240310
		СП - 8%			--	--	--	--		17801	
33	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	133	464,27	3,52	61748	468	3082	42018	112067
		НР - 72%, СП - 8%			437,58	1,20	58198	160		8301	
34	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РП-1)	шт.	133	314,00	--	41762	--	41762	--	45103
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
35	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	71	731,00	--	51901	--	51901	--	56053
		СП - 8%			--	--	--	--		4152	
36	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	50	1698,69	12,41	80434	621	48281	22844	111540
		НР - 72%, СП - 8%			630,63	3,91	31532	196		8262	
37	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	14	650,66	11,89	9109	167	113	6393	16743
		НР - 72%, СП - 8%			630,63	3,61	8829	51		1240	
38	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	50	142,00	--	7100	--	7100	--	7668
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
39	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	14	183,00	--	2562	--	2562	--	2767
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
40	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	25	862,28	11,49	21557	287	678	14880	39352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 80%			823,68	3,01	20592	75		2915	
41	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	25	925,00	--	23125	--	23125	--	24975
		СП - 80%			--	--	--	--		1850	
42	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	435,02	3,54	4350	35	68	3064	8008
		НР - 72%; СП - 80%			424,71	0,90	4247	9		593	
43	ТПРАЙС	Выключатель с выдержкой времени КВ-1	шт	10	4641,64	--	46446	--	46446	--	50162
		СП - 80%			--	--	--	--		3716	
44	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	4618,33	921,18	4618	921	1766	1822	6955
		НР - 72%; СП - 80%			1930,50	599,66	1931	600		515	
45	2307-0106-0322 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jarvq" 80W, 80 Вт. 10800 дм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	1	27733,00	--	27733	--	27733	--	29952
		СП - 80%			--	--	--	--		2219	
46	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,39	655,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 80%			--	--	--	--		73	
47	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
		НР - 72%; СП - 80%			1287,00	60,18	2574	120		393	
48	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
		СП - 80%			--	--	--	--		1868	
49	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 80%			--	--	--	--		526	
50	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	795,00	--	159	--	159	--	172
		СП - 80%			--	--	--	--		13	
51	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	58	389,69	3,52	22602	204	751	15636	41297
		НР - 72%; СП - 80%			373,23	1,20	21647	70		3059	
52	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	58	351,00	--	20358	--	20358	--	21987
		СП - 80%			--	--	--	--		1629	
53	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	124	389,69	5,52	48321	436	1604	33429	88291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 80%			373,23	1,20	46281	149		6540	
54	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	124	324,00 --	-- --	40176 --	-- --	40176	-- 3214	43390
		СП - 80%									
55	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	9	1014,92 875,16	17,71 3,01	9134 7876	159 27	1099	5691 1186	16011
		НР - 72%, СП - 80%									
56	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	960,00 --	-- --	8640 --	-- --	8640	-- 691	9331
		СП - 80%									
57	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	414	464,27 437,58	3,52 1,20	192208 181158	1457 498	9593	130793 25840	348840
		НР - 72%, СП - 80%									
58	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	339	419,00 --	-- --	142041 --	-- --	142041	-- 11363	153404
		СП - 80%									
59	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	75	559,00 --	-- --	41925 --	-- --	41925	-- 3354	45279
		СП - 80%									
60	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1012,63 875,16	19,47 3,61	1013 875	19 4	119	633 132	1777
		НР - 72%, СП - 80%									
61	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	302,00 --	-- --	302 --	-- --	302	-- 24	326
		СП - 80%									
62	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	596	35,00 --	-- --	20860 --	-- --	20860	-- 1669	22529
		СП - 80%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (У195)	шт.	500	76,00	--	38000	--	38000	--	41040
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
64	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У409)	шт.	20	778,00	--	15560	--	15560	--	16805
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
65	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,75	4265,00	--	3199	--	3199	--	3455
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 626 584
		материалы и оборудования									1 437 766
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели									
66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6304,85	315,96	146,66	1992111	924683	286257	756938	2968973
		НР - 72%, СП - 80%			123,90	42,85	781171	270132		219924	
67	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и доткам с креплением по всей длине	м кабеля	21,15	434,00	178,54	9179	3776	1472	3605	13807
		НР - 72%, СП - 80%			185,85	50,87	3931	1076		1023	
68	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	710	350,10	2,64	248571	1874	110377	98612	374957
		НР - 72%, СП - 80%			192,00	0,90	136320	641		27775	
69	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	79,87	0,88	6389	70	1519	3473	10652
		НР - 72%, СП - 80%			60,00	0,30	4800	24		789	
70	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,94576	187355,00	--	551903	--	551903	--	596055
		СП - 8%			--	--	--	--		44152	
71	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,4425	290338,00	--	999489	--	999489	--	1079448
		СП - 8%			--	--	--	--		79959	
72	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	706903,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%			--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	2705571,00	--	165581	--	165581	--	178827
		СП - 8%			--	--	--	--		13246	
74	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,0103	15132,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
75	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1545	128848,00	--	19907	--	19907	--	21500
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
76	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5665	130367,00	--	73853	--	73853	--	79761
		СП - 8%			--	--	--	--		5908	
77	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,0515	69553,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
78	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,0309	107640,00	--	3326	--	3326	--	3592
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
79	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	10	185,85	--	1859	--	--	1338	3452
		НР - 72%, СП - 8%			185,85	--	1859	--		356	
80	2404-0207-1838 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	10	27,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5 337 689
		материалы и оборудования									2 619 481
		РАЗДЕЛ 4. Трубы									
81	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6665	362,58	15,73	2416610	104860	552190	1282767	3995326
		НР - 72%, СП - 8%			264,00	3,31	1759560	22060		295950	
82	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	54	328,35	29,68	17731	1603	3816	9251	29140
		НР - 72%, СП - 8%			228,00	9,93	12312	536		2159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	80	699,21	54,52	55937	4362	23735	20426	82472
		НР - 72%, СП - 8%			348,00	6,62	27840	530		6109	
84	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	73	423,74	54,79	30933	4000	4157	17142	51921
		НР - 72%, СП - 8%			312,00	14,14	22776	1032		3846	
85	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	372,3	60,00	--	22338	--	22338	--	24125
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	
86	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	55,08	171,00	--	9419	--	9419	--	10172
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
87	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	6426	161,00	--	1034586	--	1034586	--	1117353
		СП - 8%			--	--	--	--		82767	
88	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	81,6	190,00	--	15504	--	15504	--	16744
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
89	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	72,1	418,00	--	30138	--	30138	--	32549
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
90	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,09	397,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
91	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	635,74	--	5086	--	34	3082	8821
		НР - 61%, СП - 39%			631,50	--	5052	--		653	
92	ТПРАЙС	Коробка трубная ответвительная КТО-20	шт	8	4655,57	--	37245	--	37245	--	40224
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 410 172
		материалы и оборудования									2 318 320
		РАЗДЕЛ 5. Заземление и молниезащита									
93	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40	624,65	25,37	24986	1015	17251	5029	32416
		НР - 72%, СП - 8%			168,00	6,62	6720	265		2401	
94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	3149,73	171,94	47246	2579	32067	9527	61315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			840,00	42,13	12600	632		4542	
95	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (Д-6 мм)	м	25	356,15	16,13	8904	403	3401	3732	13646
		НР - 72% СП - 8%			204,00	3,31	5100	83		1011	
96	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	105	482,78	23,17	50692	2433	28099	14947	70891
		НР - 72% СП - 8%			192,00	5,72	20160	600		5251	
		Земляные работы									
97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3	1543,08	--	9721	--	--	6999	18058
		НР - 72% СП - 8%			1543,08	--	9721	--		1338	
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	804,82	--	5070	--	--	3651	9419
		НР - 72% СП - 8%			804,82	--	5070	--		698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								205 745
		материалы и оборудования									161 637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								15 607 804
		материалы и оборудования									8 299 686

заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Антипенков И.Е.

подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Андреев Д.В.

авторский надзор ТОО "ECOS TECHNOLOGY" Андреев Д.В.

технический надзор ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.