Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Заречный с.о.,с.Талапкер

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		49	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области.	**92182312,28**	**82305635,97**							**9876676,32**	**92182312,28**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ Хасанова Ж.А.
KZ22VJE00029580;KZ07VJE00073209;KZ34VJE00062635;KZ10VJE00051912

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092
Руководитель _____ Искаков Ж.Д.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Заречный с.о.,с.Талапкер

Акт выполненных работ №1
за июль 2024г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		49	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области.	**92182312,28**	**82305635,97**							**9876676,32**	**92182312,28**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ Хасанова Ж.А.
KZ22VJE00029580;KZ07VJE00073209;KZ34VJE00062635;KZ10VJE00051912

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092
Руководитель _____ Искаков Ж.Д.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Строительство водопроводных сетей в с.Талапкер Костанайского района, Костанайской области

Договор подряда (контракт) №49 от 5-03-2024

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2024	01.07.2024	31.07.2024

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июль месяц 2024г.
на Сети НВК. лок. см. № 6-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**36601796**
1	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	38 090	476	18130840
2	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	3 809	4 045	15407405
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	31 583	97	3063551
	Раздел 2.	**ВОДОПРОВОД В1**				**28481947**
6	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	6,5	1 462 938	9509097
7	С1241-201-1502 241-201-1502 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм**	м	6 565	2 890	18972850
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**65083743**
		В том числе :	**Тенге**			
		Итого с общеплощадочними затратами	**Тенге**	**8,8%**	**5727369**	**70811112**
		Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов	**Тенге**	**0,30%**	**212433**	**71023546**
		Итого со Сметной прибылью, 5%	**Тенге**		**3551177**	**74574723**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 5 %	**Тенге**		**3551177**	**78125900**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**Тенге**			**83985343**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98	**Тенге**			**82305635,96**
		Итого с НДС	**Тенге**	**12%**	**9876676,32**	**92182312,28**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
(наименование организации)
руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района,
БИН 050140005092
Искаков Ж.Д.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "АиФ"
(наименование организации)
Гл.инженер ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Апарсев Ю.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering"
эксперт технического надзора Хасанова Ж.А.
KZ14VJE00025805;KZ14VJE00073209;KZ34VJE00062635;KZ10VJE00051912
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Представитель авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
Главный инженер проекта Әліпбек Ө.Н.
приказ №13 от 9.04.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)