Форма 4

Наименование стройки - "Строительство пристроя и перепланировка основного здания с организацией летней веранды на территории объекта по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 46/Г"

Наименование объекта - Пристройка

Акт приемки выполненных работ

за январь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		ФУНДАМЕНТ									
1	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	7,5	36123,85	1226,25	270929	9197	252878	7973	301214
					1180,49	296,83	8854	2220		22312	
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	904,17	19,87	18083	397	11614	4413	24296
					303,58	2,91	6072	58		1800	
		СТЕНЫ									
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,114	31979,71	2973,38	611260	56833	420379	107240	775980
					7013,06	779,34	134048	14896		57480	
4	234-101-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	1,4729	10654,00	–	15692	–	15692	–	16947
					–	–	–	–		1255	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22116	483420,48	2389,88	106913	529	90306	11701	128104
					72699,60	785,16	16078	174		9489	
6	1108-0201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,656	39621,84	2582,64	65614	4276	46423	11502	83285
					9006,80	639,76	14915	1059		6169	
		КРОВЛЯ									
7	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,3	142117,00	1428,69	184752	1857	107758	54657	258562
					57798,00	596,12	75137	775		19153	
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,3	113644,09	1518,81	34093	455	25974	5655	42928
					25547,60	631,43	7664	189		3180	
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	129,1	365,68	12,89	47209	1664	34211	8473	60136
					87,79	3,36	11334	434		4455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	137,1	840,50	22,25	115233	3050	10242	74252	204644
					743,55	8,66	101941	1187		15159	
11	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	137,1	3369,00	–	461890	–	461890	–	498841
					–	–	–	–		36951	
		ПРОЕМЫ									
12	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	17,01	8876,51	138,12	150989	2349	37217	81020	250570
					6550,44	64,99	111423	1105		18561	
13	223-201-0108 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	17,01	8073,00	–	137322	–	137322	–	148308
					–	–	–	–		10986	
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,4	2703,45	193,33	6488	464	2917	2394	9593
					1294,60	98,97	3107	218		711	
15	223-102-0507 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	2,4	33050,00	–	79320	–	79320	–	85666
					–	–	–	–		6346	
16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,2	1272,47	5,60	1527	7	1211	225	1892
					257,88	2,67	309	3		140	
17	223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	1,2	3361,00	–	4033	–	4033	–	4356
					–	–	–	–		323	
18	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	0,18	575,43	0,93	104	–	75	21	135
					163,08	0,44	29	–		10	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
19	1211-0101-0106 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	124,39	765,73	16,08	95249	2000	23897	50664	157586
					557,54	8,15	69352	1014		11673	
20	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	124,39	850,81	5,42	105832	675	25128	57851	176778
					643,37	2,57	80029	320		13095	
21	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	576,78	6,00	115356	1200	20546	67837	197848
					468,05	3,04	93610	608		14655	
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	200	702,48	5,12	140496	1024	37058	74087	231749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					512,07	2,42	102414	484		17167	
		ПОЛЫ									
		КП1									
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,39	711,83	31,93	88545	3972	37722	35118	133556
					376,65	15,46	46851	1923		9893	
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	124,39	4935,26	82,00	613897	10200	436902	123433	796316
					1340,90	37,30	166795	4640		58986	
		ОТМОСТКА									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,55	2739,19	1775,04	4246	2751	23	1961	6704
					949,45	807,88	1472	1252		497	
26	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,1	34465,62	1745,04	106843	5409	94681	5810	121665
					2178,43	424,57	6753	1316		9012	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1:	Тенге								4 717 660

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,7	1270,04	13,68	3429	37	32	2420	6316
					1244,48	0,14	3360	–		468	
2	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	29,4	1354,13	16,23	39811	477	323	28092	73335
					1326,92	0,18	39011	5		5432	
3	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,2	1458,13	18,85	14873	192	110	10493	27396
					1428,56	0,28	14571	3		2029	
4	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,1	1604,52	22,13	16206	223	171	11388	29801
					1565,52	0,42	15812	4		2207	
5	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,2	2338,52	565,30	16837	4070	188	9935	28913
					1747,04	169,35	12579	1219		2142	
6	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	2,7	163,00	–	440	–	440	–	475
					–	–	–	–		35	
7	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	29,4	278,00	–	8173	–	8173	–	8827
					–	–	–	–		654	
8	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	10,2	424,00	–	4325	–	4325	–	4671
					–	–	–	–		346	
9	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	10,1	669,00	–	6757	–	6757	–	7298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		541	
10	241-205-2306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	7,2	1726,00	–	12427	–	12427	–	13421
					–	–	–	–		994	
11	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	9,962	1207,99	17,38	12034	173	4455	5376	18803
					743,41	6,09	7406	61		1393	
12	245-102-0112 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт	секция	58,6	1628,00	–	95401	–	95401	–	103033
					–	–	–	–		7632	
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	8	303,22	–	2426	–	877	1116	3825
					193,68	–	1549	–		283	
14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	655,98	2,46	3280	12	352	2102	5813
					583,24	0,64	2916	3		431	
15	245-506-0102 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15	шт.	5	15852,00	–	79260	–	79260	–	85601
					–	–	–	–		6341	
16	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	455,59	4,95	2278	25	31	1602	4190
					444,45	0,44	2222	2		310	
17	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2009,00	–	10045	–	10045	–	10849
					–	–	–	–		804	
18	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	769,72	2,46	770	3	111	473	1343
					656,42	0,64	656	1		99	
19	245-506-0108 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40	шт.	1	36946,00	–	36946	–	36946	–	39902
					–	–	–	–		2956	
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2369,54	131,45	11848	657	1371	7175	20545
					1963,92	29,08	9820	145		1522	
21	242-202-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	93035,00	–	93035	–	93035	–	100478
					–	–	–	–		7443	
22	242-204-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8727,00	–	34908	–	34908	–	37701
					–	–	–	–		2793	
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2338,64	100,55	32741	1408	3838	19943	56899
					1963,92	14,54	27495	204		4215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	7107,00	–	42642	–	42642	–	46053
					–	–	–	–		3411	
25	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	7107,00	–	28428	–	28428	–	30702
					–	–	–	–		2274	
26	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	508,09	0,62	2032	2	74	1409	3716
					488,93	0,29	1956	1		275	
27	245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	4	30105,00	–	120420	–	120420	–	130054
					–	–	–	–		9634	
28	245-503-0201 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором диапазон настройки от 20°С до 70°С	шт.	4	32536,00	–	130144	–	130144	–	140556
					–	–	–	–		10412	
29	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1011	97,00	–	98067	–	98067	–	105912
					–	–	–	–		7845	
30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8,8	727,17	77,25	6399	680	2915	2249	9340
					318,61	36,35	2804	320		692	
31	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	1,6	482,00	–	771	–	771	–	833
					–	–	–	–		62	
32	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	7,2	848,00	–	6106	–	6106	–	6594
					–	–	–	–		488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 163 195
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
33	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18	1904,23	36,41	34276	656	7067	19316	57879
					1475,16	15,27	26553	275		4287	
34	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	1998,25	36,41	17984	327	4381	9658	29853
					1475,16	15,27	13276	137		2211	
35	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Воздуховоды из влагостойкого гипсокартона	м2	33,1	1602,97	15,71	53058	520	29524	16730	75371
					695,29	6,71	23014	222		5583	
36	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	15923,88	125,86	63696	503	53827	6831	76170
					2341,47	30,53	9366	122		5642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11092,72	72,25	11093	72	9776	908	12961
					1245,17	15,27	1245	15		960	
38	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	17656,19	185,97	35312	372	30257	3447	41860
					2341,47	52,34	4683	105		3101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215419	2450	134832	56890	294 094
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2:	Тенге								1 457 289

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	12744,92	120,90	12745	121	9604	2200	16140
					3020,00	35,31	3020	35		1196	
2	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	20119,00	–	20119	–	20119	–	21729
					–	–	–	–		1610	
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	5101,03	119,23	15303	358	5168	7143	24242
					3259,10	48,02	9777	144		1796	
4	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5892,00	–	11784	–	11784	–	12727
					–	–	–	–		943	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5705,65	117,93	11411	236	5447	4175	16833
					2864,00	35,31	5728	71		1247	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3072,27	26,43	36867	317	19366	12372	53179
					1432,00	–	17184	–		3939	
7	247-204-1932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 50А 10 кА "D"	шт.	2	9021,00	–	18042	–	18042	–	19485
					–	–	–	–		1443	
8	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	6	808,00	–	4848	–	4848	–	5236
					–	–	–	–		388	
9	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	5358,00	–	32148	–	32148	–	34720
					–	–	–	–		2572	
10	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	–	5018	–	5018	–	5419
					–	–	–	–		401	
11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5705,65	117,93	5706	118	2724	2088	8417
					2864,00	35,31	2864	35		623	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3072,27	26,43	6145	53	3228	2062	8864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1432,00	–	2864	–		657	
13	247-204-1905 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 1Р 32А 10 кА "D"	шт.	1	3007,00	–	3007	–	3007	–	3248
					–	–	–	–		241	
14	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	808,00	–	1616	–	1616	–	1745
					–	–	–	–		129	
15	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	45	2952,09	24,65	132844	1110	60170	51869	199490
					1590,31	10,59	71564	477		14777	
16	247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	45	9667,00	–	435015	–	435015	–	469816
					–	–	–	–		34801	
17	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	25	243,14	0,22	6078	5	846	3765	10631
					209,08	0,10	5227	2		787	
18	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	421,00	–	7157	–	7157	–	7730
					–	–	–	–		573	
19	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	411,00	–	3288	–	3288	–	3551
					–	–	–	–		263	
20	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	31,00	–	1550	–	1550	–	1674
					–	–	–	–		124	
21	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	265	82,08	0,86	21751	227	2839	13478	38047
					70,51	0,13	18685	34		2818	
22	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	35	104,60	2,37	3661	83	375	2327	6468
					91,52	0,84	3203	29		479	
23	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15	113,33	1,25	1700	18	168	1090	3013
					100,91	0,03	1514	–		223	
24	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	850	397,13	2,64	337560	2243	36993	214959	596720
					350,97	0,27	298324	229		44202	
25	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,6	341689,00	–	205013	–	205013	–	221414
					–	–	–	–		16401	
26	243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,035	808109,00	–	28284	–	28284	–	30547
					–	–	–	–		2263	
27	243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,035	2918147,00	–	102135	–	102135	–	110306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		8171	
28	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	424,20	3,55	6363	53	442	4229	11440
					391,18	0,41	5868	6		847	
29	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	15	269,00	–	4035	–	4035	–	4358
					–	–	–	–		323	
30	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	150	310,73	4,49	46610	674	2258	31480	84337
					291,19	0,29	43678	44		6247	
31	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	150	485,90	7,23	72885	1084	4545	48493	131088
					448,57	0,44	67286	66		9710	
32	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	150	173,00	–	25950	–	25950	–	28026
					–	–	–	–		2076	
33	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	150	310,00	–	46500	–	46500	–	50220
					–	–	–	–		3720	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3:	Тенге								2 240 858

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Слаботочные сети

1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4693,30	6,60	4693	6	53	3337	8673
					4634,03	1,31	4634	1		642	
2	248-303-0206 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26984,00	–	26984	–	26984	–	29143
					–	–	–	–		2159	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ИС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	2979,41	2,24	23835	18	553	16750	43832
					2908,00	–	23264	–		3247	
4	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	8	1732,00	–	13856	–	13856	–	14964
					–	–	–	–		1108	
5	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	330,00	–	660	–	660	–	713
					–	–	–	–		53	
6	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	1762,00	–	12334	–	12334	–	13321
					–	–	–	–		987	
7	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	60	82,08	0,86	4925	52	642	3052	8615
					70,51	0,13	4231	8		638	
8	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	110	397,13	2,64	43684	291	4786	27818	77222
					350,97	0,27	38607	30		5720	
9	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15	113,33	1,25	1700	18	168	1090	3013
					100,91	0,03	1514	–		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2	397,13	2,64	794	6	86	506	1404
					350,97	0,27	702	1		104	
11	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,17	27972,00	–	4755	–	4755	–	5135
					–	–	–	–		380	
12	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	301095,00	–	7527	–	7527	–	8129
					–	–	–	–		602	
13	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,002	73786,00	–	148	–	148	–	160
					–	–	–	–		12	
14	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3222,48	–	6445	–	629	4188	11483
					2908,00	–	5816	–		851	
15	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	14435,00	–	14435	–	14435	–	15590
					–	–	–	–		1155	
16	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	60	282,97	3,68	16978	220	904	11417	30667
					264,24	0,04	15854	2		2272	
17	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	60	55,00	–	3300	–	3300	–	3564
					–	–	–	–		264	
18	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	424,20	3,55	4242	35	295	2819	7626
					391,18	0,41	3912	4		565	
19	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	10	102,00	–	1020	–	1020	–	1102
					–	–	–	–		82	
		СВЕТОЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
20	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	828,77	4,68	829	4	12	587	1529
					813,22	1,45	813	1		113	
21	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1306,00	–	1306	–	1306	–	1410
					–	–	–	–		104	
22	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	753,47	17,27	753	17	6	530	1386
					729,65	7,06	730	7		103	
23	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	1	762,00	–	762	–	762	–	823
					–	–	–	–		61	
24	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	330,00	–	660	–	660	–	713
					–	–	–	–		53	
25	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	150	82,08	0,86	12312	129	1607	7629	21536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами			70,51	0,13	10576	19		1595	
			м	45	397,13	2,64	19062	127	2888	12139	33697
					350,97	0,27	16847	13		2496	
27	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,098	113815,00	–	11154	–	11154	–	12046
					–	–	–	–		892	
28	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	150	282,97	3,68	42446	552	2258	28542	76667
					264,24	0,04	39636	6		5679	
29	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	150	55,00	–	8250	–	8250	–	8910
					–	–	–	–		660	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4:	Тенге								443 073

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Благоустройство

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10,82	140,51	136,16	1520	1473	–	179	1835
					4,35	18,69	47	202		136	
2	1101-0105-0402 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,82	99,34	99,34	1075	1075	–	280	1464
					–	36,00	–	390		108	
		Асфальтовое покрытие ТИП 1									
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,438	170,09	78,07	13852	6357	–	7634	23205
					92,02	38,17	7494	3108		1719	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,465	8476,98	1112,91	105666	13872	89861	3741	118159
					155,09	261,69	1933	3262		8752	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	83,1	1619,44	254,39	134575	21140	110372	6900	152793
					36,86	78,46	3063	6520		11318	
6	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	83,1	2304,28	196,88	191486	16360	173092	3046	210095
					24,48	26,43	2034	2196		15563	
7	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	83,1	1035,99	0,08	86091	7	85369	515	93534
					8,60	–	715	–		6928	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	83,1	2195,44	208,40	182441	17318	163089	3007	200284
					24,48	25,78	2034	2142		14836	
		Бордюры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	140	2694,77	32,51	377268	4551	255942	85414	499696
					834,11	13,25	116775	1855		37015	
10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,3	61477,00	–	387305	–	387305	–	418289
					–	–	–	–		30984	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
11	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	61,6	41,91	1,76	2582	108	–	1813	4747
					40,15	0,73	2473	45		352	
12	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	61,6	307,55	177,61	18945	10941	4139	4550	25374
					62,74	39,84	3865	2454		1880	
13	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	239739,00	8665,00	239739	8665	213581	14678	274770
					17493,00	2774,00	17493	2774		20353	
14	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	126056,00	–	252112	–	252112	–	272281
					–	–	–	–		20169	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-1:	Тенге								2 296 527
		ВСЕГО:									11 155 406
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7538%									84 089
		Всего:									11 239 495
		Непредвиденные работы и затраты-2%									224 790
		Всего:									11 464 285
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 375 714
		ВСЕГО в тенге:									12 840 000

ЗАКАЗЧИК

Тажгалиев Жаркын Серикович

_____ Тажгалиев Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ПроектБизнесИнвест"

_____ Ж. Нугманов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Туйгужин Ержан Елемесович

_____ Е. Туйгужин

ПОДРЯДЧИК

ТОО "КАЗ ОКК"

_____ Н. Насипкалиев