Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Голд Констракшн", БИН 220940035703, Кызылординская область, г.Кызылорда, А. Жубанов, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличных освещении по улице Алтын Асар поселка Жосалы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличных освещении по улице Алтын Асар поселка Жосалы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	62 026,08	3 721,56	
2	2	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,06	506 874,0	30 412,44	
3	7	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	15 881,11	31 762,22	
4	8	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,5	43 414,76	21 707,38	
			ИТОГО по акту				87 604	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				10512,43	
			ИТОГО				98116,04	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Голд Констракшн", БИН 220940035703

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.

(должность, подпись,

М.П.