«ЖИТ» АЖ Енгізілді
Орындаушы
Күні 2024 ж «22» 12
к 10000094158307

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ «ОРДАБАСЫ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 678
«27» 12 2024 ж.

Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" 12 2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района», руководитель Омаркулов Талғат Асанулы, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 168, БИН: 161040024744**.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **ТОО "Ақбастау-К", директор Айсентов Нурдавлет Авесханович, БИН: 040140015474. Лицензия: 17-ГСЛ №001455 от 14.06.2021 г, Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр Ақжайық, здание 670/1**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **ТОО «Эксперт-МК», директор Омаров Маханбет Құршақбайұлы БИН: 130240008147 Республика Казахстан, г.Шымкент, район Туран, проспект Б.Момышулы, здание 23/1.эксперт технического надзора Султанов Марат Ермаханбетович KZ87VJE00031126 от 04.10.2017.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **ТОО «MPK-Group», директор Марданов Мухтар Туреханулы, БИН: 050740016872, № 22000333 от 13.01.2022г. Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, улица Кара шаныpак, дом 21 эксперт авторского надзора Абденкулов Сырымжан Курманбекулы, № KZ68VJE00084527 от 26.12.2023**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке №215, 216 микрорайона Самал-3 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области. Газоснабжение».***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу ***Туркестанский область, Ордабасинский район, село Темирлан, микрорайон Самал-3 земельный участок №215, 216 .***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение Акима сельского округа КАжымухан № 108 от 05.09.2024 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20__ года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) ***талона*** *о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ*

№ KZ76REA00437068 от 09.12.2024 года, Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области», АПЗ KZ87VUA01263684 от 30.10.2024 года, утверждено руководителем ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО " HAZAR-инжиниринг" № 56/24***

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)дата и номер проекта утвержденного(й) ТОО «Pro Expertize KZ» № PEKZ-0337/24 от 24.11.2024 ,,

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "_10_" __12_____ 2024 года;

окончание работ "_ 25" ____12_____ 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц: _1 месяц____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1 месяц __;

фактически, месяц: __ 1 месяц_____;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди*
Кол-во подключаемых домов	*шт*	*2*		*2*	
Расход газа	*$м^3$/час*	*4,40*		*4,40*	
Длина газопровода d63мм	*п.м.*	*32,0*		*32,0*	
Кол-во ГРПШ-6 для одного абонента	*шт*	*-*		*-*	
Кол-во ГРПШ-10 для двух абонентов	*шт*	*1*		*1*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мечеть имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Факти чески*
Общая площадь	*метр в квадрате (далее – м2)*	*-*	*-*
В том числе подземной части	*м2*		
Число этажей	*этаж*	*-*	*-*
Общий строительный объем	*метр в кубе (далее – м3)*	*-*	*-*
Площадь встроенных, построено-пристроенных и пристроенных помещений	*м2*		

Показатели	*По проекту*	*Фактически*

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, числе:		-			-	
однокомнатных		-			-	
двухкомнатных						
трехкомнатных		-			-	
четырехкомнатных						
и более		-			-	

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Производительность - 457,6 м3/час (2,20 м3/час для каждого абонента).

Протяженность трассы газопровода среднего давления (Р=0,005-0,3МПа) из полиэтиленовых труб ПЭ100 Газ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50538-2011, d63x5,8 с коэффициентом запаса прочности 2,8 (смотри ГСН.СО).

количество ГРПШ-10 для двух абонентов - 1шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 4,321 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3,374 млн. тенге, оборудования 0,069 млн. тенге, инструмента и инвентаря 0,878 млн. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 4,321 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 3,374 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,947 млн. тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___95____% и фактически применено __95_____%

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания _____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***«Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке №215, 216 микрорайона Самал-3 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области. Газоснабжение»***

Наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района».

Руководитель Омаркулов Т.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

KZ87VJE00031126 от 04.10.2017 Султанов М.Е.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Эксперт-МК», директор Омаров М.К

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация

ТОО «MPK-Group», директор Марданов М.Т.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

аттестат № KZ68VJE00084527 от 26.12.2023 Абденкулов С.К

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

организация

ТОО "Ақбастау-К", директор Айсентов Н.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	*32,0*	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	*32,0*	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
	4) траншейная прокладка	м	*32,0*	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной d =63мм	шт	0	Кран ПЭ
	d =	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	-	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»,

руководитель Омаркулов Талғат Асанулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «MPK-Group», директор Марданов Мухтар Турсынулы

(при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)