Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«12» июля 2018 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» , город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора Калдыбаева Баян Турсынбаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области".
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района", руководитель отдела Тиыштыков Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ГЕМАКАСЕС», ТОО «Жанарту».
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КызылордаВодГазПроект»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) приказом Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района №146 от 18.08.2016 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-630 кВА 10/0,4	шт	5	5	5	5
КТПН-400 кВА 10/0,4	шт	1	1	1	1
КТПН-250 кВА 10/0,4	шт	1	1	1	1
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи АС сечением 50/8 мм2	тн	3,627	3,627	4,992	4,992

СИП-3 1х70-20	км	14,01	14,01	17,3	17,3
СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,048	0,048	0,048	0,048
СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	37,46	37,46	25,83	25,83
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	221	221	349	349
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт	14	14	14	14
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-1 ГОСТ 13015-2012	шт	10	10	10	10
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт	2	2	2	2
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	454	454	263	263
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт	130	130	130	130
Стойки железобетонные для опор линий электропередачи, марка СВ110-5 ГОСТ 13015-2012	шт	20	20	20	20

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в	0	0

	квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте отсутствуют оборудование;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год

окончание работ июль 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;

фактически: 2 (два) месяца в том числе в 2017 году-1 (один) месяц 10 (десять) дней, в 2018 году 1 (один) месяц 20 (двадцать) дней;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, и связь) отсутствуют;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:отсутствуют;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Техникалық құжаттар үшін Қазалы АЭТ Для технической документации

подпись — места печати (при наличии)

подпись — места печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект " Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области " готовым к приемке

(наименование объекта (комплекса)

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»

Директор Калдыбаева Баян Турсынбаевна.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись

места печати (при наличии)

Республикасы Қызылорда қ. Қазақстан г. Кызылорда Қазақстан Республикасы Шектеулі серіктестігі * Жауапкершілігі шектеулі ортақтығы * "Строительная компания Орда - Құрылыс" БИН 080140017041