Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казалы Строй-сервис", БИН 060240015382, Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, М. Шокай 20А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличных освещении по улице Сырлытам поселка Жосалы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличных освещении по улице Сырлытам поселка Жосалы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,075	62 026,08	4 651,96	
2	2	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	0,075	506 874,0	38 015,55	
3	7	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	6	15 881,11	95 286,66	
4	8	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	1,5	43 414,76	65 122,14	
			ИТОГО по акту				**203 076**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**24369,16**	
			ИТОГО				**227445,46**	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казалы Строй-сервис", БИН 060240015382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматова А.Н.

(должность, подпись,

М.П.