Заказчик: **Бекмолдин Ерлан Канатович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAY»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазАрт-Құрылысы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к жилому дому, расположенного по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский р-н, село Умуткер, ул. Бейбитшилик, дом 12А кв. 2. (Наружный водопровод и канализация)**

Договор подряда (контракт): №12а/2 от 19.12.2024 г.

Акт выполненных работ №1
декабрь 2024 г.

		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*133 889*
		машины и механизмы	тенге				90 047
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*107 878*
		машины и механизмы	тенге				68 103
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*16 599*
		из них:					
2	**У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**9,8**	**7 806**	**76 499**
3	**У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**9,5**	**4 073**	**38 694**
		из них:				
5.2		машины и механизмы			248	21 205
		в том числе оплата труда машинистов			106	668
7.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,3661323	10 977	4 019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,3661323*	*3 222*	*1 180*
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26 011*
		машины и механизмы	тенге			21 944
		из них:				
10	**У6101-201-202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**3,2**	**7 806**	**24 979**

11	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**2,97**	**4 073**	**12 097**
		из них:				
13.2		машины и механизмы			248	6 580
		в том числе оплата труда машинистов			106	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000672*	*2 696*	*2*
15.3		материалы, изделия и конструкции			49	294
15.3.1	295735	Смазка для монтажа труб	кг	0,09	2 782	250
	ИТОГО					**423 250**
	Затраты на организацию и управлению стр. 9,4%					39 786
	Итого					463 036
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					0
	Итого					463 036
	Сметная прибыль 5%					23 152
	Непредвиденные работы и затраты 5%					23 152
	Итого					509 339
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1					509 339
	Итого с учетом					499 107
	НДС, 12 %					**59 898**
	Итого с НДС					**559 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TOLAGAY»
БИН 151040015773
Директор_____ Бекпаев А.Е.

Сдал (Подрядчик)
ТОО «КазАрт-Құрылысы»
БИН 160740013414
Директор_____ Омаров Т.Ж.

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»
БИН 131140019101
Директор_____ Байдурин А.Е.

Принял (Заказчик)

ИИН 950903350469
Заказчик _____ Бекмолдин Е.К.

Авторский надзор
ТОО «ADEMA»
БИН 070340003999
ГИП _____ Абдыкалыков Ж.К.

Технический надзор
ТОО «Сервисная Компания Астаны»
БИН 040840004177
Эксперт _____ Садвакасов М.К.