Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй гарант 2018", БИН 180340014332, Павлодарская область, г.Павлодар, Центральная, 17/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличных освещении между улицами Мусирбаева-Жосалы-Жалағаш поселка Жосалы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличных освещении между улицами Мусирбаева-Жосалы-Жалағаш поселка Жосалы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07	62 026,08	4 341,83	
2	2	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,07	506 874,0	35 481,18	
3	20	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	19	3 467,0	65 873,0	
4	21	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	19	4 091,0	77 729,0	
5	23	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	76	286,0	21 736,0	
			ИТОГО по акту				205 161	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				24619,32	
			ИТОГО				**229780,33**	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй гарант 2018", БИН 180340014332

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.

(должность, подпись,

М.П.