Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Кулкашева, 1Г**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Кулкашева, 1Г**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Газопровод низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2				
	Раздел 1.	**ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)**				**147095**
				ГАЗОПРОВОД		
1	**6123-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм**	**шт.**	**1**	**27 673**	**27673**
2	**1122-0501-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,015**	**1 319 520**	**19793**
3	**6117-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт.**	**1**	**61 015**	**61015**
4	**6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	**км**	**0,015**	**76 852**	**1153**
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземного)				
5	**1125-0127-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,015**	**1 271 070**	**19066**
6	**1339-0201-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1**	**2 446**	**3058**
7	**1125-0126-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,015**	**1 022 520**	**15338**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**147 095**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					**17651,39**
	ИТОГО					**164746,32**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)