Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

**Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

**Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

**С П Р А В К А**
**О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за декабрь месяц 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| | | 372/11/21 | 08.11.2021 г. | | | | | НДС 12% | Всего с учетом НДС 12% |
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге | | | | | Дополнительные затраты | | | |
| | С начала года по отчетный месяц включительно | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР | На приобретение материалов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| | | | В отчетном месяце в ценах без НДС | по монтажу оборудова-ния | | | | | |
| Всего по объекту выполнено : | 47 000 000,00 | | | | | | | 5 035 714,29 | 47 000 000,00 |
| к оплате: | 47 000 000,00 | | 41 964 285,71 | | | | | | |

**Итого к оплате: 47 000 000 (сорок семь миллионов) тенге**

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Управление строительства**
**Алматинской области»** _____ **Жолжанов Д.Б.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО «TN stroy»** _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

**Подрядчик: Генеральный директор**
**ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»** _____ **Кереев К.Н**

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

**Подрядчик:** **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

**Объект:** **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

## Акт № 1
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего | Стоимость единицы: эксплуатация машин | Выполнено работ: Всего | Выполнено работ: эксплуатация машин | Выполнено работ: материалы | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 1-1-1. Разборка существующих зданий 2-х котельных и туалета** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1 Демонтажные работы. Котельная Г1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 24,8 | 296,61 | 1,63 | 7356 | 40 | – | 5268 | 13634 | |
| | | | | | | 294,98 | – | 7316 | – | – | 1010 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 % | м2 кровли | 24,8 | 181,56 | 20,11 | 4503 | 499 | – | 3003 | 8106 |
| | | | | | 161,45 | 6,73 | 4004 | 167 | – | 600 | |
| 3 | 3 1208-0101-0103 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев НР = 72 % | м2 кровли | 24,8 | 317,59 | 18,36 | 7876 | 455 | – | 5453 | 14395 |
| | | | | | 299,23 | 6,15 | 7421 | 153 | – | 1066 | |
| 4 | 4 1146-0401-0603 | Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка НР = 84 % | м2 | 14,2 | 1424,99 | 126,75 | 20235 | 1800 | – | 16288 | 39445 |
| | | | | | 1298,24 | 67,31 | 18435 | 956 | – | 2922 | |
| 5 | 5 1206-0101-0202 | Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 % | м2 | 1,8 | 521,73 | 21,44 | 939 | 39 | – | 664 | 1731 |
| | | | | | 500,29 | 11,4 | 901 | 21 | – | 128 | |
| 6 | 6 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 1 | 1507,48 | 60,55 | 1507 | 61 | – | 1063 | 2776 |
| | | | | | 1446,93 | 29,81 | 1447 | 30 | – | 206 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР = 72 % | м2 | 2,73 | 386,38 | – | 1055 | – | – | 760 | 1960 |
| | | | | | | 386,38 | – | 1055 | – | – | 145 | |
| 8 | 8 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 1 | 2248,52 | 121,59 | 2249 | 122 | – | 1573 | 4128 |
| | | | | | | 2126,93 | 58,12 | 2127 | 58 | – | 306 | |
| 9 | 9 | 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка НР = 84 % | м3 | 10,64 | 12738,25 | 3522,45 | 135535 | 37479 | – | 97415 | 251586 |
| | | | | | | 9215,8 | 1683,6 | 98056 | 17914 | – | 18636 | |
| 10 | 10 | 1146-0401-0102 | Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 % | м3 | 2,5 | 19433,38 | 8698,92 | 48583 | 21747 | – | 31273 | 86244 |
| | | | | | | 10734,46 | 4157,76 | 26836 | 10394 | – | 6388 | |

**Раздел 2 Демонтажные работы. Котельная Г2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 28,8 | 296,61 | 1,63 | 8542 | 47 | – | 6116 | 15831 |
| | | | | | | 294,98 | – | 8495 | – | – | 1173 | |
| 12 | 12 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 % | м2 кровли | 28,8 | 181,56 | 20,11 | 5229 | 579 | – | 3488 | 9414 |
| | | | | | | 161,45 | 6,73 | 4650 | 194 | – | 697 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 1208-0101-0103 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев НР = 72 % | м2 кровли | 28,8 | 317,59 | 18,36 | 9147 | 529 | – | 6332 | 16717 |
| | | | | | 299,23 | 6,15 | 8618 | 177 | – | 1238 | |
| 14 | 14 1146-0401-0603 | Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка НР = 84 % | м2 | 17,2 | 1424,99 | 126,75 | 24510 | 2180 | – | 19730 | 47779 |
| | | | | | 1298,24 | 67,31 | 22330 | 1158 | – | 3539 | |
| 15 | 15 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР = 72 % | м2 | 2,1 | 386,38 | – | 811 | – | – | 584 | 1507 |
| | | | | | 386,38 | – | 811 | – | – | 112 | |
| 16 | 16 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 1 | 2248,52 | 121,59 | 2249 | 122 | – | 1573 | 4128 |
| | | | | | 2126,93 | 58,12 | 2127 | 58 | – | 306 | |
| 17 | 17 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка НР = 84 % | м3 | 11,73 | 12738,25 | 3522,45 | 149420 | 41318 | – | 107394 | 277359 |
| | | | | | 9215,8 | 1683,6 | 108101 | 19749 | – | 20545 | |
| 18 | 18 1146-0401-0102 | Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 % | м3 | 2,7 | 19433,38 | 8698,92 | 52470 | 23487 | – | 33776 | 93146 |
| | | | | | 10734,46 | 4157,76 | 28983 | 11226 | – | 6900 | |

**Раздел 3 Демонтажные работы. Туалет**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | .208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 36,7 | 296,61 | 1,63 | 10886 | 60 | – | 7795 | 20175 |
| | | | | | 294,98 | – | 10826 | – | – | 1494 | |
| 20 | 20 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 % | м2 кровли | 36,7 | 181,56 | 20,11 | 6663 | 738 | – | 4444 | 11996 |
| | | | | | 161,45 | 6,73 | 5925 | 247 | – | 889 | |
| 21 | 21 1208-0101-0103 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев НР = 72 % | м2 кровли | 36,7 | 317,59 | 18,36 | 11656 | 674 | – | 8070 | 21304 |
| | | | | | 299,23 | 6,15 | 10982 | 226 | – | 1578 | |
| 22 | 22 1146-0401-0603 | Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка НР = 84 % | м2 | 27 | 1424,99 | 126,75 | 38475 | 3422 | – | 30970 | 75001 |
| | | | | | 1298,24 | 67,31 | 35052 | 1817 | – | 5556 | |
| 23 | 23 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка НР = 84 % | м3 | 27,7 | 12738,25 | 3522,45 | 352850 | 97572 | – | 253608 | 654975 |
| | | | | | 9215,8 | 1683,6 | 255278 | 46636 | – | 48517 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1207-0101-0208 | Полы бетонные. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 27 | 1992,9 | 629,59 | 53808 | 16999 | – | 32396 | 93100 |
| | | | | | 1363,31 | 303,16 | 36809 | 8185 | – | 6896 | |
| 25 | 25 1146-0401-0102 | Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 % | м3 | 3,6 | 19433,38 | 8698,92 | 69960 | 31316 | – | 45034 | 124194 |
| | | | | | 10734,46 | 4157,76 | 38644 | 14968 | – | 9200 | |
| 26 | 26 1146-0401-0102 | Выгребная яма бтонная. Разборка НР = 84 % | м3 | 4,5 | 19433,38 | 8698,92 | 87450 | 39145 | – | 56293 | 155242 |
| | | | | | 10734,46 | 4157,76 | 48305 | 18710 | – | 11499 | |

**Раздел 4 Вывоз мусора**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 4141-0405-0100 | Мусор строительный. Погрузка | т | 132,13 | 107 | | 14138 | | – | – | 15269 |
| | | | | | – | | – | | – | 1131 | |
| 28 | 28 4121-0202-1600 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км К=20,000; | т·км | 2642,6 | 27 | | 71350 | | – | – | 77058 |
| | | | | | – | | – | | – | 5708 | |

**Локальная смета 1-1-2. Разборка существующего здания музея**

**Раздел 1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 58,2 | 296,61 | 1,63 | 17263 | 95 | – | 12361 | 31994 |
| | | | | | 294,98 | – | 17168 | – | – | 2370 | |
| 2 | 2 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 % | м2 кровли | 58,2 | 181,56 | 20,11 | 10567 | 1170 | – | 7047 | 19023 |
| | | | | | 161,45 | 6,73 | 9396 | 392 | – | 1409 | |
| 3 | 3 1208-0101-0103 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев НР = 72 % | м2 кровли | 58,2 | 317,59 | 18,36 | 18484 | 1069 | – | 12797 | 33783 |
| | | | | | 299,23 | 6,15 | 17415 | 358 | – | 2502 | |
| 4 | 4 1110-0102-0204 | Разборка фронтонов НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн | 7,9 | 691,05 | 24,11 | 5459 | 190 | – | 4829 | 11111 |
| | | | | | 666,94 | 12,3 | 5269 | 97 | – | 823 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ,46-0401-0603 | Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка НР = 84 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 47,1 | 1424,99 | 126,75 | 67117 | 5970 | – | 54026 | 130834 |
| | | | | | 1298,24 | 67,31 | 61147 | 3170 | – | 9691 | |
| 6 | 6 1206-0101-0202 | Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 4,5 | 521,73 | 21,44 | 2348 | 96 | – | 1657 | 4325 |
| | | | | | 500,29 | 11,4 | 2251 | 51 | – | 320 | |
| 7 | 7 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1507,48 | 60,55 | 3015 | 121 | – | 2127 | 5553 |
| | | | | | 1446,93 | 29,81 | 2894 | 60 | – | 411 | |
| 8 | 8 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР = 72 % | м2 | 3,78 | 386,38 | – | 1461 | – | – | 1052 | 2714 |
| | | | | | 386,38 | – | 1461 | – | – | 201 | |
| 9 | 9 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 2248,52 | 121,59 | 4497 | 243 | – | 3146 | 8254 |
| | | | | | 2126,93 | 58,12 | 4254 | 116 | – | 611 | |
| 10 | 10 1146-0401-0104 | Стены и парапет кирпичные. Разборка НР = 84 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 31,7 | 12738,25 | 3522,45 | 403803 | 111662 | – | 290229 | 749555 |
| | | | | | 9215,8 | 1683,6 | 292141 | 53370 | – | 55523 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | . 146-0401-0206 | Конструкции железобетонные (каркас). Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 7,2 | 30539,41 | 13814,13 | 219884 | 99462 | 13525 | 129726 | 377579 |
| | | | | | 14846,86 | 6602,64 | 106897 | 47539 | – | 27969 | |
| 12 | 12 1207-0101-0208 | Полы бетонные. Разборка покрытия НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 40,46 | 1992,9 | 629,59 | 80633 | 25473 | – | 48547 | 139514 |
| | | | | | 1363,31 | 303,16 | 55160 | 12266 | – | 10334 | |
| 13 | 13 1146-0401-0102 | Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 9,6 | 19433,38 | 8698,92 | 186560 | 83510 | – | 120091 | 331183 |
| | | | | | 10734,46 | 4157,76 | 103051 | 39915 | – | 24532 | |
| **Раздел 2 Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 4141-0405-0100 | Мусор строительный. Погрузка | т | 107,1 | 107 | | 11460 | | – | – | 12377 |
| | | | | | – | | – | | – | 917 | |
| 15 | 15 4121-0202-1600 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км К=20,000; | | | | | | | | | |
| | | | т·км | 2142 | 27 | | 57834 | | – | – | 62461 |
| | | | | | – | | – | | – | 4627 | |

**Локальная смета 2-1-1. Общестроительные рабсты ЮЖ. Блок 1.**

**Раздел 1 Земляные работы (для всех блоков)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | .01-0101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 5953 | 261,73 | 246,75 | 1558079 | 1468903 | – | 350222 | 2060965 |
| | | | | | 14,98 | 66,73 | 89176 | 397244 | – | 152664 | |
| 2 | 2 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 314 | 5237,47 | – | 1644566 | – | – | 1184088 | 3054946 |
| | | | | | 5237,47 | – | 1644566 | – | – | 226292 | |
| 3 | 6 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 2930,75 | 171,86 | 79,2 | 503679 | 232115 | – | 276618 | 842721 |
| | | | | | 92,66 | 38,43 | 271563 | 112629 | – | 62424 | |
| 4 | 7 1101-0102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 3174,4 | 276,8 | 263,42 | 878674 | 836200 | 444 | 208764 | 1174433 |
| | | | | | 13,24 | 78,1 | 42029 | 247921 | – | 86995 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121-0202-1600 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км К=20,000; | | | | | | | | | | |
| | | | т·км | 123801,6 | 27 | | 3342643 | | – | – | 3610054 | |
| | | | | | – | | – | | – | 267411 | | |
| 6 | 9 1101-0104-0107 | Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (для подсыпки по Лм-1) НР = 72 % К=4,000; | | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 7,6 | 38,91 | 38,91 | 296 | 296 | – | 89 | 416 | |
| | | | | | – | 16,21 | – | 123 | – | 31 | | |
| **Раздел 2 Ниже отм. 0,000. Фундаменты** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 10 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,32 | 18829,1 | 1125,96 | 62513 | 3738 | 54176 | 4987 | 72900 | |
| | | | | | 1385,1 | 265,42 | 4599 | 881 | – | 5400 | | |
| 8 | 12 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02247 | 227132 | | 5104 | | 5104 | – | 5512 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 408 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,15483 | 225056 | | 34845 | | 34845 | – | 37633 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2788 | | |
| 10 | 14 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16078 | 219266 | | 35254 | | 35254 | – | 38074 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2820 | | |
| 11 | 15 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4 | 259 | | 1036 | | 1036 | – | 1119 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 83 | | |
| 12 | 16 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=20,000; | м3 | 5,2 | 18829,1 | 1125,96 | 97911 | 5855 | 84854 | 7811 | 114180 | |
| | | | | | 1385,1 | 265,42 | 7203 | 1380 | – | 8458 | | |
| 13 | 18 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000; | т | 0,108 | 227132 | | 24530 | | 24530 | – | 26492 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 1962 | |
| | 19 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=20,000; | т | 0,3388 | 249021 | | 84368 | | 84368 | – | 91117 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6749 | |
| 15 | 20 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000; | т | 1,3128 | 219266 | | 287852 | | 287852 | – | 310880 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 23028 | |
| 16 | 21 | 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=20,000; | кг | 8 | 259 | | 2072 | | 2072 | – | 2238 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 166 | |
| 17 | 22 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000; | м3 | 1,36 | 18829,1 | 1125,96 | 25608 | 1531 | 22193 | 2043 | 29863 |
| | | | | | | 1385,1 | 265,42 | 1884 | 361 | – | 2212 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,0432 | 227132 | 9812 | 9812 | – | 10597 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 785 | | |
| 19 | 25 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром о12 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000; | т | 0,09416 | 249021 | 23448 | 23448 | – | 25324 | |
| | | | | | – | – | – | 1876 | | |
| 20 | 26 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,52512 | 219266 | 115141 | 115141 | – | 124352 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 9211 | | |
| 21 | 27 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=4,000; | кг | 1,6 | 259 | 414 | 414 | – | 447 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 33 | | |

**Раздел 3 Каркас**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .05-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000; | т | 0,624 | 227132 | 141730 | 141730 | – | 153068 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 11338 | | |
| 23 | 31 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000; | т | 0,038 | 225056 | 8552 | 8552 | – | 9236 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 684 | | |
| 24 | 32 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000; | т | 3,0712 | 219266 | 673410 | 673410 | – | 727283 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 53873 | | |
| 25 | 33 | 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=20,000; | кг | 40 | 259 | 10360 | 10360 | – | 11189 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 829 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,144 | 227132 | | 32707 | 32707 | – | 35324 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | – | 2617 | | |
| 27 | 36 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,0076 | 225056 | | 1710 | 1710 | – | 1847 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | – | 137 | | |
| 28 | 37 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,61424 | 219266 | | 134682 | 134682 | – | 145457 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | – | 10775 | | |
| 29 | 38 | 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=4,000; | кг | 8 | 259 | | 2072 | 2072 | – | 2238 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | – | 166 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,59192 | 227132 | – | 134444 | – | 134444 | – | 10756 | 145200 | Казахстан |
| 31 | 41 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,10096 | 219266 | – | 22137 | – | 22137 | – | 1771 | 23908 | Казахстан |
| 32 | 42 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,19744 | 219266 | – | 43292 | – | 43292 | – | 3463 | 46755 | Казахстан |
| 33 | 43 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 1,78788 | 219266 | – | 392021 | – | 392021 | – | 31362 | 423383 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=4,000; | | | | | | | |
| | | | | кг | 8 | 259 | 2072 | 2072 | – | 2238 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 166 | | |
| 35 | 46 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,59192 | 227132 | 134444 | 134444 | – | 145200 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 10756 | | |
| 36 | 47 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 1,78788 | 219266 | 392021 | 392021 | – | 423383 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 31362 | | |
| 37 | 48 | 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=4,000; | кг | 8 | 259 | 2072 | 2072 | – | 2238 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 166 | | | |
| 38 | 50 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000; | т | 0,57036 | 227132 | 129547 | 129547 | – | 139911 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 10364 | | |
| 39 | 51 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000; | т | 0,15144 | 219266 | 33206 | 33206 | – | 35862 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 2656 | | |
| 40 | 52 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000; | т | 0,25344 | 219266 | 55571 | 55571 | – | 60017 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 4446 | | |
| 41 | 53 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000; | т | 1,7793 | 219266 | 390140 | 390140 | – | 421351 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 31211 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=6,000; | | | | | | | |
| | | | | кг | 12 | 259 | 3108 | 3108 | – | 3357 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 249 | | |
| 43 | 56 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000; | т | 0,57036 | 227132 | 129547 | 129547 | – | 139911 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 10364 | | |
| 44 | 57 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000; | т | 1,7793 | 219266 | 390140 | 390140 | – | 421351 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 31211 | | |
| 45 | 58 | 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=6,000; | кг | 12 | 259 | 3108 | 3108 | – | 3357 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 249 | | |
| 46 | 60 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,04508 | 227132 | 10239 | 10239 | – | 11058 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 819 | | |
| 47 | 61 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,0576 | 225056 | 12963 | 12963 | – | 14000 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 1037 | | |
| 48 | 62 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,05952 | 219266 | 13051 | 13051 | – | 14095 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 1044 | | |
| 49 | 63 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,13824 | 219266 | 30311 | 30311 | – | 32736 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 2425 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=2,000; | | | | | | | |
| | | | | кг | 4 | 259 | 1036 | 1036 | – | 1119 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 83 | | |
| **Раздел 4 Перекрытие** | | | | | | | | | | | |
| 51 | 66 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0072 | 227132 | 1635 | 1635 | – | 1766 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 131 | | |
| 52 | 67 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,43586 | 225056 | 98093 | 98093 | – | 105940 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 7847 | | |
| 53 | 68 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,18392 | 225056 | 716560 | 716560 | – | 773885 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 57325 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,21506 | 219266 | 485687 | 485687 | – | 524542 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 38855 | | |
| 55 | 70 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11712 | 219266 | 25680 | 25680 | – | 27734 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 2054 | | |
| 56 | 71 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4 | 259 | 1036 | 1036 | – | 1119 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 83 | | |
| 58 | 73 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5518 | 225056 | 124186 | 124186 | – | 134121 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 9935 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,41315 | 225056 | | 768150 | 768150 | – | 829602 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 61452 | | |
| 60 | 75 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,43736 | 219266 | | 534430 | 534430 | – | 577184 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 42754 | | |
| 61 | 76 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10927 | 219266 | | 23959 | 23959 | – | 25876 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 1917 | | |
| 62 | 77 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4 | 259 | | 1036 | 1036 | – | 1119 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 83 | | |

**Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы ЮЖ**

**Раздел 1 ниже отм.0,000. Фундаменты**

**1.1 (земляные работы и гидроизоляция фундаментов битумом по всем блокам учтены в локальной смете на Блок 1)**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | .106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,94 | 18829,1 | 1125,96 | 55358 | 3310 | 47975 | 4415 | 64555 | |
| | | | | | 1385,1 | 265,42 | 4072 | 780 | – | 4782 | | |
| 4 | 7 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=20,000; | м3 | 5,2 | 18829,1 | 1125,96 | 97911 | 5855 | 84854 | 7811 | 114180 | |
| | | | | | 1385,1 | 265,42 | 7203 | 1380 | – | 8458 | | |
| 7 | 11 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000; | т | 1,3128 | 219266 | | 287852 | | 287852 | – | 310880 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 23028 | | |
| 8 | 13 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,48 | 18829,1 | 1125,96 | 9038 | 540 | 7833 | 721 | 10540 | |
| | | | | | 1385,1 | 265,42 | 665 | 127 | – | 781 | | |
| 10 | 19 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,42 | 18829,1 | 1125,96 | 7908 | 473 | 6854 | 631 | 9222 | |
| | | | | | 1385,1 | 265,42 | 582 | 111 | – | 683 | | |
| 12 | 23 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13128 | 219266 | | 28785 | | 28785 | – | 31088 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2303 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | .106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000; | м3 | 0,68 | 18829,1 | 1125,96 | 12804 | 766 | 11096 | 1021 | 14931 | |
| | | | | | 1385,1 | 265,42 | 942 | 180 | – | 1106 | | |
| 14 | 28 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром о12 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,0473 | 249021 | | 11779 | | 11779 | – | 12721 | |
| | | | | | – | | – | | – | 942 | | |
| 15 | 29 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,19692 | 219266 | | 43178 | | 43178 | – | 46632 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3454 | | |
| | **Раздел 2 Каркас** | | | | | | | | | | | |
| 16 | 32 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000; | т | 0,7488 | 227132 | | 170076 | | 170076 | – | 183682 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 13606 | | |
| 17 | 33 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000; | т | 0,0456 | 225056 | | 10263 | | 10263 | – | 11084 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | – | 821 | | |
| .5 | 34 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000; | т | 3,68544 | 219266 | | 808092 | 808092 | – | 872739 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 64647 | | |
| 19 | 35 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=24,000; | кг | 48 | 259 | | 12432 | 12432 | – | 13427 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 995 | | |
| 20 | 37 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,144 | 227132 | | 32707 | 32707 | – | 35324 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 2617 | | |
| 21 | 39 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,61424 | 219266 | | 134682 | 134682 | – | 145457 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 10775 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | .05-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,69776 | 227132 | 158484 | 158484 | – | 171163 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 12679 | | |
| 23 | 43 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,15144 | 219266 | 33206 | 33206 | – | 35862 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 2656 | | |
| 24 | 44 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,21312 | 219266 | 46730 | 46730 | – | 50468 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 3738 | | |
| 25 | 45 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 2,11764 | 219266 | 464326 | 464326 | – | 501472 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 37146 | | |
| 26 | 48 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,69776 | 227132 | 158484 | 158484 | – | 171163 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 12679 | | | |
| 27 | 49 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 2,11764 | 219266 | 464326 | 464326 | – | 501472 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 37146 | | |
| 28 | 50 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=4,000; | кг | 8 | 259 | 2072 | 2072 | – | 2238 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 166 | | |
| 29 | 52 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000; | т | 0,7203 | 227132 | 163603 | 163603 | – | 176691 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 13088 | | |
| 30 | 53 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000; | т | 0,17668 | 219266 | 38740 | 38740 | – | 41839 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000; | | | – | – | – | 3099 | |
| | | | | т | 0,2954 | 219266 | 64771 | 64771 | – | 69953 | Казахстан |
| 32 | 55 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000; | | | – | – | – | 5182 | |
| | | | | т | 2,23881 | 219266 | 490895 | 490895 | – | 530167 | Казахстан |
| 33 | 56 | 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=7,000; | | | – | – | – | 39272 | |
| | | | | кг | 14 | 259 | 3626 | 3626 | – | 3916 | Казахстан |
| 34 | 58 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000; | | | – | – | – | 290 | |
| | | | | т | 0,7203 | 227132 | 163603 | 163603 | – | 176691 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 13088 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000; | | | | | | | | |
| | | | т | 2,23881 | 219266 | 490895 | 490895 | – | 530167 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 39272 | | |
| 36 | 60 2105-0307-1001 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 К=7,000; | | | | | | | | |
| | | | кг | 14 | 259 | 3626 | 3626 | – | 3916 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 290 | | |
| 37 | 62 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | | | | | | | | |
| | | | т | 0,04508 | 227132 | 10239 | 10239 | – | 11058 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 819 | | |
| 38 | 63 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0576 | 225056 | 12963 | 12963 | – | 14000 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 1037 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,05952 | 219266 | 13051 | 13051 | – | 14095 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 1044 | | |
| 40 | 65 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,13824 | 219266 | 30311 | 30311 | – | 32736 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 2425 | | |
| **Раздел 3 Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| 41 | 69 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,76694 | 225056 | 172604 | 172604 | – | 186412 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 13808 | | |
| 42 | 70 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,61102 | 225056 | 812682 | 812682 | – | 877697 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 65015 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,9827 | 219266 | | 654005 | | 654005 | – | 706325 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 52320 | | |
| 44 | 72 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13589 | 219266 | | 29796 | | 29796 | – | 32180 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 2384 | | |
| 45 | 76 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,8537 | 225056 | | 867298 | | 867298 | – | 936682 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 69384 | | |

**Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения**

**Раздел 1 Комплектные изделия. ТП 10/0,4**

**1.1 Фундаменты под КТПН**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 11,5 | 2936,32 | – | 33768 | – | – | 24313 | 62727 |
| | | | | | | 2936,32 | – | 33768 | – | – | 4646 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная (бетон кл.В7,5). Устройство НР = 91 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 2,14 | 18596,84 | 11,4 | 39797 | 24 | 36809 | 2701 | 45898 |
| | | | | | 1385,1 | 1,9 | 2964 | 4 | – | 3400 | |
| 3 | 3 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские (бетон кл.В15). Устройство НР = 91 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 8,3 | 19325 | 118,12 | 160398 | 980 | 141202 | 16923 | 191507 |
| | | | | | 2194,54 | 45,97 | 18215 | 382 | – | 14186 | |
| 4 | 4 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,05304 | 227132 | | 12047 | | 12047 | – | 13011 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 964 | |
| 5 | 5 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,34908 | 225056 | | 78563 | | 78563 | – | 84848 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 6285 | |
| 6 | 6 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,03256 | 742898,67 | 1376,67 | 24189 | 45 | 21602 | 2331 | 28642 |
| | | | | | 78068 | 621,24 | 2542 | 20 | – | 2122 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,03256 | 108930 | | 3547 | | 3547 | – | 3831 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 284 | | |
| 8 | 8 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 8,6 | 898,74 | 19,97 | 7729 | 172 | 4928 | 2468 | 11013 | |
| | | | | | 305,7 | 2,93 | 2629 | 25 | – | 816 | | |
| 9 | 9 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (с разравниванем лишнегогрунта). Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 11,5 | 951,59 | – | 10943 | – | – | 7879 | 20328 | |
| | | | | | 951,59 | – | 10943 | – | – | 1506 | | |
| | **1.2 КТПН** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 1133-0208-0201 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 % | подстанция | 1 | 11895,34 | 7038,34 | 11895 | 7038 | 1035 | 6002 | 19329 | |
| | | | | | 3822 | 3679,76 | 3822 | 3680 | – | 1432 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1133-0208-0202 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 % | подстанция | 1 | 38175,13 | 9440,37 | 38175 | 9440 | 10669 | 17295 | 59908 | |
| | | | | | | 18065,3 | 3554,04 | 18065 | 3554 | – | 4438 | | |
| 12 | 12 | 5108-0102-0412 (об) | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 1279984 | | 1279984 | | – | – | 1279984 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | 1279984 | – | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1308-0101-0105 (об) | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 871593 | | 871593 | | – | – | 871593 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | 871593 | – | | |
| 14 | 14 | 1308-0101-0601 | Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % | комплект (3 фазы) | 1 | 34859,93 | 2053,62 | 34860 | 2054 | 9382 | 17572 | 56627 | |
| | | | | | | 23424 | 980,88 | 23424 | 981 | – | 4195 | | |
| 15 | 15 | 2307-0503-0612 | Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015 | шт. | 3 | 2345 | | 7035 | | 7035 | – | 7598 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 563 | | |
| 16 | 16 | 1308-0303-0603 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 6142,87 | 115,11 | 6143 | 115 | 2816 | 2339 | 9161 | |
| | | | | | | 3212 | 35,56 | 3212 | 36 | – | 679 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 2307-0204-3016 | Выключатель автоматический ВА47-150 4Р 125А 15кА характеристика D | шт. | 1 | 23265 | | 23265 | | 23265 | – | 25126 | |
| | | | | | – | | – | | – | 1861 | | |
| 18 | 18 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 3 | 2818,39 | 25,13 | 8455 | 75 | 4054 | 3115 | 12496 | |
| | | | | | 1442 | – | 4326 | – | – | 926 | | |
| 19 | 19 2307-0204-0761 | Выключатель автоматический АЕ2044-16А | шт. | 3 | 2753 | | 8259 | | 8259 | – | 8920 | |
| | | | | | – | | – | | – | 661 | | |
| 20 | 20 1133-0208-0104 | Разъединители. Установка вручную НР = 80 % | комплект | 2 | 12658,57 | 1058,94 | 25317 | 2118 | 212 | 19256 | 48139 | |
| | | | | | 11493,58 | 541,68 | 22987 | 1083 | – | 3566 | | |
| 21 | 21 5108-0301-1102 (об) | Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) | шт. | 2 | 89495 | | 178990 | | – | – | 178990 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | 178990 | – | | |
| 22 | 22 1133-0206-0104 | Установка комплекта защиты (прим.) НР = 80 % | ответвлени е | 2 | 1909,76 | 200,34 | 3820 | 401 | – | 2899 | 7257 | |
| | | | | | 1709,42 | 102,48 | 3419 | 205 | – | 538 | | |
| 23 | 23 2404-0207-3138 | Зажимы оперативные ответвительные SL36 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 13006 | | 13006 | | 13006 | – | 14046 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1040 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0207-3137 | Зажимы оперативные ответвительные SL31.3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 8286 | | 8286 | | 8286 | – | 8949 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 663 | | |
| **1.3 Контур заземления для КТПН** | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 3,6 | 2936,32 | – | 10571 | – | – | 7611 | 19637 | |
| | | | | | | 2936,32 | – | 10571 | – | – | 1455 | | |
| 26 | 26 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 10 | 2538,43 | 165,61 | 25384 | 1656 | 13802 | 7505 | 35520 | |
| | | | | | | 992,6 | 49,79 | 9926 | 498 | – | 2631 | | |
| 27 | 27 | 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 40 | 412,39 | 17,68 | 16496 | 707 | 6713 | 6677 | 25027 | |
| | | | | | | 226,88 | 4,98 | 9075 | 199 | – | 1854 | | |
| 28 | 28 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3,6 | 951,59 | – | 3426 | – | – | 2467 | 6364 | |
| | | | | | | 951,59 | – | 3426 | – | – | 471 | | |

комплектация опор ВЛ-10 кВ

Угловая анкерная опора УАтБ10-25

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 1133-0202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % | опора | 2 | 24237,83 | 12132,82 | 48476 | 24266 | 1278 | 28477 | 83109 | |
| | | | | | 11466 | 6332,24 | 22932 | 12664 | – | 6156 | | |
| 30 | 30 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=2,000; | шт. | 6 | 49274 | | 295644 | | 295644 | – | 319296 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 23652 | | |
| 31 | 31 2404-0207-1945 | Траверса ТМ-9, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000; | шт. | 2 | 9738 | | 19476 | | 19476 | – | 21034 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1558 | | |
| 32 | 32 2404-0207-1964 | Траверса ТН-12, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 К=2,000; | шт. | 2 | 4258 | | 8516 | | 8516 | – | 9197 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 681 | | |
| 33 | 33 2404-0207-0727 | Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000; | шт. | 4 | 1695 | | 6780 | | 6780 | – | 7322 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 542 | | |
| 34 | 34 2404-0207-4637 | Деталь крепления Д 12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012 К=2,000; | шт. | 4 | 6510 | 26040 | 26040 | – | 28123 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 2083 | | |
| 35 | 35 2404-0201-0422 | Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000; | шт. | 2 | 4900 | 9800 | 9800 | – | 10584 | |
| | | | | | – | – | – | 784 | | |
| 36 | 36 2404-0201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000; | шт. | 12 | 651 | 7812 | 7812 | – | 8437 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 625 | | |
| 37 | 37 2404-0207-5910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000; | шт. | 4 | 1294 | 5176 | 5176 | – | 5590 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 414 | | |
| 38 | 38 2306-1710-2682 | Гайка соединительная М12 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой К=2,000; | 1000 шт. | 0,002 | 142468 | 285 | 285 | – | 308 | |
| | | | | | – | – | – | 23 | | |
| 39 | 39 2404-0207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000; | шт. | 12 | 866 | 10392 | 10392 | – | 11223 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 831 | | |
| | 40 2404-0207-5202 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000; | шт. | 12 | 394 | 4728 | 4728 | – | 5106 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 378 | | |
| 41 | 41 2404-0109-1201 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=2,000; | шт. | 6 | 10777 | 64662 | 64662 | – | 69835 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 5173 | | |
| 42 | 42 2404-0207-4710 | Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000; | комплект | 2 | 15721 | 31442 | 31442 | – | 33957 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 2515 | | |
| 43 | 43 2404-0109-1308 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 К=2,000; | шт. | 12 | 14577 | 174924 | 174924 | – | 188918 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 13994 | | |
| 44 | 44 2404-0207-3228 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000; | шт. | 12 | 6913 | 82956 | 82956 | – | 89592 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 6636 | | |
| 45 | 45 2404-0207-5007 | Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000; | шт. | 6 | 5395 | 32370 | 32370 | – | 34960 | |
| | | | | | – | – | – | 2590 | | |
| 46 | 46 2404-0207-5203 | Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000; | шт. | 6 | 743 | 4458 | 4458 | – | 4815 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 357 | | |
| | 47 2900-4000-0001 (пл)(пл) | Игровой разрядник SDI 10.2 К=2,000; | шт. | 12 | 5865 | | 70380 | | 70380 | – | 76010 | |
| | | | | | – | | – | | – | 5630 | | |
| 48 | 48 2404-0207-4803 | Устройства защиты птиц PDO-1 К=2,000; | шт. | 2 | 3921 | | 7842 | | 7842 | – | 8469 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 627 | | |
| **2.2 Концевая анкерная опора КтБ10-25** | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % | опора | 1 | 15794,33 | 7536,8 | 15794 | 7537 | 639 | 9242 | 27039 | |
| | | | | | 7618,52 | 3932,8 | 7619 | 3933 | – | 2003 | | |
| 50 | 50 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 49274 | | 98548 | | 98548 | – | 106432 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 7884 | | |
| 51 | 51 2404-0207-5941 | Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 2598 | | 2598 | | 2598 | – | 2806 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 208 | | |
| 52 | 52 2404-0207-1945 | Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 9738 | | 9738 | | 9738 | – | 10517 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | 779 | | |
| | 53 | 2404-0207-1964 | Траверса TMs60A, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4258 | 4258 | 4258 | – | 4599 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 341 | | |
| 54 | 54 | 2404-0207-0727 | Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1695 | 3390 | 3390 | – | 3661 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 271 | | |
| 55 | 55 | 2404-0207-4637 | Деталь крепления У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 6510 | 6510 | 6510 | – | 7031 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 521 | | |
| 56 | 56 | 2404-0201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 651 | 1953 | 1953 | – | 2109 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 156 | | |
| 57 | 57 | 2404-0207-5910 | Проводник ЗП21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1294 | 2588 | 2588 | – | 2795 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 207 | | |
| 58 | 58 | 2306-1710-2682 | Гайка соединительная М20 | 1000 шт. | 0,001 | 142468 | 142 | 142 | – | 153 | |
| | | | | | | – | – | – | 11 | | |
| 59 | 59 | 2404-0207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 5 | 866 | 4330 | 4330 | – | 4676 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 346 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5202 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 5 | 394 | | 1970 | | 1970 | – | 2128 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 158 | | |
| 61 | 61 | 2404-0109-1201 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 1 | 10777 | | 10777 | | 10777 | – | 11639 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 862 | | |
| 62 | 62 | 2404-0207-4710 | Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 2 | 15721 | | 31442 | | 31442 | – | 33957 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 2515 | | |
| 63 | 63 | 2404-0109-1308 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14577 | | 43731 | | 43731 | – | 47229 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3498 | | |
| 64 | 64 | 2404-0207-3228 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 6913 | | 20739 | | 20739 | – | 22398 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1659 | | |
| 65 | 65 | 2900-4000-0001 (пл)(кпл) | Искровой разрядник SDI 10.2 | шт | 3 | 5865 | | 17595 | | 17595 | – | 19003 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1408 | | |
| 66 | 66 | 2404-0207-4315 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 37156 | | 111468 | | 111468 | – | 120385 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 8917 | | |
| 67 | 67 | 1133-0208-0104 | Разъединители. Установка вручную НР = 80 % | комплект | 1 | 12658,57 | 1058,94 | 12659 | 1059 | 106 | 9629 | 24071 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11493,58 | 541,68 | 11494 | 542 | – | 1783 | | |
| | 5108-0301-1102 (об) | Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) | шт. | 1 | 89495 | | 89495 | | – | – | 89495 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | 89495 | – | | |
| 69 | 69 2404-0207-4803 | Устройства защиты птиц PDO-1 | шт. | 1 | 3921 | | 3921 | | 3921 | – | 4235 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 314 | | |
| **2.3 Промежуточная опора ПоБ10-4** | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 70 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % | опора | 15 | 7797,83 | 3260,38 | 116967 | 48906 | 9585 | 67190 | 198890 | |
| | | | | | 3898,44 | 1700,72 | 58477 | 25511 | – | 14733 | | |
| 71 | 71 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 15 | 49274 | | 739110 | | 739110 | – | 798239 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 59129 | | |
| 72 | 72 2404-0207-5953 | Оголовок ОГs 55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000; | шт. | 15 | 15940 | | 239100 | | 239100 | – | 258228 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 19128 | | |
| 73 | 73 2404-0207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=15,000; | шт. | 15 | 866 | | 12990 | | 12990 | – | 14029 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 1039 | |
| | | 2404-0207-5202 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=15,000; | шт. | 15 | 394 | | 5910 | | 5910 | – | 6383 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 473 | |
| 75 | 75 | 2404-0109-1201 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=15,000; | шт. | 45 | 10777 | | 484965 | | 484965 | – | 523762 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 38797 | |
| 76 | 76 | 2404-0207-4710 | Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-2017 К=15,000; | комплект | 15 | 15721 | | 235815 | | 235815 | – | 254680 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 18865 | |
| 77 | 77 | 2900-4000-0001 (пл)(пл) | Искровой разрядник SDI 10.2 К=15,000; | шт | 45 | 5865 | | 263925 | | 263925 | – | 285039 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 21114 | |
| 78 | 78 | 2404-0207-4803 | Устройства защиты птиц PDO-1 К=15,000; | шт. | 15 | 3921 | | 58815 | | 58815 | – | 63520 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 4705 | |
| **2.4 Заземление опор** | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 14,1 | 2936,32 | – | 41402 | – | – | 29809 | 76908 |
| | | | | | | 2936,32 | – | 41402 | – | – | 5697 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,5; | шт. | 72 | 2460,9 | 88,08 | 177185 | 6342 | 99376 | 52519 | 248080 |
| | | | | | | 992,6 | 20,5 | 71467 | 1476 | – | 18376 | |
| 81 | 81 | 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 131,5 | 465,97 | 9,93 | 61275 | 1306 | 30135 | 21676 | 89587 |
| | | | | | | 226,88 | 2,05 | 29835 | 270 | – | 6636 | |
| 82 | 82 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 14,1 | 951,59 | – | 13417 | – | – | 9660 | 24923 |
| | | | | | | 951,59 | – | 13417 | – | – | 1846 | |
| **2.5 Проводниковая продукция** | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 1133-0204-0205 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 0,96333 | 154151,66 | 83336,01 | 148499 | 80280 | 2651 | 74974 | 241351 |
| | | | | | | 68064 | 29221,44 | 65568 | 28150 | – | 17878 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 К=1,045; | км | 3,02005 | 211156 | | 637702 | | 637702 | – | 688718 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 51016 | | |
| **2.6 Кабельная линия КЛ-1, КЛ-3, КЛ-4, N-1 (Траншея Т1)** | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 1101-0101-0432 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 34,9 | 320,59 | 320,59 | 11189 | 11189 | – | 3286 | 15633 |
| | | | | | | – | 130,78 | – | 4564 | – | 1158 | |
| 86 | 86 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 1,08 | 3523,58 | – | 3876 | – | – | 2791 | 7200 |
| | | | | | | 3523,58 | – | 3876 | – | – | 533 | |
| 87 | 87 | 1101-0205-0502 | Подсыпка мягкой просеяной земли НР = 72 % | м3 грунта | 12 | 951,59 | – | 11419 | – | – | 8222 | 21212 |
| | | | | | | 951,59 | – | 11419 | – | – | 1571 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-0904-0101 | Лента сигнальная. Прокладка НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | км кабеля | 0,2 | 29597,44 | 19838,74 | 5919 | 3968 | – | 1776 | 8311 |
| | | | | | | 9758,7 | 4799,33 | 1952 | 960 | – | 616 | |
| 89 | 89 | 2113-0809-1611 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 200 | 47 | | 9400 | | 9400 | – | 10152 |
| | | | | | | – | | – | | – | 752 | |
| 90 | 90 | 1101-0104-0412 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 18 | 8,94 | 8,94 | 161 | 161 | – | 48 | 226 |
| | | | | | | – | 3,72 | – | 67 | – | 17 | |
| 91 | 91 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 6 | 951,59 | – | 5710 | – | – | 4111 | 10607 |
| | | | | | | 951,59 | – | 5710 | – | – | 786 | |
| 92 | 92 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 18 | 204,96 | 94,28 | 3689 | 1697 | – | 2028 | 6174 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 110,68 | 45,75 | 1992 | 824 | – | 457 | |
| | **2.7 Кабельная линия КЛ-1, КЛ-2, КЛ-5, N-1 (Траншея Т2)** | | | | | | | | | | |
| 93 | 93 1101-0101-0432 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 19,4 | 320,59 | 320,59 | 6219 | 6219 | – | 1827 | 8690 |
| | | | | | – | 130,78 | – | 2537 | – | 644 | |
| 94 | 94 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 0,6 | 3523,58 | – | 2114 | – | – | 1522 | 3927 |
| | | | | | 3523,58 | – | 2114 | – | – | 291 | |
| 95 | 95 1101-0205-0502 | Подсыпка мягкой просеянной земли НР = 72 % | м3 грунта | 6,57 | 951,59 | – | 6280 | – | – | 4522 | 11666 |
| | | | | | 951,59 | – | 6280 | – | – | 864 | |
| 96 | 96 1310-0904-0101 | Лента сигнальная. Прокладка НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | км кабеля | 0,073 | 29597,44 | 19838,74 | 2161 | 1448 | – | 648 | 3034 |
| | | | | | 9758,7 | 4799,33 | 712 | 350 | – | 225 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-0809-1611 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 73 | 47 | | 3431 | | 3431 | – | 3705 |
| | | | | | | – | | – | | – | 274 | |
| 98 | 98 | 1101-0104-0412 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 10,05 | 8,94 | 8,94 | 90 | 90 | – | 27 | 126 |
| | | | | | | – | 3,72 | – | 37 | – | 9 | |
| 99 | 99 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3,35 | 951,59 | – | 3188 | – | – | 2295 | 5922 |
| | | | | | | 951,59 | – | 3188 | – | – | 439 | |
| 100 | 100 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 10,05 | 204,96 | 94,28 | 2060 | 948 | – | 1132 | 3447 |
| | | | | | | 110,68 | 45,75 | 1112 | 460 | – | 255 | |

**2.8 Кабельная линия КЛ-1, КЛ-2, КЛ-5, КЛ-6, N-1 (Траншея Т3)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1101-0101-0432 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 28,1 | 320,59 | 320,59 | 9009 | 9009 | – | 2646 | 12587 |
| | | | | | | – | 130,78 | – | 3675 | – | 932 | |
| 102 | 102 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 0,87 | 3523,58 | – | 3171 | – | – | 2283 | 5890 |
| | | | | | | 3523,58 | – | 3171 | – | – | 436 | |
| 103 | 103 | 1101-0205-0502 | Подсыпка мякой просеяной земли НР = 72 % | м3 грунта | 9,6 | 951,59 | – | 9135 | – | – | 6577 | 16969 |
| | | | | | | 951,59 | – | 9135 | – | – | 1257 | |
| 104 | 104 | 1310-0904-0101 | Лента сигнальная. Прокладка НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | км кабеля | 0,08 | 29597,44 | 19838,74 | 2368 | 1587 | – | 711 | 3325 |
| | | | | | | 9758,7 | 4799,33 | 781 | 384 | – | 246 | |
| 105 | 105 | 2113-0809-1611 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 80 | 47 | | 3760 | | 3760 | – | 4061 |
| | | | | | | – | | – | | – | 301 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1101-0104-0412 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 14,55 | 8,94 | 8,94 | 130 | 130 | – | 39 | 183 |
| | | | | | | – | 3,72 | – | 54 | – | 14 | |
| 107 | 107 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4,85 | 951,59 | – | 4615 | – | – | 3323 | 8573 |
| | | | | | | 951,59 | – | 4615 | – | – | 635 | |
| 108 | 108 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 14,55 | 204,96 | 94,28 | 2982 | 1372 | – | 1639 | 4991 |
| | | | | | | 110,68 | 45,75 | 1610 | 666 | – | 370 | |
| **2.9 Кабельная линия КЛ-2, КЛ-3, КЛ-6, N-1 (Траншея Т4)** | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 109 | 1101-0101-0432 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 9,7 | 320,59 | 320,59 | 3110 | 3110 | – | 914 | 4346 |
| | | | | | | – | 130,78 | – | 1269 | – | 322 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 0,3 | 3523,58 | – | 1057 | – | – | 761 | 1963 |
| | | | | | | 3523,58 | – | 1057 | – | – | 145 | |
| 111 | 111 | 1101-0205-0502 | Подсыпка мягкой просеянной земли НР = 72 % | м3 грунта | 3,3 | 951,59 | – | 3140 | – | – | 2261 | 5833 |
| | | | | | | 951,59 | – | 3140 | – | – | 432 | |
| 112 | 112 | 1310-0904-0101 | Лента сигнальная. Прокладка НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | км кабеля | 0,022 | 29597,44 | 19838,74 | 651 | 436 | – | 196 | 915 |
| | | | | | | 9758,7 | 4799,33 | 215 | 106 | – | 68 | |
| 113 | 113 | 2113-0809-1611 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 22 | 47 | | 1034 | | 1034 | – | 1117 |
| | | | | | | – | | – | | – | 83 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1101-0104-0412 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 5 | 8,94 | 8,94 | 45 | 45 | – | 14 | 64 |
| | | | | | | – | 3,72 | – | 19 | – | 5 | |
| 115 | 115 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1,7 | 951,59 | – | 1618 | – | – | 1165 | 3006 |
| | | | | | | 951,59 | – | 1618 | – | – | 223 | |
| 116 | 116 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 5 | 204,96 | 94,28 | 1025 | 471 | – | 563 | 1715 |
| | | | | | | 110,68 | 45,75 | 553 | 229 | – | 127 | |
| **2.10 Прокладка труб в траншее. Прокладка кабеля в траншее** | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 118 | 2301-0301-0146 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004; | м | 65,26 | 4228 | | 275919 | | 275919 | – | 297993 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 22074 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2306-0611-1403 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,1275 | 3654527 | 465952 | 465952 | – | 503228 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 37276 | | |
| 119 | 122 | 2306-0137-0735 | Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,1683 | 3556701 | 598593 | 598593 | – | 646480 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 47887 | | |
| 120 | 123 | 2306-0137-0402 | Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,03876 | 362107 | 14035 | 14035 | – | 15158 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 1123 | | |
| 121 | 124 | 2306-0137-0418 | Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,2601 | 257989 | 67103 | 67103 | – | 72471 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 5368 | | |
| 122 | 126 | 2306-0137-0231 | Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0051 | 1237725 | 6312 | 6312 | – | 6817 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 505 | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **40 207 428,32** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 080 336,00 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 445 474,00 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 172 909,00 |
| - перевозка грузов, тенге | 3 428 131,00 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 19 967 658,00 |

| | |
|---|---|
| - оборудование, тенге | 2 420 062,00 |
| - накладные расходы, тенге | 4 001 183,32 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 360 106,00 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 799 369,00 |
| **Всего** | **40 207 428,32** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 566 810,49 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 517 781,39 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **777 439,16** |
| **Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.** | **42 069 459,37** |
| **2021 г. - Иинф=1,05** | 44 172 932,33 |
| НДС (12 %) | 5 300 751,88 |
| **Итого** | **49 473 684,21** |
| Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999996 | **47 000 000,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»** _____ **Жолжанов Д.Б.**

**Тех. надзор:**
**Эксперт ТОО «TN stroy»** _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

**Авторский надзор:**
**Эксперт ТОО «Болашак А А»** _____ **Байшуаков С.Б.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»** _____ **Кереев К.Н.**