Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик:ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Дома культуры расположенного по адресу: Павлодарской обл., р-н Теренкол, с.о. Воскресенский, село Березовка, ул. Советов, ст-е 1**

СПРАВКА № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		101	01.10.2021			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные	из них: В	По монтажу	Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты: Приобрете	Другие	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Дома культуры расположенного по адресу: Павлодарской обл., р-н Теренкол, с.о. Воскресенский, село Березовка, ул. Советов, ст-е 1	33 229 848,23	29 669 507,35							3 560 340,88	
в т.ч. за месяц ноябрь	**8 170 294,93**	7 294 906,19							875 388,74	
Резерв- 5%	408 514,75	364 745,31							43 769,44	
Аванс15%	1 225 544,24									
К оплате	**6 536 235,94**	5 835 924,95							700 310,99	**6 536 235,94**
К оплате	***(шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать пять тенге) 94*** тиын									

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН080140001223
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сыздыкпаев К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик:ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН 080140001223
г. Павлодар, улица 2-й Зеленый переулок,2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры расположенного по адресу: Павлодарской обл., р-н Теренкол, с.о. Воскресенский, село Бере-зовка, ул.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры расположенного по адресу: Павлодарской обл., р-н Теренкол, с.о. Воскресенский, село Бере-зовка, ул.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/21-КСИ от 04 октября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 29.11.2021 г

за ноябрь
на Водопровод и канализация (л.с 2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 5 Выгребная яма
5.1 Выгреб 5,5 м3

1	43 1108-0101-0202	Основание под колодец щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,75	6320,7	1788,3	4741	1341	2699	1207	6424
					934,15	795,6	701	597	–	476	
2	44 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,18	49233,63	7834,35	58096	9245	34627	17849	82021
					12054,56	3224,88	14224	3805	–	6076	
3	48 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	28201		28201		28201	–	30457
					–		–		–	2256	
4	49 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20439		20439		20439	–	22074
					–		–		–	1635	
5	51 244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144		5144		5144	–	5556
					–		–		–	412	

6	53 1113-0701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом /Пенекрит/ НР=69 %	м2	12,56	1891,94	892,45	23763	11209	–	12790	39477
					999,49	476,28	12554	5982	–	2924	
7	54 290-000-0001(пл)	Пенекрит /расход 1,5 кг на 1 м.п/	кг	45	1179		53055		53055	–	57299
					–		–		–	4244	
8	58 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной /глиняный замок/ НР=93 %	м3 изолирующего слоя	6	11062,72	1717,38	66376	10304	14367	43420	118580
					6950,79	830,56	41705	4983	–	8784	
9	59 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	2,15	18782,26	1793,34	40382	3856	27666	9546	53922
					4121,12	602,28	8860	1295	–	3994	
10	60 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство, В7,5 НР=91 %	м3	0,4	24251,51	1118,59	9701	447	8712	588	11112
					1354,05	259,62	542	104	–	823	

Итого **426 922**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 766
- материалы, изделия и конструкции, тенге 194 910

- накладные расходы, тенге	85 400
в т.ч. зарплата, тенге	7 686
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 624
Всего	**426 922**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	5 123
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 641**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**440 686**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**462 720**
понижающий коэф.к=0,9	416448,00
НДС (12 %)	49973,76
Итого	**466421,76**
понижающий коэф.к=0,83	387130,061

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподдрядчик)

ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН 080140001223
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сыздыкпаев К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)