Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Технический надзор: **ТОО "IT-Invest company"**

Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование объекта: **Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области**

Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №2 от 16.02.2024 г.

Приложение 3

к приказу Министра индустрим м инфраструкторного развития Республики

Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 09.07.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**286 368 786,69**	**11 658 727,15**				**95,00**			**11 658 727,15**	**108 814 786,69**
Услуги по техническому надзору	**8 716 680,92**	**354 104,88**							**354 104,88**	**3 304 978,92**
Услуги по авторскому надзору	**3 407 357,01**	**139 017,11**							**139 017,11**	**1 297 493,01**
Всего по стройке:	**298 492 824,62**	**12 151 849,14**							**12 151 849,14**	**113 417 258,62**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель:

Сманалиев Е.Ю.

Главный специалист:

Бердалиев Р.

Технадзор:

Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Инженер-эксперт

Сатыбалды К.

Авторский надзор

Директор ТОО "ДИАС-проект"

Сенілхан Н.Э.

Инженер по авторскому надзору

Пуралиев Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Таймас Company"

Асильбеков А.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в селе Тын, Сарыагашского района, Туркестанской области

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 09.07.2024 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №83 от 26.07.2023г., доп. соглашение №2 от 16.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ											
		РАЗДЕЛ 7. КОЗЫРЕК /АС 16/									
		Кв-1 -2шт									
131	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,46	89127,24	2804,61	40999	1291	25260	13460	58815
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	14448	343		4357	
132	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0403	317635,00	--	12801	--	12801	--	13825
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	363218,00	--	2746	--	2746	--	2966
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
134	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	4,344	1128,72	164,67	4903	716	2443	1788	7226
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	1744	199		535	
135	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	4,344	151,25	12,16	657	52	573	44	757
		НР - 92%; СП - 8%			7,44	3,54	32	15		56	
136	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике.Устройство	$м^2$ кровли	4,344	3091,27	89,68	13428	389	11591	1381	15994
		НР - 92%; СП - 8%			333,44	12,23	1448	53		1185	
137	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из оцинкованной стали.Устройство без настенных желобов	$м^2$ кровли	6,12	9769,33	50,86	59788	311	48807	9904	75268

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1743,39	15,67	10670	96		5575	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				174 851				
				РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦА /АС 37-38/							
		КРЫЛЬЦО Кр-1 - 1шт									
189	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка /ОГ-1,-2/	м	32,4	2995,59	5,75	97057	186	7997	104871	218082
		НР - 118%; СП - 8%			2743,02	--	88874	--		16154	
190	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	32,4	22019,00	--	713416	--	713416	--	770489
		СП - 8%			--	--	--	--		57073	
191	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	52,1	3302,32	213,12	172051	11104	64984	95292	288731
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	95963	5412		21388	
192	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	53,142	7738,00	--	411213	--	411213	--	444110
		СП - 8%			--	--	--	--		32897	
		КРЫЛЬЦО Кр-2 - 2шт									
196	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка /ОГ-1,-2/	м	14	2995,59	5,75	41938	81	3455	45315	94233
		НР - 118%; СП - 8%			2743,02	--	38402	--		6980	
197	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	14	22019,00	--	308266	--	308266	--	332927
		СП - 8%			--	--	--	--		24661	
198	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	20,2	3302,32	213,12	66707	4305	25196	36946	111946
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	37206	2098		8292	
199	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	20,604	7738,00	--	159434	--	159434	--	172189
		СП - 8%			--	--	--	--		12755	
		КРЫЛЬЦО Кр-3 - 4шт									
203	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка /ОГ-1,-2/	м	18,8	2995,59	5,75	56317	108	4640	60851	126542
		НР - 118%; СП - 8%			2743,02	--	51569	--		9373	
204	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	18,8	22019,00	--	413957	--	413957	--	447074
		СП - 8%			--	--	--	--		33117	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
205	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	16,8	3302,32	213,12	55479	3580	20955	30728	93103
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	30944	1745		6897	
206	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	17,136	7738,00	--	132598	--	132598	--	143206
		СП - 8%			--	--	--	--		10608	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3 242 632				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				3 417 483				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ											
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.5,СЕР.2.244-1 В.6 /АС 13/									
		ТИП 1 ТД-09/9-145,51$м^2$									
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	145,51	3064,41	113,54	445902	16521	118978	299899	805464
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	310403	8637		59663	
45	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	148,4202	3313,00	--	491716	--	491716	--	531053
		СП - 8%			--	--	--	--		39337	
		ТИП 2 ТД-01/1-192,41$м^2$									
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	192,41	1187,68	43,10	228522	8293	104947	112814	368643
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	115282	4733		27307	
49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее	$м^2$ покрытия	192,41	5861,45	66,17	1127802	12732	1028326	86971	1311956
		НР - 94%; СП - 8%			450,83	30,03	86744	5778		97182	
		ТИП 3 -139,05$м^2$									
55	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	139,05	3302,32	213,12	459188	29634	173438	254325	770595
		НР - 94%; СП - 8%			1841,90	103,87	256116	14443		57081	
56	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	141,831	7738,00	--	1097488	--	1097488	--	1185287
		СП - 8%			--	--	--	--		87799	
		ПЛИНТУСЫ /АС 16/									
61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	418,56	4166,95	18,71	1744119	7831	1535187	192115	2091135
		НР - 94%; СП - 8%			480,46	7,83	201101	3277		154901	
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	213,86	383,37	3,38	81988	723	49361	30293	121263
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	31904	323		8982	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				7 185 396				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /АС 14/							
		ОКНА									
75	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки антимоскитные.Установка	$м^2$	35,67	5225,02	7,63	186376	272	177315	8029	209957
		НР - 90%; СП - 8%			246,39	3,70	8789	132		15552	
76	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Обделки на фасадах (наружные подоконники,пояски,балконы и другое) без водосточных труб.Устройство	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	11,13	227,15	0,47	2528	6	1445	993	3803
		НР - 92%; СП - 8%			96,77	0,24	1077	3		282	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
77	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,56	5296,92	78,96	40045	597	10415	20230	65097
		НР - 69%; СП - 8%			3840,38	37,78	29033	286		4822	
78	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	9,87	5853,66	74,73	57776	737	16295	28355	93021
		НР - 69%; СП - 8%			4128,05	35,47	40744	350		6890	
79	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	$м^2$	7,56	70933,00	--	536253	--	536253	--	579153
		СП - 8%			--	--	--	--		42900	
80	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	9,87	55871,00	--	551447	--	551447	--	595563
		СП - 8%			--	--	--	--		44116	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
81	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	24,78	3539,58	282,39	87711	6998	37501	42182	140285
		НР - 90%; СП - 8%			1743,81	147,60	43212	3658		10391	
82	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	60,9	4714,14	303,62	287091	18490	155792	110149	429019
		НР - 90%; СП - 8%			1852,36	157,28	112809	9578		31779	
83	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12,однопольный	$м^2$	12,6	44391,00	--	559327	--	559327	--	604073
		СП - 8%			--	--	--	--		44746	
84	223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10,однопольный	$м^2$	46,2	49345,00	--	2279739	--	2279739	--	2462118
		СП - 8%			--	--	--	--		182379	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
85	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный	$м^2$	26,88	56783,00	--	1526327	--	1526327	--	1648433
		СП - 8%			--	--	--	--		122106	
86	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,2 $м^2$.Установка	решетка	2,58	753,97	11,45	1945	29	34	1856	4105
		НР - 98%; СП - 8%			729,52	4,37	1882	11		304	
87	246-304-0651 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	43	11465,00	--	492995	--	492995	--	532435
		СП - 8%			--	--	--	--		39440	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				7 367 062				
в том числе оборудование			Тенге								
					РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС 16/						
		ПОТОЛОК									
90	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	476,97	816,70	4,91	389541	2342	128142	208202	645564
		НР - 80%; СП - 8%			543,13	2,51	259057	1197		47821	
91	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,66	88,74	1,24	1123	15	118	798	2075
		НР - 80%; СП - 8%			78,18	0,66	990	8		154	
		СТЕНЫ									
94	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1072,82	736,04	4,91	789638	5268	266681	416308	1302425
		НР - 80%; СП - 8%			482,55	2,51	517689	2693		96479	
95	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	61,92	207,11	1,24	12824	77	2625	8130	22630
		НР - 80%; СП - 8%			163,47	0,66	10122	41		1676	
96	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	217,28	1367,16	5,37	297057	1166	79632	173483	508184
		НР - 80%; СП - 8%			995,30	2,74	216259	595		37644	
97	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	430,13	6124,36	24,50	2634271	10538	1259507	1095485	4028137
		НР - 80%; СП - 8%			3171,66	11,93	1364226	5131		298381	
		ОТКОСЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	93,94	1278,53	6,75	120105	634	57179	50032	183748
		НР - 80%; СП - 8%			663,10	2,65	62292	249		13611	
100	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	93,94	736,04	4,91	69144	461	23352	36453	114045
		НР - 80%; СП - 8%			482,55	2,51	45331	236		8448	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				6 806 808				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС 4,5,36/							
	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	149,540738	4890,24	17,87	731290	2672	208007	417026	1240181
		НР - 80%; СП - 8%			3481,40	4,49	520611	671		91865	
103	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	33,8625	73531,00	–	2489943	–	2489943	–	2689138
		СП - 8%			–	–	–	–		199195	
	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Обрамлениепроемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	321	5138,57	13,11	1649481	4208	827163	655209	2489066
		НР - 80%; СП - 8%			2548,63	2,81	818110	902		184376	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				6 418 385				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 6. КОРОБ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ /АС 39/							
		КВ-2 -2,27п.м.									
111	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	3,0418	1961,34	21,62	5966	66	693	4713	11534
		НР - 90%; СП - 8%			1711,95	9,74	5207	30		854	
112	222-529-0307 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	9,08	406,00	–	3686	–	3686	–	3981
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
113	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	13,62	318,00	–	4331	–	4331	–	4677
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
114	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	6,81	318,00	–	2166	–	2166	–	2339
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
115	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	3,102636	762,00	–	2364	–	2364	–	2553
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
		КВ-3 -32,7п.м.									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
116	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	23,544	1961,34	21,62	46178	509	5363	36482	89273
		НР - 90%; СП - 8%			1711,95	9,74	40306	229		6613	
117	222-529-0307 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	98,1	406,00	--	39829	--	39829	--	43015
		СП - 8%			--	--	--	--		3186	
118	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	98,1	318,00	--	31196	--	31196	--	33692
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
119	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	98,1	318,00	--	31196	--	31196	--	33692
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
120	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	24,01488	762,00	--	18299	--	18299	--	19763
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
		КВ-4 -2,27п.м.									
121	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	2,1338	1961,34	21,62	4185	46	486	3306	8091
		НР - 90%; СП - 8%			1711,95	9,74	3653	21		599	
122	222-529-0307 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	9,08	406,00	--	3686	--	3686	--	3981
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
123	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	13,62	318,00	--	4331	--	4331	--	4677
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
124	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	6,81	318,00	--	2166	--	2166	--	2339
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
125	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	2,176476	762,00	--	1658	--	1658	--	1791
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		КВ-5 -4п.м.									
126	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	2,08	1961,34	21,62	4080	45	474	3223	7887
		НР - 90%; СП - 8%			1711,95	9,74	3561	20		584	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
127	222-529-0307 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	12	406,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
128	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	12	318,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
129	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	12	318,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
130	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	2,1216	762,00	--	1617	--	1617	--	1746
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				288 533				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				28 066 184				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-3 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы стальные панельные.Установка	кВт	27,992	1789,68	134,81	50097	3774	10728	36828	93879
		НР - 98%; СП - 8%			1271,62	70,88	35595	1984		6954	
2	245-104-0329 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 500 мм	комплект	4	26454,00	--	105816	--	105816	--	114281
		СП - 8%			--	--	--	--		8465	
3	245-104-0330 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 600 мм	комплект	2	30317,00	--	60634	--	60634	--	65485
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
4	245-104-0331 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 700 мм	комплект	5	34135,00	--	170675	--	170675	--	184329
		СП - 8%			--	--	--	--		13654	
5	245-104-0332 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 800 мм	комплект	2	37998,00	--	75996	--	75996	--	82076
		СП - 8%			--	--	--	--		6080	
6	245-104-0333 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 900 мм	комплект	2	41815,00	--	83630	--	83630	--	90320
		СП - 8%			--	--	--	--		6690	
7	245-104-0334 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1000 мм	комплект	1	45898,00	--	45898	--	45898	--	49570
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	245-104-0335 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1100 мм	комплект	2	50374,00	--	100748	--	100748	--	108808
		СП - 8%			--	--	--	--		8060	
9	245-104-0336 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1200 мм	комплект	4	54191,00	--	216764	--	216764	--	234105
		СП - 8%			--	--	--	--		17341	
10	245-104-0337 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1300 мм	комплект	2	58886,00	--	117772	--	117772	--	127194
		СП - 8%			--	--	--	--		9422	
11	245-104-0340 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм	комплект	4	71921,00	--	287684	--	287684	--	310699
		СП - 8%			--	--	--	--		23015	
12	245-104-0344 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 2000 мм	комплект	1	88380,00	--	88380	--	88380	--	95450
		СП - 8%			--	--	--	--		7070	
13	245-104-0347 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 2300 мм	комплект	1	61302,00	--	61302	--	61302	--	66206
		СП - 8%			--	--	--	--		4904	
14	245-104-0350 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 2600 мм	комплект	1	108417,00	--	108417	--	108417	--	117090
		СП - 8%			--	--	--	--		8673	
15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные.Установка	шт.	31	453,11	--	14046	--	4494	9361	25279
		НР - 98%; СП - 8%			308,12	--	9552	--		1873	
16	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	31	803,86	0,92	24920	28	776	23648	52454
		НР - 98%; СП - 8%			777,95	0,46	24116	14		3886	
17	242-311-0101 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой,для воды,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15	шт.	31	16894,00	--	523714	--	523714	--	565611
		СП - 8%			--	--	--	--		41897	
18	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	31	8309,00	--	257579	--	257579	--	278185
		СП - 8%			--	--	--	--		20606	
19	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	4	1024,39	3,14	4098	12	375	3641	8358
		НР - 98%; СП - 8%			927,85	1,02	3711	4		619	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	245-506-0112 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1",Kvs 4,1 м^3/ч,DN 25	шт.	2	12493,00	--	24986	--	24986	--	26985
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
21	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	80912,00	--	80912	--	80912	--	87385
		СП - 8%			--	--	--	--		6473	
22	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	105523,00	--	105523	--	105523	--	113965
		СП - 8%			--	--	--	--		8442	
23	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	756,43	6,11	4539	37	259	4162	9397
		НР - 98%; СП - 8%			707,12	0,69	4243	4		696	
24	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°C,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3808,00	--	7616	--	7616	--	8225
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
25	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°C,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8198,00	--	32792	--	32792	--	35415
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Краны воздушные.Установка	шт.	2	333,11	--	666	--	50	604	1372
		НР - 98%; СП - 8%			308,12	--	616	--		102	
27	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°C до+100°C,PN 10,DN 15	шт.	2	3686,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
28	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95	2010,68	15,94	191015	1514	1401	184359	405403
		НР - 98%; СП - 8%			1980,00	0,22	188100	21		30030	
29	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33	2143,98	19,03	70751	628	454	68285	150159
		НР - 98%; СП - 8%			2111,18	0,28	69669	9		11123	
30	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	2310,17	22,23	323424	3112	2109	311900	686150
		НР - 98%; СП - 8%			2272,88	0,45	318203	63		50826	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2539,44	26,21	50789	524	449	48833	107592
		НР - 98%; СП - 8%			2490,80	0,67	49816	13		7970	
32	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	94,05	226,00	--	21255	--	21255	--	22955
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
33	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	32,67	323,00	--	10552	--	10552	--	11396
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
34	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	138,6	532,00	--	73735	--	73735	--	79634
		СП - 8%			--	--	--	--		5899	
35	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	19,8	945,00	--	18711	--	18711	--	20208
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
36	241-211-2001 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
37	241-211-2004 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"	шт.	1	583,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
38	241-211-2006 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1"	шт.	1	790,00	--	790	--	790	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
39	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
40	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	1	255,00	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
41	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	62	24,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
42	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	38	71,00	--	2698	--	2698	--	2914
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
43	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	173,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	62	113,00	--	7006	--	7006	--	7566
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
45	241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.	4	177,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
46	241-210-1002 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм	шт.	62	52,00	--	3224	--	3224	--	3482
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
47	241-205-2307 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75x10,3 мм /гильзы/	м	2,4	4809,00	--	11542	--	11542	--	12465
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
48	241-205-2306 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x8,6 мм /гильзы/	м	14	2433,00	--	34062	--	34062	--	36787
		СП - 8%			--	--	--	--		2725	
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	1096,33	117,08	43853	4683	18490	17510	66272
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	20680	2359		4909	
50	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 42 мм	м	22	577,00	--	12694	--	12694	--	13710
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
51	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 48 мм	м	22	651,00	--	14322	--	14322	--	15468
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	288	150,57	1,76	43364	507	602	41412	91558
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	42255	--		6782	
53	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,288	103711,14	--	29869	--	576	29000	63578
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	29293	--		4709	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
54	1118-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 27	Грязевик,условный диаметр до 40 мм.Установка на стальных опорах в тепловых пунктах	шт.	2	73472,47	174,96	146945	350	133090	13241	173000
		НР - 98%; СП - 8%			6752,27	3,10	13505	6		12815	
55	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Кран шаровый в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	шт	4	2002,67	250,55	8011	1002	88	7075	16293

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	242-202-0105 РСНБ РК 2022	*НР - 98%; СП - 8%* Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	1730,34 35086,00	74,55 –	6921 140344	298 –	140344	1207 11228	151572
57	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	*СП - 8%* Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	4	867,32 715,21	– –	3469 2861	– –	608	2804 502	6774
58	245-713-0101 РСНБ РК 2022	*НР - 98%; СП - 8%* Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5655,00 –	– –	22620 –	– –	22620	– 1810	24430
59	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	*СП - 8%* Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	3439,54 544,55	– –	6879 1089	– –	5790	1067 636	8582
60	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	*НР - 98%; СП - 8%* Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	10,3	1400,00 1304,11	69,71 25,22	14420 13432	718 260	270	13418 2227	30065
61	241-102-0121 РСНБ РК 2022	*НР - 98%; СП - 8%* Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм	м	10,3	944,00 –	– –	9723 –	– –	9723	– 778	10501
62	214-201-0102 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02744	494281,00 –	– –	13563 –	– –	13563	– 1085	14648
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	*СП - 8%* Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,34	143,04 77,48	3,26 0,46	192 104	5 1	83	72 21	285
64	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	*НР - 69%; СП - 8%* Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,34	43,21 34,03	4,23 0,69	58 46	6 1	6	32 7	97
65	236-201-0102 РСНБ РК 2022	*НР - 69%; СП - 8%* Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	0,1206	1562,00 –	– –	188 –	– –	188	– 15	203
66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	*СП - 8%* Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,3	150,57 146,72	1,76 –	1551 1511	18 –	22	1481 243	3275
67	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	*НР - 98%; СП - 8%* Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,13	37926,93 33662,72	2785,32 1391,64	4931 4376	362 181	193	3463 672	9066

НР - 76%; СП - 8%

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	0,1404	51061,00	--	7169	--	7169	--	7743
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				5 219 638				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ									
69	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	37	599,10	3,72	22167	138	481	21134	46765
		НР - 98%; СП - 8%			582,38	0,48	21548	18		3464	
70	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	17	12996,00	--	220932	--	220932	--	238607
		СП - 8%			--	--	--	--		17675	
71	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	9445,00	--	113340	--	113340	--	122407
		СП - 8%			--	--	--	--		9067	
72	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	7498,00	--	59984	--	59984	--	64783
		СП - 8%			--	--	--	--		4799	
73	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	4	20344,07	77,85	81376	311	76611	4461	92704
		НР - 98%; СП - 8%			1113,61	24,29	4454	97		6867	
74	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28,64	9994,10	83,76	286231	2398	190634	92373	408892
		НР - 98%; СП - 8%			3254,15	36,99	93199	1059		30288	
75	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	15,58	9701,12	66,50	151143	1036	103687	45935	212844
		НР - 98%; СП - 8%			2979,45	29,04	46420	452		15766	
76	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	14	784,00	--	10976	--	10976	--	11854
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
77	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,82	36811,09	2395,46	30185	1964	971	21459	55776
		НР - 76%; СП - 8%			33231,33	1202,95	27250	986		4132	
78	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,8856	28552,00	--	25286	--	25286	--	27309
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 281 041				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге				6 501 579				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-4 на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ											
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1									
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	6	4907,66	196,46	29446	1179	9509	18654	51948
		НР - 98%; СП - 8%			3126,25	46,27	18758	278		3848	
21	242-301-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	5229,00	–	26145	–	26145	–	28237
		СП - 8%			–	–	–	–		2092	
22	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1765,00	–	3530	–	3530	–	3812
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
23	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	45	1329,00	–	59805	–	59805	–	64589
		СП - 8%			–	–	–	–		4784	
24	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081,00	–	2162	–	2162	–	2335
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
25	242-403-0101 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	10843,00	–	10843	–	10843	–	11710
		СП - 8%			–	–	–	–		867	
26	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	12	1854,00	–	22248	–	22248	–	24028
		СП - 8%			–	–	–	–		1780	
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	173,5	150,57	1,76	26124	305	363	24948	55157
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	–	25456	–		4086	
28	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1735	103711,14	–	17994	–	347	17470	38301
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	–	17647	–		2837	
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,37	1526,33	1,70	20407	23	2676	14176	37349
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	17708	12		2767	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство /упор/	м^3	0,09	39752,33	1436,59	3578	130	2761	678	4597
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	687	58		340	
31	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	0,4	1879,39	122,11	752	49	19	687	1554
		НР - 98%; СП - 8%			1709,72	41,94	684	17		115	
32	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм /гильза/	м	0,4	3545,00	--	1418	--	1418	--	1531
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
33	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	3516427,90	48721,80	1407	19	1202	185	1719
		НР - 99%; СП - 8%			465903,36	306,63	186	--		127	
34	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Смесители.Установка	шт.	3	1664,67	0,18	4994	1	135	4761	10535
		НР - 98%; СП - 8%			1619,35	--	4858	--		780	
35	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	22	5424,00	--	119328	--	119328	--	128874
		СП - 8%			--	--	--	--		9546	
36	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9944,00	--	29832	--	29832	--	32219
		СП - 8%			--	--	--	--		2387	
37	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	20,5	524,00	--	10742	--	10742	--	11601
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9,5	1096,33	117,08	10415	1112	4391	4159	15739
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	4912	560		1166	
39	234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 35 мм	м	10,45	340,00	--	3553	--	3553	--	3837
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ /НАРУЖНЫЙ/									
40	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	1	719,00	--	719	--	25	680	1511
		НР - 98%; СП - 8%			694,01	--	694	--		112	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
42	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги	м	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
43	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	22436,74	742,26	22437	742	3618	17916	43581
		НР - 98%; СП - 8%			18076,95	204,90	18077	205		3228	
44	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	1	25097,00	--	25097	--	25097	--	27105
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
45	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	755,00	--	755	--	755	--	815
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
46	244-302-0502 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	21086,00	--	21086	--	21086	--	22773
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
47	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2709,00	--	8127	--	8127	--	8777
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
48	242-207-4201 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый,пробковый,двойной регулировки,для воды и пара,Т до+150°С,марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3203,00	--	3203	--	3203	--	3459
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
49	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
50	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	15091,00	--	15091	--	15091	--	16298
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
51	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1252,00	--	1252	--	1252	--	1352
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
52	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	241-101-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	1,1	2037,00	–	2241	–	2241	–	2420
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
54	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,2	643,00	–	129	–	129	–	139
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
55	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1854,00	–	11124	–	11124	–	12014
		СП - 8%			–	–	–	–		890	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				679 571				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
62	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	41	1329,00	–	54489	–	54489	–	58848
		СП - 8%			–	–	–	–		4359	
63	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081,00	–	2162	–	2162	–	2335
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
64	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	12	428,00	–	5136	–	5136	–	5547
		СП - 8%			–	–	–	–		411	
65	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	45	137,00	–	6165	–	6165	–	6658
		СП - 8%			–	–	–	–		493	
66	241-112-0102 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	3	153,00	–	459	–	459	–	496
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	150,57	1,76	4818	56	67	4601	10173
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	–	4695	–		754	
68	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	103711,14	–	3319	–	64	3222	7064
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	–	3255	–		523	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,91	1526,33	1,70	2915	4	381	2025	5335
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	2530	2		395	
70	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	15	7721,61	68,80	115824	1032	7204	105888	239449
		НР - 98%; СП - 8%			7172,51	30,74	107588	461		17737	
71	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	3	61205,00	--	183615	--		--	183615
					--	--	--	--	183615	--	
72	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	12	61186,00	--	734232	--		--	734232
					--	--	--	--	734232	--	
73	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	20,5	524,00	--	10742	--	10742	--	11601
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 265 353				
в том числе оборудование			Тенге				917 847				
					РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
74	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные.Установка	комплект	5	6500,24	92,36	32501	462	14265	17648	54161
		НР - 98%; СП - 8%			3554,78	46,81	17774	234		4012	
75	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	5	52145,00	--	260725	--	260725	--	281583
		СП - 8%			--	--	--	--		20858	
76	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
		СП - 8%			--	--	--	--		5923	
77	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22	5104,43	143,26	112297	3152	9902	98898	228091
		НР - 98%; СП - 8%			4511,05	76,07	99243	1674		16896	
78	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм	комплект	22	20809,00	--	457798	--	457798	--	494422
		СП - 8%			--	--	--	--		36624	
79	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	22	7891,00	--	173602	--	173602	--	187490
		СП - 8%			--	--	--	--		13888	
80	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	22	1556,00	--	34232	--	34232	--	36971

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
81	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка	комплект	1	3034,46	358,81	3034	359	385	2429	5900
		НР - 98%; СП - 8%			2290,23	187,98	2290	188		437	
82	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1	36026,00	--	36026	--	36026	--	38908
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	
83	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка	комплект	2	4306,75	349,46	8614	699	744	7390	17284
		НР - 98%; СП - 8%			3585,71	184,79	7171	370		1280	
84	244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	2	34571,00	--	69142	--	69142	--	74673
		СП - 8%			--	--	--	--		5531	
104	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство /упор/	$м^3$	0,16	39752,33	1436,59	6360	230	4908	1206	8171
		НР - 91%; СП - 8%			7637,93	641,73	1222	103		605	
105	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	1	41270,28	119,46	41270	119	39323	1853	46573
		НР - 98%; СП - 8%			1827,55	63,32	1828	63		3450	
106	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	2	31151,59	55,59	62303	111	60064	2142	69601
		НР - 98%; СП - 8%			1064,15	28,94	2128	58		5156	
		САЛЬНИК 5.905-26.08.1-8.00СБ С-2 ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.100мм L=0,5м -2шт									
107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0228	1232062,34	11298,91	28091	257	25359	2985	33562
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	2475	55		2486	
108	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3828,06	--	7656	--	--	7503	16372
		НР - 98%; СП - 8%			3828,06	--	7656	--		1213	
109	261-404-0580 РСНБ РК 2022	Набивки сальниковые пеньковые,пропитанные ГОСТ Р 51177-2017	кг	2	1177,00	--	2354	--	2354	--	2542
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
110	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0014	333079,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
111	235-201-0305 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,2	809,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 677 814				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге				3 622 738				
в том числе оборудование			Тенге				917 847				
2-1-5 на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	33568,22	1033,92	33568	1034	18712	10292	47369
		НР - 72%; СП - 8%			13822,48	472,59	13822	473		3509	
2	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель),номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	–	1748084	–		–	1748084
					–	–	–	–	1748084	–	
3	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	33568,22	1033,92	33568	1034	18712	10292	47369
		НР - 72%; СП - 8%			13822,48	472,59	13822	473		3509	
4	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель),количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	696687,00	–	696687	–		–	696687
					–	–	–	–	696687	–	
		АВР									
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	911,06	4853	911		910	
6	ПЕРЕЧЕНЬ стр.15	Автоматический ввод резерва АВР-25А	шт	1	95191,25	–	95191	–		–	95191
					–	–	–	–	95191	–	
		ЩР									
7	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5806,99	87,61	5807	88	1947	2744	9235
		НР - 72%; СП - 8%			3772,22	38,95	3772	39		684	
8	247-201-0220 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6367,00	–	6367	–	6367	–	6876
		СП - 8%			–	–	–	–		509	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель нагрузки.Установка	шт.	1	2530,05	–	2530	–	31	1800	4676
		НР - 72%; СП - 8%			2499,48	–	2499	–		346	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2168
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель автоматический.Установка	шт.	3	2530,05	--	7590	--	92	5399	14028
		НР - 72%; СП - 8%			2499,48	--	7498	--		1039	
12	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2459,00	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
13	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	822,00	--	822	--	822	--	888
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
14	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		ЩС-1									
15	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6479,80	87,61	6480	88	1947	3228	10485
		НР - 72%; СП - 8%			4445,03	38,95	4445	39		777	
16	247-201-0222 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7887,00	--	7887	--	7887	--	8518
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель нагрузки.Установка	шт.	1	2530,05	--	2530	--	31	1800	4676
		НР - 72%; СП - 8%			2499,48	--	2499	--		346	
18	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2168
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель автоматический.Установка	шт.	18	2530,05	--	45541	--	550	32393	84169
		НР - 72%; СП - 8%			2499,48	--	44991	--		6235	
20	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	1	4040,00	--	4040	--	4040	--	4363
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
21	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	17	3982,00	--	67694	--	67694	--	73110
		СП - 8%			--	--	--	--		5416	
		ЩС-2									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	6479,80	87,61	6480	88	1947	3228	10485
					4445,03	38,95	4445	39		777	
23	247-201-0223 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	10277,00	--	10277	--	10277	--	11099
					--	--	--	--		822	
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель нагрузки.Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2530,05	--	2530	--	31	1800	4676
					2499,48	--	2499	--		346	
25	247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А									
		СП - 8%	шт.	1	2510,00	--	2510	--	2510	--	2711
					--	--	--	--		201	
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель автоматический.Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	23	2530,05	--	58191	--	703	41391	107549
					2499,48	--	57488	--		7967	
27	247-204-0218 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 34 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	1	5772,00	--	5772	--	5772	--	6234
					--	--	--	--		462	
28	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С20 30 мА									
		СП - 8%	шт.	2	4040,00	--	8080	--	8080	--	8726
					--	--	--	--		646	
29	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	20	3982,00	--	79640	--	79640	--	86011
					--	--	--	--		6371	
30	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	34	453,90	0,52	15433	18	127	11014	28562
					449,64	0,26	15288	9		2116	
31	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20									
		СП - 8%	шт.	25	490,00	--	12250	--	12250	--	13230
					--	--	--	--		980	
32	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20									
		СП - 8%	шт.	9	677,00	--	6093	--	6093	--	6580
					--	--	--	--		487	