Заказчик: Ашимов Болат Азимханович
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО "АМАН-ЕР и К"
Авторский надзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»
Объект: «Строительство детского сада на 50 мест, наружных инженерных сетей (водопровод, электричество) в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3 за декабрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		2	27.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада на 50 мест, наружных инженерных сетей (водпровод, электричество) в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области	151 059 024,11	11 954 875,00	11 954 875,00						1 434 585,00	13 389 460,00
За отчетный период	151 059 024,11	11 954 875,00	11 954 875,00						**1 434 585,00**	**13 389 460,00**

Заказчик: _____ **Ашимов Болат Азимханович**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Технадзор: _____
ТОО «АМАН-ЕР и К»

Наименование объекта: Строительство детского сада на 50 мест, наружных инженерных сетей (водопровод, электричество) в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области

Заказчик: Ашимов Болат Азимханович

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО "АМАН-ЕР и К"

Авторский надзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Договор №2 от 27.10.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
от 18.12.2024 г. (ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ											
		Концевая КтБ10-3.1с (концевая)									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17304,41	8847,20	17304	8848	676	9438	28881
					7779,98	4017,60	7780	4018		2139	
2	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-1	шт.	2	67825,00	–	135650	–	135650	–	146502
					–	–	–	–		10852	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	26046,43	–	26046	–	26046	–	28130
					–	–	–	–		2084	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	шт	1	23132,14	–	23132	–	23132	–	24983
					–	–	–	–		1851	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1	4371,43	–	4371	–	4371	–	4721
					–	–	–	–		350	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	8742,86	–	17486	–	17486	–	18885
					–	–	–	–		1399	
7	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2244410,00	–	160	–	160	–	173
					–	–	–	–		13	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	1193,04	–	1193	–	1193	–	1288
					–	–	–	–		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048,00	--	5240	--	5240	--	5659
					--	--	--	--		419	
10	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445,00	--	2225	--	2225	--	2403
					--	--	--	--		178	
11	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	14143,00	--	14143	--	14143	--	15274
					--	--	--	--		1131	
12	252-207-2110 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.150 (в комплекте 6шт)	комплект	1	16836,00	--	16836	--	16836	--	18183
					--	--	--	--		1347	
13	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198,00	--	39594	--	39594	--	42762
					--	--	--	--		3168	
14	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392,00	--	40176	--	40176	--	43390
					--	--	--	--		3214	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	20	1539,11	--	30782	--	30782	--	33245
					--	--	--	--		2463	
16	252-201-0622 РСНБ РК 2015	Скоба SH195	шт.	3	2297,00	--	6891	--	6891	--	7442
					--	--	--	--		551	
17	252-207-0221 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
					--	--	--	--		173	
18	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	4051,12	688,02	8102	1376	742	4694	13820
					2992,00	268,06	5984	536		1024	
19	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00	--	204118	--		--	204118
					--	--	--	--	204118	--	
20	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7877,07	209,73	7877	210	1683	4362	13218
					5984,00	73,89	5984	74		979	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	4371,43	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
22	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2833,00	--	2833	--	2833	--	3060
					--	--	--	--		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,78914	985,00	--	777	--	777	--	839
					--	--	--	--		62	
24	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
25	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13324,00	--	13324	--	13324	--	14390
					--	--	--	--		1066	
26	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2287,00	--	2287	--	2287	--	2470
					--	--	--	--		183	
27	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11554,00	--	34662	--	34662	--	37435
					--	--	--	--		2773	
28	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1952,00	--	1952	--	1952	--	2108
					--	--	--	--		156	
29	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976,00	--	2928	--	2928	--	3162
					--	--	--	--		234	
30	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
					--	--	--	--		86	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	974,46	--	4385	--	4385	--	4736
					--	--	--	--		351	
		Анкерная опора									
32	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17304,41	8847,20	17304	8848	676	9438	28881
					7779,98	4017,60	7780	4018		2139	
33	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	67825,00	--	135650	--	135650	--	146502
					--	--	--	--		10852	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	26046,43	--	26046	--	26046	--	28130
					--	--	--	--		2084	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	шт	1	23132,14	--	23132	--	23132	--	24983
					--	--	--	--		1851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	1193,04	--	1193	--	1193	--	1288
					--	--	--	--		95	
37	252-207-0221 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
					--	--	--	--		173	
38	252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-52 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1521,00	--	1521	--	1521	--	1643
					--	--	--	--		122	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	8742,86	--	17486	--	17486	--	18885
					--	--	--	--		1399	
40	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2244410,00	--	160	--	160	--	173
					--	--	--	--		13	
41	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048,00	--	5240	--	5240	--	5659
					--	--	--	--		419	
42	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445,00	--	2225	--	2225	--	2403
					--	--	--	--		178	
43	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143,00	--	56572	--	56572	--	61098
					--	--	--	--		4526	
44	252-207-2110 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.150 (в комплекте 6шт)	комплект	1	16836,00	--	16836	--	16836	--	18183
					--	--	--	--		1347	
45	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198,00	--	79188	--	79188	--	85523
					--	--	--	--		6335	
46	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392,00	--	80352	--	80352	--	86780
					--	--	--	--		6428	
47	252-201-0622 РСНБ РК 2015	Скоба SH195	шт.	6	2297,00	--	13782	--	13782	--	14885
					--	--	--	--		1103	
48	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	4051,12	688,02	4051	688	371	2347	6910
					2992,00	268,06	2992	268		512	
49	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7877,07 5984,00	209,73 73,89	7877 5984	210 74	1683	4362 979	13218
51	ТПРАЙС-ЛИСТ	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	4371,43 --	-- --	4371 --	-- --	4371	-- 350	4721
52	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2833,00 --	-- --	2833 --	-- --	2833	-- 227	3060
53	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,78914	985,00 --	-- --	777 --	-- --	777	-- 62	839
54	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574,00 --	-- --	3444 --	-- --	3444	-- 276	3720
55	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13324,00 --	-- --	13324 --	-- --	13324	-- 1066	14390
56	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2287,00 --	-- --	2287 --	-- --	2287	-- 183	2470
57	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11554,00 --	-- --	34662 --	-- --	34662	-- 2773	37435
58	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976,00 --	-- --	2928 --	-- --	2928	-- 234	3162
59	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081,00 --	-- --	1081 --	-- --	1081	-- 86	1167
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	974,46 --	-- --	4385 --	-- --	4385	-- 351	4736
61	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1952,00 --	-- --	1952 --	-- --	1952	-- 156	2108
62	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6332,69	962,61	6333	963	882	3519	10640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4488,00	399,63	4488	400		788	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник РВН-10	шт	3	4189,29	–	12568	–	12568	–	13573
					–	–	–	–		1005	
		Угловая анкерная опора УАтБ10-3.1с									
64	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	26636,77	14250,54	26637	14251	677	14542	44474
					11709,00	6468,76	11709	6469		3294	
65	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-1	шт.	3	67825,00	–	203475	–	203475	–	219753
					–	–	–	–		16278	
66	252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078,00	–	114078	–	114078	–	123204
					–	–	–	–		9126	
67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	11	1539,11	–	16930	–	16930	–	18284
					–	–	–	–		1354	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2	4371,43	–	8743	–	8743	–	9442
					–	–	–	–		699	
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	8742,86	–	34971	–	34971	–	37769
					–	–	–	–		2798	
70	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2244410,00	–	160	–	160	–	173
					–	–	–	–		13	
71	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2518,00	–	5036	–	5036	–	5439
					–	–	–	–		403	
72	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,13448	985,00	–	132	–	132	–	143
					–	–	–	–		11	
73	252-108-0503 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	5740,00	–	11480	–	11480	–	12398
					–	–	–	–		918	
74	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6332,69	962,61	6333	963	882	3519	10640
					4488,00	399,63	4488	400		788	
75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник искровой SDI20.3	шт	3	6192,86	–	18579	–	18579	–	20065
					–	–	–	–		1486	
76	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048,00	–	5240	–	5240	–	5659
					–	–	–	–		419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445,00	--	2225	--	2225	--	2403
					--	--	--	--		178	
78	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	14143,00	--	14143	--	14143	--	15274
					--	--	--	--		1131	
79	252-207-2110 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.150 (в комплекте 6шт)	комплект	1	16836,00	--	16836	--	16836	--	18183
					--	--	--	--		1347	
80	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198,00	--	79188	--	79188	--	85523
					--	--	--	--		6335	
81	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392,00	--	80352	--	80352	--	86780
					--	--	--	--		6428	
82	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	6332,69	962,61	12665	1925	1764	7038	21279
					4488,00	399,63	8976	799		1576	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник искровой SDI20.3	шт	6	6192,86	--	37157	--	37157	--	40130
					--	--	--	--		2973	
		Ответвительная опора ОАтБ10-3.1с									
84	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8481,43	3823,14	8481	3823	677	4575	14100
					3981,06	1737,40	3981	1737		1044	
85	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	66659,00	--	66659	--	66659	--	71992
					--	--	--	--		5333	
86	252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	58795,00	--	58795	--	58795	--	63499
					--	--	--	--		4704	
87	252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078,00	--	114078	--	114078	--	123204
					--	--	--	--		9126	
88	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	10	1539,11	--	15391	--	15391	--	16622
					--	--	--	--		1231	
89	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2	4371,43	--	8743	--	8743	--	9442
					--	--	--	--		699	
90	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	8742,86	--	17486	--	17486	--	18885
					--	--	--	--		1399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001429	2244410,00	--	321	--	321	--	347
					--	--	--	--		26	
92	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1048,00	--	4192	--	4192	--	4527
					--	--	--	--		335	
93	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	445,00	--	1780	--	1780	--	1922
					--	--	--	--		142	
94	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143,00	--	42429	--	42429	--	45823
					--	--	--	--		3394	
95	252-207-2110 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.150 (в комплекте 6шт)	комплект	1	16836,00	--	16836	--	16836	--	18183
					--	--	--	--		1347	
96	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198,00	--	39594	--	39594	--	42762
					--	--	--	--		3168	
97	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392,00	--	40176	--	40176	--	43390
					--	--	--	--		3214	
98	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2518,00	--	5036	--	5036	--	5439
					--	--	--	--		403	
99	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,05328	985,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
		Угловая промежуточная УПоБ-1.1с									
100	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17304,41	8847,20	17304	8848	676	9438	28881
					7779,98	4017,60	7780	4018		2139	
101	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	66659,00	--	133318	--	133318	--	143983
					--	--	--	--		10665	
102	252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	58795,00	--	58795	--	58795	--	63499
					--	--	--	--		4704	
103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	10	1539,11	--	15391	--	15391	--	16622
					--	--	--	--		1231	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1	4371,43	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	8742,86	--	17486	--	17486	--	18885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1399	
106	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,04304	985,00	--	42	--	42	--	45
					--	--	--	--		3	
107	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
					--	--	--	--		201	
108	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	333,00	--	999	--	999	--	1079
					--	--	--	--		80	
109	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	445,00	--	1335	--	1335	--	1442
					--	--	--	--		107	
110	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143,00	--	42429	--	42429	--	45823
					--	--	--	--		3394	
111	252-207-2114 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.9585 (в комплекте 6шт)	комплект	1	22399,00	--	22399	--	22399	--	24191
					--	--	--	--		1792	
112	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6332,69	962,61	6333	963	882	3519	10640
					4488,00	399,63	4488	400		788	
113	ТПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник искровой SDI10.2	шт	3	6192,86	--	18579	--	18579	--	20065
					--	--	--	--		1486	
		Переходная угловая анкерная УА10-15									
114	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	26636,77	14250,54	26637	14251	677	14542	44474
					11709,00	6468,76	11709	6469		3294	
115	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	3	225173,00	--	675519	--	675519	--	729561
					--	--	--	--		54042	
116	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,06	12872,93	7565,43	772	454	--	356	1218
					5307,50	2111,64	318	127		90	
117	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки МП501	шт.	3	5261,00	--	15783	--	15783	--	17046
					--	--	--	--		1263	
118	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г51	шт	3	31328,57	--	93986	--	93986	--	101505
					--	--	--	--		7519	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ511	шт	2	4298,57	--	8597	--	8597	--	9285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		688	
120	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ512	шт	1	43286,25	--	43286	--	43286	--	46749
					--	--	--	--		3463	
121	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ513	шт	1	24944,46	--	24944	--	24944	--	26940
					--	--	--	--		1996	
122	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ501	шт	1	7895,89	--	7896	--	7896	--	8528
					--	--	--	--		632	
123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х512	шт	2	423,48	--	847	--	847	--	915
					--	--	--	--		68	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У71	шт	2	4280,36	--	8561	--	8561	--	9246
					--	--	--	--		685	
125	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП100	м	6	8105,36	--	48632	--	48632	--	52523
					--	--	--	--		3891	
126	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шпилька ШП501	шт	8	1448,04	--	11584	--	11584	--	12511
					--	--	--	--		927	
127	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001143	2244410,00	--	2565	--	2565	--	2770
					--	--	--	--		205	
128	252-201-0622 РСНБ РК 2015	Скоба SH195	шт.	6	2297,00	--	13782	--	13782	--	14885
					--	--	--	--		1103	
129	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198,00	--	79188	--	79188	--	85523
					--	--	--	--		6335	
130	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392,00	--	80352	--	80352	--	86780
					--	--	--	--		6428	
131	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143,00	--	42429	--	42429	--	45823
					--	--	--	--		3394	
132	252-207-2110 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.150 (в комплекте 6шт)	комплект	1	16836,00	--	16836	--	16836	--	18183
					--	--	--	--		1347	
133	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263
					--	--	--	--		686	
134	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1048,00	--	3144	--	3144	--	3396
					--	--	--	--		252	
135	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	445,00	--	1335	--	1335	--	1442
					--	--	--	--		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	6332,69	962,61	12665	1925	1764	7038	21279
					4488,00	399,63	8976	799		1576	
137	ТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SD110.2	шт	6	6192,86	--	37157	--	37157	--	40130
					--	--	--	--		2973	
138	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1466,40	87,51	2933	175	54	1999	5327
					1351,98	36,33	2704	73		395	
139	ТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электрический активной и реактивной энергии трехфазный в комплекте: класс точности-0,5s с долговременной памятью хранения данных, функция учета потерь, основной цифровой порт, дополнительный цифровой интерфейс, дополнительное питание, модем, четырехпроводная линия, A1805-RL-P4G-DW-GP-4	шт	1	23132,14	--	23132	--	23132	--	24983
					--	--	--	--		1851	
140	ТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электрический активной и реактивной энергии трехфазный в комплекте: класс точности-0,5s с долговременной памятью хранения данных, функция учета потерь, основной цифровой порт, дополнительный цифровой интерфейс, дополнительное питание, модем, четырехпроводная линия, A1140-RAL-BW-GP-4T	шт	1	26046,43	--	26046	--	26046	--	28130
					--	--	--	--		2084	
141	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	4	4312,08	431,52	17248	1726	3554	9108	28464
					2992,00	170,36	11968	681		2108	
142	ТПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор тока с коэффициентом ТОЛ-СЭЩ-10	шт	1	43258,93	--	43259	--	43259	--	46720
					--	--	--	--		3461	
143	247-302-0801 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	3	3279,00	--	9837	--	9837	--	10624
					--	--	--	--		787	
144	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	28540,36	7000,80	85621	21002	6275	48286	144619
					19448,00	2906,40	58344	8719		10713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	247-305-0143 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	1	547994,00	--	547994	--	547994	--	591834
					--	--	--	--		43840	
146	247-305-0131 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	2	146546,00	--	293092	--	293092	--	316539
					--	--	--	--		23447	
147	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	112	585,17	17,67	65539	1979	37594	19106	91417
					231,84	5,09	25966	570		6772	
148	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19,5666667	4375,40	166,46	85612	3257	62509	15006	108667
					1014,30	50,86	19846	995		8049	
149	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	833	873,72	24,67	727809	20550	538277	126459	922610
					202,86	7,99	168982	6656		68341	
150	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0866667	128138,13	63130,22	11105	5471	241	5885	18349
					62228,80	22649,44	5393	1963		1359	
151	ТПРАЙС-ЛИСТ	Провод СИП-3 3х50мм	м	260	792,32	--	206003	--	206003	--	222483
					--	--	--	--		16480	
152	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13576,42	8311,42	13576	8311	1362	6130	21282
					3903,00	3759,00	3903	3759		1576	
153	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38823,92	9684,46	38824	9685	10687	17667	61010
					18452,50	3630,83	18452	3631		4519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	515-102-0415 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1261342,00	--	1261342	--		--	1261342
					--	--	--	--	1261342	--	
155	515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	1238943,00	--	1238943	--		--	1238943
					--	--	--	--	1238943	--	
156	ТПРАЙС-ЛИСТ	Бензиновый генератор мощностью 6,0кВа переносная FUBAG	шт	1	396160,71	--	396161	--	396161	--	427854
					--	--	--	--		31693	
		Площадка под КТПН									
157	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,9	5664,08	319,56	10762	607	8987	1302	13030
					614,90	114,38	1168	217		965	
158	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2016,28	1063,29	8065	4253	2011	3490	12479
					450,28	289,11	1801	1156		924	
159	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,78	36737,00	--	28655	--	28655	--	30947
					--	--	--	--		2292	
160	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,08	911,08	20,25	2806	62	1782	903	4006
					312,28	2,99	962	9		297	
161	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,98	4021,55	1086,75	3941	1065	2720	442	4734
					159,55	258,33	156	253		351	
162	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,98	3244,61	1127,93	3180	1106	1918	454	3925
					159,55	269,25	156	264		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9251580	147795	5874105	358964	10154875
							423218	59552	2806462	544328	
		Стоимость оборудования	тенге				2806462				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				2806462				
		Стоимость монтажных работ	тенге				3843163				
		Материалы	тенге				658914				
		Всего заработная плата	тенге					361614			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2786165				
		Накладные расходы	тенге				260362				
		Сметная прибыль	тенге				328285				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				4431810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	тенге					361614			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2601955				
		Материалы	тенге				33769				
		Всего заработная плата	тенге					121156			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1016331				
		Местные материалы	тенге				1378926				
		Накладные расходы	тенге				98602				
		Сметная прибыль	тенге				216043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2916600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	тенге					121156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10154872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	тенге					482770			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**10154872**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				423218				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					147795			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					59552			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5874105		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2806462		
		- Накладные расходы	тенге							358964	
		- Сметная прибыль	тенге							544328	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**10154872**
		Временные здания и сооружения 0%	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ГЛААМ 1-8:	Тенге								**0,00**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**1800003,00**
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								**11954875,00**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1434585,00
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								**13389460,00**

Заказчик:
Ашимов Болат Азимханович

Авторский надзор:
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Генподрядчик:
ТОО " Самурык S Казына Сервис "

Технадзор:
ТОО "АМАН-ЕР и К"