Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноэтажных, одноквартирных жилых домов (10) в с. Журавлевка, Буландынского района, Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)"

Справка № 1 от "31" августа 2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 г

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11-02-6-302	19.08.2024				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**104 508 032,0**	**93 310 743**							**11 197 289,0**	
В том числе за отчетный период	**104 508 032,0**	**93 310 743**							**11 197 289,0**	**104508032,0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Директор Батаев А.М.

-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки - Строительство одноэтажных, одноквартирных жилых домов (10) в с.Журавлевка, Буландынского района, Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)"

Договор № 11-02-6-302 от "19" августа 2024 г

АКТ № 1 от "31" августа 2024 г

приемки выполненных работ за август 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим накла расхо смет приб тен тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01. Общестроительные работы										
		Земляные работы										
1	У6101-0102-0214	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	168,0		465	465	78120	78120	--	--	7
		Формула объема = (16,8 * 10 = 168)				--	98	--	16464		--	
2	С3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2 940		43	--	126420	--		--	12
		Формула объема = (16,8*1,75*10)*10				--	--	--	--		--	

3	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	3,6	4 196	--	15106	--	--	--	
		Формула объема = (7,2.0,05)X10			4 196	--	15106	--		--	
4	У6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	68,4	98	98	6703	6703	--	--	
		Формула объема = (7,2*0,95)*10			--	25	--	1710		--	
5	У6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	68,4	662	253	45281	17305	--	--	
		Формула объема = (7,2*0,95)*10			409	82	27976	5609		--	
6	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	72,0	4 196	--	302112	--	--	--	3
		Формула объема = (7,2)*10			4 196	--	302112	--		--	
7	У6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	68,4	662	253	45281	17305	--	--	
		Формула объема = (7,2*0,95)*10			409	82	27976	5609		--	
		Фундаменты									
8	У6102-0301-0101	**Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин диаметр до 1000 мм вращательным /ковшовым/ способом, длина до 12 м, грунты 1-3 групп**	м³	72,0	64 480	10 779	4642560	776088	3352536	--	464
		Формула объема = (0,3*24)*10			7 138	3 270	513936	235440		--	
9	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0368	295 048	--	305906	--	305906	--	30
		Формула объема = (0,001*0,16*27*24)*10			--	--	--	--		--	
10	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,096	270 453	--	837322	--	837322	--	83
		Формула объема = (0,001*4,3*3*24)*10			--	--	--	--		--	
11	У6103-0101-0201	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³**	м³	1,3	76 493	5 127	99441	6665	49667	--	9

		Формула объема = 0,13 * 10			33 161	1 013	43109	1317		--	
12	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,38	280 712	--	106671	--	106671	--	
		Формула объема = 0,038 * 10			--	--	--	--		--	
13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,126	295 048	--	37176	--	37176	--	
		Формула объема = 0,0126 * 10			--	--	--	--		--	
14	Е11-140301-0101 Изм. и доп. вып. 40	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	28,7	13 035	4 916	374105	141089	132164	--	
		Формула объема = 2,87 * 10			3 514	1 535	100852	44055		--	
15	Е11-140301-0104 Изм. и доп. вып. 40	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	165,0	61 241	6 510	10104765	1074150	6093285	--	101
		Формула объема = 16,5 * 10			17 802	1 344	2937330	221760		--	
16	У6103-0703-0201	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	5,7928	87 825	967	508753	5602	22331	--	5
		Формула объема = (0,001 * 579,28) * 10			83 003	120	480820	695		--	
17	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,15	280 712	--	1445667	--	1445667	--	14
		Формула объема = 0,515 * 10			--	--	--	--		--	
18	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,96	295 048	--	578294	--	578294	--	57
		Формула объема = 0,196 * 10			--	--	--	--		--	
19	У6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	320	4 272	19	1367040	6080	943360	--	136
		Формула объема = 32 *10			1 305	6	417600	1920		--	

10	E11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство Формула объема = 3,4 * 10	$м^3$	34,0	101 818 46 552	12 328 2 259	3461812 1582768	419152 76806	1459892	– –	346
11	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Формула объема = (0,001 * 195,6) * 10	т	1,956	280 712 –	– –	549073 –	– –	549073	– –	549
12	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Формула объема = (0,001 * 26,5)* 10	т	0,265	295 048 –	– –	78188 –	– –	78188	– –	781
23	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Формула объема = (0,001 * 245)* 10	т	2,45	322 409 –	– –	789902 –	– –	789902	– –	7899
		Стены									
25	E11-140301-0210 Изм. и доп. вып. 40	Стены наружные несущие. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее Формула объема = 36,1 * 10 домов	$м^3$	361,0	19 214 17 140	710 183	6936254 6187540	256310 66063	492404	– –	693625
26	E11-140301-0204 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Формула объема = 0,34 * 10	т	3,4	421 256 64 276	1 399 389	1432270 218538	4757 1323	1208975	– –	1432270
27	C1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 Формула объема = (0,97 * 36,1) *10	$м^3$	350,17	36 171 –	– –	12665999 –	– –	12665999	– –	12665999
28	E11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя Формула объема = 110 * 10	$м^2$	1 100	1 750 1 179	8 2	1925000 1296900	8800 2200	619300	– –	1925000

29	С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	110	44 207	--	4862770	--	4862770	--	4862
		Формула объема = 11 * 10			--	--	--	--		--	
30	Е11-140301-0203 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$	1 402,0	4 917	57	6893634	79914	822974	--	6893
		Формула объема = (29,9+110,3) * 10 домов			4 273	18	5990746	25236		--	
31	С1213-101-0403	**Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	70,6608	97 472	--	6887449	--	6887449	--	6887
		Формула объема =(50,4 * 140,2)* 10 :1000			--	--	--	--		--	
32	Е11-140301-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.**	$м^3$ кладки	62,0	27 719	489	1718578	30318	363878	--	1718
		Формула объема = 6,2 * 10 домов			21 361	160	1324382	9920		--	
33	С1213-101-0103	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	23,56	88 562	--	2086521	--	2086521	--	2086
		Формула объема = 6,2 * 380 * 10:1000			--	--	--	--	--		
34	Е11-140301-0204 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-1 п.5/**	т	1,1	65 675	1 399	72243	1539	--	--	722
		Формула объема = 0,11* 10 домов			64 276	389	70704	428		--	
35	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11	295 048	--	32455	--	32455	--	324
		Формула объема = (0,001 * 11) * 10 домов			--	--	--	--		--	
36	Е11-140301-0203 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.**	$м^2$	216,0	4 917	57	1062072	12312	126792	--	106207
		Формула объема = 21,6 * 10 домов			4 273	18	922968	3888		--	

-6

37	С1213-101-0303	**Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150** Формула объема = 21,6 * 50,4 * 10 :1000	**1000 шт.**	**10,8864**	**77 449** --	**--** --	**843141** --	**--** --	**843141**	**--** --	**8431**
		Перекрытие									
41	С1215-202-0201	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1** Формула объема = (0,41+0,3+0,87+0,046+0,18+0,05+0,08+0,015+0,07) * 10	**$м^3$**	**20,21**	**88 455** --	**--** --	**1787676** --	**--** --	**1787676**	**--** --	**17876**
42	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** Формула объема = (0,2 * 93 * 1,03)* 10 домов	**$м^3$**	**191,58**	**35 077** --	**--** --	**6720052** --	**--** --	**6720052**	**--** --	**67200**
46	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** Формула объема = 0,001 *(59,5 + 33,1 *3) * 10 домов	**т**	**1,588**	**322 409** --	**--** --	**511985** --	**--** --	**511985**	**--** --	**5119**
		Кровля									
50	С1215-202-0201	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1** Формула объема = (1,4+0,22+0,22+0,22+0,04+0,14+0,15+0,036+0,03+0,03+0,03+0,015+0,03+0,01) * 10 домов	**$м^3$**	**25,71**	**88 455** --	**--** --	**2274178** --	**--** --	**2274178**	**--** --	**22741**
52	С1215-202-0201	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1** Формула объема = (0,22+0,22)* 10 домов	**$м^3$**	**4,4**	**88 455** --	**--** --	**389202** --	**--** --	**389202**	**--** --	**3892**

54	С1215-204-0202	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** Формула объема = (0,25+0,45+0,11)* 10 домов	$м^3$	8,1	88 455 --	-- --	716486 --	-- --	716486	-- --	716
55	У6107-0115-0104	**Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата** Формула объема = ((1,4+0,22+0,22+0,22+0,04+0,14+0,15+0,036+0,03+0,03+0,03+0,03+0,015+0,03+0,01)+(0,22+0,22)+1,1+0,11)*10	$м^3$	42,21	9 854 4 159	186 59	415937 175551	7851 2490	232535	-- --	415
56	У6107-0115-0106	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам** Формула объема = (50.0,2.2+20.2)X10	$м^2$	600	358 158	8 3	214800 94800	4800 1800	115200	-- --	2148
61	У6104-0301-0110	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т** Формула объема = (6)X10	шт.	60	1 768 804	640 124	106080 48240	38400 7440	19440	-- --	1060
62	С1222-102-0101	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** Формула объема = (0,026.6)X10	$м^3$	1,56	173 831 --	-- --	271176 --	-- --	271176	-- --	27117
64	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** Формула объема = (0,001.6,05.4,4)X10	т	0,2662	322 409 --	-- --	85825 --	-- --	85825	-- --	8582
		Проемы /АР-4/									
77	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** Формула объема = ((1,8.1,6+1,5.1,6.3)+(1,2.1,6.2))X10	$м^2$	139,2	46 647 --	-- --	6493262 --	-- --	6493262	-- --	6493262

		Итого по акту								**9331074**
		Сметная прибыль (0%) Непредвиденные работы и затраты (0%) **Итого**								**9331074**
		Налог на добавленную стоимость (12%) **Всего по акту с учетом НДС**								1119728 **10450803**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Куратор

Технический надзор:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Директор Батаев А.М.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "NAP GROUP"

ГИП Потапов Н.П.

-9