Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Алтайстрой",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Б.Рейша ул., дом № 12/1**	**930840000011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Energy",071500, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский район, Аксуат с., Уранхаева, дом № 10**	**040140008686**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 2 от 15.07.2020 г

Номер документа	Дата составления
56	**25.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы на объекте: "Строительство общежития №2 в городе Аксу, Павлодарской области"			Работа	1	968 620,00	968 620,00
				Итого	1	x	968 620,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Абдрахманов Д.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020г.

Генподрядчик :ТОО "Алтайстрой"
Субподрядчик: ТОО "DK Energy"
Наименование строительства и его адрес:

" Строительство общежития №2 в городе Аксу, Павлодарской области"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	Наменование		КОД	
		2	15.07.2020г.				ТОО "DK Energy"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	968620									
Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2020г.	968 620	864 839	864 839	864 839		0		0	103781	968 620

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____Абдрахманов Д.К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "DK Energy"
_____Шотабаев Д.С.

Наименование стройки: " Строительство общежития №2 в городе Аксу, Павлодарской области"

Генподрядчик :ТОО "Алтайстрой"

Субподрядчик: ТОО "DK Energy"

Договор № 2 от 15.07.2020г.

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы. Надземная часть.									
	Раздел 1 Стены									
1	11-070503-011(	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка - на растворе М75 АС18.2 прим.п. 1	14	259,43	148,44	3632	2078	1273	0,148	2
		шт. сборных конструкций		110,99	35,48	1554	497	62,1	0,043	1
2	11-070104-030	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	1371	761,5	2742	1523	978	0,813	2
		шт. сборных конструкций		609,5	178	1219	356	62,1	0,216	0
7	11-080201-150	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	28	5957,63	1428,05	166814	39985	69475	6,04	169
		м3 кладки		4529,58	354,79	126828	9934	50,8	0,43	12
11	11-080201-010	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - кирпич СУР100 на растворе М75.	28	4530,34	1410,29	126850	39488	49074	4,38	123
		м3 кладки		3120,05	330,04	87361	9241	50,8	0,4	11
12	11-080201-070	Стены и другие конструкции. Армирование кладки 5 Вр1	0,11745	44176,08	1357,76	5188	159	2581	56,4	7
		т металлических изделий								

	42818,32	445,76	5029	52	50,8	0,54	0
Всего прямые затраты			**305226**				**302**
							24
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			221 992				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			83 234				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			20 080				
Накладные расходы I уровня, тенге			123 382				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			733 833				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			31 115				
Итого, тенге			764 948				
Сметная прибыль (8 %), тенге			61 196				
Всего			**826 144**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			12 392				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			20 293				
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**858 829**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**910 358**				
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95			**864839**				
НДС (12 %)			103781				
Всего по акту с учетом НДС			**968620**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ Абдрахманов Д.К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "DK Energy"

_____ Шотабаев Д.С.