Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Нысан: **«Сарыағаш ауданындағы Сұрым каналын күрделі жөндеу»**

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

13.07 2021ж.

Тапсырыс беруші **«Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 161200 Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Төле би көшесі 65Б»** *жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі*

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі)**26.05.2021ж Тұран су» ШЖҚ МКК басшысы Лесов Досхан Асилбекович, Түркістан облысы Түркістан қ. Төле-би к. үй №65** декларация күні, мердігер (бас мердігер) *ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды* мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) **26.05.2021ж Premium Inspection» ЖШС техникалық қадағалау сарапшы Шалкаров Адилхан Шалкарович аттестат 18.05.2021 ж №KZ92VJE00025410 16.10.2019ж №KZ42VJE00050075 №KZ69VJE00050074**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **26.05.2021ж «Улмад» ЖШС , авторлық қадағалау сарапшы Тайманов Абылаким Ералханулы лицензия №000801 08.06.2007ж.,**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қапланбек а.о., Қапланбек а.
мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) **«Сарыағаш ауданындағы Сұрым каналын күрделі жөндеу» су жүйелерін(арналарды) күрделі жөндеу жұмыстары**
нысанның атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу),
нысанның атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Нысанның құрылысы:
   1) **KZ18REA00182420 07.07.2020 ж.**
   қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы , талон берген күні
   2) **«Түркістан облысы ауыл шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 12.12.2019ж №119 .**
   бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
   3) **«Улмад» ЖШС № 801-06-88-09**
   жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **маусым 2020ж.** :
айы,жылы

жұмыстардың аяқталуы **мамыр 2021ж.** ;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **6** ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай;
нақты **6** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден

басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық ішінде өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша жалпы (бұрын) қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Нақты жалпы (бұрын) қабылданғарды ескере отырып	оның іске қосу кешені немесе кезегі
Күрделі жөндеу	**км**	**5,5**		**5,5**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____ _____ (көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр(бұдан әрі м2)	--	--
Қабаттар саны	қабат	--	--
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі м3)	--	--
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3	--	--
Жапраслас салынған,жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	--	--

Көрсеткіштер	Жоба бойынша пәтер саны	пәтер алаңы жалпы	пәтер алаңы түрғын	Нақты пәтер саны	пәтер алаңы жалпы	пәтер алаңы түрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі	--	--	--	--	--	--
екі бөлмелі	--	--	--	--	--	--
үш бөлмелі	--	--	--	--	--	--
төрт бөлмелі және одан да көп	--	--	--	--	--	--

4. Бетонмен капталатын каналдың ұзындығы 5,5 км, гидрометрикалық постты жөндеу (гидрометрический пост) - 1 дана, Г-тәрізді блок (Г-образных блоков) Г 15-30-2 - 240 дана, ЛР-10 лоток (Лоток ЛР-10) - 64 дана, су тоспа ғимараты (перегораживающее сооружение) – 5 дана, бас құрылым (головное сооружение) –1 дана, төтенше жағдайды қалпына келтіру құрылымы -1 дана, ұңғыма құрылысы (устьевое сооружение) – 1 дана , құбырлы өткел (трубчатый переезд) Д 1240 мм – 2 дана, құбырлы өткел (трубчатый переезд) Д 1490 мм – 3 дана, құбырлы өткел (трубчатый переезд) Д 910 мм – 2 дана, айналмалы ұңғымалар (Поворотные колодцы) -10 дана, су шығару имараты (водовыпуски) асбестцементтік құбыр Д300мм– 7 дана, су шығару имараты (водовыпуски) асбестцементтік құбыр Д400мм – 1 дана, су шығару имараты (водовыпуски) асбестцементтік құбыр Д200мм– 35 дана негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар
5. Нысанда жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау – сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны; барлығы **456 762 630** тенге, соның ішінде; құрылыс монтаж жұмыстары **378 113 835** тенге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **78 648 795** тенге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **456 762 630** тенге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары **378 113 835** тенге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **78 648 795** тенге;
9. Нысан бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Сарыағаш ауданындағы Сұрым каналын күрделі жөндеу»
нысанның (кешеннің) атауы
_____ пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ:

Тапсырыс беруші **Бадыраков Нурбек Бактыбаевич**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы *Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Техникалық қадағалау **Абдулвахидов Нуржумахан Абдурахманович**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы *Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Авторлық қадағалау **Тайманов Абылаким Ералханулы**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы *Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Мердігер (бас мердігер) **Лесов Досхан Асилбекович**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы *Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы
(желілер, су тартқыштары, коллекторлар және тағы басқа)

«Сарыағаш ауданындағы Сұрым каналын күрделі жөндеу»

№ р/с ұзақтығы	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Ескертпе
1	2	3	4	5
1	Бетонмен қапталатын су арнасының (жалпы ұзындығы	м	5500	
2	Гидрометрикалық пост	дана	1	
3	Г-тәрізді блок Г 15-30-2	дана	240	
4	ЛР-10 лоток	дана	64	
5	Су тоспа имараты (перегораживающее сооружение)	дана	5	
6	Бас құрылым	дана	1	
7	Төтенше жағдайды қалпына келтіру құрылымы	дана	1	
8	Айналмалы ұңғымалар	дана	10	
9	Су шығару имараты (водовыпуски) Д300мм,	дана	7	
10	Су шығару имараты (водовыпуски) Д400мм,	дана	1	
11	Су шығару имараты (водовыпуски) Д200мм,	дана	35	
12	Құбырлы өткел (трубчатый переезд) d=1240 мм	дана	2	
13	Құбырлы өткел (трубчатый переезд) d=1490 мм	дана	3	
14	Құбырлы өткел (трубчатый переезд) d=910 мм	дана	2	
15	Ұңғыма құрылысы	дана	1	

Тапсырыс беруші **Бадыраков Нурбек Бактыбаевич**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау **Тайманов Абылаким Ералханулы**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ