Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 58 от 4.04.2023г.

Акт выполненных работ №1
За июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		Демонтажные работы л.4,6-АС										
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	74		119,18	3,12	8819	231	--	6268	16294
		НР - 72%; СП - 8%				116,06	1,58	8588	117		1207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0047	0,3478	--				--		
2	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	74		363,02	20,64	26863	1528	--	18800	49316
		НР - 72%; СП - 8%				342,38	10,47	25336	775		3653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,008	0,592	--				--		
3	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	74		78,16	--	5784	--	--	4164	10744
		НР - 72%; СП - 8%				78,16	--	5784	--		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,007	0,518	--				--		
4	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную шпаклевка с земли и лесов**	м2	254,94		261,88	--	66764	--	--	48070	124021

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				261,88	--	66764	--		9187	
5	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7		1498,55	60,64	10490	424	--	7396	19317
		НР - 72%; СП - 8%				1437,91	29,60	10065	207		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,1066	0,7462	--				--		
6	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	8,4		518,92	22,32	4359	187	--	3072	8025
		НР - 72%; СП - 8%				496,60	11,32	4171	95		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0342	0,28728	--				--		
7	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7		2231,29	120,05	15619	840	--	10932	28675
		НР - 72%; СП - 8%				2111,24	57,72	14779	404		2124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,105	0,735	--				--		
8	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	12,39		383,84	--	4756	--	--	3424	8835
		НР - 72%; СП - 8%				383,84	--	4756	--		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,146202	--				--		
9	Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	254,94		294,91	19,20	75184	4895	--	52396	137787
		НР - 72%; СП - 8%				275,71	9,74	70290	2483		10206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0239	6,093066	--				--		
10	Е11-460401-0101 1146-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бутовые. Разборка ОТМОСТКА	м3	4,406		12965,76	4203,36	57127	18520	--	34209	98642
		НР - 72%; СП - 8%				8762,40	2021,06	38607	8905		7307	
11	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	122,94		232,54	--	28588	--	--	20584	53105
		НР - 72%; СП - 8%				232,54	--	28588	--		3934	
12	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	89,05		294,70	1,74	26243	155	--	18783	48629
		НР - 72%; СП - 8%				292,96	--	26088	--		3602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0218	1,94129	--				--		
13	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	89,05		261,51	12,71	23287	1132	--	16223	42670
		НР - 72%; СП - 8%				248,80	4,22	22156	376		3161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,009	0,80145	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	89,05		180,55	20,16	16078	1796	--	10713	28934
		НР - 72%; СП - 8%				160,39	6,69	14283	596		2143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,014	1,2467	--				--		
				Стены и перегородки л.15-АС								
15	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,3		7194,38	341,73	38130	1811	23024	9907	51880
		НР - 72%; СП - 8%				2508,48	87,79	13295	465		3843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,1219	16207,00				1976		
15.2	104921 С	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,26712	72551,17				19380		
15.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,00477	349485,00				1667		
				Кровля л.10-АС								
16	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стропила. Установка с изготовлением МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНТРУКЦИЙ	м3 древесины в конструкции	6,218		44614,02	1898,51	277410	11805	82922	135066	445474
		НР - 72%; СП - 8%				29379,74	789,29	182683	4908		32998	
17	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,205		188457,39	1898,51	38634	389	32222	4453	46534
		НР - 72%; СП - 8%				29379,74	789,29	6023	162		3447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,0328	136619,00				4481		
17.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,17015	137093,00				23326		
18	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,423		9087,22	78,40	58367	503	50714	5309	68770
		НР - 72%; СП - 8%				1113,18	34,79	7150	223		5094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,043034	1148617,00				49430		
19	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	89,05		317,39	3,64	28264	324	24184	2808	33558
		НР - 72%; СП - 8%				42,18	1,61	3756	144		2486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,020481	1148617,00				23525		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	89,05		261,56	0,39	23292	35	9187	10142	36109
		НР - 72%; СП - 8%				158,00	0,19	14070	17		2675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00125	0,111312	81820,00				9108		
21	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,05		828,19	32,79	73751	2920	48482	16453	97420
		НР - 72%; СП - 8%				250,98	5,64	22349	502		7216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	97,955	175,00				17142		
21.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	174,538	145,00				25308		
22	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	89,05		957,60	27,81	85274	2477	6652	55519	152056
		НР - 72%; СП - 8%				855,08	10,83	76145	964		11263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,781	1090,00				1941		
22.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	3,79353	1015,00				3850		
23	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	102,4075		6133,00	--	628065	--	628065	--	678310
		СП - 8%				--	--	--	--		50245	
		Полы л.13-АС										
		Тип 1										
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,06		797,36	39,91	23171	1160	9424	9467	35249
		НР - 72%; СП - 8%				433,15	19,33	12587	562		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,592824	15729,00				9325		
25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,06		554,05	40,59	16101	1180	13987	1074	18549
		НР - 72%; СП - 8%				32,15	19,16	934	557		1374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	0,889236	15729,00				13987		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,06		5483,98	27,63	159365	803	100688	41891	217356
		НР - 72%; СП - 8%				1991,55	10,56	57874	307		16100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	116,24	42,00				4882		
26.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	7,265	235,00				1707		
26.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	29,6412	3151,00				93399		
				Тип 2								
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,58		797,36	39,91	33952	1700	13809	13872	51650
		НР - 72%; СП - 8%				433,15	19,33	18443	823		3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,868632	15729,00				13663		
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,58		554,05	40,59	23592	1728	20495	1573	27178
		НР - 72%; СП - 8%				32,15	19,16	1369	816		2013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	1,302948	15729,00				20494		
29	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,25 К=1,15	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	42,58		3417,41	29,81	145513	1270	122620	16011	174446
		НР - 72%; СП - 8%				507,83	14,41	21623	614		12922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	149917 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	м2	1,02	43,4316	2541,00				110360		
29.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	21,29	575,00				12242		
30	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	102,8		303,93	3,08	31244	316	19843	8069	42459
		НР - 72%; СП - 8%				107,84	1,19	11085	122		3145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	103,828	182,00				18897		
				Проемы л.13-АС								
				Окна								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,5		3435,47	242,60	36072	2548	16537	13080	53084
		НР - 72%; СП - 8%				1617,83	112,35	16987	1180		3932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	9,66	1712,00				16538		
32	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	10,5		24665,00	--	258982	--	258982	--	279701
		СП - 8%				--	--	--	--		20719	
33	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	10,5		1905,69	13,69	20010	143	16725	2311	24107
		НР - 72%; СП - 8%				299,22	6,51	3142	68		1786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	9,5235	1712,00				16304		
34	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	10,5		2902,00	--	30471	--	30471	--	32909
		СП - 8%				--	--	--	--		2438	
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,1		5400,20	18,28	11340	38	8445	2064	14477
		НР - 72%; СП - 8%				1360,36	4,91	2857	10		1072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,01197	700886,00				8390		
				Двери								
36	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67		3577,54	64,60	20285	366	3325	12059	34932
		НР - 72%; СП - 8%				2926,67	27,33	16594	155		2588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,3608	1712,00				2330		
36.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	2,385369	314,00				749		
37	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,67		40727,00	--	230922	--	230922	--	249396
		СП - 8%				--	--	--	--		18474	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,3		2087,91	107,30	13154	676	3539	6649	21387
		НР - 72%; СП - 8%				1418,81	46,95	8939	296		1584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,0063	102644,00				647		
38.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,512	1712,00				2589		
39	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,3		20527,00	–	129320	--	129320	–	139666
		СП - 8%				--	--	--	--		10346	
40	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Наличники. Установка и крепление	м коробок	19,8		717,42	1,55	14205	30	12186	1442	16899
		НР - 72%; СП - 8%				100,45	0,73	1989	14		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	282016 С	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	1,12	22,176	547,00				12130		
41	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8		520,00	–	4160	--	4160	–	4493
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
42	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4		5262,00	–	21048	--	21048	–	22732
		СП - 8%				--	--	--	--		1684	
43	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4		4148,00	–	16592	--	16592	–	17919
		СП - 8%				--	–	--	--		1327	
						Внутренняя отделка л.13-АС						
44	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,64		1420,35	101,61	101754	7279	19629	58063	172603
		НР - 72%; СП - 8%				1044,75	80,93	74846	5797		12785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	1,0746	18248,00				19609		
45	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,64		1279,80	9,80	91685	702	27940	45560	148224
		НР - 72%; СП - 8%				879,99	3,28	63043	235		10980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	295,37172	86,00				25402		
46	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	71,64		555,21	4,16	39775	298	11352	20352	64937
		НР - 72%; СП - 8%				392,59	1,98	28125	141		4810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,049432	220158,00				10883		
47	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	86,58		667,13	6,31	57760	547	23524	24387	88718
		НР - 72%; СП - 8%				389,11	2,09	33689	181		6572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	238,00842	86,00				20469		
48	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	86,58		700,37	6,31	60638	547	23523	26459	94065
		НР - 72%; СП - 8%				422,36	2,09	36568	181		6968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	238,00842	86,00				20469		
49	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	86,58		497,77	4,16	43097	360	12538	21866	70160
		НР - 72%; СП - 8%				348,80	1,98	30199	171		5197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,054545	220158,00				12009		
50	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	86,58		5846,99	21,53	506232	1864	305823	143537	701750
		НР - 72%; СП - 8%				2293,19	9,38	198545	812		51981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	287774 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1,02	88,3116	3195,00				282156		
				Фасад л. 9-АС								
51	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,88		1409,59	42,71	161934	4907	39660	87524	269415
		НР - 72%; СП - 8%				1021,65	36,51	117367	4195		19957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	2,171232	18248,00				39621		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м	м2	8,01		1292,15	4,99	10350	40	5407	3541	15002
		НР - 72%; СП - 8%				612,15	1,76	4903	14		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	9,2115	381,00				3510		
52.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	3,7	29,637	64,00				1897		
53	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,01		3702,79	61,80	29659	495	6344	16611	49972
		НР - 72%; СП - 8%				2848,96	31,34	22820	251		3702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,34443	17995,00				6198		
		Крыльцо, пандус Пандус л.10-АС										
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	0,622		36269,84	1415,48	22560	880	20696	856	25289
		НР - 72%; СП - 8%				1582,00	329,51	984	205		1873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,63444	30921,00				19618		
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,2252		34703,12	1415,48	7815	319	7140	310	8775
		НР - 72%; СП - 8%				1582,00	329,51	356	74		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,229704	29385,00				6750		
56	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01278		19101,77	1875,15	244	24	--	166	443
		НР - 72%; СП - 8%				17195,26	815,25	220	10		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,003578	112,00				0		
57	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01278		419679,00	--	5363	--	5363	--	5792
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
58	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,2		866,50	111,19	6239	801	600	3722	10758
		НР - 72%; СП - 8%				671,97	45,95	4838	331		797	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13178		887579,00	--	116965	--	116965	--	126322
		СП - 8%				--	--	--	--		9357	
60	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,6		6003,46	183,94	21612	662	16156	3663	27297
		НР - 72%; СП - 8%				1331,75	81,60	4794	294		2022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	27,54	58,00				1597		
60.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	3,672	3892,00				14291		
		Отмостка л.14-АС										
61	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,17		12768,34	1775,04	104317	14502	82058	10337	123827
		НР - 72%; СП - 8%				949,45	807,88	7757	6600		9172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	9,3955	8721,00				81938		
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В12,5	м3	1,88		34213,68	1132,38	64322	2129	59607	2219	71864
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	2586	496		5323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,9176	29385,00				56349		
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,21		904,17	19,87	58057	1276	37288	14169	78004
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	19493	187		5778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	154,104	223,00				34365		
		Водопровод, канализация										
		Водоснабжение В1 ВК.СО										
64	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11		1672,23	19,54	18395	215	121	13004	33911
		НР - 72%; СП - 8%				1641,71	0,18	18059	2		2512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	8,404	10,00				84		
64.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,044	836,00				37		
65	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10		1548,03	16,25	15480	162	109	10951	28546

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1520,88	0,11	15209	1		2115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	9,6	7,00				67		
65.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,05	836,00				42		
66	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	10,89		130,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
67	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	9,9		92,00	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21		94,90	1,32	1993	28	29	1394	3658
		НР - 72%; СП - 8%				92,18	--	1936	--		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0042	568,00				2		
68.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,21	98,00				21		
68.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0105	483,00				5		
69	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЯР	м трубопровода	1		8277,36	100,86	8277	101	6687	1096	10123
		НР - 72%; СП - 8%				1489,28	33,07	1489	33		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	278608 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	1	6608,00				6608		
70	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7		953,00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%				--	--	--	--		534	
71	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2		765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
72	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4		663,00	--	2652	--	2652	--	2864
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
73	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	5		495,00	--	2475	--	2475	--	2673
		СП - 8%				--	--	--	--		198	
74	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	15		464,00	--	6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%				--	--	--	--		557	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	3		612,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
				Т3								
76	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11		1548,03	16,25	17028	179	119	12046	31400
		НР - 72%; СП - 8%				1520,88	0,11	16730	1		2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	10,56	7,00				74		
76.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,055	836,00				46		
77	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	10,89		163,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
78	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5		953,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
79	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3		28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
80	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16		16,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
81	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11		94,90	1,32	1044	15	15	730	1916
		НР - 72%; СП - 8%				92,18	--	1014	--		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	568,00				1		
81.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,11	98,00				11		
81.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	483,00				3		
82	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1		4634,36	51,11	4634	51	77	3258	8523
		НР - 72%; СП - 8%				4505,79	19,32	4506	19		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,015	5164,00				77		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1		53724,00	--	53724	--		--	53724
						--	--	--	--	53724	--	
				К1								
84	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	4		855,05	3,51	3420	14	24	2439	6327
		НР - 72%; СП - 8%				845,60	1,14	3382	5		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,0628	98,00				6		
84.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000106	165361,00				18		
85	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	9		885,65	1,44	7971	12	22	5718	14784
		НР - 72%; СП - 8%				881,84	0,50	7937	4		1095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,0351	98,00				3		
85.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,000108	165361,00				18		
86	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	3,992		700,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
87	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	8,982		232,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%				--	--	--	--		167	
88	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3		642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
89	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4		431,00	--	1724	--	1724	--	1862
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
90	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2		320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
91	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1		130,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%				--	--	--	--		10	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2		281,00	--	562	--	562	--	607
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
93	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5		82,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
94	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1		176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
95	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1		37414,23	419,25	37414	419	33229	2795	43425
		НР - 72%; СП - 8%				3766,16	115,41	3766	115		3217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	150671 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	0,94	0,94	31245,00				29370		
		Водомерный узел										
96	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		24428,64	503,89	24429	504	12569	8269	35314
		НР - 72%; СП - 8%				11356,00	128,78	11356	129		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
96.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
97	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
98	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
99	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
100	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1		1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%				--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2		424,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
102	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2		181,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
103	С1241-113-0203 241-113-0203 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2		429,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
		Санитарно-техническое оборудование										
104	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	2		3910,70	197,59	7821	395	1068	4716	13540
		НР - 72%; СП - 8%				3179,04	95,65	6358	191		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0002	1358578,00				272		
104.2	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1252,00				200		
104.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	357,00				286		
104.4	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00016	1176898,00				188		
105	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	2		8879,00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%				--	--	--	--		1421	
106	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2		8870,00	--	17740	--	17740	--	19159
		СП - 8%				--	--	--	--		1419	
107	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2		1729,00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
108	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4		3153,41	99,46	12614	398	875	8303	22591
		НР - 72%; СП - 8%				2835,30	47,81	11341	191		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	216199,00				311		
108.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	836,00				120		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	357,00				286		
109	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	4		7103,00	--	28412	--	28412	--	30685
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
110	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	4		3977,00	--	15908	--	15908	--	17181
		СП - 8%				--	--	--	--		1273	
111	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	4		785,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
112	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	4		1050,61	0,14	4202	1	130	2931	7704
		НР - 72%; СП - 8%				1017,80	--	4071	--		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	568,00				30		
112.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,104	459,00				48		
112.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,044	836,00				37		
113	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4		7605,00	--	30420	--	30420	--	32854
		СП - 8%				--	--	--	--		2434	
		Электроосвещение										
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
114	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		5109,72	119,23	5110	119	1732	2381	8090
		НР - 72%; СП - 8%				3259,10	48,02	3259	48		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0004	647579,00				259		
114.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00				636		
114.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	454,00				263		
114.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,001	432264,00				432		
115	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1		626,21	85,90	626	86	27	395	1103

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				513,40	35,31	513	35		82	
116	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			шт.	1		5705,65	117,93	5706	118	2724	2088	8417
		НР - 72%; СП - 8%				2864,00	35,31	2864	35		623	
117	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			шт.	4		3072,27	26,43	12289	106	6455	4124	17726
		НР - 72%; СП - 8%				1432,00	--	5728	--		1313	
118	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды										
			шт.	15		597,93	4,11	8969	62	1026	5693	15835
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	7881	27		1173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,306	951,00				291		
118.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	1,53	460,00				704		
119	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением										
			м	185		352,63	3,65	65237	676	2425	44750	118786
		НР - 72%; СП - 8%				335,87	0,09	62136	17		8799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	179,45	10,00				1795		
119.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,75369	836,00				630		
120	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах										
			м	185		116,94	1,40	21634	259	2707	13453	37894
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,09	18668	17		2807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	242686 С	Втулки В22	1000 шт.	0,00012	0,0222	31571,00				701		
120.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,74	1978,00				1464		
120.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,3885	836,00				325		
121	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах										
			м	75		207,08	2,16	15531	161	1122	10262	27857
		НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	14248	4		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,3	1978,00				593		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	7		369,58	0,34	2587	2	644	1398	4304
		НР - 72%; СП - 8%				277,26	0,16	1941	1		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	7,14	89,00				635		
123	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14		253,14	0,30	3544	4	136	2452	6476
		НР - 72%; СП - 8%				243,17	0,13	3404	2		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,2856	450,00				129		
124	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30		608,98	4,37	18269	131	1664	11884	32565
		НР - 72%; СП - 8%				549,12	1,06	16474	32		2412	
125	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5		654,21	23,01	3271	116	2029	835	4435
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	6,71	1126	34		328	
126	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20		920,88	28,16	18418	564	12785	3777	23970
		НР - 72%; СП - 8%				253,44	8,83	5069	177		1776	
127	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		4351,05	170,81	13053	512	9584	2236	16512
		НР - 72%; СП - 8%				985,60	49,43	2957	148		1223	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
128	С1247-201-0402 247-201-0402 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		9447,00	--	9447	--	9447	--	10203
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
129	С1247-301-0102 247-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКН, однотарифный, класс точности 1	шт.	1		5017,00	--	5017	--	5017	--	5418
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
130	С1247-204-0716 247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1		588,00	--	588	--	588	--	635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
131	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
132	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
133	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	8	15936,00	--	127488	--	127488	--	137687
		СП - 8%			--	--	--	--		10199	
134	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3797,00	--	7594	--	7594	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
135	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	5	4102,00	--	20510	--	20510	--	22151
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
136	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	401,00	--	2406	--	2406	--	2598
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
137	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	421,00	--	421	--	421	--	455
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
138	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
139	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	358,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
140	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1202,00	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
141	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	15	31,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
142	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	89,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,105	301095,00	--	31615	--	31615	--	34144
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
144	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,155	468325,00	--	72590	--	72590	--	78397
		СП - 8%			--	--	--	--		5807	
145	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	185	32,00	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
146	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,03	233811,00	--	7014	--	7014	--	7575
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
147	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
				Пожарная сигнализация							
				Пожарная сигнализация ПС.СО							
148	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	35722,25	2,24	35722	2	346	25469	66087
		НР - 72%; СП - 8%			35374,00	--	35374	--		4895	
149	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	17222,78	1012,23	17223	1012	13191	2429	21224
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1572	
150	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1522,95	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
151	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1494,21	0,84	2988	2	78	2094	5488
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	--	2908	--		407	
152	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	2979,41	2,24	26815	20	623	18844	49312
		НР - 72%; СП - 8%			2908,00	--	26172	--		3653	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	2		1576,72	–	3153	--	245	2094	5667
		НР - 72%; СП - 8%				1454,00	–	2908	--		420	
154	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2		753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	1459	14		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
154.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,006	652,00				4		
155	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2		2874,62	–	5749	--	405	3848	10364
		НР - 72%; СП - 8%				2672,00	–	5344	--		768	
156	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещятель ПС автомятический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1		2979,41	2,24	2979	2	69	2094	5479
		НР - 72%; СП - 8%				2908,00	–	2908	–		406	
157	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	23		829,71	55,36	19083	1274	8418	6890	28051
		НР - 72%; СП - 8%				408,32	7,77	9391	179		2078	
158	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	23		100,02	1,32	2300	30	246	1458	4059
		НР - 72%; СП - 8%				87,99	0,06	2024	1		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,092	1978,00				182		
158.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0483	836,00				40		
159	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	70		81,52	0,76	5706	53	726	3551	9997
		НР - 72%; СП - 8%				70,38	0,07	4927	5		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,28	1978,00				554		
159.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,147	836,00				123		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	85		282,97	3,68	24052	312	1280	16174	43444
		НР - 72%; СП - 8%				264,24	0,04	22460	3		3218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,53	836,00				1279		
161	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5		352,63	3,65	1763	18	66	1209	3210
		НР - 72%; СП - 8%				335,87	0,09	1679	--		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	4,85	10,00				49		
161.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,02037	836,00				17		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
162	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 6 П	шт.	1		20716,00	--	20716	--	20716	--	22373
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
163	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модули IP41	шт.	1		1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
164	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1		655,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
165	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	1		8511,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
166	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2		320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
167	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	9		1832,00	--	16488	--	16488	--	17807
		СП - 8%				--	--	--	--		1319	
168	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2		1052,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
169	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛОКС-12 "Выход"	шт.	2		926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%				--	--	--	--		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	1707,00	--	3414	--	3414	--	3687
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
171	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
172	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 УШК-02 прим	шт.	1	1240,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
173	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
174	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	23	129,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
175	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,023	47871,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
176	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,05	26765,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
177	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,02	73786,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
178	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	45	65,00	--	2925	--	2925	--	3159
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
179	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	40	67,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
180	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5	32,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		Технологическое оборудование и мебель									
181	Прайс	Кварцевая лампа настенная-потолочная бактерицидная (120 см/40W). Озоновая	шт	2	11028,37	--	22057	--		--	22057
					--	--	--	--	22057	--	
182	Прайс	Контейнер для утилизации медицинских отходов пластик 21 л класс Б с клапаном	шт	2	1323,40	--	2647	--		--	2647
					--	--	--	--	2647	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183	Прайс	Кнопка вызова для инвалидов с защитой IP64, часы для персонала и тактильная табличка 150х250мм с шрифтом Брайля STWB03-1	шт	2		45604,53	--	91209	--		--	91209
						--	--	--	--	91209	--	
184	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1		6831,71	11,22	6832	11	147	4805	12568
		НР - 72%; СП - 8%				6673,92	--	6674	--		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,15	587,00				88		
184.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	0,07	836,00				59		
185	Прайс	Кондиционер "Samsung"	шт	1		170269,27	--	170269	--		--	170269
						--	--	--	--	170269	--	
186	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		378,66	3,36	1136	10	28	791	2081
		НР - 72%; СП - 8%				365,85	0,30	1098	1		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	836,00				28		
187	С1246-304-0107 246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3		1946,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
					Туалет на 2 очка							
					Общестроительные работы							
					Земляные работы							
188	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,65		232,63	232,63	4571	4571	--	550	5530
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,84	--	763		410	
189	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,35		1809,50	--	633	--	--	456	1176
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	633	--		87	
190	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10		38,23	38,23	382	383	--	91	511
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,67	--	127		38	
191	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10		170,09	78,07	1701	781	--	937	2849
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	920	382		211	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Фундаменты								
192	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6		1786,09	961,31	10717	5768	--	5154	17141
		НР - 72%; СП - 8%				824,78	368,34	4949	2210		1270	
193	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8		2373,20	1309,78	18986	10479	--	9022	30248
		НР - 72%; СП - 8%				1063,42	502,84	8507	4023		2241	
194	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,876		49583,00	--	43435	--	43435	--	46910
		СП - 8%				--	--	--	--		3475	
195	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,248		49583,00	--	161046	--	161046	--	173930
		СП - 8%				--	--	--	--		12884	
196	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24		904,17	19,87	21700	477	13937	5296	29156
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	7286	70		2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	57,6	223,00				12845		
197	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,274		27102,02	9744,33	61630	22159	13984	25059	93624
		НР - 72%; СП - 8%				11207,90	4097,17	25487	9317		6935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,513924	8721,00				4482		
197.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,302442	26065,00				7883		
197.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,009096	100670,00				916		
198	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		76355,00	--	76355	--	76355	--	82463
		СП - 8%				--	--	--	--		6108	
199	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		47394,00	--	94788	--	94788	--	102371
		СП - 8%				--	--	--	--		7583	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
200	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		58830,00	--	58830	--	58830	--	63536
		СП - 8%				--	--	--	--		4706	
201	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1		18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
202	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2		10340,16	1333,13	20680	2666	13926	3548	26167
		НР - 72%; СП - 8%				2044,08	420,05	4088	840		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,157	0,314	30921,00				9709		
202.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	0,0026	907312,00				2359		
203	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,928		56213,00	--	108379	--	108379	--	117049
		СП - 8%				--	--	--	--		8670	
204	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024		1802130,40	3822,63	4325	9	3158	836	5574
		НР - 72%; СП - 8%				482296,00	1667,89	1158	4		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	147076 С	Каболка	т	0,087	0,000209	1358578,00				284		
204.2	157261 С	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,4192	1166,00				2821		
		Стены и перегородки										
205	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6		45546,28	2973,38	163967	10705	128015	20198	198898
		НР - 72%; СП - 8%				7013,06	779,34	25247	2806		14733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	0,864	15823,00				13671		
205.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	1,368	83573,70				114329		
206	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2		6763,45	273,38	55460	2242	37598	11661	72491
		НР - 72%; СП - 8%				1904,90	70,23	15620	576		5370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,1886	16207,00				3057		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
206.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,41328	83573,70				34539		
				Перемычки								
207	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10		603,04	248,42	6030	2484	1676	1764	8417
		НР - 72%; СП - 8%				186,97	58,01	1870	580		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,114	14706,00				1676		
208	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,29		156411,00	--	45359	--	45359	--	48988
		СП - 8%				--	--	--	--		3629	
				Кровля								
209	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5		904,17	19,87	4521	100	2903	1103	6074
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	1518	15		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12	223,00				2676		
210	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	5		1129,26	68,72	5646	344	4350	751	6909
		НР - 72%; СП - 8%				190,38	18,32	952	92		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0343	0,1715	25017,00				4290		
211	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	м2 стяжки	5		1552,93	155,35	7765	777	5754	1035	9504
		НР - 72%; СП - 8%				246,80	40,71	1234	204		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,046	0,23	25017,00				5754		
				Отделка								
212	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,49		108,59	0,86	162	2	7	111	294
		НР - 72%; СП - 8%				102,76	0,41	153	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,000253	21028,00				5		
				Двери, окна								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,2526		2978,44	565,91	9688	1841	3870	3225	13946
		НР - 72%; СП - 8%				1222,64	154,27	3977	502		1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,002602	125659,00				327		
213.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	2,894814	238,00				689		
213.3	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,405123	1712,00				2406		
214	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,2526		15130,00	--	49212	--	49212	--	53149
		СП - 8%				--	--	--	--		3937	
215	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2		827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
216	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,9126		31298,87	493,41	28563	450	26148	1507	32476
		НР - 72%; СП - 8%				2153,32	140,23	1965	128		2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,18	1,076868	238,00				256		
216.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,631519	1712,00				1081		
216.3	281596 С	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1	0,9126	26995,00				24636		
217	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,27		5219,11	14,62	1409	4	1086	231	1771
		НР - 72%; СП - 8%				1182,92	3,93	319	1		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,001539	700886,00				1079		
				Отмостка								
218	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	1,508832		30827,28	1132,38	46513	1709	42728	1781	52157
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	2076	398		3864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,539009	26065,00				40114		
219	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	12,5736		1742,87	77,64	21914	976	18789	1813	25625
		НР - 72%; СП - 8%				170,88	29,37	2149	369		1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0579	0,728011	24547,00				17870		
220	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	12,5736		312,59	3,82	3930	48	3580	235	4498
		НР - 72%; СП - 8%				24,02	1,89	302	24		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0116	0,145854	24547,00				3580		
				Эектроосвещение								
221	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	2		810,36	8,90	1621	18	78	1103	2942
		НР - 72%; СП - 8%				762,29	3,53	1525	7		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0204	951,00				19		
221.2	290057 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,0306	0,0612	897,00				55		
222	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20		391,64	2,79	7833	56	752	5063	13927
		НР - 72%; СП - 8%				351,23	0,34	7025	7		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	2,4	227,00				545		
222.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,08	1978,00				158		
223	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2		253,14	0,30	506	--	20	350	925
		НР - 72%; СП - 8%				243,17	0,13	486	--		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	450,00				18		
224	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2		6127,00	--	12254	--	12254	--	13234
		СП - 8%				--	--	--	--		980	
225	С1243-110-0302 243-110-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02		73305,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
226	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2		1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%				--	--	--	--		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	140,00	–	1120	--	1120	–	1210
		СП - 8%			--	–	--	--		90	
		Наружные сети водопровода и канализации									
		Земляные работы									
228	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	249,62	222,68	222,68	55585	55586	–	6682	67249
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	9281		4981	
229	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,72	2171,40	–	16763	--	–	12070	31139
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	16763	--		2307	
230	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,579	18,68	18,68	4326	4326	–	1316	6093
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	1827		451	
231	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,731	944,78	–	24310	–	–	17503	45158
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	–	24310	–		3345	
232	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	4,81	222,68	222,68	1071	1071	–	129	1296
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	179		96	
233	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,57	18,68	18,68	11	10	–	3	15
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	4		1	
234	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05	944,78	–	47	–	–	34	88
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	–	47	–		7	
		ВОДОПРОВОД НВК.СО									
235	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0335	316191,45	75221,37	10592	2520	51	6330	18276
		НР - 72%; СП - 8%			239432,00	23000,84	8021	771		1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,1675	300,00				50		
236	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	33,835	115,00	–	3891	--	3891	–	4202

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
237	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1698,03	92,70	1698	93	150	1079	2999
		НР - 72%; СП - 8%				1455,20	43,62	1455	44		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
238	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1		3335,00	--	3335	--	3335	--	3602
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
239	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2899,95	195,24	2900	195	490	1656	4921
		НР - 72%; СП - 8%				2214,94	85,16	2215	85		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
240	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1		46786,00	--	46786	--	46786	--	50529
		СП - 8%				--	--	--	--		3743	
241	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1		115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
		СП - 8%				--	--	--	--		9232	
242	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7		1480,70	927,60	10365	6494	--	4178	15706
		НР - 72%; СП - 8%				553,10	275,80	3872	1931		1163	
243	С1241-215-0225 241-215-0225 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"	шт.	1		858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
244	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1401,00	--	2802	--	2802	--	3026
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
245	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
246	С1241-210-0601 241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2		2218,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
247	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2		495,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%				--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006		1621219,42	714287,50	973	429	62	455	1542
		НР - 72%; СП - 8%				803880,00	248380,71	482	149		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,036	874,00				31		
248.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000078	211214,00				16		
249	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,6		19153,00	--	11492	--	11492	--	12411
		СП - 8%				--	--	--	--		919	
250	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0015		891413,84	245222,72	1337	368	108	716	2217
		НР - 72%; СП - 8%				574200,00	88789,44	861	133		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,06	874,00				52		
250.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0003	100670,00				30		
250.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00012	211214,00				25		
251	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	12,3		9096,00	--	111881	--	111881	--	120831
		СП - 8%				--	--	--	--		8950	
252	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м3	0,25		30827,28	1132,38	7707	283	7080	295	8642
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	344	66		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,255	26065,00				6647		
		Колодцы Ф1500 1шт										
253	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,519		25131,08	9744,33	38174	14802	6347	16739	59306
		НР - 72%; СП - 8%				11207,90	4097,17	17025	6224		4393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,202027	26065,00				5266		
253.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,006076	100670,00				612		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
254	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		44404,00	--	44404	--	44404	--	47956
		СП - 8%				--	--	--	--		3552	
255	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		31813,00	--	63626	--	63626	--	68716
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
256	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		52919,00	--	52919	--	52919	--	57153
		СП - 8%				--	--	--	--		4234	
257	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1		13807,00	--	13807	--	13807	--	14912
		СП - 8%				--	--	--	--		1105	
258	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
259	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
260	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10		595,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%				--	--	--	--		476	
261	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА	м3	0,21		30827,28	1132,38	6474	237	5948	248	7260
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	289	55		538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,2142	26065,00				5583		
262	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478		904,17	19,87	7666	169	4923	1871	10300
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	2574	25		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,3472	223,00				4537		
		КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО										
		К1										
263	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035		381847,79	107847,07	1336	377	19	760	2264
		НР - 72%; СП - 8%				268496,00	33271,50	940	116		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,063	300,00				19		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
264	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	3,535		1054,00	--	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
		Септик объем 0,45м3										
265	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072		12768,34	1775,04	919	128	723	91	1091
		НР - 72%; СП - 8%				949,45	807,88	68	58		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0828	8721,00				722		
266	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,83		45675,33	11232,11	37911	9323	13209	13846	55897
		НР - 72%; СП - 8%				18528,98	4639,65	15379	3851		4140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,3403	30921,00				10522		
266.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,001411	1056174,00				1490		
267	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
268	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		4998,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%				--	--	--	--		400	
269	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		17436,00	--	17436	--	17436	--	18831
		СП - 8%				--	--	--	--		1395	
270	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		20179,00	--	40358	--	40358	--	43587
		СП - 8%				--	--	--	--		3229	
271	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		20444,00	--	20444	--	20444	--	22080
		СП - 8%				--	--	--	--		1636	
272	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1		4896,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
273	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,0096		347,00	--	3	--	3	--	3
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
274	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,28		904,17	19,87	5678	125	3647	1386	7629
		НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	1906	18		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	15,072	223,00				3361		
275	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5		860,22	--	430	--	--	310	799
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	430	--		59	
276	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5	м3	0,55		30827,28	1132,38	16955	623	15575	649	19012
		НР - 72%; СП - 8%				1375,65	263,61	757	145		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,561	26065,00				14622		
		Благоустройство										
		Демонтажные работы л.2-ГП										
277	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	81		1943,74	783,82	157443	63489	--	85412	262283
		НР - 72%; СП - 8%				1159,92	304,62	93954	24674		19428	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП										
278	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	50,38		62,67	62,67	3157	3157	--	753	4223
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	1046		313	
279	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОДПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ)	м3 грунта	116,23		62,67	62,67	7284	7284	--	1738	9744
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,77	--	2414		722	
280	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,023		198,71	194,81	9940	9745	--	2407	13335
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	195	3148		988	
281	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта	63,71		241,28	233,39	15372	14869	--	2449	19246
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	503	2898		1426	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
282	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)	т·км	1114,925		34,00	--	37907	--		--	40940
		СП - 8%				--	--	--	--		3033	
283	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА	м3 грунта	50,38		198,71	194,81	10011	9814	--	2424	13430
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	196	3170		995	
		ПОКРЫТИЯ л.6-ГП										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2										
284	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,65		3202,46	1072,37	37309	12493	23009	3407	43973
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	1807	2925		3257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	12,815	1791,00				22952		
284.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,5825	98,00				57		
285	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	233		2068,53	254,39	481967	59273	414106	19346	541418
		НР - 72%; СП - 8%				36,86	78,46	8588	18281		40105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	44,037	8594,00				378454		
285.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	6,99	98,00				685		
286	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,99		1232,36	1072,37	8614	7496	34	2044	11511
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	1084	1755		853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,3495	98,00				34		
287	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчаная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	6,99		10513,96	1177,65	73493	8232	50944	13332	93771
		НР - 72%; СП - 8%				2048,19	600,75	14317	4199		6946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,11	7,7589	1791,00				13896		
287.2	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	1,7475	21075,00				36829		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	233	1397,50	142,63	325618	33233	2365	215718	584642
		НР - 72%; СП - 8%			1244,72	41,15	290020	9588		43307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1	100328 с	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 1,0019	1791,00				1794		
289	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	233	4751,32	--	1107058	--	1107058	--	1195623
		СП - 8%			--	--	--	--		88565	
				Бортовой камень БР 100.20.8							
290	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	114,7	953,36	32,51	109350	3729	9949	69978	193675
		НР - 72%; СП - 8%			834,11	13,25	95672	1520		14346	
291	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,84	77629,34	--	142838	--	142838	--	154265
		СП - 8%			--	--	--	--		11427	
292	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,67	33959,00	--	124630	--	124630	--	134600
		СП - 8%			--	--	--	--		9970	
				МАФ л.6-ГП							
293	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	91621,00	204,00	183242	408	170362	10942	209718
		НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге			6236,00	57,00	12472	114		15534	
294	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	2	32387,00	--	64774	--	64774	--	69956
		СП - 2591 Тенге			--	--	--	--		5182	
				Озеленение л.6-ГП							
				Деревья							
295	Е11-470102-0206 1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	7	1635,40	363,69	11448	2546	--	7163	20100
		НР - 72%; СП - 8%			1271,71	149,47	8902	1046		1489	
296	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	7	5710,83	1263,92	39976	8847	1033	23724	68796
		НР - 72%; СП - 8%			4299,48	407,72	30096	2854		5096	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,105	6931,00				728		
297	С1254-103-4402 254-103-4402 РСНБ РК 2015	Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7		10158,00	--	71106	--	71106	--	76794
		СП - 8%				--	--	--	--		5688	
						Кустарники						
298	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	15,7		161,44	40,18	2535	631	--	1586	4451
		НР - 72%; СП - 8%				121,26	19,08	1904	300		330	
299	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	15,7		646,81	110,19	10155	1730	97	6276	17745
		НР - 72%; СП - 8%				530,45	24,72	8328	388		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,063	0,9891	98,00				97		
300	С1254-104-0101 254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	16		916,00	--	14656	--	14656	--	15828
		СП - 8%				--	--	--	--		1172	
						Ограждение л.8-11-ГП						
301	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	105,8		3670,53	1132,72	388342	119841	42758	196150	631252
		НР - 72%; СП - 8%				2133,68	441,28	225743	46687		46759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	1,46004	26065,00				38056		
301.2	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,012696	207992,00				2641		
302	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		40243,49	5176,66	40243	5176	8687	20491	65593
		НР - 72%; СП - 8%				26379,60	2080,23	26380	2080		4859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,291	26065,00				7585		
302.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,0016	647579,00				1036		
303	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		13319,41	119,23	13319	119	1346	8566	23636
		НР - 72%; СП - 8%				11853,50	44,14	11854	44		1751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,05	26065,00				1303		
304	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,74		31478,00	--	86250	--	86250	--	93150
		СП - 8%				--	--	--	--		6900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	72,2	4566,00	--	329665	--	329665	--	356038
		СП - 8%			--	--	--	--		26373	
306	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,44679	645236,00	--	933521	--	933521	--	1008203
		СП - 8%			--	--	--	--		74682	
307	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	2,19957	23698,00	--	52125	--	52125	--	56295
		СП - 8%			--	--	--	--		4170	
308	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
309	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5262,00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
310	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16177828**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2923759				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					646072			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					226405			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8787004		
		- Перевозка грузов	Тенге				37907				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						339906		
		- Накладные расходы	Тенге							2270003	
		- Сметная прибыль	Тенге							1173181	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							16177828	

СТОИМОСТЬ СМР:	15837922
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	339906
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	367440
ИТОГО	16205362
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	320866
ИТОГО	16526228
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	330525
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	17196659
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	18057375
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95	17154507
НДС, 12%	2058541
ИТОГО ПО АКТУ	19213047

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ				339906					
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%				367440					
ИТОГО				16205362					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%				320866					
ИТОГО				16526228					
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				330525					
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ				17196659					
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514				18057375					
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95				17154507					
НДС, 12%				2058541					
ИТОГО ПО АКТУ				19213047					

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Джунисбеков Алмас Тогайбаевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер ТОО «STROICONSALTING» Кусаинова Д. А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Саулет Курылыс Бакылау» Кереев Тилек Канатович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)