ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
«ОРДАБАСЫ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 712
«27» 12 2024 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" 12 2024 г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района», руководитель Омаркулов Талғат Асанұлы, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 168, БИН: 161040024744.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **ТОО "ЛидерСтройАльянс"", БИН: 201140009655. директор Еримбетов Газиз Каныбекович, Лицензия: 20018295 от 07.12.2020 г, Республика Казахстан, Туркестанская Область, Ордабасинский Район, Кажымуканский Сельский округ, село Темирлановка, ул. И.Муртазаев, д. 10**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **ТОО «NurDanPro-инжиниринг», директор Жиенбеков Байжігіт Нұрлыбекұлы БИН: 241140007160 Республика Казахстан, г.Шымкент, Аргынбеков 89А\111, эксперт технического надзора КАЛИБЕКОВ ЖАНСЕРИК № KZ34VJE00066515 от 18.06.2021 г,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **ТОО «MPK-Group», директор Марданов Мұхтар Тореханұлы, БИН: 050740016872, № 22000333 от 13.01.2022г. Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, улица Кара шанырак, дом 21 эксперт авторского надзора Абденкулов Сырымжан Курманбекулы, № KZ68VJE00084527 от 26.12.2023**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получен ия аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке №288, 289, 290 микрорайона Самал-3 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области. Газоснабжение».***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу ***Туркестанский область, Ордабасинский район, село Темирлан, микрорайон Самал-3 земельный участок №288, 289, 290 .***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение Акима сельского округа КАжымухан № 108 от 05.09.2024 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа, вынесшего решение

2) ***талона*** *о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ*
№ KZ17REA00437451 от 10.12.2024 года, Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области», **АПЗ** KZ72VUA01263178 от 29.10.2024 года, утверждено руководителем ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО " YKI invest" № 90/24***
наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)дата и номер проекта утвержденного(й) ТОО «Pro Expertize KZ» № PEKZ-0387/24от 25.11.2024 „
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "_10_" __12_____ 2024 года;
окончание работ "_25" ____12_____ 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц: _1 месяц____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1 месяц __;
фактически, месяц: __ 1 месяц_____;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди*
Кол-во подключаемых домов	*шт*	*3*		*3*	
Расход газа	*$м^3$/час*	*6,60*		*6,60*	
Длина газопровода d63мм	*п.м.*	78,0		78,0	
Кол-во ГРПШ-6 для одного абонента	*шт*	*1*		*1*	
Кол-во ГРПШ-10 для двух абонентов	*шт*	*1*		*1*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ _____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мечеть имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Факти чески*
Общая площадь	*метр в квадрате (далее – м2)*	-	-
В том числе подземной части	*м2*		
Число этажей	*этаж*	-	-
Общий строительный объем	*метр в кубе (далее – м3)*	-	-
Площадь встроенных, построено-пристроенных и	*м2*		

пристроенных помещений

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, числе:		-			-	
однокомнатных		-			-	
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных		-			-	
и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Производительность - 457,6 м3/час (2,20 м3/час для каждого абонента).
Протяженность трассы газопровода среднего давления (Р=0,005-0,3МПа) из полиэтиленовых труб ПЭ100 Газ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50538-2011, d63x5,8 с коэффициентом запаса прочности 2,8 (смотри ГСН.СО).
количество ГРПШ-6 для одного абонента - 1шт;
количество ГРПШ-10 для двух абонентов - 1шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 5,106 *млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ* 3,981 *млн. тенге, оборудования 0,069 млн. тенге, инструмента и инвентаря* 1,056 *млн. тенге*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5,106 млн. *тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ* 3,981*млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря* 1,125 *млн.тенге;*

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___95____% *и фактически применено* __95_____%
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания _____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке №288, 289, 290 микрорайона Самал-3 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области. Газоснабжение»

Наименование объекта (комплекса)

принять *в эксплуатацию.*

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района», руководитель Омаркулов Т.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Калибеков Жансерик № KZ34VJE00006515 от 18.06.2021 г .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «NurDanPro инжиниринг», директор Жиенбеков Б.Н.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация

ТОО «MPK-Group», директор Марданов М.Т.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

Абденкулов Сырымжан Курманбекулы

аттестат № KZ68VJE00084527 от 26.12.2023

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

организация **ТОО "ЛидерСтройАльянс", директор Еримбетов Г.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	78,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	78,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
	4) траншейная прокладка	м	78,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной d =63мм	шт	0	Кран ПЭ
	d =	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	-	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик
ГУ «Отдел строительство, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района», руководитель Омаркулов Т.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «MPK-Group», директор Марданов Мұхтар Туреханулы
(при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)