Приложение 4-1 к приказу Министра
промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **ТОО "Ақбастау-К"**

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ___ декабрь 2024 _____ года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района, Туркестанской области" (ул.Новостройка 3, уч.№234, 235):	**203 899,0**	203 899,0	203 899,0				21 846	**203 899,0**
К оплате:								**203 899,0**

Заказчик: ТОО "Ақбастау-К "

Директор Айсеитов Н.А.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор Ергешбаев С.К.

Место печати (при

Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ТОО "Ақбастау-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района, Туркестанской области" (ул.Новостройка 3, уч.№234, 235);**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85от 26.11.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на Газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э343: Газопровод среднего давления [2-1]				
1	8	**У6301-0105-0402 6301-0105-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75**	км	0,066	1 425 526	94 085
2	9	**С1241-202-0210 241-202-0210** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	66,66	810	53 995
3	10	**Е11-220801-0205 1122-0801-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 804	9 608
4	11	**С1241-209-1506 241-209-1506** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	929	929
5	12	**С1241-210-0611 241-210-0611** *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	409	409

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по смете Э343: Газопровод среднего давления [2-1]				**159 026**
			Итого по суммарной смете				**159 026**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**6%**		**9 542,0**	
			Итого с временными				**168 568**
			Сметная прибыль	**5%**		**8 428**	
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**176 996**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**5 057**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**182 053**
			НДС	**12 %**		**21 846,00**	
			Итого с НДС				**203 899,0**

Заказчик: ТОО "Ақбастау-К"

Директор Айсеитов Н.А.

Место печати (при

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор Ергешбаев С.К.

Место печати