Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Халыктар Достыгы, 42** — **060240011786**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction",Республика Казахстан, Микрорайон Самал 2, г.Шымкент, улица У. Аргынбекова 2** — **061040007218**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22-2024 от 26.12.2024

Номер документа	Дата составления
00000000095	31.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство уличного освещение по ул. Оразбаева, с. Жанакала Жангалинского района, Западно-Казахстанской области"			работа	1	1 150 240,00	1 150 240,00	123 240,00
				Итого	1	x	1 150 240,00	123 240,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Шилмирзаева Г.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

Подрядчик : **ТОО «MS Engineering Construction»**

Технический надзор: **ТОО " KAZEN Building "**

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»**

(наименование, адрес)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				22-2024	26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Строительство уличного освещения по ул.Оразбаева, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	1 150 240,0	1 150 240,0	1 150 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150 240,0
Всего к оплате								1 150 240,0

Заказчик **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"** **Руководитель Ишанов А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «MS Engineering Construction»** **Директор Шилмирзаева Г.Р.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО " KAZEN Building "** **Эксперт Саулембаев К.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»** **Эксперт Алимарданулы К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «MS Engineering Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО " KAZEN Building "**

(наименование, адрес)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещения по ул.Оразбаева, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22-2024 от 26.12.2024**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 18-2024 Суммарная смета для стройки - 18-2024 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э283: Уличное освещение [02-01]					
1	1	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	4	5 468,0	21 872,0	
2	2	252-207-2402 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	4	5 048,0	20 192,0	
3	3	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	8	8 238,0	65 904,0	
4	4	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8	3 867,0	30 936,0	
5	5	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2	1 099,0	2 198,0	Казахстан
6	6	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 381,0	13 524,0	
7	7	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 381,0	27 048,0	
8	8	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	11 172,0	44 688,0	Казахстан
9	9	247-103-0813 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	4	29 284,0	117 136,0	Казахстан
10	10	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	8	2 890,0	23 120,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	247-213-0401 *РСНБ РК 2022*	**Патрон-предохронителя/ПРИМ.SV29.25**	**шт.**	**4**	**497,0**	**1 988,0**	
12	12	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3/прим.SVV10.25**	**шт.**	**4**	**617,0**	**2 468,0**	
13	13	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**180**	**2 086,0**	**375 480,0**	
14	14	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**м**	**180**	**666,0**	**119 880,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э283: Уличное освещение [02-01]				**866 434,0**	
			Итого по суммарной смете				**866 434,0**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)	866434*7,8/100	67 581,85
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	866434+0+0+67581,85	**934 015,85**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	934015,85*5/100	46 700,79
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	934015,85*5/100	46 700,79
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**1 027 417,43**
	Итого с коэффициентом к=0,99959371		**1 027 000,00**
	Налоги, сборы, обязательные платежи	147776,78*12/100	123 240,00
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами		**1 150 240,00**

Заказчик **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"** **Руководитель Ишанов А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «MS Engineering Construction»** **Директор Шилмирзаева Г.Р.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО " KAZEN Building "** **Эксперт Саулембаев К.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»** **Эксперт Алимарданулы К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)