Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Халыктар Достыгы, 42** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240011786**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality",Казахстан, город Шымкент, Абайский район, Микрорайон Асар, улица Жанакурылыс, дом 749, почтовый индекс 160000** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151040023259**

Договор (контракт) Договор № 32-2024 от 26.12.2024

Номер документа	Дата составления
84	**31.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей электроснабжения по ул. Оразбаева, с. Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области"			работа	1	913 920,00	913 920,00	97 920,00
				Итого	1	x	913 920,00	97 920,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Шукеева А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

Подрядчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"**

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»**

(наименование, адрес)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				32-2024	26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате, с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство электроснабжения по ул.Оразбаева, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	913920,00	913920,00	913920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913920,00
Всего к оплате								913920,00

Заказчик **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"** **Руководитель Ишанов А.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Kaz Service Quality»** **Директор Шукеева А.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"** **Эксперт Райымкулов Б.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»** **Эксперт Алимарданулы К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Берік-Сапа"**

(наименование, адрес)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения по ул.Оразбаев,с.Жанакала,Жангалинского района,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **32-2024** от **26.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 03-2024 Суммарная смета для стройки - 03-2024 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э63: Наружные сети электроснабжения [02-01]					
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	3	26 701,0	80 103,0	
2	3	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	3	5 468,0	16 404,0	
3	4	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	3	8 238,0	24 714,0	
4	5	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	3	3 867,0	11 601,0	
5	6	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	1,5	1 099,0	1 649,0	Казахстан
6	7	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	3	3 381,0	10 143,0	
7	8	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 979,0	54 979,0	
8	10	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м^3**	шт	2	9 662,0	19 324,0	
9	11	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	14 277,0	28 554,0	Казахстан
10	12	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	7 163,0	7 163,0	
11	13	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	5 893,0	5 893,0	
12	14	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	5 476,0	5 476,0	
13	15	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	3	1 365,0	4 095,0	
14	16	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	2	270,0	540,0	
15	17	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	8 238,0	8 238,0	
16	18	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	1	18 959,0	18 959,0	
17	19	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4	3 381,0	13 524,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	20	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**1**	**3 381,0**	**3 381,0**	
19	21	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**1**	**3 867,0**	**3 867,0**	
20	22	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,5**	**1 099,0**	**550,0**	**Казахстан**
21	23	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**шт.**	**1**	**479,0**	**479,0**	
22	24	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**1 824,0**	**1 824,0**	**Казахстан**
23	25	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. У-3**	**шт.**	**1**	**12 542,0**	**12 542,0**	**Казахстан**
24	26	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,093333**	**568 041,0**	**53 017,0**	
25	27	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**м**	**280**	**918,0**	**257 040,0**	**Казахстан**
26	28	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	**шт.**	**2**	**20 297,0**	**40 594,0**	
27	29	1133-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры**	**шт.**	**2**	**1 538,0**	**3 076,0**	
			ИТОГО по смете Э63: Наружные сети электроснабжения [02-01]				**687 729,0**	
			Итого по суммарной смете				**687 729,0**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)	687729*7,8/100	53 642,86	
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	687729+0+0+53642,86	**741 371,86**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	741371,86*5/100	37 068,59	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	741371,86*5/100	37 068,59	
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**815 509,04**	
	Итого с понижающим коэффициентом к=1,00060203		**816 000,00**	
	Налоги, сборы, обязательные платежи	147776,78*12/100	97 920,00	
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами		**913 920,00**	

Заказчик **ГУ"Жангалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"** **Руководитель Ишанов А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Kaz Service Quality»** **Директор Шукеева А.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Берік-Сапа"** **Эксперт Райымкулов Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО «Капитал Проект 2050»** **Эксперт Алимарданулы К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)