Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года №169

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**
Наименование обьекта : **Строительство 40 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №5 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №5 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда	**1 267 847 885,69**									
в.т.ч. с начало строительства										
в.т.ч. за отчетный месяц	**1 267 847 885,69**	**1 132 007 040,79**							**135 840 844,90**	**1 267 847 885,69**

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания _____ **Жансакалов А.А**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AsKen-build" БИН _____ **Жүсіпбеков**
қолы, күні

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания _____ **Жансакалов А.А**

Форма 4

Заказчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки- Строительство 40 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале №5 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда

Акт выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2023года.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2736,58		160,85	152,58	440179	417547	--	86449	568771
		НР - 72%; СП - 8%				8,27	35,60	22632	97422		42143	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	710,8		176,94	167,84	125769	119301	--	24700	162510
		НР - 72%; СП - 8%				9,10	39,16	6468	27835		12041	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м^3 грунта	106,62		2077,42	217,12	221495	23149	--	149177	400327
		НР - 72%; СП - 8%				1860,30	82,96	198345	8845		29654	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	3554		65,79	65,79	233818	233817	--	47659	304010
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,62	--	66175		22532	

5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	$м^3$ грунта	2132,4	65,79	65,79	140291	140290	--	28595	182406
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	39705		13519	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21324	36,71	36,71	782804	782804	--	159504	1017794
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	221556		75487	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2132,4	235,38	114,19	501924	243499	--	263202	826326
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	258426	107132		61200	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	35,54	1242,92	--	44173	--	--	31805	82056
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	44173	--		6078	
9	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	$м^3$ грунта	742	1806,46	188,80	1340393	140090	--	902762	2422607
		НР - 72%; СП - 8%			1617,66	72,14	1200304	53528		179453	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	742	235,38	114,19	174652	84729	--	91585	287532
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	89923	37278		21295	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ /АС. Лист 3, прим.15/									
11	1101-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	75	5602,02	483,83	420152	36288	53384	243990	717274
		НР - 72%; СП - 8%			4406,40	111,94	330480	8396		53132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	75	2014,69	973,62	151102	73021	--	78958	248465
		НР - 72%; СП - 8%			1041,07	421,11	78080	31583		18405	
13	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	225	7822,30	684,25	1760018	153957	1514562	102022	2011003
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	223,11	91499	50200		148964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	225	670,76	411,55	150921	92599	--	64935	233125
		НР - 72%; СП - 8%			259,21	141,62	58322	31865		17269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6487691	2541091	1567946	2275343	9464206
							2378652	781520	--	701172	
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
15	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1272	3805,63	2553,08	4840761	3247518	4006	2735856	8182750

		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	1589237	1352543		606133	
16	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные	$м^3$	1462,8	4373,00	--	6396824	--	6396824	--	6908570
		СП - 8%			--	--	--	--		511746	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	67,6	25797,56	1611,12	1743915	108911	1512690	132649	2026690
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	122314	23454		150125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	319,46	36242,65	2862,56	11578077	914474	8712325	1949112	14609363
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	1951278	190603		1082174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	5,71594	383478,00	--	2191937	--	2191937	--	2367292
		СП - 8%			--	--	--	--		175355	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	5,71594	383478,00	--	2191937	--	2191937	--	2367292
		СП - 8%			--	--	--	--		175355	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	3,7665	383478,00	--	1444370	--	1444370	--	1559920
		СП - 8%			--	--	--	--		115550	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	39,47	48646,01	6779,58	1920058	267590	1089784	561994	2680616
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	562684	54892		198564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,58993	383478,00	--	609703	--	609703	--	658479
		СП - 8%			--	--	--	--		48776	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37281	399352,00	--	148882	--	148882	--	160793
		СП - 8%			--	--	--	--		11911	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,15	48646,01	6779,58	201881	28136	114583	59090	281849
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	59162	5772		20878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1336	383478,00	--	51233	--	51233	--	55332

		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0423	399352,00	--	16893	--	16893	--	18244
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	23,77	48646,01	6779,58	1156316	161151	656300	338450	1614347
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	338865	33058		119581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95722	383478,00	--	367073	--	367073	--	396439
		СП - 8%			--	--	--	--		29366	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26744	399352,00	--	106803	--	106803	--	115347
		СП - 8%			--	--	--	--		8544	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
31	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	106	2724,10	1678,21	288755	177890	49768	118352	439676
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	61097	39201		32569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	280	3028,02	1645,59	847846	460765	200380	340124	1283008
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	186701	101539		95038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	68	3907,19	2096,28	265689	142547	54132	118498	414922
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	69010	31413		30735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	106	6415,97	3676,64	680093	389724	126507	294700	1052776
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	163862	85883		77983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона М-100	$м^3$	73,34	57872,00	--	4244332	--	4244332	--	4583879
		СП - 8%			--	--	--	--		339547	
36	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона М-100	$м^3$	34,09	57872,00	--	1972856	--	1972856	--	2130685
		СП - 8%			--	--	--	--		157829	
37	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона М-100	$м^3$	121,55	57872,00	--	7034342	--	7034342	--	7597089
		СП - 8%			--	--	--	--		562747	

38	ССЦ РК 8.04.08-2021 Табл.4	Надбавка на сульфатастойкость	$м^3$	228,98	284,00	--	65030	--	65030	--	70232
		СП - 8%			--	--	--	--		5202	
39	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитных заделок (В7,5)	$м^3$	37,42	31125,07	1893,01	1164700	70836	903172	188862	1461847
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	190692	16848		108285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,8	6959,58	115,38	40366	669	31795	7934	52164
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	7902	194		3864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02221	99044,21	3351,46	2200	74	--	1998	4534
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	2125	23		336	
42	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02221	331233,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,14205	99044,21	3351,46	14069	476	--	12778	28995
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	13593	147		2148	
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14205	372799,00	--	52956	--	52956	--	57192
		СП - 8%			--	--	--	--		4236	
		СЕТКИ									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,5201	99044,21	3351,46	51513	1743	--	46786	106163
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	49770	537		7864	
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5201	28732,88	1313,20	14944	683	200	13016	30197
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	14061	242		2237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5201	399352,00	--	207703	--	207703	--	224319
		СП - 8%			--	--	--	--		16616	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
48	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	1229	476,48	2,66	585594	3269	496123	59951	697187
		НР - 69%; СП - 8%			70,14	0,55	86202	676		51643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

49	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	274	4432,46	10,13	1214494	2776	1126112	80274	1398348
		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	85606	710		103580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53721502	5979232	42188108	7060424	65644482
							5554161	1937735	--	4862556	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 15/									
		ПР-1-2ШТ									
50	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,044	76359,94	6254,85	3360	275	2143	909	4610
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	942	57		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00452	383478,00	--	1733	--	1733	--	1872
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	399352,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ПР-2-2ШТ									
53	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,52	76359,94	6254,85	39707	3253	25323	10741	54483
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	11131	672		4036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0132	372799,00	--	4921	--	4921	--	5315
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0063	383478,00	--	2416	--	2416	--	2609
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	399352,00	--	2125	--	2125	--	2295
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ПР-3-1ШТ									
57	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,18	76359,94	6254,85	13745	1126	8766	3718	18860
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	3853	233		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0066	372799,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	

59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00282	383478,00	--	1081	--	1081	--	1168
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00231	399352,00	--	923	--	923	--	997
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ПР-4-1ШТ									
61	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,26	76359,94	6254,85	19854	1626	12662	5370	27242
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	5566	336		2018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0066	372799,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00315	383478,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00301	399352,00	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97339	6280	69567	20738	127524
							21492	1298	--	9448	
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
65	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	23	3765,90	1111,63	86616	25568	37836	33721	129964
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	23212	5366		9627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	56	5020,52	1308,50	281149	73276	139364	98684	410219
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	68509	15122		30387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 $м^2$	шт	8	13999,31	2301,39	111994	18412	38873	69335	195835
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	54709	4050		14506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	609	8126,00	--	4948734	--	4948734	--	5344633
		СП - 8%			--	--	--	--		395899	
69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06164	107772,00	8746,28	6643	540	676	6547	14245

		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	5427	122		1055	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06164	399352,00	--	24616	--	24616	--	26585
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	
71	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24	790,21	353,61	18965	8487	4571	9133	30346
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	5907	1833		2248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	3,12	148793,00	--	464234	--	464234	--	501373
		СП - 8%			--	--	--	--		37139	
73	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит балконов площадью до 5 $м^2$ (ПБК)	шт	8	10878,59	4902,72	87029	39221	7542	57466	156054
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	40266	8434		11560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	8	34644,00	--	277152	--	277152	--	299324
		СП - 8%			--	--	--	--		22172	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-8ШТ									
75	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,68	73381,79	2683,73	416809	15244	256776	134881	595825
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	144789	3432		44135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4064	399352,00	--	162297	--	162297	--	175281
		СП - 8%			--	--	--	--		12984	
77	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02496	481766,00	--	12025	--	12025	--	12987
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,4	73381,79	2683,73	102735	3757	63291	33245	146859
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	35687	846		10878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	372799,00	--	139069	--	139069	--	150195
		СП - 8%			--	--	--	--		11126	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	399352,00	--	2236	--	2236	--	2415
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,02892	1325188,34	1908,98	38324	55	28195	9189	51314
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	10074	23		3801	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИЛЬЗЫ									
82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00723	1325188,34	1908,98	9581	14	7048	2297	12828
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	2519	6		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 1)-13,4М									
83	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,7906	46805,82	6779,58	37005	5360	20374	11257	52123
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	11271	1100		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052394	399352,00	--	20924	--	20924	--	22598
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 5)-108М									
85	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	9,72	46805,82	6779,58	454953	65898	250487	138398	640820
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	138568	13518		47468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44172	399352,00	--	176402	--	176402	--	190514
		СП - 8%			--	--	--	--		14112	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 7)-66М									
87	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,244	46805,82	6779,58	105032	15214	57828	31951	147942
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	31990	3121		10959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24486	399352,00	--	97785	--	97785	--	105608
		СП - 8%			--	--	--	--		7823	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 21)-50,5М									
89	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,1105	46805,82	6779,58	286007	41427	157469	87004	402852
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	87111	8498		29841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21109	399352,00	--	84299	--	84299	--	91043
		СП - 8%			--	--	--	--		6744	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 23)-98,5М									
91	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	8,9635	46805,82	6779,58	419544	60769	230991	127627	590945
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	127784	12466		43774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3152	399352,00	--	125876	--	125876	--	135946
		СП - 8%			--	--	--	--		10070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8998035	373242	7836970	850735	10636673
							787823	77937	--	787903	
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
93	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических дверных блоков	$м^2$	10,62	3321,93	193,77	35279	2058	1759	29105	69535
		НР - 90%; СП - 8%			2962,54	82,57	31462	877		5151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	10,62	55181,00	--	586022	--	586022	--	632904
		СП - 8%			--	--	--	--		46882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				621301	2058	587781	29105	702439
							31462	877	--	52033	
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
95	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	60,944	12514,91	2526,46	762709	153973	341322	309434	1157914
		НР - 94%; СП - 8%			4387,86	1013,58	267414	61772		85771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	609,44	1453,45	136,58	885791	83237	507622	305787	1286906
		НР - 94%; СП - 8%			483,94	49,84	294932	30374		95329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	$м^2$ покрытия	609,44	496,65	19,62	302678	11958	256719	38675	368662
		НР - 94%; СП - 8%			55,79	11,72	34001	7143		27309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1951178	249168	1105663	653896	2813482
							596347	99289	--	208409	
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
98	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	609,44	527,64	2,74	321565	1670	12213	246976	614023
		НР - 80%; СП - 8%			504,86	1,70	307682	1036		45483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	2,4	4232,23	51,35	10157	123	2497	6091	17548
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	7537	76		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

100	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	542	581,22	4,24	315021	2298	3620	365964	735461
		НР - 118%; СП - 8%			570,30	1,91	309103	1035		54476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				646743	4091	18330	619031	1367032
							624322	2147	--	101259	
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
101	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ГПС под фундаменты	$м^3$	3,636	8834,58	2553,08	32123	9283	18297	7820	43139
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	4543	3866		3195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	$м^3$	0,3232	22797,15	2526,46	7368	817	5133	1641	9730
		НР - 94%; СП - 8%			4387,86	1013,58	1418	328		721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	$м^3$	0,3232	13027,41	1459,45	4210	472	2370	1454	6117
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	1368	179		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	$м^3$	0,608	27850,19	2470,87	16933	1503	13687	1895	20335
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	1743	340		1506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	481766,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
106	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Железнение поверхности	$м^2$	6,08	580,37	1,27	3529	7	159	3063	7120
		НР - 91%; СП - 8%			553,08	0,57	3363	3		527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	$м^3$	5,04	38138,92	3182,19	192220	16038	133522	41982	252938
		НР - 91%; СП - 8%			8464,33	689,26	42660	3474		18736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	$м^3$	0,62	34194,38	2862,56	21201	1775	15639	3783	26982
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	3787	370		1999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	481766,00	--	2023	--	2023	--	2185
		СП - 8%			--	--	--	--		162	

110	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,0699	654507,24	96632,24	45750	6755	1866	39252	91802
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	37129	2519		6800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	69,9	1413,00	--	98769	--	98769	--	106670
		СП - 8%			--	--	--	--		7901	
112	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических ограждений без поручня	м	10	21986,10	115,41	219861	1154	211016	9646	247868
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	7691	484		18361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029472	1325188,34	1908,98	39056	56	28734	9364	52294
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	10266	24		3874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	5,2	1200,51	1,47	6243	8	747	4394	11488
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	5488	4		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
115	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172	233725,02	52247,85	40201	8986	1261	22920	68171
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	29954	3263		5050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16432	38027,69	16443,18	6249	2702	1877	1723	8610
		НР - 69%; СП - 8%			10160,64	5036,36	1670	828		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,00768	78923,43	32446,89	606	249	52	265	941
		НР - 69%; СП - 8%			39744,00	10310,19	305	79		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	214-201-0203 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00768	607568,00	--	4666	--	4666	--	5039
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
119	241-102-0223 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	11371,00	--	61403	--	61403	--	66315
		СП - 8%			--	--	--	--		4912	
120	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	1012960,00	--	22893	--	22893	--	24724
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	

121	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,148	201240,86	1107,70	29784	164	24544	4624	37161
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	5076	62		2753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,148	11757,53	84,81	1740	12	1539	175	2068
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	189	5		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	11,48	3310,54	31,23	38005	359	19193	17042	59451
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	18453	71		4404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	224-101-0404 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	12,69688	5422,00	--	68842	--	68842	--	74349
		СП - 8%			--	--	--	--		5507	
125	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	11,48	409,89	3,94	4706	46	4106	517	5640
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	554	20		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,4	1200,51	1,47	7683	10	918	5408	14138
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	6755	5		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ									
127	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийного основания под фундаменты	$м^3$	0,3	18072,53	2553,08	5422	766	4281	645	6553
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	375	319		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	3,75	1845,86	98,10	6922	368	5742	895	8442
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	812	140		625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	$м^3$	0,87	31162,02	2604,94	27111	2266	19466	5665	35398
		НР - 91%; СП - 8%			6182,33	973,47	5379	847		2622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	$м^3$	1,74	32153,68	2604,94	55947	4533	40657	11330	72660
		НР - 91%; СП - 8%			6182,33	973,47	10757	1694		5382	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038064	481766,00	--	18338	--	18338	--	19805
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,4	1184,12	27,97	20604	487	13165	6527	29302
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	6952	67		2170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических решеток приямков	т	0,03813	1100890,97	13739,48	41977	524	38716	2714	48266
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	2737	182		3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ									
134	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,04542	104,31	3,74	5	--	1	4	10
		НР - 98%; СП - 8%			90,89	0,78	4	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042	463375,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
136	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04122	470485,00	--	19393	--	19393	--	20944
		СП - 8%			--	--	--	--		1551	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-2ШТ									
137	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	0,816	9016,28	2553,08	7357	2084	4253	1755	9841
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	1020	868		729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,1	33085,93	1342,79	3309	134	2555	611	4234
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	620	52		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00192	802436,86	3266,34	1541	7	593	859	2592
		НР - 91%; СП - 8%			490340,52	1391,73	941	3		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ									
140	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	0,825	9016,28	2553,08	7438	2106	4301	1774	9949

		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	1031	877		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,3	33085,93	1342,79	9926	403	7664	1834	12700
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	1859	156		941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛОТОК									
142	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	$м^3$ основания	6,79	8834,58	2553,08	59987	17335	34169	14604	80558
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	8483	7220		5967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство стен и днищ (В7,5)	$м^3$	3,4	31078,06	2604,94	105665	8857	75788	22140	138029
		НР - 91%; СП - 8%			6182,33	973,47	21020	3310		10224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление металлических решеток	т	1,5246	233725,02	52247,85	356337	79657	11168	203161	604258
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	265512	28924		44760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических решеток	т	1,5246	127302,97	13739,48	194086	20947	63719	108517	326811
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	109420	7265		24208	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8714	399352,00	--	347995	--	347995	--	375835
		СП - 8%			--	--	--	--		27840	
147	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,6532	462977,00	--	302417	--	302417	--	326610
		СП - 8%			--	--	--	--		24193	
		ОГМ-1-18ШТ									
148	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление ограждений	т конструкций	0,105336	233725,02	52247,85	24620	5503	773	14037	41749
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	18344	1998		3093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж ограждений	т	0,105336	163937,11	2087,40	17268	220	1589	10717	30224
		НР - 69%; СП - 8%			146762,82	691,76	15459	73		2239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06912	486132,00	--	33601	--	33601	--	36289
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	

151	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,021888	486747,00	--	10654	--	10654	--	11506
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
152	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008928	399352,00	--	3565	--	3565	--	3850
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
153	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2312	481766,00	--	593150	--	593150	--	640602
		СП - 8%			--	--	--	--		47452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3255651	196593	2405921	584757	4147640
							653137	69919	--	307230	
		РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА									
154	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	$м^3$ основания	25,95	8834,58	2553,08	229257	66252	130583	55814	307877
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	32422	27593		22806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	12,11	24894,52	1740,40	301473	21077	261582	21415	348719
		НР - 91%; СП - 8%			1553,59	389,64	18814	4719		25831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				530730	87329	392165	77229	656596
							51236	32312	--	48637	
		РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
156	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	891	19420,64	3101,87	17303790	2763767	3767379	10573595	30107576
		НР - 93%; СП - 8%			12090,51	669,82	10772644	596810		2230191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	186,4139063	39864,00	--	7431204	--	7431204	--	8025700
		СП - 8%			--	--	--	--		594496	
158	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	218,68	62223,00	--	13606926	--	13606926	--	14695480
		СП - 8%			--	--	--	--		1088554	
159	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	52,54	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

160	261-107-0301 РСНБ РК 2022	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	2673	28,00	--	74844	--	74844	--	80832
		СП - 8%			--	--	--	--		5988	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
161	1108-0201-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	413	17613,95	2870,53	7274561	1185529	2003537	4056783	12237850
		НР - 93%; СП - 8%			9892,24	669,82	4085495	276636		906506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	86,4073438	39864,00	--	3444542	--	3444542	--	3720105
		СП - 8%			--	--	--	--		275563	
163	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	101,332	62223,00	--	6305181	--	6305181	--	6809595
		СП - 8%			--	--	--	--		504414	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ									
164	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	190	15945,29	2924,62	3029605	555678	724133	1738901	5149986
		НР - 93%; СП - 8%			9209,44	631,54	1749794	119993		381480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	34,9585	62223,00	--	2175223	--	2175223	--	2349241
		СП - 8%			--	--	--	--		174018	
166	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	22,9785	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
167	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	142	3277,09	394,71	465347	56049	53307	343278	873314
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	355991	13125		64690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,510736	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

169	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	142	419,12	--	59515	--	--	55349	124053
		НР - 93%; СП - 8%			419,12	--	59515	--		9189	
170	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	$м^3$	1,14	13689,88	5821,18	15606	6636	795	8667	26214
		НР - 91%; СП - 8%			7171,20	1182,87	8175	1348		1942	
171	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	$м^3$	1,1571	25927,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
172	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22176	481766,00	--	106836	--	106836	--	115383
		СП - 8%			--	--	--	--		8547	
173	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	11,4	203,71	5,08	2322	58	195	1963	4628
		НР - 94%; СП - 8%			181,48	1,72	2069	20		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
174	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	1091	16963,16	4287,79	18506808	4677979	4273927	9926845	30708345
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	9554902	1119126		2274691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	323,6772	62223,00	--	20140166	--	20140166	--	21751379
		СП - 8%			--	--	--	--		1611213	
176	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1902	3277,09	394,71	6233025	750739	714010	4597990	11697490
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	4768276	175802		866475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	73,812816	59457,00	--	4388689	--	4388689	--	4739784
		СП - 8%			--	--	--	--		351095	
178	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21824	481766,00	--	105141	--	105141	--	113552
		СП - 8%			--	--	--	--		8411	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									

179	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	1,9826	99044,21	3351,46	196365	6645	--	178345	404687
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	189720	2049		29977	
180	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9826	481766,00	--	955149	--	955149	--	1031561
		СП - 8%			--	--	--	--		76412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				111850845	10003080	70301184	31481716	154799155
							31546581	2304909	--	11466595	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
		ПР-1-40ШТ									
181	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	14,8	76359,94	6254,85	1130127	92572	720747	305694	1550687
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	316808	19120		114866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,618	372799,00	--	230390	--	230390	--	248821
		СП - 8%			--	--	--	--		18431	
183	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2748	383478,00	--	105380	--	105380	--	113810
		СП - 8%			--	--	--	--		8430	
184	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2592	399352,00	--	103512	--	103512	--	111793
		СП - 8%			--	--	--	--		8281	
		ПР-2-40ШТ									
185	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	8,4	76359,94	6254,85	641423	52541	409072	173502	880119
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	179810	10852		65194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3516	372799,00	--	131076	--	131076	--	141562
		СП - 8%			--	--	--	--		10486	
187	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1572	383478,00	--	60283	--	60283	--	65106
		СП - 8%			--	--	--	--		4823	
188	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,144	399352,00	--	57507	--	57507	--	62108
		СП - 8%			--	--	--	--		4601	

189	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6516	463375,00	--	301935	--	301935	--	326090
		СП - 8%			--	--	--	--		24155	
		ПР-3-40ШТ									
190	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	9,6	76359,94	6254,85	733055	60047	467511	198288	1005851
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	205497	12402		74508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4008	372799,00	--	149418	--	149418	--	161371
		СП - 8%			--	--	--	--		11953	
192	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1776	383478,00	--	68106	--	68106	--	73554
		СП - 8%			--	--	--	--		5448	
193	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1584	399352,00	--	63257	--	63257	--	68318
		СП - 8%			--	--	--	--		5061	
194	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,738	463375,00	--	341971	--	341971	--	369329
		СП - 8%			--	--	--	--		27358	
		ПР-4-4ШТ									
195	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,68	76359,94	6254,85	128285	10508	81815	34700	176024
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	35962	2170		13039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07092	372799,00	--	26439	--	26439	--	28554
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
197	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03156	383478,00	--	12103	--	12103	--	13071
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01872	399352,00	--	7476	--	7476	--	8074
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
		ПР-5-4ШТ									
199	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,36	76359,94	6254,85	103850	8507	66231	28091	142496
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	29112	1757		10555	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0564	372799,00	--	21026	--	21026	--	22708
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
201	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02508	383478,00	--	9618	--	9618	--	10387
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
202	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	399352,00	--	9201	--	9201	--	9937
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
203	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10316	463375,00	--	47802	--	47802	--	51626
		СП - 8%			--	--	--	--		3824	
		ПР-6-20ШТ									
204	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	4	76359,94	6254,85	305440	25020	194796	82620	419105
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	85624	5168		31045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1644	372799,00	--	61288	--	61288	--	66191
		СП - 8%			--	--	--	--		4903	
206	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0732	383478,00	--	28071	--	28071	--	30317
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432	399352,00	--	17252	--	17252	--	18632
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
		ПР-7-20ШТ									
208	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	4	76359,94	6254,85	305440	25020	194796	82620	419105
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	85624	5168		31045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1644	372799,00	--	61288	--	61288	--	66191
		СП - 8%			--	--	--	--		4903	
210	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0732	383478,00	--	28071	--	28071	--	30317
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	

211	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432	399352,00	--	17252	--	17252	--	18632
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
		ПР-8-20ШТ									
212	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	4	76359,94	6254,85	305440	25020	194796	82620	419105
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	85624	5168		31045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1644	372799,00	--	61288	--	61288	--	66191
		СП - 8%			--	--	--	--		4903	
214	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0732	383478,00	--	28071	--	28071	--	30317
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
215	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432	399352,00	--	17252	--	17252	--	18632
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
		ПР-9-40ШТ									
216	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	13,6	76359,94	6254,85	1038495	85066	662308	280908	1424955
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	291121	17570		105552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5688	372799,00	--	212048	--	212048	--	229012
		СП - 8%			--	--	--	--		16964	
218	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,252	383478,00	--	96636	--	96636	--	104367
		СП - 8%			--	--	--	--		7731	
219	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1536	399352,00	--	61340	--	61340	--	66247
		СП - 8%			--	--	--	--		4907	
		ПР-10-40ШТ									
220	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,16	76359,94	6254,85	88578	7256	56491	23960	121541
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	24831	1499		9003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1184	383478,00	--	45404	--	45404	--	49036
		СП - 8%			--	--	--	--		3632	
222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0088	399352,00	--	3514	--	3514	--	3795

		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		ПР-11-80ШТ									
223	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,92	76359,94	6254,85	146611	12009	93503	39658	201170
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	41099	2480		14902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2368	383478,00	--	90808	--	90808	--	98073
		СП - 8%			--	--	--	--		7265	
225	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	399352,00	--	5751	--	5751	--	6211
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		ПР-12-120ШТ									
226	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,4	76359,94	6254,85	183264	15012	116878	49572	251463
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	51374	3101		18627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,228	383478,00	--	87433	--	87433	--	94428
		СП - 8%			--	--	--	--		6995	
228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	399352,00	--	6709	--	6709	--	7246
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
		ПР-13-40ШТ									
229	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	11,2	76359,94	6254,85	855231	70054	545431	231336	1173492
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	239746	14469		86925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4752	372799,00	--	177154	--	177154	--	191326
		СП - 8%			--	--	--	--		14172	
231	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1408	383478,00	--	53994	--	53994	--	58313
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
232	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1872	399352,00	--	74759	--	74759	--	80740
		СП - 8%			--	--	--	--		5981	
233	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,876	463375,00	--	405917	--	405917	--	438390
		СП - 8%			--	--	--	--		32473	

234	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0824	380647,00	--	31365	--	31365	--	33874
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9384404	488632	7223540	1613569	11877810
							1672232	100924	--	879838	
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
235	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	73	3086,35	1111,63	225304	81149	70483	107029	358920
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	73672	17030		26587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	312	3929,11	1308,50	1225882	408252	435939	549810	1917748
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	381691	84249		142057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 $м^2$	шт	40	13999,31	2301,39	559972	92056	194372	346674	979178
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	273544	20248		72532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)	$м^2$	2419,2	8126,00	--	19658419	--	19658419	--	21231093
		СП - 8%			--	--	--	--		1572674	
239	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820)	$м^2$	653,4	8945,00	--	5844663	--	5844663	--	6312236
		СП - 8%			--	--	--	--		467573	
240	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,31168	107772,00	8746,28	33590	2726	3425	33103	72028
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	27439	614		5335	
241	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31168	399352,00	--	124470	--	124470	--	134428
		СП - 8%			--	--	--	--		9958	
242	1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	3774,99	2144,72	22650	12869	318	14445	40062
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	9463	2779		2968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	$м^3$	1,932	148793,00	--	287468	--	287468	--	310465
		СП - 8%			--	--	--	--		22997	

244	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит балконов площадью до 5 $м^2$ (ПБК)	шт	40	10878,59	4902,72	435144	196109	37707	287329	780271
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	201328	42172		57798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	40	34644,00	--	1385760	--	1385760	--	1496621
		СП - 8%			--	--	--	--		110861	
246	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	6	2192,60	1282,19	13156	7693	1284	7894	22734
		НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	4179	2510		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	$м^3$	0,474	139220,00	--	65990	--	65990	--	71269
		СП - 8%			--	--	--	--		5279	
248	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	64	2448,51	85,08	156705	5445	35286	138237	318537
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	115974	1176		23596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	64	12510,00	--	800640	--	800640	--	864691
		СП - 8%			--	--	--	--		64051	
250	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	4	10878,59	4902,72	43514	19611	3770	28733	78027
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	20133	4217		5780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93	$м^3$	2	139220,00	--	278440	--	278440	--	300715
		СП - 8%			--	--	--	--		22275	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-40ШТ									
252	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	28,4	73381,79	2683,73	2084043	76218	1283880	674406	2979125
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	723945	17160		220676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,032	399352,00	--	811483	--	811483	--	876402
		СП - 8%			--	--	--	--		64919	
254	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1248	481766,00	--	60124	--	60124	--	64934
		СП - 8%			--	--	--	--		4810	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
255	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,4	73381,79	2683,73	102735	3757	63291	33245	146859
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	35687	846		10878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

256	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	372799,00	--	139069	--	139069	--	150195
		СП - 8%			--	--	--	--		11126	
257	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	399352,00	--	2236	--	2236	--	2415
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
258	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,02892	1325188,34	1908,98	38324	55	28195	9189	51314
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	10074	23		3801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИЛЬЗЫ									
259	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05061	1325188,34	1908,98	67068	97	49341	16080	89800
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	17630	41		6652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 1)-40,2+13,4=53,6М									
260	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,1624	46805,82	6779,58	148019	21440	81496	45028	208491
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	45083	4398		15444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,209576	399352,00	--	83695	--	83695	--	90391
		СП - 8%			--	--	--	--		6696	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 5)-324+108=432М									
262	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	38,88	46805,82	6779,58	1819810	263590	1001947	553594	2563276
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	554273	54072		189872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,76688	399352,00	--	705607	--	705607	--	762056
		СП - 8%			--	--	--	--		56449	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 7)-198+66=264М									
264	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	8,976	46805,82	6779,58	420129	60853	231314	127805	591769
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	127962	12483		43835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97944	399352,00	--	391141	--	391141	--	422432
		СП - 8%			--	--	--	--		31291	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 21)-151,5+50,5=202М									

266	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	24,442	46805,82	6779,58	1144028	165706	629877	348018	1611410
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	348445	33992		119364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84436	399352,00	--	337197	--	337197	--	364173
		СП - 8%			--	--	--	--		26976	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 23)-295,5+98,5=394М									
268	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	35,854	46805,82	6779,58	1678176	243075	923966	510508	2363779
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	511135	49863		175095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2608	399352,00	--	503503	--	503503	--	543783
		СП - 8%			--	--	--	--		40280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				41698154	1660701	36555796	3831127	49171627
							3481657	347873	--	3642348	
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ									
270	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	822	1372,99	74,87	1128598	61543	442746	587623	1853520
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	624309	14410		137299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	186,2652	41869,00	--	7798738	--	7798738	--	8422637
		СП - 8%			--	--	--	--		623899	
272	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	$м^2$	174	537,75	17,98	93569	3129	70331	19210	121801
		НР - 92%; СП - 8%			115,57	4,43	20109	771		9022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	$м^2$	822	956,08	154,10	785898	126670	391519	274375	1145096
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	267709	30521		84822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	$м^2$	822	2098,67	2,30	1725107	1891	505209	1120994	3073787
		НР - 92%; СП - 8%			1481,76	0,57	1218007	469		227686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	16,68	201240,86	1107,70	3356698	18477	2766115	521191	4188120

		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	572106	6995		310231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	17,69	11757,53	84,81	207991	1500	183944	20875	247176
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	22547	648		18309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	900	3310,54	31,23	2979486	28107	1504710	1336032	4660758
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	1446669	5535		345240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	995,4	5136,00	--	5112374	--	5112374	--	5521364
		СП - 8%			--	--	--	--		408990	
279	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	900	409,89	3,94	368901	3546	321885	40500	442152
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	43470	1530		32751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	91,72	3890,03	19,64	356794	1802	194384	145199	542153
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	160608	725		40160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	214-204-0505 РСНБ РК 2022	Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	94,4716	2727,00	--	257624	--	257624	--	278234
		СП - 8%			--	--	--	--		20610	
282	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	100,68096	1612,05	20,69	162303	2084	3479	144680	331541
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	156740	521		24558	
283	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м	267,2	3310,00	--	884432	--	884432	--	955187
		СП - 8%			--	--	--	--		70755	
284	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	129,3	1173,61	16,96	151748	2193	91984	53582	221756
		НР - 92%; СП - 8%			445,25	5,19	57571	671		16426	
285	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	129,3	2557,00	--	330620	--	330620	--	357070
		СП - 8%			--	--	--	--		26450	
286	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	183,44	142,57	33,26	26153	6101	1688	18436	48157

		НР - 92%; СП - 8%			100,11	9,13	18364	1675		3568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287	1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска суриком перил	$м^2$	27,516	130,52	0,66	3591	18	920	2129	6178
		НР - 80%; СП - 8%			96,40	0,34	2653	9		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	24,2	4876,48	20,69	118011	501	79835	34776	165010
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	37675	125		12223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	60	65,49	7,13	3929	428	260	3076	7565
		НР - 90%; СП - 8%			54,01	2,95	3241	177		560	
290	215-203-0101 РСНБ РК 2022	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	3,44	104858,00	--	360712	--	360712	--	389569
		СП - 8%			--	--	--	--		28857	
291	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	$м^2$	72	1622,46	41,80	116817	3009	32736	66990	198512
		НР - 80%; СП - 8%			1126,00	37,02	81072	2665		14705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Железнение поверхности	$м^2$	72	580,37	1,27	41787	91	1874	36275	84307
		НР - 91%; СП - 8%			553,08	0,57	39822	41		6245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ									
293	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство слуховых окон	шт	4	35195,60	1215,79	140782	4863	96967	36897	191894
		НР - 90%; СП - 8%			9737,97	511,32	38952	2045		14214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	$м^2$	4,32	31739,00	--	137112	--	137112	--	148081
		СП - 8%			--	--	--	--		10969	
295	1110-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство жалюзи	$м^2$	0,064	348,07	5,93	22	--	3	17	42
		НР - 90%; СП - 8%			296,01	2,68	19	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	261-103-0127 РСНБ РК 2022	Рейки из хвойных неантисептированных пород	$м^3$	0,064	46624,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
297	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	22,8	1090,59	29,44	24865	671	1883	20766	49281
		НР - 92%; СП - 8%			978,57	11,40	22311	260		3651	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	25,2168	5136,00	--	129513	--	129513	--	139874
		СП - 8%			--	--	--	--		10361	
299	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	1,1716	11757,53	84,81	13775	99	12183	1383	16370
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	1493	43		1213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	22,8	409,89	3,94	9345	90	8154	1026	11201
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	1101	39		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	1090,00	--	4360	--	4360	--	4709
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
302	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	4	1575,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ									
303	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	$м^2$	19,8	956,08	154,10	18930	3051	9431	6609	27582
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	6448	735		2043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	$м^2$	19,8	105,34	11,49	2086	228	1738	163	2428
		НР - 92%; СП - 8%			6,05	2,87	120	57		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	19,8	2300,92	161,77	45558	3203	31934	10263	60286
		НР - 92%; СП - 8%			526,33	37,05	10421	734		4466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	1112-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	12	5461,64	83,89	65540	1006	52630	11120	82792
		НР - 92%; СП - 8%			992,01	15,20	11904	182		6133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3шт									
307	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	0,75	17436,36	4287,79	13077	3216	2938	7154	21850
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	6923	769		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

308	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	0,21945	58511,00	--	12840	--	12840	--	13867
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
309	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,27	194539,88	1587,02	52526	428	42696	8629	66048
		НР - 90%; СП - 8%			34821,90	688,95	9402	186		4892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,096	103916,32	34447,81	9976	3307	1527	4346	15468
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	5142	1157		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,096	1004968,00	--	96477	--	96477	--	104195
		СП - 8%			--	--	--	--		7718	
312	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	3	4310,24	1025,56	12931	3077	4114	5858	20292
		НР - 90%; СП - 8%			1913,24	256,21	5740	769		1503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	3	43654,00	--	130962	--	130962	--	141439
		СП - 8%			--	--	--	--		10477	
314	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4001,00	--	12003	--	12003	--	12963
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
315	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	150	790,21	353,61	118532	53042	28569	57083	189664
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	36921	11454		14049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	12	148793,00	--	1785516	--	1785516	--	1928357
		СП - 8%			--	--	--	--		142841	
317	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,83936	107772,00	8746,28	90460	7342	9225	89147	193975
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	73893	1655		14368	
318	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,83936	486132,00	--	408040	--	408040	--	440683
		СП - 8%			--	--	--	--		32643	
319	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических дверных блоков	$м^2$	5,04	3321,93	193,77	16743	976	836	13813	33000

		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2962,54	82,57	14931	416		2444	
320	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	$м^2$	5,04	82686,00	--	416737	--	416737	--	450076
		СП - 8%			--	--	--	--		33339	
321	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2824	21854,87	1258,17	6172	355	109	5314	12405
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20212,70	464,88	5708	131		919	
322	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2824	481766,00	--	136051	--	136051	--	146935
		СП - 8%			--	--	--	--		10884	
		ВЕНТКАНАЛ									
323	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	31	17436,36	4287,79	540527	132921	121441	295707	903132
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9231,13	1025,78	286165	31799		66899	
324	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	9,0706	58511,00	--	530730	--	530730	--	573188
		СП - 8%			--	--	--	--		42458	
325	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	$м^2$	149	1622,46	41,80	241747	6228	67745	138633	410810
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1126,00	37,02	167774	5516		30430	
326	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	$м^2$	149	111,37	0,87	16594	130	3136	10707	29485
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			89,45	0,37	13328	55		2184	
327	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	52	2192,60	1282,19	114015	66674	11120	68411	197020
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			696,56	418,35	36221	21754		14594	
328	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	$м^3$	1,976	139220,00	--	275099	--	275099	--	297107
		СП - 8%			--	--	--	--		22008	
329	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	112	2448,51	85,08	274233	9529	61749	241914	557440
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,10	18,37	202955	2057		41292	
330	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	112	12510,00	--	1401120	--	1401120	--	1513210

		СП - 8%			--	--	--	--		112090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				33686161	561526	27394091	5460903	42278826
							5730544	149301	--	3131763	
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА									
331	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	204	5029,88	243,18	1026096	49609	479286	469463	1615203
		НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	497201	24425		119644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м^2	м^2	36	5037,15	239,94	181337	8638	94580	74088	275859
		НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	78119	4201		20434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м^2	204	28566,00	--	5827464	--	5827464	--	6293661
		СП - 8%			--	--	--	--		466197	
334	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	36	39837,00	--	1434132	--	1434132	--	1548863
		СП - 8%			--	--	--	--		114731	
335	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	155,8	1481,99	6,97	230894	1086	181298	44124	297020
		НР - 90%; СП - 8%			311,36	3,32	48510	517		22002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	150	2917,00	--	437550	--	437550	--	472554
		СП - 8%			--	--	--	--		35004	
337	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	5,8	1486,00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
338	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	269,5	2183,00	5,43	588319	1464	417218	136049	782319
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	169637	426		57951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ									

339	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	73,28	10136,08	2231,37	742772	163515	2012	432184	1268952
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	577245	49109		93996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	73,28	98820,00	--	7241530	--	7241530	--	7820852
		СП - 8%			--	--	--	--		579322	
341	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,0527616	1174315,00	--	61959	--	61959	--	66916
		СП - 8%			--	--	--	--		4957	
342	1110-0106-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м	$м^2$	5,2	933,14	6,35	4852	33	1603	2908	8381
		НР - 90%; СП - 8%			618,48	2,87	3216	15		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	6,2	2280,00	--	14136	--	14136	--	15267
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
344	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	6,2	2183,00	5,43	13535	34	9598	3130	17998
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	3903	10		1333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ									
345	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	178,2	10136,08	2231,37	1806249	397630	4893	1050972	3085798
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	1403726	119421		228577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	178,2	98820,00	--	17609724	--	17609724	--	19018502
		СП - 8%			--	--	--	--		1408778	
347	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,128304	1174315,00	--	150669	--	150669	--	162723
		СП - 8%			--	--	--	--		12054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				37379837	622009	33976271	2212918	42760177
							2781557	198124	--	3167422	
		РАЗДЕЛ 15. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									

348	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м^2	м^2	120,12	3733,08	1039,59	448418	124876	130970	201642	702065
		НР - 90%; СП - 8%			1603,16	262,03	192572	31475		52005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м^2	м^2	344,4	4891,23	165,19	1684540	56891	931534	649638	2520912
		НР - 90%; СП - 8%			2021,24	74,64	696115	25706		186734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м^2	10,92	22691,00	--	247786	--	247786	--	267609
		СП - 8%			--	--	--	--		19823	
351	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м^2	151,2	7373,00	--	1114798	--	1114798	--	1203982
		СП - 8%			--	--	--	--		89184	
352	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м^2	67,2	9366,00	--	629395	--	629395	--	679747
		СП - 8%			--	--	--	--		50352	
353	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м^2	58,8	9366,00	--	550721	--	550721	--	594779
		СП - 8%			--	--	--	--		44058	
354	223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м^2	67,2	11430,00	--	768096	--	768096	--	829544
		СП - 8%			--	--	--	--		61448	
355	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м^2	109,2	16706,00	--	1824295	--	1824295	--	1970239
		СП - 8%			--	--	--	--		145944	
356	1115-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м^2 площади остекления	176,4	5083,29	46,93	896692	8278	660696	184229	1167394
		НР - 80%; СП - 8%			1290,92	14,56	227718	2568		86473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	244	3246,00	--	792024	--	792024	--	855386
		СП - 8%			--	--	--	--		63362	
358	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	244	2337,00	--	570228	--	570228	--	615846
		СП - 8%			--	--	--	--		45618	
359	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	488	527,00	--	257176	--	257176	--	277750
		СП - 8%			--	--	--	--		20574	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									

360	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка металлических дверных блоков	$м^2$	153,72	3321,93	193,77	510647	29787	25458	421285	1006486
		НР - 90%; СП - 8%			2962,54	82,57	455402	12693		74554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	10,92	72945,00	--	796559	--	796559	--	860284
		СП - 8%			--	--	--	--		63725	
362	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	142,8	55181,00	--	7879847	--	7879847	--	8510235
		СП - 8%			--	--	--	--		630388	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
363	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 $м^2$	$м^2$	158,4	5145,74	247,83	815085	39256	436169	323106	1229246
		НР - 90%; СП - 8%			2144,32	122,14	339660	19347		91055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	223-204-0105 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	$м^2$	158,4	44437,00	--	7038821	--	7038821	--	7601927
		СП - 8%			--	--	--	--		563106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				26825128	259088	24654573	1779900	30893431
							1911467	91789	--	2288403	
		РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-3ШТ									
365	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	27	8607,74	4145,27	232409	111923	3899	166120	430412
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	116587	24193		31882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	24	8090,17	4117,76	194164	98826	2446	134950	355443
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	92892	21472		26329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	98,28	10298,00	--	1012087	--	1012087	--	1093054
		СП - 8%			--	--	--	--		80967	
368	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	86,4	8125,00	--	702000	--	702000	--	758160
		СП - 8%			--	--	--	--		56160	
369	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	54	2017,73	77,37	108957	4178	2175	123173	250701
		НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	102604	1780		18571	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	54	6979,00	--	376866	--	376866	--	407015
		СП - 8%			--	--	--	--		30149	
371	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,98193	103916,32	34447,81	102039	33826	15621	44451	158209
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	52592	11830		11719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,98193	1004968,00	--	986808	--	986808	--	1065753
		СП - 8%			--	--	--	--		78945	
373	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,20664	103916,32	34447,81	21473	7118	3287	9354	33294
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	11068	2489		2466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20664	1004968,00	--	207667	--	207667	--	224280
		СП - 8%			--	--	--	--		16613	
375	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,35592	103916,32	34447,81	36986	12261	5662	16112	57346
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	19063	4288		4248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,35592	1004968,00	--	357688	--	357688	--	386303
		СП - 8%			--	--	--	--		28615	
377	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,54449	1200,51	1,47	1854	2	222	1305	3412
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	1630	1		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02184	1078883,54	1908,98	23563	42	21292	2044	27656
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	2229	18		2049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01128	504010,00	--	5685	--	5685	--	6140
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
380	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	383478,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%			--	--	--	--		324	

381	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов-столбов	$м^3$	0,576	36503,64	1688,06	21026	973	15533	4314	27368
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	4520	221		2027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	3305,30	1914,30	39664	22971	446	25025	69864
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	16247	4960		5175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	2,052	148793,00	--	305323	--	305323	--	329749
		СП - 8%			--	--	--	--		24426	
384	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,101088	89478,89	1910,93	9045	193	1158	6996	17324
		НР - 90%; СП - 8%			76110,84	784,73	7694	79		1283	
385	232-602-0101 РСНБ РК 2022	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	72	2078,00	--	149616	--	149616	--	161585
		СП - 8%			--	--	--	--		11969	
386	1115-0404-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	7,632	1928,53	1,47	14719	11	10404	3447	19620
		НР - 80%; СП - 8%			563,92	0,71	4304	5		1453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Л2-1ШТ									
387	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	8607,74	4145,27	77470	37307	1301	55373	143471
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	38862	8064		10627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	8090,17	4117,76	64721	32942	815	44983	118481
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	30964	7157		8776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	32,76	10298,00	--	337362	--	337362	--	364351
		СП - 8%			--	--	--	--		26989	
390	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	28,8	8125,00	--	234000	--	234000	--	252720
		СП - 8%			--	--	--	--		18720	
391	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,32731	103916,32	34447,81	34013	11275	5207	14817	52736
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	17531	3943		3906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

392	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32731	1004968,00	--	328936	--	328936	--	355251
		СП - 8%			--	--	--	--		26315	
393	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,06888	103916,32	34447,81	7158	2373	1096	3118	11098
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	3689	830		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06888	1004968,00	--	69222	--	69222	--	74760
		СП - 8%			--	--	--	--		5538	
395	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,39619	1200,51	1,47	476	--	58	335	876
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	418	--		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	3305,30	1914,30	13221	7657	148	8342	23288
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	5416	1653		1725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	0,684	148793,00	--	101774	--	101774	--	109916
		СП - 8%			--	--	--	--		8142	
398	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,033696	89478,89	1910,93	3015	64	386	2332	5775
		НР - 90%; СП - 8%			76110,84	784,73	2565	26		428	
399	232-602-0101 РСНБ РК 2022	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	24	2078,00	--	49872	--	49872	--	53862
		СП - 8%			--	--	--	--		3990	
400	1115-0404-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	2,544	1928,53	1,47	4906	4	3467	1149	6540
		НР - 80%; СП - 8%			563,92	0,71	1435	2		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				6239835	383946	5323579	667740	7460187
							532310	93011	--	552605	
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-462,56 М2									
401	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	462,56	473,77	44,46	219147	20566	--	195728	448063
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	198582	9640		33189	

402	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	20,8152	39864,00	--	829777	--	829777	--	896159
		СП - 8%			--	--	--	--		66382	
403	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	462,56	918,89	33,55	425042	15519	188771	216025	692351
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	220752	9062		51284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	462,56	226,91	11,44	104959	5291	94214	7942	121935
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	5454	2997		9034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	462,56	3632,48	58,50	1680240	27059	1487048	166568	1994554
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	166133	11064		147746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ К1-61,44 М2									
406	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	61,44	473,77	44,46	29108	2731	--	25998	59514
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	26377	1280		4408	
407	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	1,8432	39864,00	--	73477	--	73477	--	79355
		СП - 8%			--	--	--	--		5878	
408	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	61,44	918,89	33,55	56457	2062	25073	28694	91963
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	29322	1204		6812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	61,44	226,91	11,44	13941	703	12514	1055	16196
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	724	398		1200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	$м^2$	61,44	2301,29	112,93	141391	6939	77036	54946	212045
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	57416	1038		15707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	$м^2$	61,44	1384,49	55,85	85063	3432	46988	33120	127638
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	34643	592		9454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	61,44	4561,56	25,97	280262	1596	143778	127413	440289
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	134888	658		32614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 210,52 М2									
413	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	210,52	4561,56	25,97	960300	5468	492648	436572	1508622
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	462184	2255		111750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 180 - 26,42 М2									
414	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,1136	33852,79	9,98	71551	21	60580	10293	88391
		НР - 94%; СП - 8%			5180,51	--	10950	--		6548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	26,42	4561,56	25,97	120516	686	61826	54789	189330
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	58004	283		14025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 1850,24 М2									
416	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	$м^3$ изоляции	120,2656	7589,61	2284,03	912769	274690	--	687430	1728214
		НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	638079	93230		128016	
417	212-201-0101 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	$м^3$	120,2656	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
418	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1850,24	918,89	33,55	1700167	62075	755083	864099	2769402
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	883009	36246		205136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	1850,24	-226,91	-11,44	-419838	-21167	-376857	-31769	-487742
		НР - 94%; СП - 8%			-11,79	-6,48	-21814	-11990		-36135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	1850,24	3632,48	58,50	6720960	108239	5948189	666271	7978217
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	664532	44258		590985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ К1 - 245,76 М2									
421	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	245,76	473,77	44,46	116434	10927	--	103991	238058
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	105507	5122		17633	
422	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	7,3728	39864,00	--	293909	--	293909	--	317422
		СП - 8%			--	--	--	--		23513	

423	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	245,76	918,89	33,55	225826	8245	100294	114775	367848
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	117287	4814		27247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	245,76	226,91	11,44	55765	2812	50055	4220	64784
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	2898	1593		4800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	$м^2$	245,76	2301,29	112,93	565565	27754	308148	219786	848179
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	229663	4151		62829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	$м^2$	245,76	1384,49	55,85	340252	13726	187954	132482	510551
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	138572	2367		37818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	245,76	4561,56	25,97	1121049	6382	575116	509652	1761158
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	539551	2632		130457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
428	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	96	4439,11	10,56	426155	1014	362676	58324	523237
		НР - 93%; СП - 8%			650,68	2,59	62465	249		38758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	96	3037,81	102,23	291630	9814	155036	107987	431586
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	126780	8202		31969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИНТУСЫ - 2900 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
430	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3622	297,34	2,92	1076965	10576	635878	408779	1604618
		НР - 94%; СП - 8%			118,86	1,20	430511	4346		118874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				18518839	607160	12589211	5205170	25621937
							5322469	235691	--	1897931	
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									

431	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	10,8	3938,47	19,64	42535	212	23411	17097	64403
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	18912	85		4771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	10,8	1300,75	18,21	14048	197	--	10595	26614
		НР - 76%; СП - 8%			1282,54	8,23	13851	89		1971	
433	234-202-0202 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	$м^3$	1,1124	12471,00	--	13873	--	13873	--	14983
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
434	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	10,8	1415,75	9,11	15290	99	4714	8410	25596
		НР - 80%; СП - 8%			970,05	3,32	10477	36		1896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,8	655,87	4,33	7083	47	2363	3755	11705
		НР - 80%; СП - 8%			432,64	2,00	4673	22		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	226,14	1041,72	5,81	235575	1314	68887	132681	397717
		НР - 80%; СП - 8%			731,29	2,11	165374	477		29462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	226,14	139,41	1,07	31526	242	1836	23652	59592
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	29448	118		4414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	465,08	1941,83	102,23	903106	47545	241362	523150	1540359
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	614199	39736		114103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439	1115-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	$м^2$ горизонтальной проекции (поэтажно)	502,08	3474,08	94,75	1744266	47572	630617	882285	2836677
		НР - 80%; СП - 8%			2123,32	73,26	1066077	36782		210126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

440	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	$м^2$	1072,9	139,41	1,07	149573	1148	8712	112215	282731
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	139713	558		20943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	62,52	1910,94	4,74	119472	296	69606	39765	171976
		НР - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	49570	136		12739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	29,4	5752,65	23,59	169128	693	67045	81427	270600
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	101390	394		20044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1 ЭТАЖ									
443	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	524	1041,72	5,81	545861	3045	159620	307441	921569
		НР - 80%; СП - 8%			731,29	2,11	383196	1106		68267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	524	1041,28	7,02	545631	3678	114704	343168	959900
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	427249	1708		71102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1693	1941,83	102,23	3287518	173075	878616	1904388	5607267
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	2235827	144650		415361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1988	914,80	6,62	1818622	13160	515330	1036981	3084044
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	1290132	6103		228441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	178	5752,65	23,59	1023972	4199	405915	492996	1638325
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	613858	2387		121357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-5 ЭТАЖ									
448	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2096	1041,72	5,81	2183445	12178	638483	1229765	3686277
		НР - 80%; СП - 8%			731,29	2,11	1532784	4423		273067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

449	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м^2	2096	1041,28	7,02	2182523	14714	458814	1372670	3839600
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	1708995	6833		284406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
450	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	6771	1941,83	102,23	13148131	692199	3513946	7616427	22425755
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	8941986	578514		1661197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	7950,08	914,80	6,62	7272733	52630	2060819	4146921	12333197
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	5159284	24407		913544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	711,04	5752,65	23,59	4090364	16773	1621470	1969325	6544462
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	2452121	9535		484773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ									
453	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м^2	528	4232,23	51,35	2234617	27113	549309	1339974	3860556
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	1658195	16775		285965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м^2	528	914,80	6,62	483014	3495	136868	275415	819102
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	342651	1621		60672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГАЛТЕЛИ									
455	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	2900	469,38	--	1361202	--	290638	856457	2395081
		НР - 80%; СП - 8%			369,16	--	1070564	--		177422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				43623108	1115624	12476958	24726960	73818088
							30030526	876495	--	5468020	
		РАЗДЕЛ 19. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
456	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	173	6422,27	45,74	1111053	7913	127600	785555	2048336
		НР - 80%; СП - 8%			5638,96	37,02	975540	6404		151728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1111053	7913	127600	785555	2048336
							975540	6404	--	151728	

РАЗДЕЛ 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА

457	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,4	4177,68	41,92	135357	1358	69751	51985	202329
		НР - 80%; СП - 8%			1982,97	22,63	64248	733		14987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	$м^2$	32,4	734,60	8,68	23801	281	11062	10057	36567
		НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	12458	113		2709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,592	32311,16	2167,58	83751	5619	8239	55042	149896
		НР - 76%; СП - 8%			26965,01	976,02	69893	2530		11103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	2,592	43327,00	--	112304	--	112304	--	121288
		СП - 8%			--	--	--	--		8984	
461	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	32,4	776,15	5,81	25147	188	9870	12126	40255
		НР - 80%; СП - 8%			465,72	2,11	15089	68		2982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,4	914,80	6,62	29640	214	8400	16900	50264
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	21026	99		3723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-40ШТ

463	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	2,6176	83861,80	3314,79	219517	8677	15472	136054	384016
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	195368	1811		28446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
464	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	2,6176	985799,00	--	2580427	--	2580427	--	2786861
		СП - 8%			--	--	--	--		206434	
465	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	64	1200,51	1,47	76833	94	9190	54076	141382

		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	67549	45		10473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-60ШТ, МОБ2-80ШТ									
466	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	6,1174	83861,80	3314,79	513016	20278	36157	317961	897455
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	456581	4232		66478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	6,1174	985799,00	--	6030527	--	6030527	--	6512969
		СП - 8%			--	--	--	--		482442	
468	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	177,4046	1200,51	1,47	212976	261	25472	149896	391903
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	187243	126		29030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
469	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0956	83861,80	3314,79	8017	317	565	4969	14025
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	7135	66		1039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0956	985799,00	--	94242	--	94242	--	101781
		СП - 8%			--	--	--	--		7539	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-40 ШТ									
471	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Ящик абонентский	шт.	40	2233,00	--	89320	--	89320	--	96466
		СП - 8%			--	--	--	--		7146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				10234875	37287	9100998	809066	11927457
							1096590	9823	--	883515	
		РАЗДЕЛ 21. КРЫЛЬЦО-4 ШТ									
472	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	$м^3$	5,48	27850,19	2470,87	152619	13540	123368	17084	183279
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	15711	3062		13576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
473	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06776	481766,00	--	32644	--	32644	--	35256
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	
474	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	17,6	3275,83	136,67	57655	2405	9270	43875	109653
		НР - 94%; СП - 8%			2612,48	39,56	45980	696		8122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,3	2537,04	26,63	10909	114	8441	2348	14317

		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	2354	42		1061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				253827	16059	173723	63307	342505
							64045	3800	--	25371	
		РАЗДЕЛ 22. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ									
476	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регуляторы давления, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	4	13336,55	307,13	53346	1229	21297	30493	90546
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	30820	295		6707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	4	219515,00	--	878060	--	878060	--	948305
		СП - 8%			--	--	--	--		70245	
478	245-601-0409 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 368	шт.	4	85044,00	--	340176	--	340176	--	367390
		СП - 8%			--	--	--	--		27214	
479	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	8	5679,99	457,31	45440	3659	2553	30661	82189
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	39228	1653		6088	
480	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	4	18900,00	--	75600	--	75600	--	81648
		СП - 8%			--	--	--	--		6048	
481	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	4	16951,00	--	67804	--	67804	--	73228
		СП - 8%			--	--	--	--		5424	
482	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	2904,40	110,31	81323	3089	8502	68843	162179
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	69732	516		12013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28	7881,00	--	220668	--	220668	--	238321
		СП - 8%			--	--	--	--		17653	
484	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	56	5278,28	357,51	295584	20021	28893	246216	585144
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	246670	4571		43344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	56	17470,00	--	978320	--	978320	--	1056586
		СП - 8%			--	--	--	--		78266	

486	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	40	3323,36	--	132934	--	115580	17007	161936
		НР - 98%; СП - 8%			433,86	--	17354	--		11995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	64	1797,00	--	115008	--	115008	--	124209
		СП - 8%			--	--	--	--		9201	
488	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков до 89 мм. Установка	шт.	4	87065,11	505,29	348260	2021	320361	25722	403900
		НР - 98%; СП - 8%			6469,47	92,21	25878	369		29919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
489	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	2904,40	110,31	104558	3971	10932	88512	208516
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	89655	663		15446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	36	9308,00	--	335088	--	335088	--	361895
		СП - 8%			--	--	--	--		26807	
491	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	8	3066,08	520,53	24529	4164	414	20808	48964
		НР - 98%; СП - 8%			2493,82	160,27	19951	1282		3627	
492	242-404-0108 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	8	48553,00	--	388424	--	388424	--	419498
		СП - 8%			--	--	--	--		31074	
493	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	16	665,48	--	10648	--	1531	8935	21150
		НР - 98%; СП - 8%			569,84	--	9117	--		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
494	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	16	4432,00	--	70912	--	70912	--	76585
		СП - 8%			--	--	--	--		5673	
495	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регуляторы давления, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	4	13336,55	307,13	53346	1229	21297	30493	90546
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	30820	295		6707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496	242-401-1402 РСНБ РК 2022	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3/ч$	шт.	4	376294,00	--	1505176	--	1505176	--	1625590

		СП - 8%			--	--	--	--		120414	
497	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2945,19	151,10	11781	604	1215	9907	23423
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	9962	147		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498	245-507-0106 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м^3/ч, DN 50	шт.	4	84258,00	--	337032	--	337032	--	363995
		СП - 8%			--	--	--	--		26963	
499	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2945,19	151,10	35342	1813	3644	29721	70268
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	29885	442		5205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
500	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	13824,00	--	110592	--	110592	--	119439
		СП - 8%			--	--	--	--		8847	
501	242-310-0101 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м^3/ч	шт.	4	121084,00	--	484336	--	484336	--	523083
		СП - 8%			--	--	--	--		38747	
502	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	5679,99	457,31	22720	1829	1277	15331	41095
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	19614	826		3044	
503	245-405-2547 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный	шт.	4	131815,00	--	527260	--	527260	--	569441
		СП - 8%			--	--	--	--		42181	
504	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	28	665,48	--	18633	--	2677	15636	37011
		НР - 98%; СП - 8%			569,84	--	15956	--		2741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	28	4432,00	--	124096	--	124096	--	134024
		СП - 8%			--	--	--	--		9928	
506	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	64	3323,36	--	212695	--	184928	27212	259099
		НР - 98%; СП - 8%			433,86	--	27767	--		19192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

507	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	2945,19	151,10	70685	3627	7288	59442	140537
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	59770	885		10410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
508	242-106-0101 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	24	11365,00	--	272760	--	272760	--	294581
		СП - 8%			--	--	--	--		21821	
509	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	8	3380,65	207,33	27045	1659	1166	24108	55245
		НР - 98%; СП - 8%			3027,55	47,45	24220	380		4092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
510	245-301-0210 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 25, DN 50	шт.	4	258711,00	--	1034844	--	1034844	--	1117632
		СП - 8%			--	--	--	--		82788	
511	245-301-0229 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 575 кВт-600 кВт, количество пластин 74, DN 50	шт.	4	763115,00	--	3052460	--	3052460	--	3296657
		СП - 8%			--	--	--	--		244197	
512	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	12	5679,99	457,31	68160	5487	3830	45992	123284
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	58843	2479		9132	
513	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	12	27805,00	--	333660	--	333660	--	360353
		СП - 8%			--	--	--	--		26693	
514	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	28	2945,19	151,10	82465	4231	8502	69348	163958
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	69732	1032		12145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
515	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	28	12060,00	--	337680	--	337680	--	364694
		СП - 8%			--	--	--	--		27014	
516	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	28	2945,19	151,10	82465	4231	8502	69348	163958
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	69732	1032		12145	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
517	242-106-0503 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	20	29972,00	--	599440	--	599440	--	647395
		СП - 8%			--	--	--	--		47955	
518	242-306-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	8	22383,00	--	179064	--	179064	--	193389
		СП - 8%			--	--	--	--		14325	
519	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка	вставка	16	4893,92	96,37	78303	1542	46691	29716	116660
		НР - 98%; СП - 8%			1879,40	15,73	30070	252		8641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
520	242-403-0102 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	16	11288,00	--	180608	--	180608	--	195057
		СП - 8%			--	--	--	--		14449	
521	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	8	30508,85	569,49	244071	4555	51576	185691	464143
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	187940	1540		34381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522	511-403-0107 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный UPS 25-70	шт.	8	65671,00	--	525368	--		--	525368
					--	--	--	--	525368	--	
523	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	8	5679,99	457,31	45440	3659	2553	30661	82189
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	39228	1653		6088	
524	245-804-0106 РСНБ РК 2022	Реле разности давления RT262A	шт	8	207934,00	--	1663472	--	1663472	--	1796550
		СП - 8%			--	--	--	--		133078	
525	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2904,40	110,31	46470	1765	4858	39339	92674
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	39847	295		6865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
526	242-207-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	3199,00	--	51184	--	51184	--	55279
		СП - 8%			--	--	--	--		4095	
527	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка. Установка	шт.	16	249,62	--	3994	--	68	3848	8469
		НР - 98%; СП - 8%			245,39	--	3926	--		627	
528	245-405-0907 РСНБ РК 2022	Демпферная трубка	шт.	16	14074,00	--	225184	--	225184	--	243199

		СП - 8%			--	--	--	--		18015	
529	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2945,19	151,10	11781	604	1215	9907	23423
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	9962	147		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
530	242-307-0106 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	7724,00	--	30896	--	30896	--	33368
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
531	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	4	1966,78	297,79	7867	1191	98	6835	15879
		НР - 98%; СП - 8%			1644,48	99,25	6578	397		1176	
532	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	30110,00	--	120440	--	120440	--	130075
		СП - 8%			--	--	--	--		9635	
533	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	4	22829,00	--	91316	--	91316	--	98621
		СП - 8%			--	--	--	--		7305	
534	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	665,48	--	2662	--	383	2234	5287
		НР - 98%; СП - 8%			569,84	--	2279	--		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
535	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	4432,00	--	17728	--	17728	--	19146
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
536	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2904,40	110,31	11618	442	1214	9835	23169
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	9962	74		1716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
537	242-310-0103 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 $м^3$/ч	шт.	4	132689,00	--	530756	--	530756	--	573216
		СП - 8%			--	--	--	--		42460	
538	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	5679,99	457,31	22720	1829	1277	15331	41095
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	19614	826		3044	
539	245-405-2547 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный	шт.	4	131815,00	--	527260	--	527260	--	569441

		СП - 8%			--	--	--	--		42181	
540	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	5278,28	357,51	63339	4290	6191	52761	125388
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	52858	979		9288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541	242-304-0803 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	61515,00	--	246060	--	246060	--	265745
		СП - 8%			--	--	--	--		19685	
542	242-304-0804 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	8	79399,00	--	635192	--	635192	--	686007
		СП - 8%			--	--	--	--		50815	
543	1118-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	16	20591,58	171,80	329465	2748	284503	41927	401103
		НР - 98%; СП - 8%			2638,39	35,52	42214	568		29711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
544	242-403-0105 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	16	21185,00	--	338960	--	338960	--	366077
		СП - 8%			--	--	--	--		27117	
545	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	8	30508,85	569,49	244071	4555	51576	185691	464143
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	187940	1540		34381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
546	511-403-0110 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционный UPS 32-230	шт.	8	190706,00	--	1525648	--		--	1525648
					--	--	--	--	1525648	--	
547	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	72	5662,28	115,38	407684	8308	301277	98494	546672
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	98099	2406		40494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
548	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3844,47	65,46	123023	2095	87672	33220	168743
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	33256	643		12500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
549	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1756,45	26,63	7026	106	4731	2184	9947
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	2189	39		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
550	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	7070,67	151,10	28283	604	18970	8679	39919
		НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	8709	147		2957	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
551	245-710-0306 РСНБ РК 2022	Прибор учета тепла SA-94/2 DN 50	шт.	4	262247,00	--	1048988	--	1048988	--	1132907
		СП - 8%			--	--	--	--		83919	
552	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26	112,56	3,09	2927	81	1241	1114	4364
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1605	10		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
553	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	26	157,82	4,00	4103	104	3294	496	4967
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	705	14		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
554	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	1,56	107826,64	1610,56	168210	2513	114159	40009	224876
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	51538	1105		16657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
555	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	60	710,56	20,98	42634	1259	11962	22729	70592
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	29413	494		5229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
556	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	$1000м^2$	0,069	552642,00	--	38132	--	38132	--	41183
		СП - 8%			--	--	--	--		3051	
557	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	119,95	1,31	4318	47	64	4123	9116
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	4207	--		675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
558	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72	123,70	1,31	8906	94	398	8245	18524
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	8414	--		1372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
559	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,036	33945,18	--	1222	--	34	1176	2590
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	1188	--		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
560	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,072	35124,38	--	2529	--	153	2352	5271
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	2376	--		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16 - 1шт									

561	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитной стенки из бетона В15	$м^3$	0,64	36930,91	1893,01	23636	1211	19164	3230	29015
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	3261	288		2149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
562	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка вентиляционной трубы	км	0,008	682292,39	118750,69	5458	950	242	4585	10846
		НР - 99%; СП - 8%			533278,08	45584,88	4266	365		803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
563	241-101-0410 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,32	3813,00	--	31724	--	31724	--	34262
		СП - 8%			--	--	--	--		2538	
564	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	шт	8	7227,90	278,43	57823	2227	26321	20964	85090
		НР - 69%; СП - 8%			3659,39	138,41	29275	1107		6303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
565	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором	$м^3$	0,076	159805,85	1700,65	12145	129	3761	6983	20658
		НР - 84%; СП - 8%			108614,67	765,50	8255	58		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	$м^3$	0,068	14892,00	--	1013	--	1013	--	1094
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
567	212-101-2801 РСНБ РК 2022	Асбестоцементная смесь	$м^3$	0,008	31850,00	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
568	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство деформационных швов с применением герметика	1м шва	8,48	7155,35	9,74	60677	82	57127	3190	68976
		НР - 91%; СП - 8%			408,95	4,40	3468	37		5109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
569	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,12	747,94	1,47	838	2	161	541	1489
		НР - 80%; СП - 8%			602,89	0,71	675	1		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				24053846	109856	20004951	1809825	27768681
							1888023	31852	2051016	1905009	
		РАЗДЕЛ 23. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
570	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	40	2153,12	26,63	86125	1065	63167	21838	116601
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	21893	391		8637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

571	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	32	2711,89	26,63	86780	853	68412	17471	112591
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	17515	313		8340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
572	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	128	1142,14	65,46	146194	8379	4792	132882	301402
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	133023	2572		22326	
573	241-102-0109 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	128	560,00	--	71680	--	71680	--	77414
		СП - 8%			--	--	--	--		5734	
574	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2407,14	65,46	96286	2619	52097	41526	148836
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	41570	804		11025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
575	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка	м трубопровода	272	4594,42	79,72	1249682	21684	892674	334876	1711323
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	335324	6387		126766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
576	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	120	4594,42	79,72	551330	9567	393826	147739	754995
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	147937	2818		55926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
577	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5662,28	115,38	226491	4615	167377	54719	303707
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	54499	1336		22497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
578	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	72	1998,00	--	143856	--	143856	--	155364
		СП - 8%			--	--	--	--		11508	
579	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	2904,40	110,31	92941	3530	9718	78677	185348
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	79693	590		13730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
580	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	32	3723,00	--	119136	--	119136	--	128667
		СП - 8%			--	--	--	--		9531	

581	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	40	1247,00	--	49880	--	49880	--	53870
		СП - 8%			--	--	--	--		3990	
582	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5278,28	357,51	42226	2860	4127	35174	83592
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	35239	653		6192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
583	242-202-0406 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	8	20621,00	--	164968	--	164968	--	178165
		СП - 8%			--	--	--	--		13197	
584	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	72	2945,19	151,10	212054	10879	21865	178325	421609
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	179310	2654		31230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
585	242-202-0404 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	41503,00	--	332024	--	332024	--	358586
		СП - 8%			--	--	--	--		26562	
586	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	118	112,56	3,09	13282	365	5634	5055	19804
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	7283	44		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	118	157,82	4,00	18623	472	14953	2251	22544
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	3198	65		1670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
588	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	8	107826,64	1610,56	862613	12885	585430	205172	1153208
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	264298	5665		85423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
589	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	332	710,56	20,98	235906	6965	66191	125765	390605
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	162750	2732		28934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
590	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	$1000м^2$	0,3818	552642,00	--	210999	--	210999	--	227879
		СП - 8%			--	--	--	--		16880	

591	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	240	119,95	1,31	28788	314	428	27485	60775
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	28046	--		4502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
592	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	432	123,70	1,31	53438	566	2388	49473	111145
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	50484	--		8234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
593	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,24	33945,18	--	8147	--	228	7839	17265
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	7919	--		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
594	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,432	35124,38	--	15174	--	921	14111	31628
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	14253	--		2343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
595	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	720	708,00	--	509760	--	509760	--	550541
		СП - 8%			--	--	--	--		40781	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге				5628383	87618	3956531	1480378	7677464
							1584234	27024	--	568704	
		РАЗДЕЛ 24. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
596	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	336	1756,45	26,63	590167	8948	397316	183443	835497
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	183903	3283		61888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
597	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2537,04	26,63	304445	3195	235570	65515	399557
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	65680	1172		29597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
598	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	224	2711,89	26,63	607463	5965	478896	122295	788139
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	122602	2188		58381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
599	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	66,56	22841,64	216,03	1520340	14378	1428160	83303	1731934
		НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	77802	7200		128291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

600	1118-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра	2,4	1602,80	24,52	3847	59	3164	636	4842
		НР - 98%; СП - 8%			260,00	10,50	624	25		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
601	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	160	3966,00	--	634560	--	634560	--	685325
		СП - 8%			--	--	--	--		50765	
602	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	80	827,48	2,76	66198	221	6861	57997	134131
		НР - 98%; СП - 8%			738,95	0,81	59116	65		9936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
603	245-507-0113 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м^3/ч, DN 25, PN 25	шт.	80	30224,00	--	2417920	--	2417920	--	2611354
		СП - 8%			--	--	--	--		193434	
604	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	80	1608,35	210,66	128668	16853	1525	113505	261546
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	110290	5531		19374	
605	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	3134,00	--	250720	--	250720	--	270778
		СП - 8%			--	--	--	--		20058	
606	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	160	791,99	40,79	126718	6527	3119	117621	263886
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	117072	2949		19547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
607	245-707-0104 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м^3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	160	59257,00	--	9481120	--	9481120	--	10239610
		СП - 8%			--	--	--	--		758490	
608	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	160	13433,92	282,91	2149427	45266	20734	2056218	4542096
		НР - 98%; СП - 8%			13021,42	92,21	2083427	14754		336451	
609	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	64	926,00	--	59264	--	59264	--	64005
		СП - 8%			--	--	--	--		4741	
610	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	480	576,70	5,17	276816	2482	3969	265214	585394
		НР - 98%; СП - 8%			563,26	0,55	270365	264		43363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

611	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	480	1722,00	--	826560	--	826560	--	892685
		СП - 8%			--	--	--	--		66125	
612	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	160	827,48	2,76	132397	442	13723	115994	268263
		НР - 98%; СП - 8%			738,95	0,81	118232	130		19872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
613	245-507-0112 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, PN 25	шт.	160	26979,00	--	4316640	--	4316640	--	4661971
		СП - 8%			--	--	--	--		345331	
614	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	970,36	2,76	15526	44	2175	13053	30866
		НР - 98%; СП - 8%			831,67	0,81	13307	13		2286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
615	245-507-0115 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1 1/2", Kvs 19,3 $м^3$/ч, DN 40, PN 25	шт.	16	43503,00	--	696048	--	696048	--	751732
		СП - 8%			--	--	--	--		55684	
616	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	320	576,70	5,17	184544	1654	2647	176810	390262
		НР - 98%; СП - 8%			563,26	0,55	180243	176		28909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	320	1100,00	--	352000	--	352000	--	380160
		СП - 8%			--	--	--	--		28160	
618	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	80	3352,59	428,91	268207	34313	6594	237424	546081
		НР - 98%; СП - 8%			2841,25	187,12	227300	14970		40450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
619	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	80	3780,00	--	302400	--	302400	--	326592
		СП - 8%			--	--	--	--		24192	
620	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	84	112,56	3,09	9455	259	4012	3599	14098
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	5184	31		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
621	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	84	315,65	8,01	26515	673	21289	3205	32098
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	4553	93		2377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

622	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	6,4	107826,64	1610,56	690090	10308	468343	164138	922566
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	211439	4532		68338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
623	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	288	710,56	20,98	204641	6042	57419	109097	338837
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	141180	2370		25099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
624	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	$1000м^2$	0,3312	552642,00	--	183035	--	183035	--	197678
		СП - 8%			--	--	--	--		14643	
625	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	140	1200,51	1,47	168071	205	20102	118292	309272
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	147764	99		22910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
626	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	760	119,95	1,31	91162	996	1352	87035	192455
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	88814	--		14258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
627	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,76	33945,18	--	25798	--	723	24825	54672
		НР - 99%; СП - 8%			32993,78	--	25075	--		4050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				27110762	158830	22697960	4119219	33728382
							4253972	59845	--	2498403	
		РАЗДЕЛ 25. ПОКВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ									
628	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10280	1621,08	2,30	16664702	23644	121201	16193467	35486868
		НР - 98%; СП - 8%			1606,99	0,40	16519857	4112		2628699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
629	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10177,2	296,00	--	3012451	--	3012451	--	3253447
		СП - 8%			--	--	--	--		240996	
630	241-211-0303 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1760	165,00	--	290400	--	290400	--	313632
		СП - 8%			--	--	--	--		23232	

631	241-208-0604 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4320	265,00	--	1144800	--	1144800	--	1236384
		СП - 8%			--	--	--	--		91584	
632	241-209-0705 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25x1/2"	шт.	1440	430,00	--	619200	--	619200	--	668736
		СП - 8%			--	--	--	--		49536	
633	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	716,56	22841,64	216,03	16367406	154798	15375021	896804	18645343
		НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	837587	77517		1381134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
634	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	720	384,89	--	277121	--	100440	173146	486288
		НР - 98%; СП - 8%			245,39	--	176681	--		36022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
635	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1440	640,19	0,82	921874	1181	28080	875290	1940933
		НР - 98%; СП - 8%			619,87	0,37	892613	533		143770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
636	245-510-0103 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2" , DN 15	шт.	720	6965,00	--	5014800	--	5014800	--	5415984
		СП - 8%			--	--	--	--		401184	
637	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2" , DN 15	шт.	720	6419,00	--	4621680	--	4621680	--	4991414
		СП - 8%			--	--	--	--		369734	
638	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1104	1200,51	1,47	1325363	1623	158512	932814	2438835
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	1165228	784		180659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
639	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10280	119,95	1,31	1233086	13467	18298	1177266	2603204
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	1201321	--		192853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				51492883	194713	30504883	20248787	77481068
							20793287	82946	--	5739403	

РАЗДЕЛ 26. ВЕНТИЛЯЦИЯ

640	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	568	474,65	3,66	269601	2079	4015	258451	570295

		НР - 98%; СП - 8%			463,92	0,39	263507	222		42242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
641	246-304-0102 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4	$м^2$	568	2131,00	--	1210408	--	1210408	--	1307241
		СП - 8%			--	--	--	--		96833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1480009	2079	1214423	258451	1877536
							263507	222	--	139075	
		РАЗДЕЛ 27. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
642	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	4	29997,67	617,69	119991	2471	59919	57089	191247
		НР - 98%; СП - 8%			14400,36	163,24	57601	653		14166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
643	244-301-0209 РСНБ РК 2022	Счетчики воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 10 AN K 10, DN 32, Qnom 10 $м^3$/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	4	84590,00	--	338360	--	338360	--	365429
		СП - 8%			--	--	--	--		27069	
644	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	1600,56	200,15	6402	801	86	5637	13002
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	59,39	5515	238		963	
645	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	6352,00	--	25408	--	25408	--	27441
		СП - 8%			--	--	--	--		2033	
646	241-119-0204 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	8	369,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
647	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	781,00	--	625	--	625	--	675
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
648	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	1079,00	--	863	--	863	--	932
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
649	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2904,40	110,31	11618	442	1214	9835	23169
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	9962	74		1716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
650	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°C PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1242,00	--	4968	--	4968	--	5365

		СП - 8%			--	--	--	--		397	
651	241-116-0302 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	8	720,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
652	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	12	107502,00	--	1290024	--	1290024	--	1393226
		СП - 8%			--	--	--	--		103202	
653	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	591,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
654	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2073,00	--	16584	--	16584	--	17911
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
655	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	600,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
656	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.	4	1133,00	--	4532	--	4532	--	4895
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
657	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4	2810,00	--	6744	--	6744	--	7284
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
658	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем GPRS	шт.	4	30434,00	--	121736	--	121736	--	131475
		СП - 8%			--	--	--	--		9739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1968495	3714	1891703	72561	2204342
							73078	965	--	163285	
		РАЗДЕЛ 28. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
659	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2965,92	729,56	83046	20427	625	66643	161664
		НР - 98%; СП - 8%			2214,06	214,62	61994	6009		11975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

660	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,488	857,00	--	22700	--	22700	--	24516
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
661	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4248,01	53,63	84960	1072	67929	16041	109081
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	15959	409		8080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
662	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3758,50	30,50	60136	488	49711	9917	75658
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	9937	183		5604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
663	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3091,65	30,50	247332	2440	195208	49586	320672
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	49684	914		23754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
664	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2747,06	30,50	439530	4880	335282	99173	581799
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	99368	1829		43096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
665	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2274,48	30,50	9098	122	6492	2479	12503
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	2484	46		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
666	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	2904,40	110,31	69706	2647	7289	59008	139011
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	59770	442		10297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
667	242-301-1103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	24	23239,00	--	557736	--	557736	--	602355
		СП - 8%			--	--	--	--		44619	
668	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	48	1105,00	--	53040	--	53040	--	57283
		СП - 8%			--	--	--	--		4243	
669	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2904,40	110,31	34853	1324	3644	29504	69506
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	29885	221		5149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

670	242-301-1104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	37067,00	--	296536	--	296536	--	320259
		СП - 8%			--	--	--	--		23723	
671	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1769,00	--	28304	--	28304	--	30568
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
672	242-301-1105 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	43978,00	--	175912	--	175912	--	189985
		СП - 8%			--	--	--	--		14073	
673	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2650,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
674	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2904,40	110,31	58088	2207	6073	49173	115842
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	49808	369		8581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
675	242-301-1101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	17786,00	--	355720	--	355720	--	384178
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
676	241-116-0202 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	40	897,00	--	35880	--	35880	--	38750
		СП - 8%			--	--	--	--		2870	
677	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	280	119,95	1,31	33586	367	498	32066	70904
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	32721	--		5253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
678	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31,64	112,56	3,09	3561	98	1510	1355	5310
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1953	12		393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
679	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	31,64	315,65	8,01	9987	253	8019	1207	12090
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1715	35		895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
680	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	280	908,02	105,89	254246	29649	107129	99456	381999
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	117468	13395		28297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
681	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	22	557,00	--	12254	--	12254	--	13234
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
682	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	383,00	--	6741	--	6741	--	7280
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
683	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	88	343,00	--	30184	--	30184	--	32599
		СП - 8%			--	--	--	--		2415	
684	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	176	289,00	--	50864	--	50864	--	54933
		СП - 8%			--	--	--	--		4069	
685	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	4,4	201,00	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
686	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,376	976733,00	--	367252	--	367252	--	396632
		СП - 8%			--	--	--	--		29380	
687	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	8	8278,36	--	66227	--	61804	4334	76206
		НР - 98%; СП - 8%			552,86	--	4423	--		5645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				3469563	65974	2866420	519942	4308668
							537169	23864	--	319161	
		РАЗДЕЛ 29. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
688	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2747,06	30,50	659294	7320	502922	148759	872697
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	149052	2743		64644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
689	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	2371,73	30,50	15179	195	11009	3967	20678
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	3975	73		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
690	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	980	2111,64	19,17	2069407	18787	11436	1998612	4393457

		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2080,80	0,22	2039184	216		325438	
691	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	410,00	--	8118	--	8118	--	8767
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
692	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	950,4	241,00	--	229046	--	229046	--	247370
		СП - 8%			--	--	--	--		18324	
693	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1226,4	119,95	1,31	147107	1607	2183	140447	310562
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	143317	--		23007	
		ФИТИНГИ									
694	242-207-3301 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером T= 185°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1432,00	--	91648	--	91648	--	98980
		СП - 8%			--	--	--	--		7332	
695	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	138,00	--	8832	--	8832	--	9539
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
696	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	384	1453,00	--	557952	--	557952	--	602588
		СП - 8%			--	--	--	--		44636	
697	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	160	1608,35	210,66	257336	33705	3050	227010	523093
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	220581	11062		38747	
698	241-222-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	611,00	--	97760	--	97760	--	105581
		СП - 8%			--	--	--	--		7821	
699	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	160	1453,00	--	232480	--	232480	--	251078
		СП - 8%			--	--	--	--		18598	
700	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	320	744,00	--	238080	--	238080	--	257126
		СП - 8%			--	--	--	--		19046	
701	241-609-0101 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", T до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	864	936,00	--	808704	--	808704	--	873400
		СП - 8%			--	--	--	--		64696	

702	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	640	37,00	--	23680	--	23680	--	25574
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
703	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	320	1051,00	--	336320	--	336320	--	363226
		СП - 8%			--	--	--	--		26906	
704	241-219-0201 РСНБ РК 2022	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	608	65,00	--	39520	--	39520	--	42682
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
705	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	480	1460,00	--	700800	--	700800	--	756864
		СП - 8%			--	--	--	--		56064	
706	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	320	1460,00	--	467200	--	467200	--	504576
		СП - 8%			--	--	--	--		37376	
707	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	160	791,99	40,79	126718	6527	3119	117621	263886
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	117072	2949		19547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
708	244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 $м^3$/ч	шт.	160	21689,00	--	3470240	--	3470240	--	3747859
		СП - 8%			--	--	--	--		277619	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
709	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,24	112,56	3,09	2166	59	920	824	3229
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1187	7		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
710	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	19,24	315,65	8,01	6073	154	4876	734	7352
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1043	21		544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
711	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	242,56	908,02	105,89	220249	25685	92803	86157	330919
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	101761	11604		24513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
712	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	171,776	289,00	--	49643	--	49643	--	53614
		СП - 8%			--	--	--	--		3971	

713	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	7,04	225,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
714	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	88	201,00	--	17688	--	17688	--	19103
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				10882824	94039	8011613	2724131	14695511
							2777172	28675	--	1088554	
		РАЗДЕЛ 30. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
715	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120	3091,65	30,50	370998	3660	292812	74380	481008
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	74526	1372		35630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
716	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	280	2747,06	30,50	769177	8540	586743	173552	1018147
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	173894	3200		75418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
717	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2371,73	30,50	379477	4880	275229	99173	516941
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	99368	1829		38291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
718	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2274,48	30,50	9098	122	6492	2479	12503
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	2484	46		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
719	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2904,40	110,31	34853	1324	3644	29504	69506
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	29885	221		5149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
720	242-301-1104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	12	37067,00	--	444804	--	444804	--	480388
		СП - 8%			--	--	--	--		35584	

721	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	24	1769,00	--	42456	--	42456	--	45852
		СП - 8%			--	--	--	--		3396	
722	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	2904,40	110,31	162646	6177	17005	137686	324358
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	139464	1032		24027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
723	242-301-1103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	23239,00	--	464780	--	464780	--	501962
		СП - 8%			--	--	--	--		37182	
724	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	40	1105,00	--	44200	--	44200	--	47736
		СП - 8%			--	--	--	--		3536	
725	242-301-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	19772,00	--	316352	--	316352	--	341660
		СП - 8%			--	--	--	--		25308	
726	241-116-0203 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	32	1133,00	--	36256	--	36256	--	39156
		СП - 8%			--	--	--	--		2900	
727	242-301-1101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	17786,00	--	355720	--	355720	--	384178
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
728	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	564	119,95	1,31	67652	739	1004	64589	142822
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	65909	--		10581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
729	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	44,28	112,56	3,09	4984	136	2115	1897	7431
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2733	16		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
730	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	44,28	315,65	8,01	13977	355	11222	1690	16920
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	2400	49		1253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
731	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	564	908,02	105,89	512123	59722	215786	200333	769454
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	236615	26982		56998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
732	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	132	343,00	--	45276	--	45276	--	48898
		СП - 8%			--	--	--	--		3622	
733	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	308	289,00	--	89012	--	89012	--	96133
		СП - 8%			--	--	--	--		7121	
734	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	176	225,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
735	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	4	201,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		НАСОСЫ									
736	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	30508,85	569,49	122035	2278	25787	92845	232071
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	93970	770		17190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
737	511-403-0506 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/1-12 PN10, арт. 2120644	шт.	8	359182,00	--	2873456	--		--	2873456
					--	--	--	--	2873456	--	
738	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	16	360,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
739	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	24	2945,19	151,10	70685	3627	7288	59442	140537
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	59770	885		10410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
740	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	16	10664,00	--	170624	--	170624	--	184274
		СП - 8%			--	--	--	--		13650	

741	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	5054,00	--	40432	--	40432	--	43667
		СП - 8%			--	--	--	--		3235	
742	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	5909,00	--	47272	--	47272	--	51054
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
743	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	12	791,99	40,79	9504	489	235	8822	19792
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	8780	221		1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
744	244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 $м^3$/ч	шт.	4	90159,00	--	360636	--	360636	--	389487
		СП - 8%			--	--	--	--		28851	
745	244-301-0403 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 $м^3$/ч	шт.	4	84662,00	--	338648	--	338648	--	365740
		СП - 8%			--	--	--	--		27092	
746	244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 $м^3$/ч	шт.	4	90159,00	--	360636	--	360636	--	389487
		СП - 8%			--	--	--	--		28851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				8603933	92049	4648630	946392	10084475
							989798	36623	2873456	534150	
		РАЗДЕЛ 31. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
747	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2747,06	30,50	659294	7320	502922	148759	872697
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	149052	2743		64644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
748	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2747,06	30,50	131859	1464	100585	29752	174540
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	29810	549		12929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
749	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2371,73	30,50	569215	7320	412843	148759	775411
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	149052	2743		57437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
750	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2371,73	30,50	56922	732	41285	14876	77542
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	14905	274		5744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

751	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	64	2904,40	110,31	185882	7060	19435	157355	370696
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	159387	1180		27459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
752	242-202-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	64	6824,00	--	436736	--	436736	--	471675
		СП - 8%			--	--	--	--		34939	
753	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	128	1105,00	--	141440	--	141440	--	152755
		СП - 8%			--	--	--	--		11315	
754	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	868,8	2111,64	19,17	1834593	16655	10139	1771831	3894935
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	1807799	191		288511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
755	241-205-2102 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,512	401,00	--	11433	--	11433	--	12348
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
756	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	831,6	273,00	--	227027	--	227027	--	245189
		СП - 8%			--	--	--	--		18162	
757	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1420,8	119,95	1,31	170425	1861	2529	162710	359789
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	166035	--		26654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФИТИНГИ									
758	242-207-2202 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	64	2326,00	--	148864	--	148864	--	160773
		СП - 8%			--	--	--	--		11909	
759	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	138,00	--	13248	--	13248	--	14308
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
760	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	16	37,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
761	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	16	35,00	--	560	--	560	--	605

		СП - 8%			--	--	--	--		45	
762	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	16	55,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
763	241-609-0102 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 3/4" , Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	16	1254,00	--	20064	--	20064	--	21669
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
764	241-609-0101 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1/2" , Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	960	936,00	--	898560	--	898560	--	970445
		СП - 8%			--	--	--	--		71885	
765	242-207-2202 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2326,00	--	37216	--	37216	--	40193
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
766	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	512	1453,00	--	743936	--	743936	--	803451
		СП - 8%			--	--	--	--		59515	
767	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	160	1608,35	210,66	257336	33705	3050	227010	523093
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	220581	11062		38747	
768	241-222-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	611,00	--	97760	--	97760	--	105581
		СП - 8%			--	--	--	--		7821	
769	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	160	1453,00	--	232480	--	232480	--	251078
		СП - 8%			--	--	--	--		18598	
770	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	160	744,00	--	119040	--	119040	--	128563
		СП - 8%			--	--	--	--		9523	
771	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	37,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
772	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	320	1460,00	--	467200	--	467200	--	504576
		СП - 8%			--	--	--	--		37376	
773	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	160	1460,00	--	233600	--	233600	--	252288
		СП - 8%			--	--	--	--		18688	
774	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	16	3352,59	428,91	53641	6863	1318	47485	109216
		НР - 98%; СП - 8%			2841,25	187,12	45460	2994		8090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

775	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	16	3780,00	--	60480	--	60480	--	65318
		СП - 8%			--	--	--	--		4838	
776	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384	8,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
777	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	8,00	--	768	--	768	--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
778	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	160	791,99	40,79	126718	6527	3119	117621	263886
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	117072	2949		19547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
779	244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 $м^3$/ч	шт.	160	21689,00	--	3470240	--	3470240	--	3747859
		СП - 8%			--	--	--	--		277619	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
780	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	28,12	112,56	3,09	3165	86	1343	1205	4719
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1736	10		350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
781	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	28,12	315,65	8,01	8876	225	7127	1073	10745
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1524	31		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
782	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	$м^2$	480	2794,52	182,14	1341370	87427	681317	465216	1951114
		НР - 76%; СП - 8%			1192,97	82,29	572626	39499		144528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
783	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	264	289,00	--	76296	--	76296	--	82400
		СП - 8%			--	--	--	--		6104	
784	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	264	225,00	--	59400	--	59400	--	64152
		СП - 8%			--	--	--	--		4752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				12912028	177245	9299744	3293652	17502132
							3435039	64225	--	1296453	

РАЗДЕЛ 32. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

785	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	160	2904,40	110,31	464704	17650	48587	393387	926739
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	398467	2949		68648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
786	242-207-2003 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	160	3499,00	--	559840	--	559840	--	604627
		СП - 8%			--	--	--	--		44787	
787	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	800	2555,96	27,05	2044768	21640	15864	1967544	4333296
		НР - 98%; СП - 8%			2509,08	0,54	2007264	432		320984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
788	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	792	721,00	--	571032	--	571032	--	616715
		СП - 8%			--	--	--	--		45683	
789	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка полотенцесушителей	шт	160	4662,55	41,29	746008	6607	8147	719518	1582768
		НР - 98%; СП - 8%			4570,34	18,43	731254	2949		117242	
790	245-401-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм	шт.	160	8311,00	--	1329760	--	1329760	--	1436141
		СП - 8%			--	--	--	--		106381	
791	241-609-0103 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1" , Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	480	2149,00	--	1031520	--	1031520	--	1114042
		СП - 8%			--	--	--	--		82522	
792	241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	49,00	--	15680	--	15680	--	16934
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
793	241-224-0103 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	1927,00	--	616640	--	616640	--	665971
		СП - 8%			--	--	--	--		49331	
794	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	55,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
795	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	800	12,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	

796	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	800	119,95	1,31	95960	1048	1424	91616	202584
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	93488	--		15008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				7494312	46945	4216894	3172065	11519689
							3230473	6330	--	853312	
		РАЗДЕЛ 33. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
797	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	192	1083,39	4,68	208011	898	1251	202019	442833
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	205862	278		32803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
798	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	191,616	1735,00	--	332454	--	332454	--	359050
		СП - 8%			--	--	--	--		26596	
799	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	м	36	1083,39	4,68	39002	168	235	37878	83031
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	38599	52		6151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
800	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	35,928	1735,00	--	62335	--	62335	--	67322
		СП - 8%			--	--	--	--		4987	
801	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	846,00	--	6768	--	6768	--	7309
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
802	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.100 мм	шт.	40	956,00	--	38240	--	38240	--	41299
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
803	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40	125,00	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
804	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	48	260,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
805	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	32	583,00	--	18656	--	18656	--	20148
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	

806	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	797,00	--	6376	--	6376	--	6886
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				729322	1066	483795	239897	1046756
							244461	330	--	77537	
		РАЗДЕЛ 34. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
807	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	600	1083,39	4,68	650034	2808	3906	631308	1383852
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	643320	870		102510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
808	241-203-0306 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	598,8	1086,00	--	650297	--	650297	--	702321
		СП - 8%			--	--	--	--		52024	
809	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	520	1122,58	1,92	583742	999	1305	570128	1246180
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	581438	328		92310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
810	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	518,96	524,00	--	271935	--	271935	--	293690
		СП - 8%			--	--	--	--		21755	
811	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	48	846,00	--	40608	--	40608	--	43857
		СП - 8%			--	--	--	--		3249	
812	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.100 мм	шт.	80	956,00	--	76480	--	76480	--	82598
		СП - 8%			--	--	--	--		6118	
813	241-212-0602 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100х50	шт.	80	1033,00	--	82640	--	82640	--	89251
		СП - 8%			--	--	--	--		6611	
814	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	80	260,00	--	20800	--	20800	--	22464
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
815	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	120	583,00	--	69960	--	69960	--	75557
		СП - 8%			--	--	--	--		5597	
816	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	160	147,00	--	23520	--	23520	--	25402

		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
817	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	160	176,00	--	28160	--	28160	--	30413
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
818	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8	488,00	--	3904	--	3904	--	4216
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
819	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	160	162,00	--	25920	--	25920	--	27994
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	
820	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	160	319,00	--	51040	--	51040	--	55123
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
821	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	160	3984,53	122,39	637525	19582	42964	572981	1307346
		НР - 98%; СП - 8%			3593,62	60,59	574979	9694		96840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
822	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	160	9912,00	--	1585920	--	1585920	--	1712794
		СП - 8%			--	--	--	--		126874	
823	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	160	922,00	--	147520	--	147520	--	159322
		СП - 8%			--	--	--	--		11802	
824	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	160	8214,00	--	1314240	--	1314240	--	1419379
		СП - 8%			--	--	--	--		105139	
825	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка моек на одно отделение	комплект	160	1962,51	25,04	314002	4006	45636	260837	620826
		НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	264360	1800		45987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
826	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм x 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	160	10086,00	--	1613760	--	1613760	--	1742861
		СП - 8%			--	--	--	--		129101	
827	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	160	4235,00	--	677600	--	677600	--	731808

		СП - 8%			--	--	--	--		54208	
828	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	160	17995,42	80,46	2879267	12874	2413308	449869	3595467
		НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	453085	5965		266331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
829	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	160	19691,00	--	3150560	--	3150560	--	3402605
		СП - 8%			--	--	--	--		252045	
830	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	160	14800,00	--	2368000	--	2368000	--	2557440
		СП - 8%			--	--	--	--		189440	
831	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	160	4353,83	481,70	696613	77072	44562	599656	1399970
		НР - 98%; СП - 8%			3593,62	230,72	574979	36915		103701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
832	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	160	39946,00	--	6391360	--	6391360	--	6902669
		СП - 8%			--	--	--	--		511309	
833	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка смесителей	шт	160	1325,78	0,12	212125	19	5703	202275	447552
		НР - 98%; СП - 8%			1290,02	--	206403	--		33152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
834	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	160	9428,00	--	1508480	--	1508480	--	1629158
		СП - 8%			--	--	--	--		120678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				26076012	117360	22660088	3287054	31712115
							3298564	55572	--	2349049	
		РАЗДЕЛ 35. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
835	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48,4	4248,01	53,63	205604	2595	164387	38820	263978
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	38622	990		19554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
836	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	8	30508,85	569,49	244071	4555	51576	185691	464143
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	187940	1540		34381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

837	511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м^3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	8	52993,00	--	423944	--		--	423944
					--	--	--	--	423944	--	
838	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	7,6	112,56	3,09	855	24	362	326	1275
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	469	3		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
839	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м^2	7,6	315,65	8,01	2399	60	1927	290	2904
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	412	8		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				876873	7234	218252	225127	1156244
							227443	2541	423944	54244	
		РАЗДЕЛ 36. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
840	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	160	1122,58	1,92	179613	307	402	175424	383440
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	178904	101		28403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
841	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	159,68	524,00	--	83672	--	83672	--	90366
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
842	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.50 мм	шт.	32	304,00	--	9728	--	9728	--	10506
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
843	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	32	162,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
844	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	32	79,00	--	2528	--	2528	--	2730
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
845	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	32	44,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
846	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	16	147,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
847	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	94,00	--	1504	--	1504	--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				285989	307	106778	175424	498326
							178904	101	--	36913	
		РАЗДЕЛ 37. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3" -самотечная									
848	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	280	1122,58	1,92	314322	537	703	306992	671020
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	313082	176		49706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
849	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	279,44	524,00	--	146427	--	146427	--	158141
		СП - 8%			--	--	--	--		11714	
850	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка трапов диам. 50 мм	ШТ	80	13087,57	48,27	1047006	3862	975326	68269	1204496
		НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	67818	1845		89222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
851	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	48	236,00	--	11328	--	11328	--	12234
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
852	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	80	147,00	--	11760	--	11760	--	12701
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
853	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	80	79,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
854	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	160	4968,86	351,24	795018	56198	427095	331026	1216127
		НР - 98%; СП - 8%			1948,28	162,85	311725	26056		90083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
855	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	160	103946,00	--	16631360	--		--	16631360
					--	--	--	--	16631360	--	
856	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	160	5749,78	18,52	919965	2963	219180	683866	1732138
		НР - 98%; СП - 8%			4361,39	--	697822	--		128307	
857	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч, с присоединительным комплектом	шт.	160	7842,00	--	1254720	--	1254720	--	1355098
		СП - 8%			--	--	--	--		100378	

858	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	160	1792,86	--	286858	--	25335	196142	521640
		НР - 75%; СП - 8%			1634,52	--	261523	--		38640	
859	247-205-0625 РСНБ РК 2022	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	шт.	160	60945,00	--	9751200	--	9751200	--	10531296
		СП - 8%			--	--	--	--		780096	
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
860	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	352	2904,40	110,31	1022349	38829	106892	865452	2038826
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	876628	6487		151026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
861	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	1100,00	--	352000	--	352000	--	380160
		СП - 8%			--	--	--	--		28160	
862	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	3337,00	--	106784	--	106784	--	115327
		СП - 8%			--	--	--	--		8543	
		УКЛАДКА ТРУБ									
863	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	540	568,83	32,79	307168	17706	9823	280093	634241
		НР - 98%; СП - 8%			517,85	11,43	279639	6172		46980	
864	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	600	1494,00	--	896400	--	896400	--	968112
		СП - 8%			--	--	--	--		71712	
865	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	680	568,50	32,79	386580	22297	12145	352709	798436
		НР - 98%; СП - 8%			517,85	11,43	352138	7772		59146	
866	241-101-0502 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	680	1106,00	--	752080	--	752080	--	812246
		СП - 8%			--	--	--	--		60166	
867	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1841,80	11,43	110508	686	12909	96137	223177
		НР - 99%; СП - 8%			1615,22	3,25	96913	195		16532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
868	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	60	755,55	58,70	45333	3522	2447	39758	91898

		НР - 98%; СП - 8%			656,06	20,09	39364	1205		6807	
869	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 ммФУТЛЯР	м	60	1801,00	--	108060	--	108060	--	116705
		СП - 8%			--	--	--	--		8645	
870	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,29852	1419873,53	679862,91	423861	202953	7382	274898	754659
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	213526	64148		55901	
871	241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	32	1024,00	--	32768	--	32768	--	35389
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
872	241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	96	711,00	--	68256	--	68256	--	73716
		СП - 8%			--	--	--	--		5460	
873	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	640	203,00	--	129920	--	129920	--	140314
		СП - 8%			--	--	--	--		10394	
874	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	268,00	--	8576	--	8576	--	9262
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
875	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	64	387,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
876	241-510-0101 РСНБ РК 2022	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	16	1846,00	--	29536	--	29536	--	31899
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
877	241-115-0101 РСНБ РК 2022	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	320	118,00	--	37760	--	37760	--	40781
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	

878	241-119-0401 РСНБ РК 2022	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	320	85,00	--	27200	--	27200	--	29376
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
		ИСПЫТАНИЕ									
879	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1280	765,68	--	980070	--	22566	938355	2071897
		НР - 98%; СП - 8%			748,05	--	957504	--		153472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКРАСКА ТРУБ									
880	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	69,72	225,13	6,18	15696	431	6658	5974	23404
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	8607	52		1734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
881	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	69,72	188,54	4,50	13145	314	7799	3508	17985
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	5032	52		1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
882	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	160	1484,01	664,43	237442	106308	--	147755	416013
		НР - 84%; СП - 8%			819,58	279,79	131133	44766		30816	
		ВРЕЗКА									
883	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	32	10639,68	5726,03	340470	183233	17472	199414	583075
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	139765	61664		43191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				37633014	639839	15609595	4790348	44486724
							4752219	220590	16631360	2063364	
		РАЗДЕЛ 38. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
884	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	4	28367,91	928,99	113472	3716	64890	33408	158631
		НР - 72%; СП - 8%			11216,61	383,49	44866	1534		11750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
885	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	4	1595544,00	--	6382176	--		--	6382176
					--	--	--	--	6382176	--	
886	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	80	6419,24	157,40	513539	12592	157764	250734	825414

		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4289,79	63,22	343183	5058		61142	
887	247-201-1201 РСНБ РК 2022	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	80	62160,00	--	4972800	--	4972800	--	5370624
		СП - 8%			--	--	--	--		397824	
888	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	400	1967,72	--	787088	--	6504	562020	1457036
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	780584	--		107928	
889	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Автомат FMB4-C-40A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	2446,00	--	195680	--	195680	--	211334
		СП - 8%			--	--	--	--		15654	
890	247-204-2403 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	8166,00	--	653280	--	653280	--	705542
		СП - 8%			--	--	--	--		52262	
891	247-204-2401 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	160	8127,00	--	1300320	--	1300320	--	1404346
		СП - 8%			--	--	--	--		104026	
892	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	160	809,04	108,28	129446	17325	5961	81691	228028
		НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	106160	7299		16891	
893	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	160	5259,00	--	841440	--	841440	--	908755
		СП - 8%			--	--	--	--		67315	
894	247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	80	973,00	--	77840	--	77840	--	84067
		СП - 8%			--	--	--	--		6227	
895	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	2557,94	112,53	10232	450	619	6731	18320
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2290,66	46,48	9163	186		1357	
896	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	17668,00	--	70672	--	70672	--	76326
		СП - 8%			--	--	--	--		5654	
897	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	16	8886,17	134,10	142179	2146	82810	41726	198617
		НР - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	57223	730		14712	

898	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный)	шт.	16	3139,00	--	50224	--	50224	--	54242
		СП - 8%			--	--	--	--		4018	
899	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	16	14565,00	--	233040	--	233040	--	251683
		СП - 8%			--	--	--	--		18643	
900	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	16	1654,50	66,19	26472	1059	126	18528	48600
		НР - 72%; СП - 8%			1580,42	27,89	25287	446		3600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
901	247-105-0201 РСНБ РК 2022	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	16	19772,00	--	316352	--	316352	--	341660
		СП - 8%			--	--	--	--		25308	
902	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	400	789,83	5,52	315932	2208	37032	199888	557084
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	276692	928		41264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
903	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	80	4427,00	--	354160	--	354160	--	382493
		СП - 8%			--	--	--	--		28333	
904	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	32	4251,00	--	136032	--	136032	--	146915
		СП - 8%			--	--	--	--		10883	
905	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	160	8405,00	--	1344800	--	1344800	--	1452384
		СП - 8%			--	--	--	--		107584	
906	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	96	4160,00	--	399360	--	399360	--	431309
		СП - 8%			--	--	--	--		31949	
907	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	32	4766,00	--	152512	--	152512	--	164713
		СП - 8%			--	--	--	--		12201	
908	247-102-0105 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	5222,00	--	20888	--	20888	--	22559
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
909	247-211-0401 РСНБ РК 2022	Лампы	шт.	380	479,00	--	182020	--	182020	--	196582

		СП - 8%			--	--	--	--		14562	
910	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	160	1218,34	2,51	194934	402	3446	137712	359257
		НР - 72%; СП - 8%			1194,29	1,13	191086	181		26611	
911	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	160	1421,00	--	227360	--	227360	--	245549
		СП - 8%			--	--	--	--		18189	
912	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,014	127776,40	19543,75	1789	274	63	1117	3138
		НР - 72%; СП - 8%			103680,72	7117,09	1452	100		232	
913	243-907-0806 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 50 мм	м	240	1897,00	--	455280	--	455280	--	491702
		СП - 8%			--	--	--	--		36422	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
914	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	25080	275,31	2,21	6904775	55426	575085	4518914	12337605
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	6274264	2006		913915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
915	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1440	181,84	2,16	261850	3110	33106	162878	458712
		НР - 72%; СП - 8%			156,69	0,41	225634	590		33984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
916	243-141-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,236	303357,00	--	374949	--	374949	--	404945
		СП - 8%			--	--	--	--		29996	
917	243-141-0110 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,2248	227775,00	--	506754	--	506754	--	547294
		СП - 8%			--	--	--	--		40540	
918	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,944	110515,00	--	546386	--	546386	--	590097
		СП - 8%			--	--	--	--		43711	

919	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5244	283466,00	--	432116	--	432116	--	466685
		СП - 8%			--	--	--	--		34569	
920	243-143-0115 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	13,184	514766,00	--	6786675	--	6786675	--	7329609
		СП - 8%			--	--	--	--		542934	
921	243-143-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	16,068	316604,00	--	5087193	--	5087193	--	5494168
		СП - 8%			--	--	--	--		406975	
922	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	3760	511,32	3,07	1922563	11543	171945	1253358	3429985
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	1739075	1692		254063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
923	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	772502,00	--	173349	--	173349	--	187217
		СП - 8%			--	--	--	--		13868	
924	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0812	1485281,00	--	1605886	--	1605886	--	1734357
		СП - 8%			--	--	--	--		128471	
925	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6116	558269,00	--	899706	--	899706	--	971683
		СП - 8%			--	--	--	--		71977	
926	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,918	371741,00	--	341258	--	341258	--	368559
		СП - 8%			--	--	--	--		27301	
927	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	780	573,26	4,53	447143	3533	33190	295776	802355
		НР - 72%; СП - 8%			526,18	0,49	410420	382		59436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
928	241-201-0105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	626,2	2198,00	--	1376388	--	1376388	--	1486499
		СП - 8%			--	--	--	--		110111	
929	241-201-0104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	161,6	1049,00	--	169518	--	169518	--	183079
		СП - 8%			--	--	--	--		13561	
930	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	120	541,06	3,84	64927	460	1720	45202	118939
		НР - 72%; СП - 8%			522,89	0,27	62747	32		8810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
931	241-201-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,2	677,00	--	82052	--	82052	--	88616

		СП - 8%			--	--	--	--		6564	
932	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	540	459,98	3,77	248389	2036	7662	171904	453918
		НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	238691	65		33626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
933	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,6	414,00	--	25088	--	25088	--	27095
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
934	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	484,8	44,00	--	21331	--	21331	--	23037
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
935	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2680	275,31	2,21	737831	5922	61453	482882	1318373
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	670456	214		97659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
936	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4944	283466,00	--	140146	--	140146	--	151358
		СП - 8%			--	--	--	--		11212	
937	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,266	110515,00	--	250427	--	250427	--	270461
		СП - 8%			--	--	--	--		20034	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
938	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3120	366,70	0,47	1144104	1466	3994	820310	2121569
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	1138644	655		157154	
939	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	320	635,00	--	203200	--	203200	--	219456
		СП - 8%			--	--	--	--		16256	
940	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1520	532,00	--	808640	--	808640	--	873331
		СП - 8%			--	--	--	--		64691	

941	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	800	448,00	--	358400	--	358400	--	387072
		СП - 8%			--	--	--	--		28672	
942	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	480	470,00	--	225600	--	225600	--	243648
		СП - 8%			--	--	--	--		18048	
943	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	368	333,21	0,41	122621	151	4699	84839	224057
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	117771	63		16597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
944	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	160	402,00	--	64320	--	64320	--	69466
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
945	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	192	434,00	--	83328	--	83328	--	89994
		СП - 8%			--	--	--	--		6666	
946	247-212-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	477,00	--	7632	--	7632	--	8243
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
947	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	3120	323,00	--	1007760	--	1007760	--	1088381
		СП - 8%			--	--	--	--		80621	
948	247-202-0421 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	2720	187,00	--	508640	--	508640	--	549331
		СП - 8%			--	--	--	--		40691	
949	247-202-0402 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	60	341,00	--	20460	--	20460	--	22097
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	

950	1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	960	1442,66	--	1384954	--	--	844819	2408151
		НР - 61%; СП - 8%			1442,66	--	1384954	--		178378	
951	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	960	2397,00	--	2301120	--	2301120	--	2485210
		СП - 8%			--	--	--	--		184090	
952	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Патроны подвесные. Установка	шт.	960	536,80	14,34	515328	13766	15994	353779	938640
		НР - 72%; СП - 8%			505,80	6,04	485568	5798		69533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
953	247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	960	154,00	--	147840	--	147840	--	159667
		СП - 8%			--	--	--	--		11827	
954	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	320	609,24	16,81	194957	5379	9613	131181	352227
		НР - 72%; СП - 8%			562,39	6,97	179965	2230		26090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
955	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	320	248,00	--	79360	--	79360	--	85709
		СП - 8%			--	--	--	--		6349	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
956	1310-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка кронштейнов	кронш т	16	157,20	--	2515	--	--	1534	4373
		НР - 61%; СП - 8%			157,20	--	2515	--		324	
957	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны настенный, У2191 УЗ	комплект	16	727,00	--	11632	--	11632	--	12563
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
958	1121-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	27,2	711,42	9,55	19351	259	2599	11947	33802
		НР - 72%; СП - 8%			606,36	3,69	16493	100		2504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
959	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	27,744	2322,00	--	64422	--	64422	--	69576
		СП - 8%			--	--	--	--		5154	
960	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Планки	кг	16	708,00	--	11328	--	11328	--	12234
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
961	261-107-0221 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	2,56	1608,00	--	4116	--	4116	--	4445
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
962	261-102-0371 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный перфорированный	шт.	16	691,00	--	11056	--	11056	--	11940

		СП - 8%			--	--	--	--		884	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
963	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	420	761,12	74,11	319670	31126	173951	90094	442545
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	25,09	114593	10538		32781	
964	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	640	532,23	65,45	340627	41888	124121	135603	514329
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	21,44	174618	13722		38099	
965	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	960	1034,76	33,87	993370	32516	646540	234192	1325770
		НР - 72%; СП - 8%			327,41	11,41	314314	10954		98208	
966	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	360	746,21	27,38	268636	9857	154008	77681	374022
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	8,67	104771	3121		27706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				61233006	258610	39101031	11050448	77555580
							15491189	68624	6382176	5272125	
		РАЗДЕЛ 39. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
967	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	480	360,99	71,27	173275	34210	590	97723	292680
		НР - 61%; СП - 8%			288,49	45,27	138475	21730		21682	
968	243-501-0202 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,48	301049,00	--	144504	--	144504	--	156064
		СП - 8%			--	--	--	--		11560	
969	1308-0201-2703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт	4	17726,22	108,28	70905	433	10366	43408	123458
		НР - 72%; СП - 8%			15026,56	45,62	60106	182		9145	
970	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	4	48865,00	--	195460	--	195460	--	211097
		СП - 8%			--	--	--	--		15637	
971	1310-0901-1115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оптический разъем	шт	16	5259,08	768,92	84145	12303	--	48590	143354
		НР - 61%; СП - 8%			4490,16	488,36	71843	7814		10619	
972	261-302-0445 РСНБ РК 2022	Оптический разъем FC M8x0,75	шт	16	5270,00	--	84320	--	84320	--	91066
		СП - 8%			--	--	--	--		6746	

973	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	96	969,27	--	93050	--	1110	56083	161064
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	91940	--		11931	
974	248-306-0201 РСНБ РК 2022	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	16	19092,00	--	305472	--	305472	--	329910
		СП - 8%			--	--	--	--		24438	
975	247-202-0110 РСНБ РК 2022	Оптическая коробка КПЭ-07 32/2	шт	80	20096,00	--	1607680	--	1607680	--	1736294
		СП - 8%			--	--	--	--		128614	
976	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	480	330,01	4,07	158405	1954	8894	106402	285989
		НР - 72%; СП - 8%			307,41	0,47	147557	226		21182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
977	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	484,8	172,00	--	83386	--	83386	--	90057
		СП - 8%			--	--	--	--		6671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				3000602	48900	2441782	352206	3621033
							509921	29952	--	268225	
		РАЗДЕЛ 40. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
978	1310-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования	комплект	16	52966,94	--	847471	--	5984	513307	1469641
		НР - 61%; СП - 8%			52592,96	--	841487	--		108862	
979	248-401-0101 РСНБ РК 2022	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	16	9634,00	--	154144	--	154144	--	166476
		СП - 8%			--	--	--	--		12332	
980	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	160	1583,19	--	253310	--	36928	131994	416128
		НР - 61%; СП - 8%			1352,39	--	216382	--		30824	
981	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М	шт.	160	3228,00	--	516480	--	516480	--	557798
		СП - 8%			--	--	--	--		41318	
982	248-401-0605 РСНБ РК 2022	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	160	6842,00	--	1094720	--	1094720	--	1182298
		СП - 8%			--	--	--	--		87578	
983	248-401-0401 РСНБ РК 2022	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	320	249,00	--	79680	--	79680	--	86054
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
984	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство блок управления	шт	16	25208,51	3048,39	403336	48774	31270	205274	657299
		НР - 61%; СП - 8%			20205,72	826,46	323292	13223		48689	

985	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	16	20897,00	--	334352	--	334352	--	361100
		СП - 8%			--	--	--	--		26748	
986	1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж электромагнитного замка	шт	16	2360,23	433,12	37764	6930	781	23740	66425
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	30053	2920		4920	
987	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	16	12485,00	--	199760	--	199760	--	215741
		СП - 8%			--	--	--	--		15981	
988	1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	16	1442,66	--	23083	--	--	14080	40136
		НР - 61%; СП - 8%			1442,66	--	23083	--		2973	
989	248-401-0701 РСНБ РК 2022	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	16	6441,00	--	103056	--	103056	--	111300
		СП - 8%			--	--	--	--		8244	
990	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1220	129,81	1,36	158368	1659	15372	101821	281002
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	141337	85		20813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
991	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	380	301,57	2,21	114597	839	18693	68468	197711
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	95065	30		14645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
992	243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	1,648	30998,00	--	51085	--	51085	--	55172
		СП - 8%			--	--	--	--		4087	
993	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	380	541,06	3,84	205603	1460	5445	143138	376641
		НР - 72%; СП - 8%			522,89	0,27	198698	103		27900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
994	241-201-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 6 - 32х5,4 ГОСТ 18599-2001	м	383,8	677,00	--	259833	--	259833	--	280620
		СП - 8%			--	--	--	--		20787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				4836642	59662	2907583	1201822	6521542
							1869397	16361	--	483075	

РАЗДЕЛ 41. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

995	1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	16	5707,97	--	91328	--	--	55710	158801
		НР - 61%; СП - 8%			5707,97	--	91328	--		11763	
996	248-202-0404 СпрСЦ 08.2022	Усилитель телевизионный	комплект	16	77871,00	--	1245936	--	1245936	--	1345611
		СП - 8%			--	--	--	--		99675	
997	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	160	1591,94	--	254710	--	3193	153426	440787
		НР - 61%; СП - 8%			1571,98	--	251517	--		32651	
998	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	160	395,00	--	63200	--	63200	--	68256
		СП - 8%			--	--	--	--		5056	
999	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	80	969,27	--	77542	--	925	46736	134220
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	76617	--		9942	
1000	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15	шт.	80	2877,00	--	230160	--	230160	--	248573
		СП - 8%			--	--	--	--		18413	
1001	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	160	41,00	--	6560	--	6560	--	7085
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
1002	248-101-0101 РСНБ РК 2022	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	16	8306,00	--	132896	--	132896	--	143528
		СП - 8%			--	--	--	--		10632	
1003	248-101-0201 РСНБ РК 2022	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	16	15900,00	--	254400	--	254400	--	274752
		СП - 8%			--	--	--	--		20352	
1004	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	600	203,00	--	121800	--	121800	--	131544
		СП - 8%			--	--	--	--		9744	
		Кабельная продукция									
1005	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4600	148,43	1,47	682778	6762	64860	440450	1213066
		НР - 72%; СП - 8%			132,86	0,12	611156	552		89838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1006	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	600	129,81	1,36	77886	816	7560	50076	138198
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	69510	42		10236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1007	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	336	275,31	2,21	92504	743	7704	60540	165288
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	84057	27		12244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1008	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	5,07552	174873,00	--	887571	--	887571	--	958577
		СП - 8%			--	--	--	--		71006	
1009	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,5712	268465,00	--	153347	--	153347	--	165615
		СП - 8%			--	--	--	--		12268	
		Трубы									
1010	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5000	459,98	3,77	2299900	18850	70950	1591700	4202950
		НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	2210100	600		311350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1011	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	404	31,00	--	12524	--	12524	--	13526
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
1012	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	4646	44,00	--	204424	--	204424	--	220778
		СП - 8%			--	--	--	--		16354	
1013	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	200	1066,66	60,81	213332	12162	95670	77406	313998
		НР - 72%; СП - 8%			527,50	10,04	105500	2008		23260	
1014	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	204	289,00	--	58956	--	58956	--	63672
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				7161754	39333	3622636	2476044	10408825
							3499785	3229	--	771027	
		РАЗДЕЛ 42. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
1015	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	16	6871,31	11,09	109941	177	--	66956	191048
		НР - 61%; СП - 8%			6860,22	--	109764	--		14152	
1016	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	16	32966,00	--	527456	--	527456	--	569652
		СП - 8%			--	--	--	--		42196	
1017	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	4	14017,97	--	56072	--	816	33706	96960
		НР - 61%; СП - 8%			13813,92	--	55256	--		7182	

1018	248-403-0203 СпрСЦ 08.2022	Видеорегистратор модели RVI RVi-1HDR1041L, 6-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	4	17032,00	--	68128	--	68128	--	73578
		СП - 8%			--	--	--	--		5450	
1019	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	25208,51	3048,39	100834	12194	7817	51319	164325
		НР - 61%; СП - 8%			20205,72	826,46	80823	3306		12172	
1020	247-304-0507 РСНБ РК 2022	Стабилизатор напряжения, серии Extensive 12 кВА, настенный	шт.	4	118022,00	--	472088	--	472088	--	509855
		СП - 8%			--	--	--	--		37767	
1021	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	16	969,27	--	15508	--	185	9347	26844
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	15323	--		1988	
1022	247-202-0105 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	16	2757,00	--	44112	--	44112	--	47641
		СП - 8%			--	--	--	--		3529	
1023	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	800	129,81	1,36	103848	1088	10080	66768	184264
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	92680	56		13648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1024	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75	м	0,824	452002,00	--	372450	--	372450	--	402246
		СП - 8%			--	--	--	--		29796	
1025	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	800	459,98	3,77	367984	3016	11352	254672	672472
		НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	353616	96		49816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1026	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	808	26,00	--	21008	--	21008	--	22689
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				2259429	16475	1535492	482768	2961574
							707462	3458	--	219377	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								937376278
		Временные здания и сооружения 1,5%	тенге								14060644,17
		ИТОГО	тенге								951436922,17
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге								12844398,45
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								52146705,00
		ИТОГО	тенге								1016428025,62
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								20328560,51
		ИТОГО	тенге								1036756586,13

		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 40 % , К=1,0973603	тенге									1137695518,38
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,995	тенге									1132007040,79
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге									135840844,90
		ВСЕГО	тенге									1267847885,69

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Дашекер"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "AsKen-build"