КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон
Договор № 2020-40 от 19.06.2020 г.

СПРАВКА №3 от августа 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	13 884 069	3 301 280							396 154	3 697 434

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____ Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____ Коваленко В.Г.

Технический надзор:
ТОО "М-СтройПроект"

Директор_____ Мизев С.Ю.

Руководитель группы авторского надзора
ТОО "Дизайн Центр"

_____ Ахметбеков А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области
Реквизиты: БИН 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, ИИК KZ26070102KSN0301000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон
Договор № 2020-40 от 19.06.2020 г.

Акт №3 от августа 2020 года
выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
На Устройство чердачной крыши

Составлена в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Устройство кровли											
31	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	19,397	98132,07	1377,45	1903468	26718	1453220	390601	2477594
					21834,8	539,86	423530	10472	–	183526	
32	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,51	78876,5	1280,84	828992	13462	635248	167243	1075934
					17153,4	527,43	180282	5543	–	79699	
		Итого по разделу 2					**3 553 528**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					603 812				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 180				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 015				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 088 468				
		Накладные расходы, тенге					557 844				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					263 224				

Итого по смете	
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	603 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 088 468
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	557 844
Сметная прибыль (8 %), тенге	263 224
Всего	**3 553 528**
Временные зданияи сооружения (1,2 %)	**42 642**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**71 923**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**3 668 094**
Сидка к=0,8999989	**3 301 280**
НДС (12 %)	**396 154**
Всего с НДС	**3 697 434**
Всего к оплате по акту	**3 697 434**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____Оспанов Р.С.

Главный специалист_____Байгожин Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "М-СтройПроект"

Директор_____Мизев С.Ю.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Руководитель группы авторского надзора

ТОО "Дизайн Центр"

_____Ахметбеков А.К.